



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

*bu foto
122394
Codigo
233750611*

LAUDO DE MEDIÇÃO 01 - Planalto 02

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 443/2019, constatamos que a obra encontra-se 12,25% executada até o momento. A medição 01 totaliza R\$ 337.602,15 (Trezentos e Trinta e Sete Mil Seiscentos e Dois Reais e Quinze Centavos).

Planalto 02 - Valor em Contrato R\$ 2.329.423,33

RUA	VALOR MEDIDO R\$		
André de Barros	R\$ 125.115,36		
João Pessoa	R\$ 96.891,82		
Ivan Ferreira do Amaral	R\$ 115.594,97		
Alirio de Jesus Dipp			
Mato Rico		% da Medição	% Acumulada
TOTAL	R\$ 337.602,15	12,25 %	12,25 %

Pitanga, 07 de Abril de 2020.


Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil
CREA: PR - 89.054/D

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503380-57	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 01 PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 443/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 29/11/2019 a 03/04/2020	Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 12,25%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:								
TOTAL:		2.755.708,84	-	12,25	12,25	-	337.602,15	337.602,15
1.	PAVIMENTAÇÃO JARDIM PLANALTO 2	2.755.708,84	-	12,25	12,25	-	337.602,15	337.602,15
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	2.507,04	-	100,00	100,00	-	2.507,04	2.507,04
1.1.1.	PLACA DE OBRA	2.507,04	-	100,00	100,00	-	2.507,04	2.507,04
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	2.507,04	-	100,00	100,00	-	2.507,04	2.507,04
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	2.753.201,80	-	12,17	12,17	-	335.095,11	335.095,11
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	27.469,38	-	29,00	29,00	-	7.966,12	7.966,12
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	27.469,38	-	29,00	29,00	-	7.966,12	7.966,12
1.2.2.	BASE, SUB BASE E PAVIMENTAÇÃO CBUQ	1.207.062,01	-	9,12	9,12	-	110.046,97	110.046,97
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	217.924,03	-	29,00	29,00	-	63.197,97	63.197,97
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	161.548,29	-	29,00	29,00	-	46.849,00	46.849,00
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	54.041,06	-	-	-	-	-	-
1.2.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	695.000,57	-	-	-	-	-	-
1.2.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	78.548,05	-	-	-	-	-	-
1.2.3.	MEIO FIO	211.122,35	-	34,42	34,42	-	72.664,57	72.664,57
1.2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	178.269,87	-	36,45	36,45	-	64.979,37	64.979,37
1.2.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	21.084,24	-	36,45	36,45	-	7.685,20	7.685,20
1.2.3.3.	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	11.768,25	-	-	-	-	-	-
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO	816.135,05	-	-	-	-	-	-
1.2.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	21.260,68	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	332.361,07	-	-	-	-	-	-
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	130.065,25	-	-	-	-	-	-
1.2.4.4.	PISO PODOBATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	109.397,99	-	-	-	-	-	-
1.2.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	72.199,21	-	-	-	-	-	-



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503380-57	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 443/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 29/11/2019 a 03/04/2020	Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 12,25%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Orçamento Contratado									
Objeto do CTEF:		TOTAL:	2.756.708,84	-	12,25	12,25	-	337.602,15	337.602,15
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	33.856,31	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	20.662,65	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	63.586,14	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.9.	95867 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	22.685,31	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.10.	95887 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	7.674,50	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.11.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	2.385,94	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.	SINALIZAÇÃO	66.754,12	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	27.455,47	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	6.539,80	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	5.675,39	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	27.083,46	-	-	-	-	-	-	
1.2.6.	DRENAGEM	180.521,80	-	80,00	80,00	-	144.417,44	144.417,44	
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	10.842,85	-	80,00	80,00	-	8.674,28	8.674,28	
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	3.080,39	-	80,00	80,00	-	2.464,31	2.464,31	
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	9.610,21	-	80,00	80,00	-	7.688,17	7.688,17	



BM - Boletim de Medição
EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503380-57	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 443/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 29/11/2019 a 03/04/2020
					Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 12,25%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	2.755.708,84	-	12,25	12,25	-	337.602,15	337.602,15
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	82.150,47	-	80,00	80,00	-	65.720,38	65.720,38	
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	33.850,54	-	80,00	80,00	-	27.080,43	27.080,43	
1.2.6.6.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	40.987,35	-	80,00	80,00	-	32.789,88	32.789,88	
1.2.7.	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM	100.659,59	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALS/AANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	21.444,20	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	79.215,39	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.	CICLOVIA	29.424,53	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.1.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	1.530,23	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	7.253,45	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	4.499,90	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	3.010,45	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.5.	PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	10.505,10	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	2.625,40	-	-	-	-	-	-	
1.2.9.	RECAPE ASFÁLTICO	114.052,97	-	-	-	-	-	-	
1.2.9.1.	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	4.089,97	-	-	-	-	-	-	
1.2.9.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	5.725,95	-	-	-	-	-	-	
1.2.9.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	43.818,92	-	-	-	-	-	-	
1.2.9.4.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	3.138,81	-	-	-	-	-	-	
1.2.9.5.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	47.292,20	-	-	-	-	-	-	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503380-57	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 443/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 29/11/2019 a 03/04/2020
					Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 12,25%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:		TOTAL:	-	12,25	12,25	-	337.602,15	337.602,15
1.2.9.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	9.987,13	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR

Local

terça-feira, 7 de abril de 2020

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Edson José Marcondes Filho

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: CREA: PR-89054/D

ART/RRT: 0



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08


CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRAFICO 01 - MEDIÇÃO 01 - Planalto 02

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 443/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.



Pitanga, 07 de Abril de 2020.


Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 034/2020

Pitanga, 30 de março de 2020.

Ilustríssimo Senhor
LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71048-8	322.916,46		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		322.916,46	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03


Atenciosamente,

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	TAPALAM-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03 6360650721 380		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20200000000661</h2>
		Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">23/04/2020</h2>	Código Verific <h2 style="text-align: center;">c47ad18</h2>

 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 23/04/2020	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município PITANGA/PR
---	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço					
Nome / Razão Social Município de Pitanga				<h2 style="font-size: 1.2em;">PITANGA/PR</h2>					
Endereço Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171									
Cidade PITANGA		UF PR	Fone (42) 3646-1122					CEP 85200-000	
Bairro Centro									
CNPJ / CPF 76.172.907/0001-08		Inscrição Municipal						Inscrição Estadual	
E-mail *****									

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	
E-mail		Inscrição Municipal *****	
Fone		Cidade *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETI
Medição nº 01 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Planalto 2. Tomada de preços nº 12/2019. Contrato nº 443/2019. Contrato de financiamento nº 0503380-57/19 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Materiais R\$ 236.321,51 Mão de obra R\$ 101.280,64 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 11.140,87 X Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 3.544,82 Cadastro Nacional de Obras - CNO nº 90.002.16389/75	337.602,15	3,50	3.544,82	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Import
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio		Base Cálculo ISSQN Retido		Valor do ISSQN Retido		Valor Total do ISSQN	
0,00		101.280,64		3.544,82		0,00	
Valor Total da NFS-e				Valor Líquido da NFS-e			
337.602,15				322.916,46			

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$4010,71; Est: R\$0,00; Fed: R\$13622,25; Total Aprox: R\$17632,96. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$11.140,87	
--	---

Consulta realizada em 23/04/2020 às 11:59:08.
 Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



Recebi(emos) de TAPALAM-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada acima. _____ Data	Identificação e assinatura do recebedor	Número da NFS-e 20200000000661 Competência 23/04/2020 Cód. Verificação NFS-e c47ad18c1	Número de Controle do Município
--	---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 23/04/2020 às 11:59:08.
 Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3665 / 2020 Global Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 29/04/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR
C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.020,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Tomada de Pre		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 12/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres)			
Valor do Empenhado 138.494,27	Saldo Anterior do Empenho 138.494,27	Valor Liquidado 16.880,11	Saldo Atual do Empenho 121.614,16

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS, PLANALTO 2 e demais documentação inerentes a obra em anexo.
Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

CONTRA PARTIDA

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
55970	1,00	SERVIÇ	PLANALTO 2 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	138.494,27

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL	661	16.880,11	Outras Sér	23/04/2020

Valor Liquidado a Pagar : 16.880,11

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3666 / 2020 Global Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 29/04/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.020,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Tomada de Pre		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 12/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 604 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mobilidad			
Valor do Empenhado 2.617.214,57	Saldo Anterior do Empenho 2.617.214,57	Valor Liquidado 320.722,04	Saldo Atual do Empenho 2.296.492,53

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS, PLANALTO 2 e demais documentação inerentes a obra em anexo.
Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:
Cartas consultasNumero da operação na Caixa/contratos
558.2.1909.20170503.380-572242 de 28/06/2019

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
55970	1,00	SERV	PLANALTO 2 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	2.617.214,57

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL	661	320.722,04	Outras Sér	23/04/2020

Valor Liquido a Pagar : 320.722,04

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08**

Exercício: 2020

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 5283 / 2020

Credor: 2000717 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte Rec.: 1000 Recursos Ordinários (Livres)

01000

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
3665 / 2020	1 / 2020	0 / 2.020,00	138.494,27	16.880,11	16.880,11

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 16.880,11

Banco: 710488 - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19 1946 710488

Aviso de Débito nº: 034

RECEBI DO MUNICÍPIO DE PITANGA A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 16.880,11 (dezesesse mil oitocentos e oitenta reais e onze centavos)

Data_____
TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 30 de abril de 2020.

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE PITANGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA TRIBUTÁRIA
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Bairro Centro
CNPJ: 76.172.907/0001-08

Tributo: **ISSQN RETIDO**

Dados Cadastrais: Cadastro: **7130**

TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Exercício: 2020 Dívida: 486 SubDiv: 104 Parcela: 5
Zona: Quadra: Lote:
Endereço: Avenida CONTORNO SUL, S/Nº
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA

Código de Baixa 12000000000062564	Data de Vencimento 29/05/2020
Valor Original R\$ 3.544,82	Valor Correção Monetária R\$ 0,00
Valor Juros R\$ 0,00	Valor Multa R\$ 0,00
Valor Desconto R\$ R\$ 0,00	Valor a Pagar R\$ 3.544,82

Observações:
Tomador Município de Pitanga
DMS - abril/2020
NFS-e 202000000000661
Contrato 443/2019

Após o vencimento cobrar:
- Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia);
- E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)



MUNICÍPIO DE PITANGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA TRIBUTÁRIA
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Bairro Centro
CNPJ: 76.172.907/0001-08

Parcela: **5**
Emissão: 29/04/2020

Tributo: **ISSQN RETIDO**

Dados Cadastrais: Cadastro: **7130**

TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Exercício: 2020 Dívida: 486 SubDiv: 104 Parcela: 5
Zona: Quadra: Lote:
Endereço: Avenida CONTORNO SUL, S/Nº
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA

Código de Baixa 12000000000062564	Data Vencimento 29/05/2020	
Observações: Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite	Valor Original R\$ 3.544,82	Valor Correção Monetária R\$ 0,00
	Valor Juros R\$ 0,00	Valor Multa R\$ 0,00
	Valor Desconto R\$ 0,00	Valor a Pagar R\$ 3.544,82


81630000035-2 44823362202-7 00529120000-3 00000062564-0




Autenticação Mecânica - Via Contribuinte

Autenticação Mecânica - Via Banco


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	04/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.16389/7.5	
	6 - VALOR DO INSS	11.140,87	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.16389/7.5 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua André de Barros e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2020	11 - TOTAL	11.140,87
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	04/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.16389/7.5	
	6 - VALOR DO INSS	11.140,87	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.16389/7.5 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua André de Barros e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2020	11 - TOTAL	11.140,87
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
		4 - COMPETÊNCIA	04/2020
		5 - IDENTIFICADOR	90.002.16389/7.5
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL - FONE - ENDEREÇO CEI 90.002.16389/7.5 TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua André de Barros e outras s/nº PITANGA PR CEP 05200-000		6 - VALOR DO INSS	11.140,87
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Único exclusivo INSS)	20/05/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionado à contribuição em importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	11.140,87
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

<p>MUNICÍPIO DE PITANGA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA TRIBUTÁRIA Rua Municipal nº 25 de 01/01 - 11º - Bairro Centro CNPJ: 13.122.887/0001-00</p>	
<p>Retido: ISSQN RETIDO Cadastrado: 7130</p>	
<p>TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Exercício 2020 Dívida: 486 SubDiv: 104 Parcela: 5 Zona: Quadra: Lote: Endereço: Avenida CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA</p>	
Valor do Débito 120000000000062564	Data de Vencimento 29/05/2020
Valor do Débito 3.544,82	Valor do Débito 0,00
Valor do Débito 0,00	Valor do Débito 0,00
Valor do Débito RS 0,00	Valor do Débito 3.544,82
Local Emissão: Tomador: Município de Pitanga DMS - abril/2020 NFS nº 202000000000661 Cúmpulo 4430019	
Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e ou trapço (0,053 ao dia) - Taxa de Serviço de Entrega de Guia: 0,50%	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1946 - PITANGA, PR
 DATA: 30/04/2020
 TERMINAL: 1101

HORA: 14:56:50
 AUT.: 0109

NSU: 000622

COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUM.DOC.: 001946

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0379/003/00.001.708-2
 NOME: TAPALAM CONSTRUÇÕES LTDA
 DEPOSITANTE:
 OF 034/2020


VALOR TOTAL: 322.916,46
 VALOR DINHEIRO: 322.916,46

Informações, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CAIXA 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Outlook

Pesquisar



Nova mensagem

Responder Excluir Arquivar Mover para Categorizar ...



Favoritos

Lixo Eletrônico 21

Caixa de Entrada 1730

Adicionar aos favoritos

Pastas

Caixa de Entrada 1730

Lixo Eletrônico 21

Rascunhos 78

Itens Enviados

Itens Excluídos

Arquivo Morto

Anotações

Histórico de Conversa


Nova pasta

Grupos

SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E PAGAMENTOS DE GUIAS DE RETENÇÕES



PMP Pagamento
Qui, 30/04/2020 11:22
A1946PR - AG Pitanga/PR



OFICIO 34.pdf
514 KB

OFICIO 35.pdf
515 KB

2 anexos (1 MB) Baixar tudo Salvar tudo no OneDrive

Bom dia,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja efetuada a transferência e pagamento das guias de retenções conforme instruções dos ofícios em anexo.

Pedimos por gentileza que seja efetuado ainda hoje e que nos encaminhem via e-mail o comprovante do respectivo pagamento, Obrigada!

Att.

**Daniele Gomes Ziebarth
Setor Financeiro
Prefeitura Municipal de Pitanga**



SOLICITAÇÃO DE TRANSFE...

PAGAMENTO





MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

*Calado
122401
Cadastr
2341208/1*

LAUDO DE MEDIÇÃO 02 - Planalto 02

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 443/2019, constatamos que a obra encontra-se 29,03% executada até o momento. A medição 02 totaliza R\$ 462.271,63 (Quatrocentos e Sessenta e Dois Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos).

Planalto 02 - Valor em Contrato R\$ 2.329.423,33

RUA	VALOR MEDIDO R\$	
André de Barros	R\$ 40.044,95	
João Pessoa	R\$ 28.883,59	
Ivan Ferreira do Amaral	R\$ 58.610,36	
Alirio de Jesus Dipp	R\$ 219.087,41	
Mato Rico		
Orestes Ferreira	R\$ 115.645,32	% Acumulada
TOTAL	R\$ 462.271,63	29,03 %

Pitanga, 07 de Maio de 2020.

Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil
CREA: PR - 89.054/D

Ofício nº: 51/2020

PITANGA/PR, 07 de maio de 2020

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: 2ª Solicitação de Desembolso de Recursos.
REF: Contrato de Financiamento - Operação nº 0503380-57

Objeto: 0
Proponente /
Tomador: MUNICÍPIO DE PITANGA

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desembolso da parcela de recursos relativa ao Contrato de Financiamento em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 2ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Financiamento:	R\$ 2.617.923,40	R\$ 439.158,05	R\$ 759.880,09
Contrapartida Financeira:	R\$ 137.785,44	R\$ 23.113,58	R\$ 39.993,69
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ 2.755.708,84	R\$ 462.271,63	R\$ 799.873,78
Execução Física:	-	16,78%	29,03%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

MAICOL G. C. R. BARBOSA
PREFEITO

Maicol G.C.R. Barbosa
Prefeito Municipal de Pitanga
RG: 8.386.265-3
CPF: 043.260.959-89



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0503380-57	Nº SICONV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO FGTS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02	MUNICÍPIO / UF PITANGA/PR	FINANCIAMENTO 2.631.391,17	CONTRAPARTIDA 137.785,44	INVESTIMENTO 2.769.176,61	Nº RRE 2	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: mai-20 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) 13.467,77	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	----------------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO JARDIM PLANALTO 2	Licitado / Em Execução	17953,84	m²	443/2019	2	2.755.708,84	337.602,15	462.271,63	799.873,78	29,03%
					(%)		(100,00%)	(12,25%)	(16,78%)	(29,03%)	
					Financiamento		2.617.923,40	320.722,04	439.158,05	759.880,09	
					Contrapartida		137.785,44	16.880,11	23.113,58	39.993,69	29,03%
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		2.755.708,84	337.602,15	462.271,63	799.873,78	

Acumulado Anterior: 12,25%

Observações:

PITANGA/PR
Local

Representante Tomador

Nome: MAÍCOL G. C. R. BARBOSA
Cargo: PREFEITO

Maicol G.C.R. Barbosa
Prefeito Municipal de Pitanga
RG: 8.386.265-3
CPF: 043.260.959-89

Responsável Social

Nome:
Cargo:

quinta-feira, 7 de maio de 2020

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Edson José Marcondes Filho
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA: PR-89054/D
ART/RRT: 0

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo:



PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0503380-57	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 443/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 04/04/2020 a 07/05/2020
				Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 29,03%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	2.755.708,94	12,25	16,78	29,03	337.602,15	462.271,63	799.873,78
1.	PAVIMENTAÇÃO JARDIM PLANALTO 2	2.755.708,94	12,25	16,78	29,03	337.602,15	462.271,63	799.873,78	
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	2.507,04	100,00	-	100,00	2.507,04	-	2.507,04	
1.1.1.	PLACA DE OBRA	2.507,04	100,00	-	100,00	2.507,04	-	2.507,04	
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2.507,04	100,00	-	100,00	2.507,04	-	2.507,04	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	2.753.201,80	12,17	16,79	28,96	335.095,11	462.271,63	797.366,74	
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	27.469,38	29,00	12,56	41,56	7.966,12	3.450,15	11.416,27	
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	27.469,38	29,00	12,56	41,56	7.966,12	3.450,15	11.416,27	
1.2.2.	BASE, SUB BASE E PAVIMENTAÇÃO CBUQ	1.207.062,01	9,12	32,44	41,56	110.046,97	391.608,00	501.654,97	
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	217.924,03	29,00	12,56	41,56	63.197,97	27.371,26	90.569,23	
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	161.548,29	29,00	12,56	41,56	46.849,00	20.290,47	67.139,47	
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	54.041,06	-	41,56	41,56	-	22.459,46	22.459,46	
1.2.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	695.000,57	-	41,56	41,56	-	288.842,24	288.842,24	
1.2.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	78.548,05	-	41,56	41,56	-	32.644,57	32.644,57	
1.2.3.	MEIO FIO	211.122,35	34,42	4,83	39,24	72.664,57	10.186,99	82.851,57	
1.2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	178.269,87	36,45	5,11	41,56	64.979,37	9.109,59	74.088,96	
1.2.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	21.084,24	36,45	5,11	41,56	7.685,20	1.077,40	8.762,61	
1.2.3.3.	CAIACAÇÃO EM MEIO FIO	11.768,25	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO	816.135,05	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	21.260,68	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	332.361,07	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	130.065,25	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	109.397,99	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 MP, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	72.199,21	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇÃO 1:2.7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	33.856,31	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	20.662,85	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	63.586,14	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.9.	95867 - RAMPAS DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	22.685,31	-	-	-	-	-	-	

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503380-57	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 443/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 04/04/2020 a 07/05/2020
					Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 29,03%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	2.755.708,84	12,25	16,78	29,03	337.602,15	462.271,63	799.873,78
1.2.4.10.	95887 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	7.674,50	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.11.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	2.385,94	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.	SINALIZAÇÃO	66.754,12	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	27.455,47	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	6.539,80	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	5.675,39	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	27.083,46	-	-	-	-	-	-	
1.2.6.	DRENAGEM	180.521,80	80,00	-	80,00	144.417,44	-	144.417,44	
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	10.842,85	80,00	-	80,00	8.674,28	-	8.674,28	
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	3.080,39	80,00	-	80,00	2.464,31	-	2.464,31	
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	9.610,21	80,00	-	80,00	7.688,17	-	7.688,17	
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	82.150,47	80,00	-	80,00	65.720,38	-	65.720,38	
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	33.850,54	80,00	-	80,00	27.080,43	-	27.080,43	
1.2.6.6.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	40.987,35	80,00	-	80,00	32.789,88	-	32.789,88	
1.2.7.	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM	100.659,59	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA Salsa/ANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= "2" M	21.444,20	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	79.215,39	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.	CICLOVIA	29.424,53	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	1.530,23	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	7.253,45	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	4.499,90	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	3.010,45	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.5.	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	10.505,10	-	-	-	-	-	-	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0503380-57	Nº SICONV 0	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 443/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 04/04/2020 a 07/05/2020
				Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 29,03%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	2.755.708,84	12,25	16,78	29,03	337.602,15	462.271,63	799.873,78
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	2.625,40	-	-	-	-	-	-	
1.2.9.	RECAPE ASFÁLTICO	114.052,97	-	50,00	50,00	-	57.026,49	57.026,49	
1.2.9.1.	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	4.089,97	-	50,00	50,00	-	2.044,98	2.044,98	
1.2.9.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	5.725,95	-	50,00	50,00	-	2.862,98	2.862,98	
1.2.9.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	43.818,92	-	50,00	50,00	-	21.909,46	21.909,46	
1.2.9.4.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	3.138,81	-	50,00	50,00	-	1.569,41	1.569,41	
1.2.9.5.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	47.292,20	-	50,00	50,00	-	23.646,10	23.646,10	
1.2.9.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	9.987,13	-	50,00	50,00	-	4.993,57	4.993,57	

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR

Local

quinta-feira, 7 de maio de 2020

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Edson José Marcondes Filho

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: CREA- PR-89054/D

ART/RRT: 0



MUNICÍPIO DE PITANGA


CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - PITANGA - PARANÁ


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 02 - PLANALTO 02

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANIZADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 443/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.


Rua Alyrio de Jesus Dipp



Rua André de Barros



Rua Ivan Ferreira do Amaral





MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ



Rua João Pessoa



Rua Orestes Ferreira



Pitanga, 07 de Maio de 2020.

Edson Jose Marcondes Filho
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<p>TAPALAM-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</p> <p>AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200</p> <p>CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03 6360650721 380</p>		<p>Número da NFS-e</p> <p style="font-size: 1.2em; text-align: center;">20200000000671</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificação</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">19/05/2020</td> <td style="text-align: center;">6c839bd</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificação	19/05/2020	6c839bd
Data do Serviço	Código Verificação					
19/05/2020	6c839bd					

<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal</p>	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	19/05/2020	Exigível	PITANGA/PR

TOMADOR DO SERVIÇO Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social				PITANGA/PR			
Município de Pitanga							
Endereço							
Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171							
Cidade	UF	Fone	CEP				
PITANGA	PR	(42) 3646-1122	85200-000				
Bairro							
Centro							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
76.172.907/0001-08							
E-mail							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CNPJ / CPF		Inscrição Municipal	
*****		*****		*****	
E-mail			Fone		Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETI
Medição nº 02 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Planalto 2. Tomada de preços nº 12/2019. Contrato nº 443/2019. Contrato de financiamento nº 0503380-57/19 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Materiais R\$ 323.590,14 Mão de obra R\$ 138.681,49 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 15.254,96 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 4.853,85 Cadastro Nacional de Obras - CNO nº 90.002.16389/75	462.271,63	3,50	4.853,85	Sim

Código do Serviço	Código NBS
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	*****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Import
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	138.681,49	4.853,85	0,00	323.590,14		
Valor Total da NFS-e		462.271,63		Valor Líquido da NFS-e		442.162,82	

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$5491,79; Est: R\$0,00; Fed: R\$18652,66; Total Aprox: R\$24144,45. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$15.254,96	
<p style="font-size: 1.2em; color: blue;">Dejalmo Saccon</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue;">Dejalmo Saccon</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue;">CPF 035.165.089-06</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue;">RG 7.011.802-5</p>	<p style="font-size: 1.2em; color: blue;">Alisson Rosângela</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue;">Comissão de Recebimento</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue;">CPF 095.036.180-59 - RG 10.269.717-0</p>

Consulta realizada em 19/05/2020 às 16:07:51.

Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



Recebi(emos) de TAPALAM-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada acima. _____ Data	Número da NFS-e 20200000000671 Competência 19/05/2020 Cód. Verificação NFS-e 6c839bd44	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 19/05/2020 às 16:07:51.

Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3665 / 2020 Global Nº da Liquidação: 2 / 2020 Data: 19/05/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.020,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Tomada de Pre		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 12/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres)			
Valor do Empenhado 138.494,27	Saldo Anterior do Empenho 121.614,16	Valor Liquidado 23.113,58	Saldo Atual do Empenho 98.500,58

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS, PLANALTO 2 e demais documentação inerentes a obra em anexo.
Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

CONTRA PARTIDA

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
55970	1,00	SERVIÇ	PLANALTO 2 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	138.494,27

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL	671	23.113,58	Outras Sér	19/05/2020

Valor Liquido a Pagar : 23.113,58

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3666 / 2020 Global Nº da Liquidação: 2 / 2020 Data: 19/05/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR
 C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.020,00
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Tomada de Pre
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 12/2.019
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	
F. de Recurso: 604 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mobilidade	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
2.617.214,57	2.296.492,53	439.158,05	1.857.334,48

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS, PLANALTO 2 e demais documentação inerentes a obra em anexo.
 Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:
 Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos
 558.2.1909.20170503.380-572242 de 28/06/2019

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
55970	1,00	SERV	PLANALTO 2 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	2.617.214,57

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL	671	439.158,05	Outras Sér	19/05/2020

Valor Liquidado a Pagar : 439.158,05

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08**

Exercício: 2020

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 6309 / 2020

Credor: 2000717 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte Rec.: 1000 Recursos Ordinários (Livres)

01000

EMPENHO	LIQUIDACÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDACÃO	VLR. A PAGAR
3665 / 2020	2 / 2020	0 / 2.020,00	138.494,27	23.113,58	23.113,58

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 23.113,58

Banco: 710488 - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19 1946 710488

Aviso de Débito nº: 044

RECEBI DO MUNICÍPIO DE PITANGA A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 23.113,58 (vinte e três mil cento e treze reais e cinquenta e oito centavos)

Data_____
TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 26 de maio de 2020.

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda_____
OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08**

Exercício: 2020

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 6310 / 2020

Credor: 2000717 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte Rec.: 604 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mo 604

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
3666 / 2020	2 / 2020	0 / 2.020,00	2.617.214,57	439.158,05	419.049,24

Histórico:

Retenções:

218810102	INSS	15.254,96
218810109	ISS	4.853,85

Total Retenções: 20.108,81

TOTAL DA ORDEM: 419.049,24

Banco: 710488 - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19 1946 710488

Aviso de Débito nº: 044

RECEBI DO MUNICÍPIO DE PITANGA A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 419.049,24 (quatrocentos e dezenove mil e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos)


Data_____
TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 26 de maio de 2020.


ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda_____
OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	05/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.16389/7.5	
	6 - VALOR DO INSS	15.254,96	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.16389/7.5 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua André de Barros e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2020	11 - TOTAL	15.254,96
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

3<

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	05/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.16389/7.5	
	6 - VALOR DO INSS	15.254,96	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.16389/7.5 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua André de Barros e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2020	11 - TOTAL	15.254,96
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 22/06/2020

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida				Valor por Dívida							
Ano	Dívida Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação	Ano	Dívida Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
2020	486 ISSQN RETI	105	5	4.853,85	NO.EX						

Tomador Município de Pitanga
DMS - maio/2020
NFS-e 202000000000671
Contrato: 443/2019

Exercício Dívida	SubDívida Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
		12000000000064439	22/06/2020	4.853,85

Autenticação - via contribuinte

<p>MUNICIPIO DE PITANGA Secretaria de Administração e Finanças 76.172.907/0001-08 Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro</p>		<p>GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 22/06/2020 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</p>	
Tributo Agrupado		<p>Após o vencimento cobrar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%) 	
<p>Dados Contribuinte:</p> <p>Cadastro: 9 - 7130 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR</p>		<p>Dados Imóvel/Empresa:</p> <p>Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR Complemento: KM 241 Zona: Quadra: Data:</p>	
Data de Emissão	Informação para Baixa	Data de Vencimento	
21/05/2020	12000000000064439	22/06/2020	
Exercício Dívida SubDívida Parcela	Valor Original R\$	Valor Correção Monetária R\$	
	4.853,85	0,00	
Observação	Valor Juros R\$	Valor Multa R\$	
	0,00	0,00	
<p>Após o vencimento cobrar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%) 	Valor Desconto R\$	Valor a Pagar R\$	
	0,00	4.853,85	

8162000048-6 53853362202-2 00622120000-6 00000064439-3

Autenticação Mecânica



CE REGOV/PG 2042/2020 - Liberação de Recursos FGTS - Parcela 02 - Pró-Transporte - Pitanga

De: REGOVPG03 - Financiamento (regovpg03@caixa.gov.br)

Para: ag1946@caixa.gov.br; luiz.maciell@caixa.gov.br; luiz.claudio.dsouza@caixa.gov.br

Cc: mabecher@hotmail.com; pitanga.jerry@yahoo.com.br; glenn_barbosa@hotmail.com; nipitanga@hotmail.com; pitangahelena@yahoo.com.br; paula.camp@hotmail.com; gabinete@pitanga.pr.gov.br; arquitetura@pitanga@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; muraro_contabil@hotmail.com; pmpagamento@hotmail.com; maicolmed@hotmail.com; engenharia@pitanga.pr.gov.br; edson_marcondesf@yahoo.com.br; elio.ptga@gmail.com; alex_engenheirocivil@hotmail.com; regovpg03@caixa.gov.br; regovpg02@caixa.gov.br; kelly.s.goncalves@caixa.gov.br; debora.quadros@caixa.gov.br; ademar.s.junior@caixa.gov.br; seg6683pr@caixa.gov.br

Data: sexta-feira, 22 de maio de 2020 09:07 BRT

E-mail classificado como #PUBLICO

À

Agência Pitanga

Com cópia para Prefeitura Municipal de Pitanga para conhecimento

Assunto: Liberação de Recursos – Parcela 02

Ref.: Contrato de Financiamento nº 0503380-57 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades – Mobilidade Urbana

Senhor(a) Gerente,

1 - Encaminhamos em anexo DRP no valor de **R\$ 439.158,05** para liberação de recursos FGTS a ser creditado na conta **1946.006.00071048-8** vinculada ao contrato de financiamento.

1.1 - O documento deverá ser impresso, autenticado nesta data e em seguida, responder a esta CE encaminhando uma via digitalizada, autenticada e assinada pelo gerente para procedermos à baixa no sistema que deve ocorrer no mesmo dia da autenticação.

1.2 - O valor de contrapartida financeira referente a esta parcela é de R\$ 23.113,58, totalizando R\$ 462.271,63.

2 - Mediante solicitação formal do Tomador, a Agência poderá efetuar o pagamento (TED, DOC ou crédito em conta) à empresa executora da obra: **Tapalam Construções e Empreendimentos Ltda, CNPJ 00.481.987/0001-03**

3 - Depois de realizado o pagamento ao(s) fornecedor(es), o Município deverá apresentar a **comprovação da aplicação dos recursos**. Para tanto, será necessário encaminhar à REGOV/PG os seguintes documentos:

3.1 - Ofício de Comprovação assinado pelo Prefeito (modelo em anexo);

3.2 - BSCA Comprovação assinado pelo Prefeito (modelo em anexo);

3.3 - Notas Fiscais / faturas, nas quais deve constar, obrigatoriamente, o nome do Programa e número do contrato de financiamento, a data de quitação e o número do BSCA, **com o devido ateste de execução dos serviços ou de recebimento de materiais e equipamentos por parte dos engenheiros fiscais;**

3.4 - Comprovantes de TED's e/ou transferências efetuadas;

3.5 - Cópia das guias e comprovantes de recolhimento dos encargos e tributos incidentes nos documentos fiscais;

3.6 - **As cópias de documentos apresentados deverão conter carimbo de "confere com o original" sob assinatura de funcionário público devidamente identificado.**

4 - Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,

Débora Quadros Silva
Assistente

Kelly Cristina Souza Goncalves Bottega
Coordenadora de Filial – SE
Representação da Gerência Executiva de Governo Ponta Grossa/PR

Célio Américo Alves Izidoro
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 – Ouvidoria de Governo 0800 200 2222

ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br

www.caixa.gov.br



Oficio-BSCA-COMPROVAÇÃO - Pitanga.xls
51kB



DRP CREDITO PARCELA 02- CT 0503380-57- PM PITANGA.pdf
14.1kB

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.481.987/0001-03

Razão Social: TAPALAM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AV CONTORNO SUL SN KM 241 / VILA RURAL NOVA UKR / APUCARANA /
PR / 86810-465

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/03/2020 a 10/07/2020

Certificação Número: 2020031301250470063004

Informação obtida em 27/03/2020 13:14:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 044/2020

Pitanga, 22 de Maio de 2020.

Ilustríssimo Senhor
LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71048-8	442.162,82		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		442.162,82	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 044/2020

Pitanga, 22 de Maio de 2020.

Ilustríssimo Senhor
LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71048-8	442.162,82		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		442.162,82	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,


MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal


ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

*Dei foto
122619*

*Código
240576211*


LAUDO DE MEDIÇÃO 03 - Planalto 02

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 443/2019, constatamos que a obra encontra-se 31,38% executada até o momento. A medição 02 totaliza R\$ 64.850,96 (Sessenta e Quatro Mil Oitocentos e Cinquenta Reais e Noventa e Seis Centavos).

Planalto 02 - Valor em Contrato R\$ 2.329.423,33

RUA	VALOR MEDIDO R\$	
André de Barros	R\$ 19.639,61	
João Pessoa	R\$ 21.390,85	
Orestes Ferreira		
Ivan Ferreira do Amaral	R\$ 14.225,51	
Alirio de Jesus Dipp	R\$ 9.594,99	
Mato Rico		% Acumulada
TOTAL	R\$ 64.850,96	31,38 %

Pitanga, 05 de Junho de 2020.



Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil
CREA: PR - 89.054/D



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Ofício nº 076/2020 -SF

Pitanga, 20 de Julho de 2020.

Ilustríssimo Senhor
LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71048-8	62.029,94		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		62.029,94	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503380-57	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 443/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 08/05/2020 a 05/06/2020	Nº MEDIÇÃO 3

Realizado Acumulado: 31,38%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	2.755.708,84	29,03	2,35	31,38	799.873,78	64.850,96	864.724,74
1.	PAVIMENTAÇÃO JARDIM PLANALTO 2	2.755.708,84	29,03	2,35	31,38	799.873,78	64.850,96	864.724,74	
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	2.507,04	100,00	-	100,00	2.507,04	-	2.507,04	
1.1.1.	PLACA DE OBRA	2.507,04	100,00	-	100,00	2.507,04	-	2.507,04	
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2.507,04	100,00	-	100,00	2.507,04	-	2.507,04	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	2.753.201,80	28,96	2,36	31,32	797.366,74	64.850,96	862.217,70	
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	27.469,38	41,56	3,50	45,06	11.416,27	961,43	12.377,70	
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	27.469,38	41,56	3,50	45,06	11.416,27	961,43	12.377,70	
1.2.2.	BASE, SUB BASE E PAVIMENTAÇÃO CBUQ	1.207.062,01	41,56	3,44	45,00	501.654,97	41.473,62	543.128,59	
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	217.924,03	41,56	3,50	45,06	90.569,23	7.627,34	98.196,57	
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	161.548,29	41,56	3,50	45,06	67.139,47	5.654,19	72.793,66	
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	54.041,06	41,56	3,50	45,06	22.459,46	1.891,44	24.350,90	
1.2.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	695.000,57	41,56	3,40	44,96	288.842,24	23.630,02	312.472,26	
1.2.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	78.548,05	41,56	3,40	44,96	32.644,57	2.670,63	35.315,20	
1.2.3.	MEIO FIO	211.122,35	39,24	3,78	43,02	82.851,57	7.974,16	90.825,73	
1.2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	178.269,87	41,56	4,00	45,56	74.088,96	7.130,79	81.219,75	
1.2.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	21.084,24	41,56	4,00	45,56	8.762,61	843,37	9.605,98	
1.2.3.3.	CAIACAÓ EM MEIO FIO	11.768,25	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO	816.135,05	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	21.260,68	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	332.361,07	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	130.065,25	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	109.397,99	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	72.199,21	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	33.856,31	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	20.662,65	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	63.586,14	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.9.	95867 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M) EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	22.685,31	-	-	-	-	-	-	

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503360-07	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 443/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 08/05/2020 a 05/06/2020	Nº MEDIÇÃO 3

Realizado Acumulado: 31,38%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	2.755.708,84	29,03	2,35	31,38	799.873,78	64.850,96	864.724,74
1.2.4.10.	95887 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	7.674,50	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.11.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	2.385,94	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.	SINALIZAÇÃO	66.754,12	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	27.455,47	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	6.539,80	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	5.675,39	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	27.083,46	-	-	-	-	-	-	
1.2.6.	DRENAGEM	180.521,80	80,00	8,00	88,00	144.417,44	14.441,74	158.859,18	
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	10.842,85	80,00	8,00	88,00	8.674,28	867,43	9.541,70	
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	3.080,39	80,00	8,00	88,00	2.464,31	246,43	2.710,74	
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	9.610,21	80,00	8,00	88,00	7.688,17	768,82	8.456,98	
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	82.150,47	80,00	8,00	88,00	65.720,38	6.572,04	72.292,41	
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	33.850,54	80,00	8,00	88,00	27.080,43	2.708,04	29.788,48	
1.2.6.6.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	40.987,35	80,00	8,00	88,00	32.789,88	3.278,99	36.068,87	
1.2.7.	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM	100.659,59	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITAVO/EIRA SALSA/ANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= 1,2* M	21.444,20	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	79.215,39	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.	CICLOVIA	29.424,53	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	1.530,23	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	7.253,45	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	4.499,90	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	3.010,45	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.5.	PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	10.505,10	-	-	-	-	-	-	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503380-57	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 443/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 08/05/2020 a 05/06/2020	Nº MEDIÇÃO 3

Realizado Acumulado: 31,38%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	2.755.708,84	29,03	2,35	31,38	789.873,78	64.850,96	864.724,74
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	2.625,40	-	-	-	-	-	-	
1.2.9.	RECAPE ASFÁLTICO	114.052,97	50,00	-	50,00	57.026,49	-	57.026,49	
1.2.9.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	4.089,97	50,00	-	50,00	2.044,98	-	2.044,98	
1.2.9.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	5.725,95	50,00	-	50,00	2.862,98	-	2.862,98	
1.2.9.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	43.818,92	50,00	-	50,00	21.909,46	-	21.909,46	
1.2.9.4.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	3.138,81	50,00	-	50,00	1.569,41	-	1.569,41	
1.2.9.5.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	47.292,20	50,00	-	50,00	23.646,10	-	23.646,10	
1.2.9.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	9.987,13	50,00	-	50,00	4.993,57	-	4.993,57	

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR
Local

sexta-feira, 5 de junho de 2020
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Edson José Marcondes Filho
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA: RR-89054/D
ART/RR: 0



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRAFICO 03 - PLANALTO 02

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 443/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 03 - PLANALTO 02

Conforme visita realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECIFE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES À OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº 443/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.






MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - P A R A N Á



Pitanga, 05 de Junho de 2020.


Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D

MUNICÍPIO DE PITANGA





CEP 82.500-000 - P I T A N G A - P A R A N Á
CAIXA POSTAL 11 - CEP 82.500-000
CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (43) 3648-1122 - FAX 3648-1172
CNPJ 26.173.907/0001-08



Pitanga, 02 de Junho de 2020.

Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil CREA PR - 89054/D

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<p>TAPALAM-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</p>  <p>AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200</p> <p>CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03 6360650721 380</p>		<p>Número da NFS-e</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">202000000000689</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">07/07/2020</td> <td style="text-align: center;">e53c172b5</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	07/07/2020	e53c172b5
Data do Serviço	Código Verificador					
07/07/2020	e53c172b5					

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal</p>	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	07/07/2020	Exigível	PITANGA/PR


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social Município de Pitanga				PITANGA/PR			
Endereço Centro Administrativo 28 de Janeiro,171							
Cidade PITANGA	UF PR	Fone (42) 3646-1122	CEP 85200-000				
Bairro Centro							
CNPJ / CPF 76.172.907/0001-08		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
E-mail *****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail		Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição nº 03 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Planalto 2. Tomada de preços nº 12/2019. Contrato nº 443/2019. Contrato de financiamento nº 0503380-57/19 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Materiais R\$ 45.395,67 Mão de obra R\$ 19.455,29 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 2.140,08 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 680,94 Cadastro Nacional de Obras - CNO nº 90.002.16389/75	64.850,96	3,50	680,94	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	19.455,29	680,94	0,00	45.395,67		
Valor Total da NFS-e		64.850,96		Valor Líquido da NFS-e		62.029,94	

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$770,43; Est: R\$0,00; Fed: R\$2616,74; Total Aprox: R\$3387,17. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$2.140,08	
--	---

Consulta realizada em 07/07/2020 às 09:24:07.

Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



202000000000689e53c172b500481987000103

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3665 / 2020 Global Nº da Liquidação: 3 / 2020 Data: 15/07/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR
C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres)

Processo.....: 0/2.020,00
Tipo de Licitação: Tomada de Pre
Nº Licitação.....: 12/2.019

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
138.494,27	98.500,58	3.242,55	95.258,03

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS, PLANALTO 2 e demais documentação inerentes a obra em anexo.
Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

CONTRA PARTIDA

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
55970	1,00	SERVIÇ	PLANALTO 2 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	138.494,27

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	689	3.242,55	Outras Sér	07/07/2020

Valor Liquido a Pagar : 3.242,55

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3666 / 2020 Global Nº da Liquidação: 3 / 2020 Data: 15/07/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR
C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES
F. de Recurso: 604 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mobilidade

Processo.....: 0/2.020,00
Tipo de Licitação: Tomada de Pre
Nº Licitação.....: 12/2.019

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
2.617.214,57	1.857.334,48	61.608,41	1.795.726,07

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS, PLANALTO 2 e demais documentação inerentes a obra em anexo.
Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:
Cartas consultasNumero da operação na Caixa/contratos
558.2.1909.20170503.380-572242 de 28/06/2019

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
55970	1,00	SERV	PLANALTO 2 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	2.617.214,57

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	689689	61.608,41	Outras Sér	07/07/2020

Valor Liquidado a Pagar : 61.608,41

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2020****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 8423 / 2020****Credor: 2000717 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA****Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR****C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:**

Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias
Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte Rec.: 1000 Recursos Ordinários (Livres) 01000

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDACÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDACÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
3665 / 2020	3 / 2020	0 / 2.020,00	138.494,27	3.242,55	3.242,55

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 3.242,55

Banco: 710488 - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19 1946 710488
Aviso de Débito nº: 076

RECEBI DO MUNICÍPIO DE PITANGA A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 3.242,55 (três mil duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)

Data_____
TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 20 de julho de 2020.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno_____
ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2020****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 8424 / 2020****Credor: 000717 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA****Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR****C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:****Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE****Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA****Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 604 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mo 604**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDACÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDACÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
3666 / 2020	3 / 2020	0 / 2.020,00	2.617.214,57	61.608,41	58.787,39

Histórico:

Retenções:

218810102	INSS	2.140,08
218810109	ISS	680,94

Total Retenções: 2.821,02**TOTAL DA ORDEM: 58.787,39****Banco: 710488 - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19 1946 710488**

Aviso de Débito nº: 076

RECEBI DO MUNICÍPIO DE PITANGA A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 58.787,39 (cinquenta e oito mil setecentos e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos)

Data_____
TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 20 de julho de 2020.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno_____
ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.481.987/0001-03

Razão Social: TAPALAM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AV CONTORNO SUL SN KM 241 / VILA RURAL NOVA UKR / APUCARANA /
PR / 86810-465

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/06/2020 a 29/07/2020

Certificação Número: 2020063001240296234280

Informação obtida em 07/07/2020 09:07:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TAPALAM - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.481.987/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:27:17 do dia 25/06/2020 <hora e data de Brasília>.


Válida até 22/12/2020.

Código de controle da certidão: **6E84.6C7A.32B9.C7FA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 <p>MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.16389/7.5	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CEI 90.002.16389/7.5 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua André de Barros e outras s/nº</p> <p>PITANGA PR CEP 85200-000</p>	6 - VALOR DO INSS	2.140,08	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	2.140,08	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Valor INSS e Valor Contribuinte

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.16389/7.5	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CEI 90.002.16389/7.5 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua André de Barros e outras s/nº</p> <p>PITANGA PR CEP 85200-000</p>	6 - VALOR DO INSS	2.140,08	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	2.140,08	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Valor INSS e Valor Contribuinte



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 17/08/2020
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida

Ano Dívida Desc	Sub	Parcelas
2020 486 ISSQN RETI	107	8

Valor	Situação
680,94	NO.EX

Valor por Dívida

Ano Dívida Desc	Subdiv	Parcelas

Valor	Situação

Tomador Município de Pitanga
DMS - julho/2020
NFS-e 202000000000689
Contrato 443/2019

Exercicio Dívida	SubDívida Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
		12000000000071064	17/08/2020	680,94

Autenticação - via contribuinte



MUNICIPIO DE PITANGA
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 17/08/2020
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tributo
Agrupado

Após o vencimento cobrar:
- Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia);
- E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)

Dados Contribuinte:

Cadastro: 9 - 7130 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR

Dados Imóvel/Empresa:

Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana-PR
Complemento: KM 241
Zona: Quadra: Data:

Data de Emissão

17/07/2020

Informação para Baixa

12000000000071064

Data de Vencimento

17/08/2020

Exercicio Dívida	SubDívida Parcela

Valor Original R\$
680,94

Valor Correção Monetária R\$
0,00

Observação

Após o vencimento cobrar:
- Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia);
- E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)

Valor Juros R\$
0,00

Valor Multa R\$
0,00

Valor Desconto R\$
0,00

Valor a Pagar R\$
680,94

81600000006-6 | 80943362202-8 | 00817120000-2 | 00000071064-0

Autenticação Mecânica





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TAPALAM - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.481.987/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:27:17 do dia 25/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/12/2020.

Código de controle da certidão: **6E84.6C7A.32B9.C7FA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.481.987/0001-03

Razão Social: TAPALAM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AV CONTORNO SUL SN KM 241 / VILA RURAL NOVA UKR / APUCARANA /
PR / 86810-465

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/06/2020 a 29/07/2020

Certificação Número: 2020063001240296234280

Informação obtida em 07/07/2020 09:07:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Boilatto
122683

Codigop
242 1124/1


LAUDO DE MEDIÇÃO 04 - Planalto 02

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 443/2019, constatamos que a obra encontra-se 43,81% executada até o momento. A medição 04 totaliza R\$ 342.417,88 (Trezentos e Quarenta e Dois Mil Quatrocentos e Dezessete Reais e Oitenta e Oito Centavos).

Planalto 02 - Valor em Contrato R\$ 2.755.708,84

RUA	VALOR MEDIDO R\$	
André de Barros	R\$ 92.150,22	
João Pessoa	R\$ 54.434,88	
Orestes Ferreira		
Ivan Ferreira do Amaral	R\$ 64.045,19	
Alirio de Jesus Dipp	R\$ 49.808,39	
Mato Rico	R\$ 81.979,20	% Acumulada
TOTAL	R\$ 342.417,88	43,81 %

Pitanga, 06 de Julho de 2020.


Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil
CREA: PR - 89.054/D

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0503380-57	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 443/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 06/06/2020 a 06/07/2020
				Nº MEDIÇÃO 4

Realizado Acumulado: 43,81%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	2.755.708,84	31,38	12,43	43,81	864.724,74	342.417,88	1.207.142,62
1.	PAVIMENTAÇÃO JARDIM PLANALTO 2	2.755.708,84	31,38	12,43	43,81	864.724,74	342.417,88	1.207.142,62	
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	2.507,04	100,00	-	100,00	2.507,04	-	2.507,04	
1.1.1.	PLACA DE OBRA	2.507,04	100,00	-	100,00	2.507,04	-	2.507,04	
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2.507,04	100,00	-	100,00	2.507,04	-	2.507,04	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	2.753.201,80	31,32	12,44	43,75	862.217,70	342.417,88	1.204.635,58	
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	27.469,38	45,06	14,94	60,00	12.377,70	4.103,92	16.481,63	
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	27.469,38	45,06	14,94	60,00	12.377,70	4.103,92	16.481,63	
1.2.2.	BASE, SUB BASE E PAVIMENTAÇÃO CBUQ	1.207.062,01	45,00	14,94	59,94	543.128,59	180.335,06	723.463,66	
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	217.924,03	45,06	14,94	60,00	98.196,57	32.557,85	130.754,42	
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	161.548,29	45,06	14,94	60,00	72.793,66	24.135,31	96.928,98	
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	54.041,06	45,06	14,94	60,00	24.350,90	8.073,73	32.424,64	
1.2.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5.0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	695.000,57	44,96	14,94	59,90	312.472,26	103.833,09	416.305,34	
1.2.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	78.548,05	44,96	14,94	59,90	35.315,20	11.735,08	47.050,28	
1.2.3.	MEIO FIO	211.122,35	43,02	25,91	68,93	90.825,73	54.702,77	145.528,50	
1.2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	178.269,87	45,56	27,44	73,00	81.219,75	48.917,25	130.137,01	
1.2.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	21.084,24	45,56	27,44	73,00	9.605,98	5.785,51	15.391,49	
1.2.3.3.	CAIACAO EM MEIO FIO	11.768,25	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO	816.135,05	-	10,00	10,00	-	81.613,50	81.613,50	
1.2.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	21.260,68	-	10,00	10,00	-	2.126,07	2.126,07	
1.2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	332.361,07	-	10,00	10,00	-	33.236,11	33.236,11	
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	130.065,25	-	10,00	10,00	-	13.006,52	13.006,52	
1.2.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	109.397,99	-	10,00	10,00	-	10.939,80	10.939,80	
1.2.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	72.199,21	-	10,00	10,00	-	7.219,92	7.219,92	
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1,2,7,3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	33.856,31	-	10,00	10,00	-	3.385,63	3.385,63	
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	20.662,65	-	10,00	10,00	-	2.066,26	2.066,26	
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	63.586,14	-	10,00	10,00	-	6.358,61	6.358,61	
1.2.4.9.	95867 - RAMPAS DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	22.685,31	-	10,00	10,00	-	2.268,53	2.268,53	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503380-57	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 443/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 06/06/2020 a 06/07/2020
					Nº MEDIÇÃO 4

Realizado Acumulado: 43,81%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	2.755.708,84	31,38	12,43	43,81	864.724,74	342.417,68	1.207.142,62
1.2.4.10.	95887 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM, PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	7.674,50	-	10,00	10,00	-	767,45	767,45	
1.2.4.11.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	2.385,94	-	10,00	10,00	-	238,59	238,59	
1.2.5.	SINALIZAÇÃO	66.754,12	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	27.455,47	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	6.539,80	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	5.675,39	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	27.083,46	-	-	-	-	-	-	
1.2.6.	DRENAGEM	180.521,80	88,00	12,00	100,00	158.859,18	21.662,62	180.521,80	
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	10.842,85	88,00	12,00	100,00	9.541,70	1.301,14	10.842,85	
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	3.080,39	88,00	12,00	100,00	2.710,74	369,65	3.080,39	
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	9.610,21	88,00	12,00	100,00	8.456,98	1.153,22	9.610,21	
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	82.150,47	88,00	12,00	100,00	72.292,41	9.858,06	82.150,47	
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	33.850,54	88,00	12,00	100,00	29.788,48	4.062,07	33.850,54	
1.2.6.6.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIPOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	40.987,35	88,00	12,00	100,00	36.068,87	4.918,48	40.987,35	
1.2.7.	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM	100.659,59	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	21.444,20	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	79.215,39	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.	CICLOVIA	29.424,53	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.1.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	1.530,23	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	7.253,45	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	4.499,90	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	3.010,45	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.5.	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	10.505,10	-	-	-	-	-	-	

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0503380-57	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 443/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 06/06/2020 a 06/07/2020
				Nº MEDIÇÃO 4

Realizado Acumulado: 43,81%


Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	2.755.708,84	31,38	12,43	43,81	864.724,74	342.417,88	1.207.142,62
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	2.625,40	-	-	-	-	-	-	
1.2.9.	RECAPE ASFÁLTICO	114.052,97	50,00	-	50,00	57.026,49	-	57.026,49	
1.2.9.1.	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	4.089,97	50,00	-	50,00	2.044,98	-	2.044,98	
1.2.9.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	5.725,95	50,00	-	50,00	2.862,98	-	2.862,98	
1.2.9.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	43.818,92	50,00	-	50,00	21.909,46	-	21.909,46	
1.2.9.4.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	3.138,81	50,00	-	50,00	1.569,41	-	1.569,41	
1.2.9.5.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	47.292,20	50,00	-	50,00	23.646,10	-	23.646,10	
1.2.9.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	9.987,13	50,00	-	50,00	4.993,57	-	4.993,57	

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR
Local
segunda-feira, 6 de julho de 2020
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

 Nome: Edson José Marcondes Filho
 Profissão: Engenheiro Civil
 CREA/CAU: CREA/PR-85054/D
 ART/RR: 0



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0503380-57	Nº SICONV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO FGTS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02	MUNICÍPIO / UF PITANGA/PR	FINANCIAMENTO 2.631.391,17	CONTRAPARTIDA 137.785,44	INVESTIMENTO 2.769.176,61	Nº RRE 4	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: jul-20 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) 13.467,77	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	----------------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO JARDIM PLANALTO 2	Licitado / Em Execução	17953,84	m²	443/2019	4	2.755.708,84	864.724,74	342.417,88	1.207.142,62	43,81%
							(%)	(100,00%)	(31,38%)	(12,43%)	(43,81%)
							Financiamento	2.617.923,40	821.488,50	325.296,99	1.146.785,49
							Contrapartida	137.785,44	43.236,24	17.120,89	60.357,13
							Outros	-	-	-	-
							Investimento	2.755.708,84	864.724,74	342.417,88	1.207.142,62

Acumulado Anterior: 31,38%

Observações:

PITANGA/PR
LocalRepresentante Tomador
Nome: MAICOL G. C. R. BARBOSA
Cargo: PREFEITOResponsável Social
Nome:
Cargo:segunda-feira, 6 de julho de 2020
DataResponsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Edson José Marcondes Filho
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA: PR-89054/D
ART/RRT: 0Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - PITANGA - PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRAFICO 04 - PLANALTO 02

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 443/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 26.122.907/0001-88

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (45) 3848-1122 - FAX 3048-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 82.500-000 - P I T A N G A - P A R A N Á



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 04 - PLANALTO 02

Conforme lista anexada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECABE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INFERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa TAPAJAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 443/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.






MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - PITANGA - PARANÁ



Pitanga, 06 de Julho de 2020.


Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D

MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 78.175.907/0001-08

CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANA
CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (41) 3646-1122 - FAX 3646-1122




Pitanga, 08 de Julho de 2020.

Engenheiro Civil CREA: PR - 89024/D
Edson José Marcondes Filho

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<p>TAPALAM-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</p>  <p>AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200</p> <p>CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03 6360650721 380</p>		<p>Número da NFS-e</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">202000000000701</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30/07/2020</td> <td style="text-align: center;">009c55b34</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	30/07/2020	009c55b34
Data do Serviço	Código Verificador					
30/07/2020	009c55b34					

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretária Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal</p>	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	30/07/2020	Exigível	PITANGA/PR


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social Município de Pitanga				PITANGA/PR			
Endereço Centro Administrativo 28 de Janeiro,171							
Cidade PITANGA	UF PR	Fone (42) 3646-1122	CEP 85200-000				
Bairro Centro							
CNPJ / CPF 76.172.907/0001-08		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
E-mail *****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail		Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição nº 04 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Planalto 2. Tomada de preços nº 12/2019. Contrato nº 443/2019. Contrato de financiamento nº 0503380-57/19 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Materiais R\$ 239.692,52 Mão de obra R\$ 102.725,36 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 11.299,79 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 3.595,39 Cadastro Nacional de Obras - CNO nº 90.002.16389/75	342.417,88	3,50	3.595,39	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
---	---------------------

GIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 0,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 102.725,36	Valor do ISSQN Retido 3.595,39	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 239.692,52		
Valor Total da NFS-e		342.417,88		Valor Líquido da NFS-e		327.522,70	

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$4067,92; Est: R\$0,00; Fed: R\$13816,56; Total Aprox: R\$17884,48. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$11.299,79	
--	---

Consulta realizada em 30/07/2020 às 17:08:25.

Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



202000000000701009c55b3400481987000103

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3666 / 2020 Global Nº da Liquidação: 4 / 2020 Data: 30/07/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR
C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:**Contas Bancária**

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.020,00
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Tomada de Pre
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 12/2.019
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	
F. de Recurso: 604 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mobilidade	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
2.617.214,57	1.795.726,07	325.296,99	1.470.429,08

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS, PLANALTO 2 e demais documentação inerentes a obra em anexo.
Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:
Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos
558.2.1909.20170503.380-572242 de 28/06/2019

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
55970	1,00	SERV	PLANALTO 2 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	2.617.214,57

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	701	325.296,99	Outras Sér	30/07/2020

Valor Líquido a Pagar : 325.296,99

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3665 / 2020 Global Nº da Liquidação: 4 / 2020 Data: 30/07/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.020,00
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Tomada de Pre
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 12/2.019
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres)	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
138.494,27	95.258,03	17.120,89	78.137,14

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS, PLANALTO 2 e demais documentação inerentes a obra em anexo.
Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

CONTRA PARTIDA

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
55970	1,00	SERVIÇ	PLANALTO 2 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	138.494,27

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	701	17.120,89	Outras Sér	30/07/2020

Valor Líquido a Pagar : 17.120,89

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2020****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 9351 / 2020****Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA****Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR****C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:****Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE****Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA****Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 604 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mo 604**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
3666 / 2020	4 / 2020	0 / 2020	2.617.214,57	325.296,99	310.401,81

Histórico:

Retenções:

218810109	ISS	3.595,39
218810102	INSS	11.299,79

Total Retenções: 14.895,18**TOTAL DA ORDEM: 310.401,81****Banco: 710488 - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19 1946 710488**

Aviso de Débito nº: 091

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 31 de julho de 2020.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2020****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 9352 / 2020****Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA****Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR****C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:****Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE****Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA****Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 1000 Recursos Ordinários (Livres)****01000**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
3665 / 2020	4 / 2020	0 / 2020	138.494,27	17.120,89	17.120,89

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 17.120,89**Banco: 710488 - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19 1946 710488**

Aviso de Débito nº: 091

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 31 de julho de 2020.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.



MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08

Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO:31/08/2020

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida

Ano	Dívida Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2020	486 ISSQN RETI	107	13	3.595,39	NO.EX

Tomador Município de Pitanga
DMS - julho/2020
NFS-e 202000000000701
Contrato 443/2019

Valor por Dívida


Ano	Dívida Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
-----	-------------	--------	----------	-------	----------

Exercício Dívida	SubDívida Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
		12000000000072519	31/08/2020	3.595,39

Autenticação - via contribuinte

CEF18463107200350790000715

3.595,39R\$1100

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.16389/7.5	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CEI 90.002.16389/7.5 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua André de Barros e outras s/nº</p> <p>PITANGA PR CEP 85200-000</p>	6 - VALOR DO INSS	11.299,79	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	11.299,79	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º VALOR INSS 2º VALOR CONTRIBUINTE

CEF18443107200360784000718

11.299,79R01100

N. 101.002.0002.16389/7.5 COD. 2658 07/2020



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Ofício nº 106/2020 -SF

Pitanga, 31 de Agosto de 2020.

Ilustríssimo Senhor
LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga

Patricia Magalhães
C 115401
Gerente Geral de Rede S.E.

Recebido
31/08/20

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71048-8	397.189,79		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		397.189,79	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Pitanga, 31 de Agosto de 2020.

Ofício nº 1005020-2/P

Assessoria Municipal
 de Planejamento
 e Controle Financeiro

Ilustríssimo Senhor
LEON RICHARDO RODRIGUES MACHIEL
 Gerente da Caixa Econômica Federal
 Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicito a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento conforme anexo abaixo e a quitação das guias de IRRF e GRS em anexo.

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DEBITO	CREDITO	CNPJ
104	1046	71048-2	397189,79		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907.0001-08
104	0379	1708-2	397189,79		Empreendimentos e Projetos - Contratos e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,

MAICOL GEISON CALLIGARI RODRIGUES BARBOSA - Prefeito Municipal
ISAMARA MARLI CALLIGARI BARBOSA - Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Bulato
122795
Codigo
2457158

LAUDO DE MEDIÇÃO 05 - Planalto 02

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 443/2019, constatamos que a obra se encontra 58,87% executada até o momento. A medição 05 totaliza R\$ 415.253,31 (Quatrocentos e Quinze Mil Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Trinta e Um Centavos).

Planalto 02 - Valor em Contrato R\$ 2.755.708,84

RUA	VALOR MEDIDO R\$	
André de Barros	R\$ 107.908,70	
João Pessoa	R\$ 133.331,39	
Orestes Ferreira		
Ivan Ferreira do Amaral	R\$ 114.212,08	
Alirio de Jesus Dipp	R\$ 53.084,99	
Mato Rico	R\$ 6.716,15	% Acumulada
TOTAL	R\$ 415.253,31	58,87 %

Pitanga, 18 de Agosto de 2020.

Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil
CREA: PR - 89.054/D



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503380-57	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 443/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 07/07/2020 a 18/08/2020	Nº MEDIÇÃO 5

Realizado Acumulado: 58,87%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	2.755.708,84	43,81	15,07	58,87	1.207.142,62	415.253,32	1.622.395,93
1.	PAVIMENTAÇÃO JARDIM PLANALTO 2	2.755.708,84	43,81	15,07	58,87	1.207.142,62	415.253,32	1.622.395,93	
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	2.507,04	100,00	-	100,00	2.507,04	-	2.507,04	
1.1.1.	PLACA DE OBRA	2.507,04	100,00	-	100,00	2.507,04	-	2.507,04	
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2.507,04	100,00	-	100,00	2.507,04	-	2.507,04	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	2.753.201,80	43,75	15,08	58,84	1.204.635,58	415.253,32	1.619.888,89	
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	27.469,38	60,00	24,15	84,15	16.481,63	6.633,85	23.115,48	
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	27.469,38	60,00	24,15	84,15	16.481,63	6.633,85	23.115,48	
1.2.2.	BASE, SUB BASE E PAVIMENTAÇÃO CBUQ	1.207.062,01	59,94	24,15	84,09	723.463,66	291.505,48	1.014.969,13	
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	217.924,03	60,00	24,15	84,15	130.754,42	52.628,65	183.383,07	
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	161.548,29	60,00	24,15	84,15	96.928,98	39.013,91	135.942,89	
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	54.041,06	60,00	24,15	84,15	32.424,64	13.050,92	45.475,55	
1.2.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	695.000,57	59,90	24,15	84,05	416.305,34	167.842,64	584.147,98	
1.2.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	78.548,05	59,90	24,15	84,05	47.050,28	18.969,35	66.019,64	
1.2.3.	MEIO FIO	211.122,35	68,93	15,63	84,56	145.528,50	32.893,11	178.521,60	
1.2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	178.269,87	73,00	16,55	89,55	130.137,01	29.503,66	159.640,67	
1.2.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	21.084,24	73,00	16,55	89,55	15.391,49	3.489,44	18.880,93	
1.2.3.3.	CAIACAO EM MEIO FIO	11.768,25	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO	816.135,05	10,00	4,34	14,34	81.813,50	35.420,26	117.033,77	
1.2.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	21.260,68	10,00	4,34	14,34	2.126,07	922,71	3.048,78	
1.2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	332.361,07	10,00	4,34	14,34	33.236,11	14.424,47	47.660,58	
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	130.065,25	10,00	4,34	14,34	13.006,52	5.644,83	18.651,36	
1.2.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	109.397,99	10,00	4,34	14,34	10.939,80	4.747,87	15.687,67	
1.2.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	72.199,21	10,00	4,34	14,34	7.219,92	3.133,45	10.353,37	
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	33.856,31	10,00	4,34	14,34	3.385,63	1.469,36	4.854,99	
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	20.662,65	10,00	4,34	14,34	2.066,26	896,76	2.963,02	
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	63.586,14	10,00	4,34	14,34	6.358,61	2.759,64	9.118,25	
1.2.4.9.	95867 - RAMPAS DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M) EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	22.685,31	10,00	4,34	14,34	2.268,53	984,54	3.253,07	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503380-57	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 443/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 07/07/2020 a 18/08/2020	Nº MEDIÇÃO 5

Realizado Acumulado: 58,87%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	2.755.708,54	43,81	15,07	58,87	1.207.142,62	415.253,32	1.622.395,93
1.2.4.10.	95887 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050-2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMP (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	7.674,50	10,00	4,34	14,34	767,45	333,07	1.100,52	
1.2.4.11.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	2.385,94	10,00	4,34	14,34	238,59	103,55	342,14	
1.2.5.	SINALIZAÇÃO	66.754,12	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	27.455,47	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	6.539,80	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	5.675,39	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	27.083,46	-	-	-	-	-	-	
1.2.6.	DRENAGEM	180.521,80	100,00	-	100,00	180.521,80	-	180.521,80	
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	10.842,85	100,00	-	100,00	10.842,85	-	10.842,85	
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	3.080,39	100,00	-	100,00	3.080,39	-	3.080,39	
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	9.610,21	100,00	-	100,00	9.610,21	-	9.610,21	
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	82.150,47	100,00	-	100,00	82.150,47	-	82.150,47	
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	33.850,54	100,00	-	100,00	33.850,54	-	33.850,54	
1.2.6.6.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	40.987,35	100,00	-	100,00	40.987,35	-	40.987,35	
1.2.7.	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM	100.659,59	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSANGICO/ÍPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= 2" M	21.444,20	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	79.215,39	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.	CICLOVIA	29.424,53	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	1.530,23	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	7.253,45	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	4.499,90	-	-	-	-	-	-	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

Grau de Siglo
#PUBLICO

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503380-57	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 443/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 07/07/2020 a 18/08/2020
					Nº MEDIÇÃO 5

Realizado Acumulado: 58,87%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	2.755.708,84	43,81	15,07	58,87	1.207.142,62	416.253,32	1.622.395,93
1.2.8.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_09/2017	3.010,45	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.5.	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	10.505,10	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	2.625,40	-	-	-	-	-	-	
1.2.9.	RECAPE ASFALTICO	114.052,97	50,00	42,70	92,70	57.026,49	48.700,62	105.727,11	
1.2.9.1.	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	4.089,97	50,00	42,70	92,70	2.044,98	1.746,42	3.791,40	
1.2.9.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_09/2017	5.725,95	50,00	42,70	92,70	2.862,98	2.444,98	5.307,96	
1.2.9.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	43.818,92	50,00	42,70	92,70	21.909,46	18.710,68	40.620,14	
1.2.9.4.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	3.138,81	50,00	42,70	92,70	1.569,41	1.340,27	2.909,68	
1.2.9.5.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	47.292,20	50,00	42,70	92,70	23.646,10	20.193,77	43.839,87	
1.2.9.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	9.987,13	50,00	42,70	92,70	4.993,57	4.264,50	9.258,07	


Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR
Local

terça-feira, 18 de agosto de 2020
Data


Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Edson José Marcondes Filho
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA-PR-89054/D
ART/RRT: 0



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08


CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRAFICO 05 - PLANALTO 02



Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 443/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.




Pitanga, 18 de Agosto de 2020.


Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<p>TAPALAM-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</p>  <p>AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200</p> <p>CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03 6360650721 380</p>		Número da NFS-e <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">202000000000719</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28/08/2020</td> <td style="text-align: center;">73f6e3a27</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	28/08/2020	73f6e3a27
Data do Serviço	Código Verificador					
28/08/2020	73f6e3a27					

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal</p>	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	28/08/2020	Exigível	PITANGA/PR

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço					
Nome / Razão Social Município de Pitanga				PITANGA/PR					
Endereço Centro Administrativo 28 de Janeiro,171									
Município PITANGA		UF PR	Fone (42) 3646-1122					CEP 85200-000	
Bairro Centro									
CNPJ / CPF 76.172.907/0001-08		Inscrição Municipal						Inscrição Estadual	
E-mail *****									

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****		Inscrição Municipal *****	
E-mail			Fone		Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição nº 05 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Planalto 2. Tomada de preços nº 12/2019. Contrato nº 443/2019. Contrato de financiamento nº 0503380-57/19 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Materiais R\$ 290.677,32 Mão de obra R\$ 124.575,99 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 13.703,36 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 4.360,16 Cadastro Nacional de Obras - CNO nº 90.002.16389/75	415.253,31	3,50	4.360,16	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)	Código NBS *****
--	---------------------

IEE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN, Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	124.575,99	4.360,16	0,00	290.677,32		

Valor Total da NFS-e	415.253,31	Valor Líquido da NFS-e	397.189,79
----------------------	------------	------------------------	------------

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$4933,21; Est: R\$0,00; Fed: R\$16755,47; Total Aprox: R\$21688,68. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$13.703,36	
--	---

Consulta realizada em 28/08/2020 às 09:49:15.

Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



20200000000071973f6e3a2700481987000103

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3665 / 2020 Global Nº da Liquidação: 5 / 2020 Data: 28/08/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR
C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.020,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Tomada de Pre		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 12/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres)			
Valor do Empenhado 138.494,27	Saldo Anterior do Empenho 78.137,14	Valor Liquidado 20.762,67	Saldo Atual do Empenho 57.374,47

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS, PLANALTO 2 e demais documentação inerentes a obra em anexo.
Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

CONTRA PARTIDA

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO		
55970	1,00	SERVIÇ	PLANALTO 2 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	138.494,27		
Documentos Fiscais:						
			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA			719	20.762,67	Outras Sér	28/08/2020

Valor Liquido a Pagar : 20.762,67

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3666 / 2020 Global Nº da Liquidação: 5 / 2020 Data: 28/08/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR
C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES F. de Recurso: 604 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mobilidade	Processo.....: 0/2.020,00 Tipo de Licitação: Tomada de Pre Nº Licitação.....: 12/2.019		
Valor do Empenhado 2.617.214,57	Saldo Anterior do Empenho 1.470.429,08	Valor Liquidado 394.490,64	Saldo Atual do Empenho 1.075.938,44

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS, PLANALTO 2 e demais documentação inerentes a obra em anexo.
Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:
Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos
558.2.1909.20170503.380-572242 de 28/06/2019

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
55970	1,00	SERV	PLANALTO 2 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	2.617.214,57

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	719	394.490,64	Outras Sér	28/08/2020

Valor Liquido a Pagar : 394.490,64

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICÍPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2020****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 10297 / 2020****Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA****Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR****C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:****Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE****Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA****Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 1000 Recursos Ordinários (Livres)****01000**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
3665 / 2020	5 / 2020	0 / 2020	138.494,27	20.762,67	20.762,67

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 20.762,67**Banco: 710488 - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19 1946 710488**

Aviso de Débito nº: 106

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 31 de agosto de 2020.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08**

Exercício: 2020

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 10298 / 2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte Rec.: 604 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mo 604

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
3666 / 2020	5 / 2020	0 / 2020	2.617.214,57	394.490,64	376.427,10

Histórico:

Retenções:

218810102 INSS

13.703,36

218810109 ISS

4.360,18

Total Retenções: 18.063,54

TOTAL DA ORDEM: 376.427,10

Banco: 710488 - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19 1946 710488

Aviso de Débito nº: 106


AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 31 de agosto de 2020.


OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
		4 - COMPETÊNCIA	08/2020
		5 - IDENTIFICADOR	90.002.16389/7.5
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.16389/7.5 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua André de Barros e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000		6 - VALOR DO INSS	13.703,36
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/09/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	13.703,36
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1 Via INSS 7 Via CONTRIBUÍDOR

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
		4 - COMPETÊNCIA	08/2020
		5 - IDENTIFICADOR	90.002.16389/7.5
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.16389/7.5 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua André de Barros e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000		6 - VALOR DO INSS	13.703,36
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/09/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	13.703,36
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1 Via INSS 7 Via CONTRIBUÍDOR



MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08

Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

GUIA DE RECOLHIMENTO

VENCIMENTO:30/09/2020

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida

Ano	Dívida Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2020	486 ISSQN RETI	108	10	4.360,16	NO.EX

Tomador Município de Pitanga
DMS - agosto/2020
NFS-e 202000000000719
Contrato 443/2019

Valor por Dívida


Ano	Dívida Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
-----	-------------	--------	----------	-------	----------

Exercicio	Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
				12000000000075181	30/09/2020	4.360,16

Autenticação - via contribuinte

CEF19463108200270790000788

4.360,16RD1100

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
		4 - COMPETÊNCIA	08/2020
		5 - IDENTIFICADOR	90.002.16389/7.5
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CEI 90.002.16389/7.5 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua André de Barros e outras s/nº</p> <p>PITANGA PR CEP 85200-000</p>		6 - VALOR DO INSS	13.703,36
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/09/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	13.703,36
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1 - VALOR INSS 2 - VALOR CONTRIBUIÇÃO

CEF18463108200240784000788

13.703,36RDI100

N. ID: 00900021638975 COD. PRE: 2658 COMP: 082020



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.481.987/0001-03

Razão Social: TAPALAM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AV CONTORNO SUL SN KM 241 / VILA RURAL NOVA UKR / APUCARANA /
PR / 86810-465

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/08/2020 a 05/09/2020

Certificação Número: 2020080701181406228868

Informação obtida em 10/08/2020 14:22:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.481.987/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:16:10 do dia 03/08/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/01/2021.

Código de controle da certidão: **C6B1.3C5B.755F.9686**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CE REGOV/PG 3592/2020 - Comunica Condições para Liberação de Recursos - Pró-Transporte - Pitanga/PR

De: REGOVPG03 - Financiamento (regovpg03@caixa.gov.br)

Para: mabecher@hotmail.com; pitanga.jerry@yahoo.com.br; glenn_barbosa@hotmail.com; nipitanga@hotmail.com; pitangahelena@yahoo.com.br; paula.camp@hotmail.com; gabinete@pitanga.pr.gov.br; arquiteturapitanga@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; muraro_contabil@hotmail.com; pmppagamento@hotmail.com; maicolmed@hotmail.com; engenharia@pitanga.pr.gov.br; edson_marcondesf@yahoo.com.br; alex_engenheirocivil@hotmail.com

Cc: seg6683pr@caixa.gov.br; sev5635pr@caixa.gov.br; regovpg03@caixa.gov.br; regovpg02@caixa.gov.br; ademar.s.junior@caixa.gov.br; carlos.c.cardoso@caixa.gov.br; kelly.s.goncalves@caixa.gov.br; debora.quadros@caixa.gov.br

Data: terça-feira, 25 de agosto de 2020 15:24 BRT

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

À

Prefeitura Municipal de Pitanga

Ref.: Contrato de Financiamento nº 0503380-57 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana

Senhor Prefeito,

1 – Em virtude do recebimento do boletim de medição 05, informamos as providências para o desembolso dos recursos:

1.1 - Os valores a serem desembolsados referentes a esta medição ficaram assim distribuídos: o valor de contrapartida é de R\$ 20.762,67 e de financiamento é de R\$ 394.490,64, totalizando R\$ 415.253,31.

2 - Para liberação desta parcela:

2.1 - Aportar na conta 1946.006.71048-8 a contrapartida financeira no valor de R\$ 20.762,67 e **informar esta REGOV/PG;**

2.2 – Enviar Ofício de Solicitação de Desembolso e BSCA Solicitação com os valores descritos no item 1.1 (modelo em anexo);

2.3 - Apresentar a comprovação da aplicação de recursos da parcela anterior, desembolsada em 31/07/2020;

2.4 – Enviar Relatório Resumo do Empreendimento (RRE);

2.5- Alertamos que o prazo do cronograma de desembolso do contrato encerra em 31/08/2020. Se o desembolso não ocorrer até essa data, será necessário realizar a alteração do prazo de desembolso para posterior desembolso. Para tanto solicitamos que as providências sejam atendidas até amanhã, 26/08/2020.

3 – Alertamos que a cada desembolso é verificada a adimplência do Tomador com relação à Caixa, FGTS, INSS e Previdência Social (CRP) e adimplência da empresa executora de obra com relação ao FGTS, bem como quitação de parcelas anteriormente liberadas.

4 - Depois de realizado o pagamento aos fornecedores, encaminhar a esta REGOVPG a **comprovação da aplicação dos recursos:**

- 4.1 - BSCA Comprovação assinado pelo Prefeito (modelo em anexo);
- 4.2 - Ofício de Comprovação assinado pelo Prefeito (modelo em anexo);
- 4.3 – Notas Fiscais / faturas, nas quais deve constar, obrigatoriamente, o nome do Programa e número do contrato de financiamento, a data de quitação e o número do BSCA, com o devido ateste de execução dos serviços ou de recebimento de materiais e equipamentos por parte dos engenheiros fiscais;
- 4.4 - Comprovantes de TED e/ou transferências efetuadas;
- 4.5 - Cópia das guias e comprovantes de recolhimento dos encargos e tributos incidentes nos documentos fiscais.
- 4.6 - **As cópias de documentos apresentados deverão conter carimbo de “confere com o original” sob assinatura de funcionário público devidamente identificado.**
- 5 – Até a solicitação do último desembolso, a prefeitura deverá apresentar laudo comprovando a realização de controle tecnológico das obras de pavimentação asfáltica (corpo estradal, terraplenagem e revestimento asfáltico), assim como o controle tecnológico dos poliedros de concreto e/ou cerâmicos para pavimentação e calçamento, se houver.
- 6 - Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Respeitosamente,

Débora Quadros Silva
Assistente

Carlos Andre Correa Cardoso
Coordenador de Filial
Representação da Gerência Executiva de Governo - Ponta Grossa/PR

Celio Americo Alves Izidoro
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 – **Ouvidoria de Governo** 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br
www.caixa.gov.br

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.



Oficio_BSCA-Solicitacao.xls
61kB



Oficio-BSCA-COMPROVAÇÃO.xls
54.5kB