



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Boletim
1230006
Código
25055 23/11

LAUDO DE MEDIÇÃO 06 - Planalto 02

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ n°. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga n°. 443/2019, constatamos que a obra se encontra 63,75% executada até o momento. A medição 06 totaliza R\$ 134.335,83 (Quatrocentos e Quinze Mil Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Trinta e Um Centavos).

As Obras desenvolveram-se:

RUA	VALOR MEDIDO R\$	
André de Barros	R\$ 31.324,95	
João Pessoa	R\$ 15.470,90	
Orestes Ferreira		
Ivan Ferreira do Amaral	R\$ 84.847,99	
Alirio de Jesus Dipp		
Mato Rico	R\$ 2.691,99	% Acumulada
TOTAL	R\$ 134.335,83	63,75%

Pitanga, 22 de Setembro de 2020.

Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil
CREA: PR - 89.054/D



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

MEMORANDO Nº 290/2020

Pitanga, 09 de outubro de 2020.

De: Assessoria de Planejamento Estratégicos e Central de Projetos


Para: Secretaria Municipal da Fazenda

Assunto: Laudo Medição 06 – Planalto 02 – Operação: 0503380-57

Vimos através deste, encaminhar laudo de medição 06 – Planalto 02 – Contrato 443/2019, operação 0503380-57, no valor de R\$.134.335,83 (Cento e trinta e quatro mil, trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos) correspondente a 4,874...% da obra, que acumulada está em 63,75%.


Sendo o que se apresenta para o momento, desde já agradecemos e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,



EVANDRO RANK MAZUR
Assessor de Planejamento
CPLAN – Município de Pitanga

Recebido em 09/20/20



PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503380-57	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 443/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 19/08/2020 a 22/09/2020	Nº MEDIÇÃO 6

Realizado Acumulado: 63,75%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:								
	TOTAL:	2.755.708,84	58,87	4,87	63,75	1.622.395,93	134.335,63	1.756.731,76
1.	PAVIMENTAÇÃO JARDIM PLANALTO 2	2.755.708,84	58,87	4,87	63,75	1.622.395,93	134.335,63	1.756.731,76
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	2.507,04	100,00	-	100,00	2.507,04	-	2.507,04
1.1.1.	PLACA DE OBRA	2.507,04	100,00	-	100,00	2.507,04	-	2.507,04
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2.507,04	100,00	-	100,00	2.507,04	-	2.507,04
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	2.753.201,80	58,84	4,88	63,72	1.619.888,89	134.335,63	1.754.224,72
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	27.469,38	84,15	-	84,15	23.115,48	-	23.115,48
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	27.469,38	84,15	-	84,15	23.115,48	-	23.115,48
1.2.2.	BASE, SUB BASE E PAVIMENTAÇÃO CBUQ	1.207.062,01	84,09	-	84,09	1.014.969,13	-	1.014.969,13
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	217.924,03	84,15	-	84,15	183.383,07	-	183.383,07
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	161.548,29	84,15	-	84,15	135.942,89	-	135.942,89
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	54.041,06	84,15	-	84,15	45.475,55	-	45.475,55
1.2.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	695.000,57	84,05	-	84,05	584.147,98	-	584.147,98
1.2.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	78.548,05	84,05	-	84,05	66.019,64	-	66.019,64
1.2.3.	MEIO FIO	211.122,35	84,56	-	84,56	178.521,60	-	178.521,60
1.2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	178.269,87	89,55	-	89,55	159.640,67	-	159.640,67
1.2.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	21.084,24	89,55	-	89,55	18.880,93	-	18.880,93
1.2.3.3.	CAIACAO EM MEIO FIO	11.768,25	-	-	-	-	-	-
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO	816.135,05	14,34	16,46	30,80	117.033,77	134.335,63	251.369,60
1.2.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	21.260,68	14,34	16,46	30,80	3.048,78	3.499,51	6.548,29
1.2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	332.361,07	14,34	16,46	30,80	47.660,58	54.706,63	102.367,21
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	130.065,25	14,34	16,46	30,80	18.651,36	21.408,74	40.060,10
1.2.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	109.397,99	14,34	16,46	30,80	15.687,67	18.006,91	33.694,58
1.2.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	72.199,21	14,34	16,46	30,80	10.353,37	11.883,99	22.237,36
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇÃO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	33.856,31	14,34	16,46	30,80	4.854,99	5.572,75	10.427,74
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	20.662,65	14,34	16,46	30,80	2.963,02	3.401,07	6.364,10
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	63.586,14	14,34	16,46	30,80	9.118,25	10.466,28	19.584,53
1.2.4.9.	95867 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM PISO TÁTIL ALERTA (4,50M) EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	22.685,31	14,34	16,46	30,80	3.253,07	3.734,00	6.987,08

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503380-57	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 443/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		Nº MEDIÇÃO 6
			PERÍODO DA MEDIÇÃO 19/08/2020 a 22/09/2020	Realizado Acumulado: 63,75%	

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	2.755.708,84	58,87	4,87	63,75	1.622.395,93	134.335,83	1.756.731,76
1.2.4.10.	95887 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	7.674,50	14,34	16,46	30,80	1.100,52	1.263,22	2.363,75	
1.2.4.11.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	2.385,94	14,34	16,46	30,80	342,14	392,73	734,87	
1.2.5.	SINALIZAÇÃO								
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	66.754,12	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	27.455,47	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	6.539,80	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	5.675,39	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	27.083,46	-	-	-	-	-	-	
1.2.6.	DRENAGEM								
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	180.521,80	100,00	-	100,00	180.521,80	-	180.521,80	
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	10.842,85	100,00	-	100,00	10.842,85	-	10.842,85	
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	3.080,39	100,00	-	100,00	3.080,39	-	3.080,39	
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	9.610,21	100,00	-	100,00	9.610,21	-	9.610,21	
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	82.150,47	100,00	-	100,00	82.150,47	-	82.150,47	
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	33.850,54	100,00	-	100,00	33.850,54	-	33.850,54	
1.2.6.6.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	40.987,35	100,00	-	100,00	40.987,35	-	40.987,35	
1.2.7.	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM								
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITAVAROEIRA SALSA/ANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= "2" M	100.659,59	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITAVAROEIRA SALSA/ANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= "2" M	21.444,20	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	79.215,39	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.	CICLOVIA								
1.2.8.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	29.424,53	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	1.530,23	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	7.253,45	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	4.499,90	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	3.010,45	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.5.	PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	10.505,10	-	-	-	-	-	-	

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503380-57	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 443/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		Nº MEDIÇÃO 6
			PERÍODO DA MEDIÇÃO 19/08/2020 a 22/09/2020		

Realizado Acumulado: 63,75%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	2.755.708,84	58,87	4,87	83,75	1.622.395,93	134.335,83	1.756.731,76
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	2.625,40	-	-	-	-	-	-	
1.2.9.	RECAPE ASFALTICO	114.052,97	92,70	-	92,70	105.727,11	-	105.727,11	
1.2.9.1.	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA	4.089,97	92,70	-	92,70	3.791,40	-	3.791,40	
1.2.9.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF_09/2017	5.725,95	92,70	-	92,70	5.307,96	-	5.307,96	
1.2.9.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	43.818,92	92,70	-	92,70	40.620,14	-	40.620,14	
1.2.9.4.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	3.138,81	92,70	-	92,70	2.909,68	-	2.909,68	
1.2.9.5.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	47.292,20	92,70	-	92,70	43.839,87	-	43.839,87	
1.2.9.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	9.987,13	92,70	-	92,70	9.258,07	-	9.258,07	


Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR
Local

terça-feira, 22 de setembro de 2020
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

 Nome: Edson José Magcondes Filho
 Profissão: Engenheiro Civil
 CREA/CAU: CREA-PR-89054/D
 ART/RR: 0




MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08


CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRAFICO 06 - PLANALTO 02



Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ n°. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga n°. 443/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.




Pitanga, 22 de Setembro de 2020.


Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	TAPALAM-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		Número da NFS-e	
	AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03 6360650721 380		202000000000737	
			Data do Serviço	Código Verificador
			14/10/2020	c2c98e704

	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
			14/10/2020	Exigível


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social				PITANGA/PR			
Município de Pitanga							
Endereço							
Centro Administrativo 28 de Janeiro,171							
Cidade	UF	Fone	CEP				
PITANGA	PR	(42) 3646-1122	85200-000				
Bairro							
Centro							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
76.172.907/0001-08							
E-mail							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****		*****	*****
E-mail		Fone	Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição nº 06 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Planalto 2. Tomada de preços nº 12/2019. Contrato nº 443/2019. Contrato de financiamento nº 0503380-57/19 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Materiais R\$ 89.333,33 Mão de obra R\$ 38.285,71 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 4.211,43 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 1.340,00 Cadastro Nacional de Obras - CNO nº 90.002.16389/75	127.619,04	3,50	1.340,00	Sim

Código do Serviço	Código NBS
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	*****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	38.285,71	1.340,00	0,00	89.333,33		
Valor Total da NFS-e	127.619,04		Valor Líquido da NFS-e	122.067,61			

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$1516,11; Est: R\$0,00; Fed: R\$5149,43; Total Aprox: R\$6665,54. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$4.211,43	
---	---



Consulta realizada em 14/10/2020 às 14:18:41.


Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



202000000000737c2c98e70400481987000103

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<p>TAPALAM-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</p>  <p>AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200</p> <p>CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03 6360650721 380</p>		<p>Número da NFS-e</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">202000000000746</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%; border: none;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: center;">30/10/2020</td> <td style="border: none; text-align: center;">4c44fba38</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	30/10/2020	4c44fba38
Data do Serviço	Código Verificador					
30/10/2020	4c44fba38					

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal</p>	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	30/10/2020	Exigível	PITANGA/PR


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social Município de Pitanga				PITANGA/PR			
Endereço Centro Administrativo 28 de Janeiro,171							
Cidade PITANGA	UF PR	Fone (42) 3646-1122	CEP 85200-000				
Bairro Centro							
CNPJ / CPF 76.172.907/0001-08		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
E-mail *****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail		Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição nº 06 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Planalto 2. Tomada de preços nº 12/2019. Contrato nº 443/2019. Contrato de financiamento nº 0503380-57/19 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Materiais R\$ 4.701,75 Mão de obra R\$ 2.015,04 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 221,65 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 70,53 Cadastro Nacional de Obras - CNO nº 90.002.16389/75	6.716,79	3,50	70,53	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	2.015,04	70,53	0,00	4.701,75		
Valor Total da NFS-e		6.716,79		Valor Líquido da NFS-e		6.424,61	

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$79,80; Est: R\$0,00; Fed: R\$271,02; Total Aprox: R\$350,82. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$221,65	
---	---

Consulta realizada em 30/10/2020 às 15:57:21.

Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



2020000000007464c44fba3800481987000103

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3665 / 2020 Global

Nº da Liquidação: 6 / 2020

Data: 14/10/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.020,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Tomada de Pre		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 12/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres)			
Valor do Empenhado 138.494,27	Saldo Anterior do Empenho 57.374,47	Valor Liquidado 6.716,79	Saldo Atual do Empenho 50.657,68

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS, PLANALTO 2 e demais documentação inerentes a obra em anexo. Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

CONTRA PARTIDA

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO		
55970	1,00	SERVIÇ	PLANALTO 2 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	138.494,27		
Documentos Fiscais:						
			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
			737	6.716,79	Outras Sér	14/10/2020

Valor Liquidado a Pagar : 6.716,79

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3666 / 2020 Global

Nº da Liquidação: 6 / 2020

Data: 14/10/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.020,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Tomada de Pre		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 12/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 604 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mobilidade			
Valor do Empenhado 2.617.214,57	Saldo Anterior do Empenho 1.075.938,44	Valor Liquidado 127.619,04	Saldo Atual do Empenho 948.319,40

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS, PLANALTO 2 e demais documentação inerentes a obra em anexo.
Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:
Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos
558.2.1909.20170503.380-572242 de 28/06/2019

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO		
55970	1,00	SERV	PLANALTO 2 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	2.617.214,57		
Documentos Fiscais:			Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA			737	127.619,04	Outras Sér	14/10/2020

Valor Líquido a Pagar : 127.619,04**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08**

Exercício: 2020

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 12862 / 2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte Rec.: 604 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mo 604

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
3666 / 2020	6 / 2020	0 / 2020	2.617.214,57	127.619,04	122.067,61

Histórico:

Retenções:

218810109	ISS	1.340,00
218810102	INSS	4.211,43

Total Retenções: 5.551,43

TOTAL DA ORDEM: 122.067,61Banco: 710488 - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19 1946 710488
Aviso de Débito nº: 137

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 23 de outubro de 2020.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 23/11/2020
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida				Valor por Dívida			
Ano Dívida	Desc	Sub Parcelas	Valor Situação	Ano Dívida	Desc	Subdiv Parcelas	Valor Situação
2020	486 ISSQN RETI	110 13	1.340,00 NO.EX				
TOMADOR MUNICIPIO DE PITANGA - DMS - OUTUBRO/2020 - NFS-e DE Nº 202000000000737 - CONTRATO Nº 443/2019 -							

Exercicio Dívida	SubDívida Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
		12000000000079044	23/11/2020	1.340,00

Autenticação - via contribuinte

--



MUNICIPIO DE PITANGA
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 23/11/2020
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO


Tributo Agrupado	Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)		
Dados Contribuinte: Cadastro: 9 - 7130 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR	Dados Imóvel/Empresa: Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR Complemento: KM 241 Zona: Quadra: Data:		
Data de Emissão 21/10/2020	Informação para Baixa 12000000000079044	Data de Vencimento 23/11/2020	
Exercicio Dívida SubDívida Parcela	Valor Original R\$ 1.340,00	Valor Correção Monetária R\$ 0,00	
Observação Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)	Valor Juros R\$ 0,00	Valor Multa R\$ 0,00	
	Valor Desconto R\$ 0,00	Valor a Pagar R\$ 1.340,00	

81640000013-8 | 40003362202-0 | 01123120000-4 | 00000079044-4


Autenticação Mecânica



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.16389/7.5	
	6 - VALOR DO INSS	4.211,43	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CEI 90.002.16389/7.5 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua André de Barros e outras s/nº</p> <p>PITANGA PR CEP 85200-000</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2020	11 - TOTAL	4.211,43
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.16389/7.5	
	6 - VALOR DO INSS	4.211,43	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CEI 90.002.16389/7.5 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua André de Barros e outras s/nº</p> <p>PITANGA PR CEP 85200-000</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2020	11 - TOTAL	4.211,43
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1946 - PITANGA, PR

DATA: 23/10/2020

TERMINAL: 1100

NSU: 001171

HORA: 15:31:15

AUT.: 0054

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000379

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0379/003/00.001.708-2

NOME: TAPALAN CONSTRUCOES LTDA

DEPOSITANTE:

P M PITANGA

VALOR TOTAL: 122.067,61

DEBITO AUTORIZADO: 122.067,61

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

INSTITUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
	4 - COMPETÊNCIA	10/2020
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.16389/7.5
ENDEREÇO INDUMENTOS LTDA	6 - VALOR DO INSS	4.211,43
	7 -	
	8 -	
20/11/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
O recolhimento de receita de valor inferior ao A receita que resultar valor inferior deverá irresponsável nos meses subsequentes, até no fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	4.211,43
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEF19462310200530784001174		4.211,43RD1100

COMP: 102020

COMP: 2658

N. ID: 00900021539975 COD. FISC: 2658



MUNICIPIO DE PITANGA
 Estado do Paraná
 Secretaria de Administração e Finanças
 76.172.907/0001-08
 Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 23/11/2020
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
 EMPREENDIMENTOS LTDA
 CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
 Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
 Complemento:
 Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
 Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida				Valor por Dívida							
Ano	Dívida Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação	Ano	Dívida Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
2020	486 ISSQN RETI	110	13	1.340,00	NO.EX						
TOMADOR MUNICIPIO DE PITANGA - DMS - OUTUBRO/2020 - NFS-e DE Nº 202000000000737 - CONTRATO Nº 443/2019 -											

Exercício Dívida	SubDívida Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
		1200000000079044	23/11/2020	1.340,00

Autenticação - via contribuinte

1.340,00R\$1.00

CPF: 94623102005079001173



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 137/2020

Pitanga, 20 de Outubro de 2020.

Ilustríssimo Senhor
LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	710 40 -0	122.067,61		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		122.067,61	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,



MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal



ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 137/2020

Pitanga, 20 de Outubro de 2020.

Ilustríssimo Senhor
LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	710 48 0	122.067,61		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		122.067,61	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLY CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907.0001-08

CAIXA POSTAL 11 - CEP 82.200-000 - P I T A N G A - P A R A N Á
 CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3648-1122 - FAX 3848-1172



Pitanga, 20 de Outubro de 2020.

Ofício nº 137/2020

Ilustríssimo Senhor
 LUIZ RICARDO RODRIGUES MACHIEL
 Gerente da Caixa Econômica Federal
 Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento conforme instruções abaixo e a datação das guias de ISON e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C.C.	DEBITO	CREDITO	CNPJ
104	1946	71030-0	122.067,61		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907.0001-08
104	0229	1708-2	122.067,61		Empreendimentos e Lapalm - Construções e CNPJ: 00.481.987.0001-03

Atenciosamente,

ISAZARA ARAUJO DE ALMEIDA BARBOSA
 Secretária de Fazenda

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
 Prefeito Municipal

Ofício nº 137/2020 - Caixa Econômica - Agência de Pitanga

CE REGOV/PG 4140/2020 - Liberação de Recursos FGTS - Parcela 06 - Pró-Transporte - Pitanga

De: REGOVPG03 - Financiamento (regovpg03@caixa.gov.br)

Para: ag1946@caixa.gov.br; luiz.maciel@caixa.gov.br; luiz.claudio.dsouza@caixa.gov.br

Cc: mabecher@hotmail.com; pitanga.jerry@yahoo.com.br; glenn_barbosa@hotmail.com; pitangahelena@yahoo.com.br; paula.camp@hotmail.com; gabinete@pitanga.pr.gov.br; arquitetura@pitanga@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; muraro_contabil@hotmail.com; pmppagamento@hotmail.com; maicolmed@hotmail.com; engenharia@pitanga.pr.gov.br; edson_marcondesf@yahoo.com.br; elio.ptga@gmail.com; alex_engenheirocivil@hotmail.com; regovpg03@caixa.gov.br; regovpg02@caixa.gov.br; kelly.s.goncalves@caixa.gov.br; debora.quadros@caixa.gov.br; ademar.s.junior@caixa.gov.br; seg6683pr@caixa.gov.br; sev5635pr@caixa.gov.br; carlos.c.cardoso@caixa.gov.br

Data: quarta-feira, 14 de outubro de 2020 08:54 BRT

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

À

Agência Pitanga

Com cópia para Prefeitura Municipal de Pitanga para conhecimento

Assunto: **Liberação de Recursos – Parcela 06**

Ref.: **Contrato de Financiamento nº 0503380-57 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades – Mobilidade Urbana**

Senhor(a) Gerente,

1 - Encaminhamos em anexo DRP no valor de **R\$ 127.619,04** para liberação de recursos FGTS a ser creditado na conta 1946.006.00071048-8 vinculada ao contrato de financiamento.

1.1 - O documento deverá ser impresso, autenticado nesta data e em seguida, responder a esta CE encaminhando uma via digitalizada, autenticada e assinada pelo gerente para procedermos à baixa no sistema que deve ocorrer no mesmo dia da autenticação.

1.2 - O valor de contrapartida financeira referente a esta parcela é de R\$ 6.716,79 totalizando R\$ 134.335,83.

2 - Mediante solicitação formal do Tomador, a Agência poderá efetuar o pagamento (TED, DOC ou crédito em conta) à empresa executora da obra: **Tapalam Construções e Empreendimentos LTDA, CNPJ 00.481.987/0001-03**

3 - Depois de realizado o pagamento ao(s) fornecedor(es), o Município deverá apresentar a **comprovação da aplicação dos recursos**. Para tanto, será necessário encaminhar à REGOV/PG os seguintes documentos:

3.1 - Ofício de Comprovação assinado pelo Prefeito;

3.2 - BSCA Comprovação assinado pelo Prefeito;

- 3.3 - Notas Fiscais / faturas, nas quais deve constar, obrigatoriamente, o nome do Programa e número do contrato de financiamento, a data de quitação e o número do BSCA, **com o devido ateste de execução dos serviços ou de recebimento de materiais e equipamentos por parte dos engenheiros fiscais;**
- 3.4 - Comprovantes de TED's e/ou transferências efetuadas;
- 3.5 - Cópia das guias e comprovantes de recolhimento dos encargos e tributos incidentes nos documentos fiscais;
- 3.6 - **As cópias de documentos apresentados deverão conter carimbo de "confere com o original" sob assinatura de funcionário público devidamente identificado.**
- 4 - Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,

Débora Quadros Silva
Assistente

Carlos Andre Correa Cardoso
Coordenador de Filial
Representação da Gerência Executiva de Governo Ponta Grossa/PR

Anderson Giovani Simon Oliveira
Gerente de Filial- SE
Gerência Executiva de Governo Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 – **Ouvidoria de Governo** 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br
www.caixa.gov.br

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.



DRP CREDITO PARCELA 06- CT 0503380-57 PRO TRANSPORTE- PM PITANGA.pdf
18.5kB

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.481.987/0001-03

Razão Social: TAPALAM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AV CONTORNO SUL SN KM 241 / VILA RURAL NOVA UKR / APUCARANA / PR / 86810-465

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/10/2020 a 01/11/2020

Certificação Número: 2020100301134574477796

Informação obtida em 07/10/2020 09:15:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **00.481.987/0001-03**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:16:10 do dia 03/08/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/01/2021.

Código de controle da certidão: **C6B1.3C5B.755F.9686**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TAPALAM - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.481.987/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:16:10 do dia 03/08/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/01/2021.

Código de controle da certidão: **C6B1.3C5B.755F.9686**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.481.987/0001-03

Razão Social: TAPALAM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AV CONTORNO SUL SN KM 241 / VILA RURAL NOVA UKR / APUCARANA / PR / 86810-465

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/10/2020 a 01/11/2020

Certificação Número: 2020100301134574477796

Informação obtida em 07/10/2020 09:15:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

NF
foi unificada
p/ pagamento
da med. 07 e 08.

INÍCIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

STRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Bulato
123094

Código
23353511

LAUDO DE MEDIÇÃO 07 - Planalto 02


Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 443/2019, constatamos que a obra se encontra 68,15% executada até o momento. A medição 07 totaliza R\$ 24.363,65 (Vinte e Quatro Mil Trezentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

64,63

As Obras desenvolveram-se:

RUA	VALOR MEDIDO R\$	
André de Barros		
João Pessoa		
Orestes Ferreira		
Ivan Ferreira do Amaral	R\$ 16.969,60	
Alirio de Jesus Dipp	R\$ 7.394,05	
Mato Rico		% Acumulada
TOTAL	R\$ 24.363,65	68,15%

Pitanga, 08 de Outubro de 2020.


Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil
CREA: PR - 89.054/D





BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503380-57	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02	Grau de Sigilo #PUBLICO
Nº CTEF 443/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	PERÍODO DA MEDIÇÃO 23/09/2020 a 08/10/2020	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
				Nº MEDIÇÃO 7	

Orçamento Contratado						Realizado Acumulado: 68,15%						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:												
1.	PAVIMENTAÇÃO JARDIM PLANALTO 2				2.613.490,50							
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	-	-	-	2.613.490,50	-	-	-	1.756.731,76	24.363,65	1.781.095,41	
1.1.1.	PLACA DE OBRA	-	-	-	2.507,04	-	-	-	1.756.731,76	24.363,65	1.781.095,41	
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	-	-	-	2.507,04	-	-	-	2.507,04	-	2.507,04	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	M2	6,00	417,84	2.507,04	6,00	-	6,00	2.507,04	-	2.507,04	
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	-	-	-	2.610.983,46	-	-	-	2.507,04	-	2.507,04	
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	15.614,41	1,53	23.890,05	15.108,15	0,85	15.109,00	1.754.224,72	24.363,65	1.778.588,37	
1.2.2.	BASE, SUB BASE E PAVIMENTAÇÃO CBUQ	-	-	-	1.049.779,61	-	-	-	23.115,47	1,31	23.116,77	
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	2.342,16	80,92	189.527,59	2.266,23	0,77	2.267,00	23.115,47	1,31	23.116,77	
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	1.561,44	89,98	140.498,37	1.510,81	0,19	1.511,00	1.014.969,14	462,92	1.015.432,06	
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	15.614,41	3,01	46.999,37	15.108,16	0,84	15.109,00	183.383,08	62,56	183.445,64	
1.2.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	780,72	774,21	604.441,23	754,51	0,49	755,00	135.942,88	16,90	135.959,78	
1.2.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	136.626,09	0,50	68.313,05	132.039,28	0,72	132.040,00	45.475,55	2,54	45.478,09	
1.2.3.	MEIO FIO	-	-	-	193.802,42	-	-	-	584.147,99	380,56	584.528,55	
1.2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3.168,93	53,63	169.949,72	2.976,70	3,30	2.980,00	66.019,64	0,36	66.020,00	
1.2.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	491,40	38,88	19.105,63	485,62	1,38	487,00	178.521,60	230,36	178.751,96	
1.2.3.3.	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	1.109,13	4,28	4.747,08	-	-	-	159.640,68	176,72	159.817,40	
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO	-	-	-	812.849,99	-	-	-	18.880,92	53,64	18.934,56	
1.2.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	7.980,62	1,53	12.210,35	4.279,94	0,06	4.280,00	251.369,59	967,83	252.337,41	
1.2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	4.467,61	72,34	323.186,91	1.415,08	0,92	1.416,00	6.548,31	0,09	6.548,40	
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	2.100,42	68,64	144.172,83	583,63	0,37	584,00	102.367,21	66,23	102.433,44	
1.2.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	1.412,59	74,73	105.562,85	450,88	0,12	451,00	40.060,09	25,67	40.085,76	
									33.694,58	8,65	33.703,23	

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503380-57	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 01 PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 443/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	PERÍODO DA MEDIÇÃO 23/09/2020 a 08/10/2020	Nº MEDIÇÃO 7

Realizado Acumulado: 68,15%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:												
TOTAL:						2.613.490,50	-	-	-	1.756.731,76	24.363,65	1.781.095,41
1.2.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	1.866,79	43,26	80.757,34	514,04	0,96	515,00	22.237,36	41,54	22.278,90	
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	109,69	355,97	39.046,35	29,29	0,71	30,00	10.427,74	251,36	10.679,10	
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	109,69	217,25	23.830,15	29,29	0,71	30,00	6.364,09	153,41	6.517,50	
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4.915,87	10,70	52.599,81	1.830,33	0,67	1.831,00	19.584,53	7,17	19.591,70	
1.2.4.9.	95867 - RAMPAS DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	UN	28,00	444,81	12.454,68	15,71	0,29	16,00	6.987,07	129,89	7.116,96	
1.2.4.10.	95887 - RAMPAS DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPAS (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	UN	51,00	306,98	15.655,98	7,70	0,30	8,00	2.363,74	92,10	2.455,84	
1.2.4.11.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	7,28	463,29	3.372,75	1,59	0,41	2,00	734,87	191,71	926,58	
1.2.5.	SINALIZAÇÃO	-	-	-	74.010,70	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	727,31	33,17	24.124,87	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	278,26	33,17	9.229,88	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	163,35	33,17	5.418,32	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	121,00	291,22	35.237,62	-	-	-	-	-	-	
1.2.6.	DRENAGEM	-	-	-	208.863,02	-	-	-	180.521,82	22.543,57	203.065,39	
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	734,83	19,83	14.571,68	546,79	152,21	699,00	10.842,85	3.018,32	13.861,17	
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	465,22	8,84	4.112,54	348,46	93,54	442,00	3.080,39	826,89	3.907,28	

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503380-57	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02	Grau de Sigilo #PUBLICO
Nº CTEF 443/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	PERÍODO DA MEDIÇÃO 23/09/2020 a 08/10/2020	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
				Nº MEDIÇÃO 7	

Realizado Acumulado: 68,15%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:												
TOTAL:						2.613.490,50	-	-	-	1.756.731,76	24.363,65	1.781.095,41
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	58,15	220,62	12.829,05	43,56	12,44	56,00	9.610,21	2.744,51	12.354,72	
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	991,31	81,45	80.742,20	991,31	-	991,31	80.742,20	-	80.742,20	
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	308,34	168,57	51.976,87	209,16	83,84	293,00	35.258,82	14.132,19	49.391,01	
1.2.6.6.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	49,00	910,83	44.630,67	45,00	2,00	47,00	40.987,35	1.821,66	42.809,01	
1.2.7.	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM	-	-	-	106.229,68	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA Salsa/ANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	UN	350,00	59,90	20.965,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	6.396,45	13,33	85.264,68	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.	CICLOVIA	1000,15	-	-	30.270,82	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.028,84	1,53	1.574,13	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	102,88	72,52	7.460,86	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	51,44	89,98	4.628,57	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	1.028,84	3,01	3.096,81	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.5.	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	30,87	350,17	10.809,75	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	5.401,41	0,50	2.700,71	-	-	-	-	-	-	
1.2.9.	RECAPE ASFÁLTICO	-	-	-	111.287,17	-	-	-	105.727,11	157,67	105.884,78	
1.2.9.1.	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	1.856,57	2,15	3.991,63	1.763,44	0,56	1.764,00	3.791,39	1,21	3.792,60	
1.2.9.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	1.856,57	3,01	5.588,28	1.763,44	0,56	1.764,00	5.307,96	1,68	5.309,64	
1.2.9.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	55,70	767,81	42.767,02	52,90	0,10	53,00	40.620,14	73,79	40.693,93	
1.2.9.4.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.856,57	1,65	3.063,34	1.763,44	0,56	1.764,00	2.909,68	0,92	2.910,60	



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0503380-57	Nº SICONV	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02	Grau de Sigilo #PUBLICO
Nº CTEF 443/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapatam Construções e Empreendimento LTDA	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	PERÍODO DA MEDIÇÃO 23/09/2020 a 08/10/2020	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
	CNPJ 00.481.987/0001-03			Nº MEDIÇÃO 7

Orçamento Contratado

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtd.)		Evolução Financeira (R\$)		Realizado Acumulado: 68,15%
						Acum. Anterior	Periodo	Acum. Anterior	Periodo	
1.2.9.5.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3.0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	55,70	828,67	46.156,92	52,90	0,10	1.756.731,76	24.363,65	1.781.095,41
1.2.9.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	19.439,99	0,50	9.720,00	18.516,14	0,86	43.839,87	79,64	43.919,51
TOTAL:					2.613.490,50			1.756.731,76	24.363,65	1.781.095,41

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário;

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR
Local

quinta-feira, 8 de outubro de 2020
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Edson José Marcondes Filho
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA/PR-89054/D
ART/RRT: 0



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0503380-57	Nº SICONV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO FGTS
APelido DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02	MUNICÍPIO / UF PITANGA/PR	FINANCIAMENTO 2.482.815,98	CONTRAPARTIDA 130.674,52	INVESTIMENTO 2.613.490,50	Nº RRE 7	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: out-20 74,81%	Saldo a Reprogramar	Repasso (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
								Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	
1.	PAVIMENTAÇÃO JARDIM PLANALTO 2	Licitado / Em Execução	17953,84	m²	443/2019	7	2.613.490,50	1.756.731,76	24.363,65	1.781.095,41	68,15%
					(%)		(100,00%)	(67,22%)	(0,93%)	(68,15%)	
					Financiamento		2.482.815,98	1.668.895,17	23.145,47	1.692.040,64	
					Contrapartida		130.674,52	87.896,59	1.218,18	89.054,77	68,15%
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		2.613.490,50	1.756.731,76	24.363,65	1.781.095,41	

Acumulado Anterior: 67,22%

Observações:

PITANGA/PR

Local

Representante Tomador

Nome: MAICOL G. C. R. BABBOSA

Cargo: PREFEITO

quinta-feira, 8 de outubro de 2020

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Edson José Marcondes Filho

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: CREA-PR-89054/D

ART/RRT: 0

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08


CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 07 - PLANALTO 02

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 443/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.



Pitanga, 08 de Outubro de 2020.


Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D





MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

*Orçamento
1232223
Obrigações
255780111*

LAUDO DE MEDIÇÃO 08 - Planalto 02


Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ n°. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga n°. 443/2019, constatamos que a obra se encontra 70,47% executada até o momento. A medição 08 totaliza R\$ 60.727,45 (Sessenta Mil Setecentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos).

As Obras desenvolveram-se:

RUA	VALOR MEDIDO R\$	
André de Barros	R\$ 9.601,25	
João Pessoa	R\$ 9.355,43	
Orestes Ferreira		
Ivan Ferreira do Amaral	R\$ 33.383,65	
Alirio de Jesus Dipp	R\$ 8.387,12	
Mato Rico		
TOTAL	R\$ 60.727,45	% Acumulada 70,47%

66,83

Pitanga, 06 de Novembro de 2020.



Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil
CREA: PR - 89.054/D

PROPRIETÁRIO / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0503380-57	Nº SICONV 01PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02	APLIDADO DO EMPREENDIMENTO 01PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02	Grav de Sigilo #PÚBLICO
Nº CTEF 449/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	PERÍODO DA MEDIÇÃO 09/10/2020 a 06/11/2020	Nº DE OBRA 29/11/19
	CNPJ 00.481.987/0001-03			Nº MEDIÇÃO 8

Realizado Acumulado: 70,47%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtds.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Periodo	Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Periodo	
Objeto do CTEF:												
1.	PAVIMENTAÇÃO JARDIM PLANALTO 2			TOTAL:	2.613.490,50	-	-	-	1.781.095,41	60.727,45	1.841.822,86	1.841.822,86
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES				2.613.490,50	-	-	-	1.781.095,41	60.727,45	1.841.822,86	1.841.822,86
1.1.1.	PLACA DE OBRA				2.507,04	-	-	-	2.507,04	-	2.507,04	2.507,04
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	417,84	2.507,04	6,00	-	6,00	2.507,04	-	2.507,04	2.507,04
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA				2.610.983,46	-	-	-	1.778.588,37	60.727,45	1.839.315,82	1.839.315,82
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO				23.890,05	-	-	-	23.116,77	295,47	23.412,24	23.412,24
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	15.614,41	1,53	23.890,05	15.109,00	193,12	15.302,12	23.116,77	295,47	23.412,24	23.412,24
1.2.2.	BASE, SUB BASE E PAVIMENTAÇÃO CBUQ				1.049.779,61	-	-	-	1.015.432,06	4.741,74	1.020.173,80	1.020.173,80
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	2.342,16	80,92	189.527,59	2.267,00	28,31	2.295,31	183.445,64	2.290,85	185.736,49	185.736,49
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	1.561,44	89,98	140.498,37	1.511,00	3,59	1.514,59	135.959,78	323,03	136.282,81	136.282,81
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	15.614,41	3,01	46.999,37	15.109,00	36,97	15.145,97	45.478,09	111,28	45.589,37	45.589,37
1.2.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	780,72	774,21	604.441,23	755,00	2,29	757,29	584.528,55	1.772,94	586.301,49	586.301,49
1.2.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	136.626,09	0,50	68.313,05	132.040,00	487,30	132.527,30	66.020,00	243,65	66.263,65	66.263,65
1.2.3.	MEIO FIO				193.802,42	-	-	-	178.751,96	6.733,25	185.485,21	185.485,21
1.2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARIETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3.168,93	53,63	169.949,72	2.980,00	125,55	3.105,55	159.817,40	6.733,25	166.550,65	166.550,65
1.2.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARIETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	491,40	38,88	19.105,63	487,00	-	487,00	18.934,56	-	18.934,56	18.934,56
1.2.3.3.	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	1.109,13	4,28	4.747,08	-	-	-	252.337,41	45.723,97	298.061,38	298.061,38
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO				812.849,99	-	-	-	6.548,40	-	6.548,40	6.548,40
1.2.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	7.980,62	1,53	12.210,95	4.280,00	-	4.280,00	102.433,44	13.913,15	116.346,59	116.346,59
1.2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	4.467,61	72,34	323.186,91	1.416,00	192,33	1.608,33	40.085,76	11.816,38	51.902,14	51.902,14
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	2.100,42	68,64	144.172,83	584,00	172,15	756,15	33.709,23	4.299,22	38.008,45	38.008,45
1.2.4.4.	PISO PODOATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	1.412,59	74,73	105.562,85	451,00	57,53	508,53	-	-	-	-



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

PROponente / TOMADOR		MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		Grau de Sigilo	
Nº CTEF		EMPRESA EXECUTORA		CNPJ		REGIME DE EXECUÇÃO		O/PAYMENTAÇÃO PLANALTO 02		# PÚBLICO	
4492019		Tabulam Construções e Empreendimento LTDA		00.481.987/0001-03		INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		PERÍODO DA MEDIÇÃO		INÍCIO DE OBRA	
								09/10/2020 a 06/11/2020		29/1/19	
										Nº MEDIÇÃO	
										8	

Orçamento Contratado

Realizado Acumulado: 70,47%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtd.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
				TOTAL:								
				2.613.490,50								
1.2.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	1.866,79	43,26	80.757,34	515,00	157,04	672,04	22.278,90	6.793,55	29.072,45	
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/AREIA/MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	109,69	355,97	39.046,35	30,00	9,48	39,48	10.679,10	3.374,60	14.053,70	
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	109,69	217,25	23.830,15	30,00	9,48	39,48	6.517,50	2.059,53	8.577,03	
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4.915,87	10,70	52.599,81	1.831,00	-	1.831,00	19.591,70	-	19.591,70	
1.2.4.9.	95867 - RAMPAS DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9080/2015, ESPESURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM, PISO TÁTIL ALETRIA (4,50M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	UN	28,00	444,81	12.454,68	16,00	-	16,00	7.116,96	-	7.116,96	
1.2.4.10.	95887 - RAMPAS DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9080/2015, ESPESURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM, PISO TÁTIL ALETRIA TRANSVERSAL À RAMPAS (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIAMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	UN	51,00	306,98	15.655,98	8,00	10,36	18,36	2.455,84	3.180,31	5.636,15	
1.2.4.11.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	7,28	463,29	3.372,75	2,00	0,62	2,62	926,58	287,24	1.213,82	
1.2.5.	SINALIZAÇÃO											
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	727,31	33,17	24.124,87	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	278,26	33,17	9.229,88	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	163,35	33,17	5.418,32	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTIMENTO, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	121,00	291,22	35.237,62	-	-	-	-	-	-	
1.2.6.	DRENAGEM											
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROSCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	734,83	19,83	14.571,68	699,00	21,13	720,13	13.861,17	419,01	14.280,18	
1.2.6.2.	FEATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	465,22	8,84	4.112,54	442,00	13,91	455,91	3.907,28	122,96	4.030,24	
				208.863,02					203.065,39		3.233,01	
				208.863,02					206.298,40		2.564,62	

PM3.0.4

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503380-57	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 443/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	PERÍODO DA MEDIÇÃO 09/10/2020 a 06/11/2020	Nº MEDIÇÃO 8

Realizado Acumulado: 70,47%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:												
TOTAL:						2.613.490,50	-	-	-	1.781.095,41	60.727,45	1.841.822,86
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	58,15	220,62	12.829,05	56,00	0,98	56,98	12.354,72	216,21	12.570,93	
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	991,31	81,45	80.742,20	991,31	-	991,31	80.742,20	-	80.742,20	
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	308,34	168,57	51.976,87	293,00	9,17	302,17	49.391,01	1.545,79	50.936,80	
1.2.6.6.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPAS DE CONCRETO ARMADO	UN	49,00	910,83	44.630,67	47,00	1,02	48,02	42.809,01	929,05	43.738,06	
1.2.7.	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM	-	-	-	106.229,68	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= '2' M	UN	350,00	59,90	20.965,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	6.396,45	13,33	85.264,68	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.	CICLOVIA	1000,15	-	-	30.270,82	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.1.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	1.028,84	1,53	1.574,13	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	102,88	72,52	7.460,86	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	51,44	89,98	4.628,57	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	1.028,84	3,01	3.096,81	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.5.	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	30,87	350,17	10.809,75	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	5.401,41	0,50	2.700,71	-	-	-	-	-	-	
1.2.9.	RECAPE ASFÁLTICO	-	-	-	111.287,17	-	-	-	105.884,78	-	105.884,78	
1.2.9.1.	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	1.856,57	2,15	3.991,63	1.764,00	-	1.764,00	3.792,60	-	3.792,60	
1.2.9.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	1.856,57	3,01	5.588,28	1.764,00	-	1.764,00	5.309,64	-	5.309,64	
1.2.9.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	55,70	767,81	42.767,02	53,00	-	53,00	40.693,93	-	40.693,93	
1.2.9.4.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.856,57	1,65	3.063,34	1.764,00	-	1.764,00	2.910,60	-	2.910,60	



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0503380-57	Nº SICONV 01	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PLANAL TO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 443/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalim Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	Nº MEDIDAÇÃO 8
			PERÍODO DA MEDIÇÃO 09/10/2020 a 06/11/2020	

Orçamento Contratado

Realizado Acumulado: 70,47%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDJ) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtd.)		Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Período	Acum. Anterior	Período
1.2.9.5	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CAUO), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE_AF_03/2017	M3	55,70	828,67	46.156,92	53,00	-	53,00	43.919,51	-	43.919,51
1.2.9.6	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L, EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM, AF_02/2016	TKKM	19.439,99	0,50	9.720,00	18.517,00	-	18.517,00	9.258,50	-	9.258,50
				TOTAL:	2.613.480,50				1.791.095,41	60.727,45	1.841.822,86

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário:

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR
Local
sexta-feira, 6 de novembro de 2020
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Edson José Marcondes Filho
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA: PR-89054/D
ART/RRT: 0




MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08


CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRAFICO 08 - PLANALTO 02



Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 443/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.



Pitanga, 06 de Novembro de 2020.


Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil/CREA: PR - 89054/D

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03 6360650721 380		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202000000000765</h2>
			Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">04/12/2020</h2>

 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 04/12/2020	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município PITANGA/PR
---	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social Município de Pitanga				PITANGA/PR			
Endereço Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171							
Cidade PITANGA	UF PR	Fone (42) 3646-1122	CEP 85200-000				
Bairro Centro							
CNPJ / CPF 76.172.907/0001-08		Inscrição Municipal					
E-mail *****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	
Inscrição Municipal *****		E-mail *****	
Fone *****		Cidade *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição nº 07 e nº 08 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Planalto 2. Tomada de preços nº 12/2019. Contrato nº 443/2019. Contrato de financiamento nº 0503380-57/19 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Materiais R\$ 59.563,77 Mão de obra R\$ 25.527,33 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 2.808,01 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 893,46 Cadastro Nacional de Obras - CNO nº 90.002.16389/75	85.091,10	3,50	893,46	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOf	IPi	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	25.527,33	893,46	0,00	59.563,77		

Valor Total da NFS-e	85.091,10	Valor Líquido da NFS-e	81.389,63
----------------------	-----------	------------------------	-----------

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$1010,88; Est: R\$0,00; Fed: R\$3433,43; Total Aprox: R\$4444,31. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$2.808,01	
---	---

Consulta realizada em 04/12/2020 às 11:22:08.

Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



20200000000076583747dce100481987000103

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.481.987/0001-03

Razão Social: TAPALAM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AV CONTORNO SUL SN KM 241 / VILA RURAL NOVA UKR / APUCARANA /
PR / 86810-465

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/03/2020 a 10/07/2020

Certificação Número: 2020031301250470063004

Informação obtida em 27/03/2020 13:14:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.481.987/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:11:06 do dia 27/03/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/09/2020.

Código de controle da certidão: **3E92.8703.8FFA.C244**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CE REGOV/PG 1662/2020 - Liberação de Recursos FGTS - Parcela 01 - Pró-Transporte - Pitanga

De: REGOVPG03 - Financiamento (regovpg03@caixa.gov.br)

Para: ag1946@caixa.gov.br; luiz.maciel@caixa.gov.br; luiz.claudio.dsouza@caixa.gov.br

Cc: mabecher@hotmail.com; pitanga.jerry@yahoo.com.br; glenn_barbosa@hotmail.com; nipitanga@hotmail.com; pitangahelena@yahoo.com.br; paula.camp@hotmail.com; gabinete@pitanga.pr.gov.br; arquitetura@pitanga@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; muraro_contabil@hotmail.com; pmppagamento@hotmail.com; maicolmed@hotmail.com; engenharia@pitanga.pr.gov.br; edson_marcondesf@yahoo.com.br; elio.ptga@gmail.com; alex_engenheirocivil@hotmail.com; regovpg03@caixa.gov.br; regovpg02@caixa.gov.br; carlos.c.cardoso@caixa.gov.br; kelly.s.goncalves@caixa.gov.br; debora.quadros@caixa.gov.br; ademar.s.junior@caixa.gov.br

Data: quinta-feira, 23 de abril de 2020 08:42 BRT

E-mail classificado como #PUBLICO

À

Agência Pitanga

Com cópia para Prefeitura Municipal de Pitanga para conhecimento

Assunto: Liberação de Recursos – Parcela 01

Ref.: Contrato de Financiamento nº 0503380-57 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades – Mobilidade Urbana

Senhor(a) Gerente,

1 - Encaminhamos em anexo DRP no valor de **R\$ 320.722,04** para liberação de recursos FGTS a ser creditado na conta **1946.006.00071048-8** vinculada ao contrato de financiamento.

1.1 - O documento deverá ser impresso, autenticado nesta data e em seguida, responder a esta CE encaminhando uma via digitalizada, autenticada e assinada pelo gerente para procedermos à baixa no sistema que deve ocorrer no mesmo dia da autenticação.

1.2 - O valor de contrapartida financeira referente a esta parcela é de R\$ 16.880,11, totalizando R\$ 337.602,15.

2 - Mediante solicitação formal do Tomador, a Agência poderá efetuar o pagamento (TED, DOC ou crédito em conta) à empresa executora da obra: **Tapalam Construções e Empreendimentos Ltda, CNPJ 00.481.987/0001-03**

3 - Depois de realizado o pagamento ao(s) fornecedor(es), o Município deverá apresentar a **comprovação da aplicação dos recursos**. Para tanto, será necessário encaminhar à REGOV/PG os seguintes documentos:

3.1 - Ofício de Comprovação assinado pelo Prefeito (modelo em anexo);

3.2 - BSCA Comprovação assinado pelo Prefeito (modelo em anexo);

3.3 - Notas Fiscais / faturas, nas quais deve constar, obrigatoriamente, o nome do Programa e número do contrato de financiamento, a data de quitação e o número do BSCA, com o devido ateste de execução dos

serviços ou de recebimento de materiais e equipamentos por parte dos engenheiros fiscais;

3.4 - Comprovantes de TED's e/ou transferências efetuadas;

3.5 - Cópia das guias e comprovantes de recolhimento dos encargos e tributos incidentes nos documentos fiscais;

3.6 - **As cópias de documentos apresentados deverão conter carimbo de "confere com o original" sob assinatura de funcionário público devidamente identificado.**

4 - Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,

Débora Quadros Silva
Assistente

Carlos André Corrêa Cardoso
Coordenador de Filial
Representação da Gerência Executiva de Governo Ponta Grossa/PR

Célio Américo Alves Izidoro
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 – Ouvidoria de Governo 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br
www.caixa.gov.br



Oficio-BSCA-COMPROVAÇÃO - Pitanga.xls
51kB



CREDITO DE PARCELA 01 CT 0503380-57 PRO TRANSPORTE- PM PITANGA.pdf
17.6kB

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08**

Exercício: 2020

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 15868 / 2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR
C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias
Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte Rec.: 604 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mo 604

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
3666 / 2020	8 / 2020	0 / 2020	2.617.214,57	80.836,55	77.135,08

Histórico:

Retenções:

218810102	INSS			2.808,01
218810109	ISS			893,46
Total Retenções:				3.701,47

TOTAL DA ORDEM: 77.135,08

Banco: 710488 - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19 1946 710488
Aviso de Débito nº: 155

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 8 de dezembro de 2020.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.

MUNICÍPIO DE PITANGA

ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08

Exercício: 2020



NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 15869 / 2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR
C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias
Elemento Desp.: 4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte Rec.: 1000 Recursos Ordinários (Livres)
01000

EMPENHO	LIQUIDACAO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDACAO	VLR. A PAGAR
3665 / 2020	7 / 2020	0 / 2020	138.494,27	4.254,55	4.254,55

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 4.254,55

Banco: 710488 - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19 1946 710488

Aviso de Débito nº: 155

AUTORIZO O PAGAMENTO.


PITANGA, 8 de dezembro de 2020.

OSVALDO RACHELLE
Controlador Interno


Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal nº 116/2020.

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.


Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	12/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.16389/7.5	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CEI 90.002.16389/7.5 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua André de Barros e outras s/nº</p> <p>PITANGA PR CEP 85200-000</p>	6 - VALOR DO INSS	2.808,01	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	2.808,01	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	12/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.16389/7.5	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CEI 90.002.16389/7.5 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua André de Barros e outras s/nº</p> <p>PITANGA PR CEP 85200-000</p>	6 - VALOR DO INSS	2.808,01	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	2.808,01	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	
GUÍDA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS			
1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL - FONE - ENDEREÇO	CEI 90.002.163897.5		
TAPAJAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua André de Barros e outras s/nº PITAINGA PR CEP 85200-000			
2 - VENCIMENTO (Linha exclusiva INSS)	20/12/2021		
3 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00		
4 - VALOR DO INSS	2.808,01		
5 - IDENTIFICADOR	90.002.163897.5		
6 - COMPETÊNCIA	12/2020		
7 - PAGAMENTO	2888		
ATENÇÃO: vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar a partir inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importâncias correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL 2.808,01 10 - ATUALIZAÇÃO EM JUROS 0,00	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

148-1422 3-AP CONTABILIDADE

		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	
GUÍDA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS			
1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL - FONE - ENDEREÇO	CEI 90.002.163897.5		
TAPAJAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua André de Barros e outras s/nº PITAINGA PR CEP 85200-000			
2 - VENCIMENTO (Linha exclusiva INSS)	20/12/2021		
3 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00		
4 - VALOR DO INSS	2.808,01		
5 - IDENTIFICADOR	90.002.163897.5		
6 - COMPETÊNCIA	12/2020		
7 - PAGAMENTO	2888		
ATENÇÃO: vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar a partir inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importâncias correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL 2.808,01 10 - ATUALIZAÇÃO EM JUROS 0,00	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

148-1422 3-AP CONTABILIDADE



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 07/01/2021
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida				Valor por Dívida							
Ano	Dívida Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação	Ano	Dívida Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
2020	486 ISSQN RETI	112	15	893,46	NO.EX						
Tomador Município de Pitanga DMS - dezembro/2020 NFS-e 202000000000765 Contrato nº 443/2019											

Exercício Dívida	SubDívida Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
		12000000000082796	07/01/2021	893,46

Autenticação - via contribuinte

<p>MUNICIPIO DE PITANGA Secretaria de Administração e Finanças 76.172.907/0001-08 Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro</p>		<p>GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 07/01/2021 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</p>	
Tributo Agrupado		<p>Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0,033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)</p>	
Dados Contribuinte:		Dados Imóvel/Empresa:	
<p>Cadastro: 9 - 7130 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR</p>		<p>Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR Complemento: KM 241 Zona: Quadra: Data:</p>	
Data de Emissão	Informação para Baixa	Data de Vencimento	
07/12/2020	12000000000082796	07/01/2021	
Exercício Dívida	SubDívida Parcela	Valor Original R\$	Valor Correção Monetária R\$
		893,46	0,00
Observação	Valor Juros R\$	Valor Multa R\$	
	0,00	0,00	
<p>Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0,033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)</p>	Valor Desconto R\$	Valor a Pagar R\$	
	0,00	893,46	

81640000008-8 | 93463362202-2 | 10107120000-6 | 00000082796-4

Autenticação Mecânica

Este documento é válido somente se for emitido em papel com o código de barras e o código de autenticação mecânica. Qualquer alteração no código de barras ou no código de autenticação mecânica invalida este documento.

15 - PITANGA, PR

A: 08/12/2020

MINAL: 1101

NSU: 000933

HORA: 15:03:20

AUT.: 0029

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
NUM DOC : 001946

CONTA/CONTA CREDITADA: 0379/003/00.001.708-2

DE: TAPALAM CONSTRUÇÕES LTDA

DEBITANTE:
DE PITANGA

VALOR TOTAL: 81.389,63

VALOR AUTORIZADO: 81.389,63

Reclamações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 010

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Via - Via Cliente

PERÍODO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS PROGRAMA NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PROGRAMA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
	4 - COMPETÊNCIA	12/2020
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.16389/7.5
EMPRESA: TAPALAM CONSTRUÇÕES LTDA ENDEREÇO: [REDACTED]	6 - VALOR DO INSS	2.808,01
	7 -	
	8 -	
DATA: 20/01/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
RECEITA: para recolhimento de receita de valor inferior ao valor do INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser paga em parcela única correspondente nos meses subsequentes, até o valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.808,01

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF19460812200280784000933

2.808,01RD1101

N. ID: 00900021638975 COD. FIB: 2658 CNPJ: 122020

Exercicio Divida SubDivida Parcela Informação para Baixa Data Vencimento Valor a Pagar
 12000000000082796 07/01/2021 893,46

Autenticação - via contribuinte

19460812200280784000933

893,46RD1101

104	0379	1708-2	81.389,63	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03
-----	------	--------	-----------	---

Atenciosamente,

Maicol G.C.R. Barbosa
Maicol G.C.R. Barbosa
 Prefeito Municipal de Pitanga
 RG: 8.386.265-3
 CPF: 043.260.959-89

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
 Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
 Secretária da Fazenda

Ofício nº 155/2020 – Caixa Econômica – Autorização pagamento Tapalam

LUIZ RIZARDO RODRIGUES MACIEL
LUIZ RIZARDO RODRIGUES MACIEL
 Gerente Geral
 Matr: 106.784-5
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CE REGOV/PG 4938/2020 - Liberação de Recursos FGTS - Parcela nº 07 e 08 - Pró-Transporte - Pitanga

De: REGOVPG03 - Financiamento (regovpg03@caixa.gov.br)

Para: ag1946@caixa.gov.br; ag1946pr02@caixa.gov.br; luiz.maciel@caixa.gov.br

Cc: regovpg03@caixa.gov.br; regovpg02@caixa.gov.br; carlos.c.cardoso@caixa.gov.br; kelly.s.goncalves@caixa.gov.br; ademar.s.junior@caixa.gov.br; mabecher@hotmail.com; pitanga.jerry@yahoo.com.br; glenn_barbosa@hotmail.com; pitangahelena@yahoo.com.br; paula.camp@hotmail.com; maicolmed@hotmail.com; engenharia@pitanga.pr.gov.br; edson_marcondesf@yahoo.com.br; gabinete@pitanga.pr.gov.br; arquitetura@pitanga@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; pmppagamento@hotmail.com; muraro_contabil@hotmail.com; alex_engenheirocivil@hotmail.com; elio.ptga@gmail.com; evandrocompraspmp@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; sev5635pr@caixa.gov.br; seg6683pr@caixa.gov.br; debora.quadros@caixa.gov.br

Data: terça-feira, 1 de dezembro de 2020 07:52 BRT

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

À
Agência Pitanga

Com cópia para Prefeitura Municipal de Pitanga para conhecimento

Assunto: Liberação de Recursos – Parcela nº 07 e 08

Ref.: Contrato de Financiamento nº 0503380-57 - Programa Pró-Transporte

Senhor(a) Gerente,

1 - Encaminhamos em anexo DRP no valor de **R\$ 80.836,55** para liberação de recursos FGTS a ser creditado na conta **1946.006.00071048-8** vinculada ao contrato de financiamento.

1.1 - O documento deverá ser impresso, autenticado **nesta data** e em seguida, **responder a esta CE encaminhando uma via digitalizada, autenticada e assinada pelo gerente para procedermos à baixa no sistema** que deve ocorrer no mesmo dia da autenticação.

1.2 - O valor de contrapartida financeira referente a esta parcela é de R\$ 4.254,55, totalizando R\$ 85.091,10.

2 - É permitida a aplicação financeira dos recursos disponíveis na conta vinculada, desde que haja **solicitação formal do Tomador** declarando ciência dos riscos inerentes a esse procedimento e responsabilizando-se por eventuais diferenças que venham ocorrer em razão da aplicação.

2.1 - Somente é permitida a aplicação em Fundo de Investimento de Renda Fixa de curto prazo, de baixo ou muito baixo risco, com resgate em D+0.



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 132/2020

Pitanga, 14 de Outubro de 2020.

Ilustríssimo Senhor
LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para estorno de contrapartida, efetuada equivocadamente, conforme instruções abaixo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71048-8	6.716,79		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	1946	115-0		6.716,79	Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08

Atenciosamente,



MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal



ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

CE REGOV/PG 1555/2020 - Comunica Valores Aferidos e Condições para Liberação de Recursos - Pró-Transporte - Pitanga/PR

De: REGOVPG03 - Financiamento (regovpg03@caixa.gov.br)

Para: mabecher@hotmail.com; pitanga.jerry@yahoo.com.br; glenn_barbosa@hotmail.com; nipitanga@hotmail.com; pitangahelena@yahoo.com.br; paula.camp@hotmail.com; gabinete@pitanga.pr.gov.br; arquitetura@pitanga@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; muraro_contabil@hotmail.com; pmppagamento@hotmail.com; maicolmed@hotmail.com; engenharia@pitanga.pr.gov.br; edson_marcondesf@yahoo.com.br; alex_engenheirocivil@hotmail.com

Cc: ag1946@caixa.gov.br; seg6683pr@caixa.gov.br; regovpg03@caixa.gov.br; regovpg02@caixa.gov.br; ademar.s.junior@caixa.gov.br; kelly.s.goncalves@caixa.gov.br; debora.quadros@caixa.gov.br

Data: segunda-feira, 13 de abril de 2020 09:36 BRT

E-mail classificado como #PUBLICO

À

Prefeitura Municipal de Pitanga

Ref.: Contrato de Financiamento nº 0503380-57 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana

Senhor Prefeito,

1 - Informamos que após a visita técnica às obras do empreendimento constatou-se que os serviços vistoriados guardam compatibilidade com aqueles solicitados no Boletim de Medição apresentado por esse Tomador, sendo que o valor atestado pela Caixa é de **R\$ 337.602,15**, conforme quadro abaixo:

1.1 - Durante o acompanhamento das obras deve-se prever no projeto a realização de controle tecnológico das obras de pavimentação asfáltica (corpo estradal, terraplenagem e revestimento asfáltico), assim como o controle tecnológico dos poliedros de concreto e/ou cerâmicos para pavimentação e calçamento.

2 - Os valores a serem desembolsados referentes a esta medição ficaram assim distribuídos: o valor de contrapartida é de R\$ 16.880,11 e de financiamento é de R\$ 320.722,04, totalizando R\$ 337.602,15

3 - Para liberação desta parcela, o tomador deverá:

3.2 - Aportar na conta 1946.006.71048-8 a contrapartida financeira no valor de R\$ 16.880,11 e informar esta REGOV/PG;

3.3 – Apresentar Quadro de Composição do Investimento atualizado com os valores resultantes do processo licitatório;

3.4 – Apresentar ART/RRT de Execução;

3.5 – Apresentar ART/RRT de Fiscalização;

3.6 - Foi apresentada Declaração de não existência de Rede de esgotamento sanitário, sendo que a previsão de implantação é prevista para final de 2018. Tais redes devem estar executadas antes do início das obras deste contrato.

3.7 – Recebemos uma via dos Contratos em referência registrados em Cartório de Registro de Títulos e Documentos. No entanto, observamos que o Cartório carimbou apenas a primeira página dos Contratos. Ainda, não consta no Contrato o registro do protocolo no Cartório (número do livro, número do registro). Solicitamos verificar;

3.8 – Apresentar a publicação na imprensa oficial do Município dos termos do contrato de financiamento, na forma de extrato;

3.9 - Apresentar Termo de Posse do Prefeito registrado em Cartório de Títulos e Documentos ou a publicação do Termo de Posse. Foi apresentada apenas cópia autenticada pelo Tabelionato Messias;

3.10 - Ofício e BSCA – Solicitação, assinados pelo Prefeito (modelo em anexo);

3.11 - Relação dos empregados com a responsabilidade de atestar e assinar as solicitações de desembolso e demais documentos relativos ao contrato;

3.12 - Declaração da adequada destinação dos resíduos gerados da construção e demolição, que descreva que tal destinação se encontra em conformidade com os princípios, diretrizes e dispositivos previstos na legislação federal, estadual, distrital e municipal;

3.12.1 - Os comprovantes de destinação de resíduos devem ser mantidos na obra, sujeitos à verificação a qualquer tempo durante a execução da mesma;

3.13 - Plano de gestão socioambiental da obra, junto com declaração que contenha a afirmação que tal plano atende aos requisitos da política sócio ambiental do FGTS, ou seja, que descreve os potenciais impactos à vizinhança gerados pela implantação do empreendimento e suas respectivas medidas de controle;

3.13.1 - Aplica-se a apresentação do plano de gestão socioambiental da obra a empreendimentos que requeiram a adoção de medidas de gestão da obra voltadas ao controle e à redução de impactos à vizinhança, como ruídos e poluição;

3.14 - Recibo de Comunicação do Sistema de Comunicação Prévia de Obras – SCPO, disponível no sítio eletrônico do Ministério do Trabalho;

3.14.1 - A obrigatoriedade de apresentação do recibo SCPO aplica-se ao desembolso da primeira parcela relativa à execução de obra para cada empresa contratada, ou seja, para cada CTEF;

3.14.2 - As orientações para o Tomador, quanto ao preenchimento do SCPO, estão descritas no link: <https://servicos.gov.br/servico/realizar-a-comunicacao-previa-de-obras>.

4 - As cópias de documentos apresentados deverão conter carimbo de “confere com o original” sob assinatura de funcionário público devidamente identificado.

5 - Alertamos que a cada desembolso é verificada a adimplência do Tomador com relação à Caixa, FGTS, INSS e Previdência Social (CRP) e adimplência da empresa executora de obra com relação ao FGTS.

6 - Depois de realizado o pagamento aos fornecedores, encaminhar a esta REGOVPG a **comprovação da aplicação dos recursos**:

6.1 - BSCA Comprovação assinado pelo Prefeito (modelo em anexo);

6.2 - Ofício de Comprovação assinado pelo Prefeito (modelo em anexo);

6.3 – Notas Fiscais / faturas, nas quais deve constar, obrigatoriamente, o nome do Programa e número do contrato de financiamento, a data de quitação e o número do BSCA, com o devido ateste de execução dos serviços ou de recebimento de materiais e equipamentos por parte dos engenheiros fiscais;

6.4 - Comprovantes de TED e/ou transferências efetuadas;

6.5 - Cópia das guias e comprovantes de recolhimento dos encargos e tributos incidentes nos documentos fiscais.

6.6 - As cópias de documentos apresentados deverão conter carimbo de "confere com o original" sob assinatura de funcionário público devidamente identificado.

7 - Até a solicitação do último desembolso, a prefeitura deverá apresentar laudo comprovando a realização de controle tecnológico das obras de pavimentação asfáltica (corpo estradal, terraplenagem e revestimento asfáltico), assim como o controle tecnológico dos poliedros de concreto e/ou cerâmicos para pavimentação e calçamento, se houver.

8 - Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Respeitosamente,

Débora Quadros Silva
Assistente

Kelly Cristina Souza Gonçalves Bottega
Coordenadora de Filial - SE
Representação da Gerência Executiva de Governo - Ponta Grossa/PR

Celio Americo Alves Izidoro
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 – Ouvidoria de Governo 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br
www.caixa.gov.br



Oficio_BSCA-Solicitacao.xls
60.5kB



Oficio-BSCA-COMPROVAÇÃO.xls
54.5kB



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.481.987/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:39:54 do dia 13/08/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/02/2021.

Código de controle da certidão: **1C21.F740.DCBA.CC4F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.481.987/0001-03

Razão Social: TAPALAM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AV CONTORNO SUL SN KM 241 / VILA RURAL NOVA UKR / APUCARANA /
PR / 86810-465

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/11/2020 a 28/12/2020

Certificação Número: 2020112900451730032558

Informação obtida em 01/12/2020 13:09:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

*Boletim
12/04/20
Coordenador
259655011*


LAUDO DE MEDIÇÃO 09 - Planalto 02

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 443/2019, constatamos que a obra se encontra 73,07% executada até o momento. A medição 09 totaliza R\$ 67.953,27 (Sessenta e Sete Mil Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos).

As Obras desenvolveram-se:

RUA	VALOR MEDIDO R\$	
André de Barros	R\$ 15.662,48	
João Pessoa	R\$ 7.735,45	
Orestes Ferreira		
Ivan Ferreira do Amaral	R\$ 8.484,80	
Alirio de Jesus Dipp		
Mato Rico	R\$ 36.070,54	% Acumulada
TOTAL	R\$ 67953,27	73,07%

Pitanga, 07 de Dezembro de 2020.



Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil
CREA: PR - 89.054/D



PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503380-57	Nº SICONV 0	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02	Início de Obra 29/11/19
Nº CTEF 443/2019	Empresa Executora Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	Regime de Execução INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		Período da Medição 07/11/2020 a 07/12/2020
					Nº Medição 9

Realizado Acumulado: 73,07%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:												
TOTAL:						2.613.490,50	-	-	-	1.841.822,86	67.953,27	1.909.776,13
1.	PAVIMENTAÇÃO JARDIM PLANALTO 2	-	-	-	2.613.490,50	-	-	-	1.841.822,86	67.953,27	1.909.776,13	
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	-	-	-	2.507,04	-	-	-	2.507,04	-	2.507,04	
1.1.1.	PLACA DE OBRA	-	-	-	2.507,04	-	-	-	2.507,04	-	2.507,04	
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	417,84	2.507,04	6,00	-	6,00	2.507,04	-	2.507,04	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	-	-	-	2.610.983,46	-	-	-	1.839.315,82	67.953,27	1.907.269,09	
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	-	-	-	23.890,05	-	-	-	23.412,24	-	23.412,24	
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ÀTE 20 CM DE ESPESSURA	M2	15.614,41	1,53	23.890,05	15.302,12	-	15.302,12	23.412,24	-	23.412,24	
1.2.2.	BASE, SUB BASE E PAVIMENTAÇÃO CBUQ	-	-	-	1.049.779,61	-	-	-	1.020.173,80	-	1.020.173,80	
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	2.342,16	80,92	189.527,59	2.295,31	-	2.295,31	185.736,49	-	185.736,49	
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	1.561,44	89,98	140.498,37	1.514,59	-	1.514,59	136.282,81	-	136.282,81	
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	15.614,41	3,01	46.999,37	15.145,97	-	15.145,97	45.589,37	-	45.589,37	
1.2.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	780,72	774,21	604.441,23	757,29	-	757,29	586.301,49	-	586.301,49	
1.2.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	136.626,09	0,50	68.313,05	132.527,30	-	132.527,30	66.263,65	-	66.263,65	
1.2.3.	MEIO FIO	-	-	-	193.802,42	-	-	-	185.485,21	-	185.485,21	
1.2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3.168,93	53,63	169.949,72	3.105,55	-	3.105,55	166.550,65	-	166.550,65	
1.2.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	491,40	38,88	19.105,63	487,00	-	487,00	18.934,56	-	18.934,56	
1.2.3.3.	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	1.109,13	4,28	4.747,08	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO	-	-	-	812.849,99	-	-	-	298.061,38	64.770,22	362.831,61	
1.2.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ÀTE 20 CM DE ESPESSURA	M2	7.980,62	1,53	12.210,35	4.280,00	-	4.280,00	6.548,40	-	6.548,40	
1.2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	4.467,61	72,34	323.186,91	1.608,33	370,82	1.979,15	116.346,59	26.825,12	143.171,71	
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	2.100,42	68,64	144.172,83	756,15	174,34	930,49	51.902,14	11.966,70	63.868,83	
1.2.4.4.	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	1.412,59	74,73	105.562,85	508,53	117,25	625,78	38.002,45	8.762,09	46.764,54	



PROPOLENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503380-57	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 01 PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 443/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		PERÍODO DA MEDIÇÃO 07/11/2020 a 07/12/2020
					Nº MEDIÇÃO 9

Realizado Acumulado: 73,07%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:						TOTAL:				1.841.822,86	67.953,27	1.909.776,13
1.2.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	1.866,79	43,26	80.757,34	672,04	154,95	826,99	29.072,45	6.703,14	35.775,59	
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	109,69	355,97	39.046,35	39,48	9,11	48,59	14.053,70	3.242,89	17.296,58	
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	109,69	217,25	23.830,15	39,48	9,11	48,59	8.577,03	1.979,15	10.556,18	
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4.915,87	10,70	52.599,81	1.831,00	346,73	2.177,73	19.591,70	3.710,01	23.301,71	
1.2.4.9.	95867 - RAMPAS DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	UN	28,00	444,81	12.454,68	16,00	-	16,00	7.116,96	-	7.116,96	
1.2.4.10.	95887 - RAMPAS DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPAS (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	UN	51,00	306,98	15.655,98	18,36	4,23	22,59	5.636,15	1.298,53	6.934,68	
1.2.4.11.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	7,28	463,29	3.372,75	2,62	0,61	3,23	1.213,82	282,61	1.496,43	
1.2.5.	SINALIZAÇÃO	-	-	-	74.010,70	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	727,31	33,17	24.124,87	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	278,26	33,17	9.229,88	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	163,35	33,17	5.418,32	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	121,00	291,22	35.237,62	-	-	-	-	-	-	
1.2.6.	DRENAGEM	-	-	-	208.863,02	-	-	-	206.298,40	-	206.298,40	
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	734,83	19,83	14.571,68	720,13	-	720,13	14.280,18	-	14.280,18	
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	465,22	8,84	4.112,54	455,91	-	455,91	4.030,24	-	4.030,24	



PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503380-57	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 443/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	PERÍODO DA MEDIÇÃO 07/11/2020 a 07/12/2020	Nº MEDIÇÃO 9

Realizado Acumulado: 73,07%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:						TOTAL:	-	-	-	1.841.822,86	67.953,27	1.909.776,13
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	58,15	220,62	12.829,05	56,98	-	56,98	12.570,93	-	12.570,93	
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	991,31	81,45	80.742,20	991,31	-	991,31	80.742,20	-	80.742,20	
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	308,34	168,57	51.976,87	302,17	-	302,17	50.936,80	-	50.936,80	
1.2.6.6.	BÓCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPAS DE CONCRETO ARMADO	UN	49,00	910,83	44.630,67	48,02	-	48,02	43.738,06	-	43.738,06	
1.2.7.	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM	-	-	-	106.229,68	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OIT/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	UN	350,00	59,90	20.965,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	6.396,45	13,33	85.264,68	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.	CICLOVIA	1000,15	-	-	30.270,82	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.1.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.028,84	1,53	1.574,13	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	102,88	72,52	7.460,86	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	51,44	89,98	4.628,57	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	1.028,84	3,01	3.096,81	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.5.	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	30,87	350,17	10.809,75	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	5.401,41	0,50	2.700,71	-	-	-	-	-	-	
1.2.9.	RECAPE ASFÁLTICO	-	-	-	111.287,17	-	-	-	105.884,78	3.183,04	109.067,82	
1.2.9.1.	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	1.856,57	2,15	3.991,63	1.764,00	55,44	1.819,44	3.792,60	119,20	3.911,80	
1.2.9.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	1.856,57	3,01	5.588,28	1.764,00	55,44	1.819,44	5.309,64	166,87	5.476,51	
1.2.9.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	55,70	767,81	42.767,02	53,00	1,59	54,59	40.693,93	1.220,82	41.914,75	
1.2.9.4.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.856,57	1,65	3.063,34	1.764,00	55,44	1.819,44	2.910,60	91,48	3.002,08	



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503380-57	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02		INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 443/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		PERÍODO DA MEDIÇÃO 07/11/2020 a 07/12/2020	Nº MEDIÇÃO 9

Realizado Acumulado: 73,07%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:						TOTAL:	-	-	-	1.841.822,86	67.953,27	1.909.776,13
1.2.9.5.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	55,70	828,67	46.156,92	53,00	1,59	54,59	43.919,51	1.317,59	45.237,10	
1.2.9.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	19.439,99	0,50	9.720,00	18.517,00	534,19	19.051,19	9.258,50	267,09	9.525,60	


Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário;

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR
Local

segunda-feira, 7 de dezembro de 2020
Data


Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Edson José Marcondes Filho
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA: PR-89054/D
ART/RRT: 0



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0503380-57	Nº SICONV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO FGTS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02	MUNICÍPIO / UF PITANGA/PR	FINANCIAMENTO 2.482.815,98	CONTRAPARTIDA 130.674,52	INVESTIMENTO 2.613.490,50	Nº RRE 9	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: dez-20 90,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	--	------------------------	--------------------	--------------------------

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
								Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	
1.	PAVIMENTAÇÃO JARDIM PLANALTO 2	Licitado / Em Execução	17953,84	m²	443/2019	9	2.613.490,50	1.841.822,86	67.953,27	1.909.776,13	73,07%
					(%)		(100,00%)	(70,47%)	(2,60%)	(73,07%)	
					Financiamento		2.482.815,98	1.749.731,72	64.555,60	1.814.287,32	
					Contrapartida		130.674,52	92.091,14	3.397,67	95.488,81	73,07%
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		2.613.490,50	1.841.822,86	67.953,27	1.909.776,13	

Acumulado Anterior: 70,47%

Observações:

PITANGA/PR

Local

Representante Tomador

Nome: MAICOL G. C. R. BARBOSA

Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:

Cargo:

segunda-feira, 7 de dezembro de 2020

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Edson José Marcondes Filho

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: CREA: PR-89054/D

ART/RRT: 0

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08


CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRAFICO 09 - PLANALTO 02



Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 443/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.




Pitanga, 07 de Dezembro de 2020.


Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03 6360650721 380		Número da NFS-e <h3 style="text-align: center;">20200000000773</h3>
			Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">30/12/2020</h3>

	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 30/12/2020	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município PITANGA/PR
--	--	----------------------------------	-----------------------------------	--


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social Município de Pitanga				PITANGA/PR			
Endereço Centro Administrativo 28 de Janeiro,171							
Cidade PITANGA	UF PR	Fone (42) 3646-1122	CEP 85200-000				
Bairro Centro							
CNPJ / CPF 76.172.907/0001-08		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
E-mail *****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	
E-mail *****		Inscrição Municipal *****	
Fone *****		Cidade *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição nº 09 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Planalto 2. Tomada de preços nº 12/2019. Contrato nº 443/2019. Contrato de financiamento nº 0503380-57/19 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Materiais R\$ 47.567,29 Mão de obra R\$ 20.385,98 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 2.242,46 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 713,51 Cadastro Nacional de Obras - CNO nº 90.002.16389/75	67.953,27	3,50	713,51	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 0,00		Valor do ISSQN Próprio 0,00		Base Cálculo ISSQN Retido 20.385,98		Valor do ISSQN Retido 713,51	
Valor Total da NFS-e 67.953,27				Valor Líquido da NFS-e 64.997,30			

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$807,28; Est: R\$0,00; Fed: R\$2741,91; Total Aprox: R\$3549,19. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$2.242,46	
--	---

Consulta realizada em 30/12/2020 às 09:51:46.

Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



202000000007736e7897d5300481987000103

Recebi(emos) de TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada acima. _____ Data	Identificação e assinatura do receptor _____	Número da NFS-e 20200000000773 Competência 30/12/2020 Cód. Verificação NFS-e 6e7897d53	Número de Controle do Município
---	---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 30/12/2020 às 09:51:46.

Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3665 / 2020 Global

Nº da Liquidação: 8 / 2020

Data: 30/12/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.020,00
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Tomada de Pre
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 12/2.019
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres)	

Valor do Empenhado 138.494,27	Saldo Anterior do Empenho 53.119,92	Valor Liquidado 3.397,66	Saldo Atual do Empenho 49.722,26
---	---	------------------------------------	--

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS, PLANALTO 2 e demais documentação inerentes a obra em anexo.
Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

CONTRA PARTIDA

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
55970	1,00	SERVIÇ	PLANALTO 2 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	138.494,27

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	773	3.397,66	Outras Sér	30/12/2020

Valor Liquido a Pagar : 3.397,66

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3666 / 2020 Global

Nº da Liquidação: 9 / 2020

Data: 30/12/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.020,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Tomada de Pre		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 12/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 604 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mobilidade			
Valor do Empenhado 2.617.214,57	Saldo Anterior do Empenho 860.766,06	Valor Liquidado 64.555,61	Saldo Atual do Empenho 796.210,45

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS, PLANALTO 2 e demais documentação inerentes a obra em anexo.
Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:
Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos
558.2.1909.20170503.380-572242 de 28/06/2019

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO		
55970	1,00	SERV	PLANALTO 2 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	2.617.214,57		
Documentos Fiscais:			Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA			773	64.555,61	Outras Sér	30/12/2020

Valor Líquido a Pagar : 64.555,61

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08**

Exercício: 2021

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 484 / 2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR
C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias
Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte Rec.: 1000 Recursos Ordinários (Livres) 01000

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
3665 / 2020	8 / 2020	0 / 2020	138.494,27	3.397,66	3.397,66

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 3.397,66

Banco: 710488 - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19 1946 710488
Aviso de Débito nº: 013/2021

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 8 de janeiro de 2021.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08**

Exercício: 2021

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 485 / 2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias
Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte Rec.: 604 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mo 604

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
3666 / 2020	9 / 2020	0 / 2020	1.913.500,20	64.555,61	61.599,64

Histórico:

Retenções:				713,51
218810109	ISS			2.242,46
218810102	INSS			2.955,97
			Total Retenções:	

TOTAL DA ORDEM: 61.599,64

Banco: 710488 - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19 1946 710488
Aviso de Débito nº: 013/2021

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 8 de janeiro de 2021.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal nº 116/2020.

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 08/02/2021

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida			Valor por Dívida						
Ano Dívida	Desc	Sub Parcelas	Valor	Situação	Ano Dívida	Desc	Subdiv Parcelas	Valor	Situação
2021	486 ISSQN RETI	112 13	713,51	NO.EX					
Tomador Município de Pitanga DMS - dezembro/2020 NFS-e 202000000000773 Contrato 443/2019									

Exercício Dívida	SubDívida Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
		1210000000000172	08/02/2021	713,51

Autenticação - via contribuinte



MUNICIPIO DE PITANGA
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 08/02/2021
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO


Tributo Agrupado	Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)		
Dados Contribuinte: Cadastro: 9 - 7130 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR	Dados Imóvel/Empresa: Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR Complemento: KM 241 Zona: Quadra: Data:		
Data de Emissão 07/01/2021	Informação para Baixa 1210000000000172	Data de Vencimento 08/02/2021	
Exercício Dívida SubDívida Parcela	Valor Original R\$ 713,51	Valor Correção Monetária R\$ 0,00	
Observação Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)	Valor Juros R\$ 0,00	Valor Multa R\$ 0,00	
	Valor Desconto R\$ 0,00	Valor a Pagar R\$ 713,51	

8163000007-1 | 13513362202-1 | 10208121000-1 | 00000000172-7

Autenticação Mecânica




1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	12/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.16389/7.5	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.16389/7.5 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua André de Barros e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000	6 - VALOR DO INSS	2.242,46	
	7 -		
	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	2.242,46	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	12/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.16389/7.5	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.16389/7.5 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua André de Barros e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000	6 - VALOR DO INSS	2.242,46	
	7 -		
	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	2.242,46	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 1946 - PITANGA

OPER: 006 CONTA: 71.048-8

PERIODO: 01012021 ATE: 04022021

CGC: 76.172.907/0001-08

NOME: MUNICIPIO DE PITANGA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
11/01/2021	111501	ENVIO TEV	64.997,30 D	64.997,30 D
11/01/2021	727220	RESG AUTOM	64.997,30 C	0,00 C
12/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	2.242,46 D	2.242,46 D
12/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	713,51 D	2.955,97 D
12/01/2021	727220	RESG AUTOM	2.955,97 C	0,00 C

SALDO EM 04/02/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

PAG : 0001 / 0001

AG.: 1946 - PITANGA, PR PRODUTO: 0006 CONTA: 000000071048 - 8
NOME: MUNICIPIO DE PITANGA CPF/CNPJ: 76.172.907/0001-08
PERIODO: 06 / 01 / 2021 A 05 / 02 / 2021


TIPO	-----CONTA DESTINO-----	---DATA---	-SITUACAO-	-----VALOR-----
TEV	0379-003-00001708-2	11.01.2021	EFETIVADA	64.997,30

POSICIONE O CURSOR NA LINHA DESEJADA E TECLE <F5>.

F01-AJUDAR	F03-RETORNAR	F05-DETALHAR	
F07-VOLTAR PAG.	F08-AVANCAR PAG.	F12-ENCERRAR	ENTER-PROCESSAR

08/01/2021

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	12/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.16389/7.5 TAPALAM - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua André de Barros e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000		5 - IDENTIFICADOR		90.002.16389/7.5
		6 - VALOR DO INSS		2.242,46
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2021		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
		11 - TOTAL		2.242,46
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

N. ID: 00900021638975 CDD. PRG: 2658 COMP: 122020

CEF19461201211470784001354

2.242,46RD1103



MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO:08/02/2021

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida				Valor por Dívida							
Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação	Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
2021	486 ISSQN RETI	112	13	713,51	NO.EX						
Tomador Município de Pitanga DMS - dezembro/2020 NFS-e 202000000000773 Contrato 443/2019											

Exercicio Dívida SubDívida Parcela Informação para Baixa Data Vencimento Valor a Pagar

1210000000000172

08/02/2021

713,51

Autenticação - via contribuinte

CEF19461201211490790001355

713,51RD1103

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.481.987/0001-03

Razão Social: TAPALAM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AV CONTORNO SUL SN KM 241 / VILA RURAL NOVA UKR / APUCARANA / PR / 86810-465

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/12/2020 a 16/01/2021

Certificação Número: 2020121801001983243823

Informação obtida em 28/12/2020 08:17:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

21/12/2020



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.481.987/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:36:02 do dia 21/12/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/06/2021.

Código de controle da certidão: **34E5.A7B7.C1EA.942A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

2.2 - Os recursos provenientes do rendimento são utilizados para compor o valor referente à contrapartida do Tomador ou, caso não seja possível, para amortização extraordinária do contrato de financiamento.

3 - Mediante solicitação formal do Tomador, a Agência poderá efetuar o pagamento (TED, DOC ou crédito em conta) à empresa executora da obra: **Tapalam Construções e Empreendimentos Ltda**, CNPJ **00.481.987/0001-03**.

4 - Depois de realizado o pagamento ao(s) fornecedor(es), o Município deverá apresentar a **comprovação da aplicação dos recursos**. Para tanto, será necessário encaminhar à REGOV/PG os seguintes documentos:

4.1 - Ofício de Comprovação assinado pelo Prefeito;

4.2 - BSCA Comprovação assinado pelo Prefeito;

4.3 - Notas Fiscais / faturas, nas quais deve constar, obrigatoriamente, o nome do Programa e número do contrato de financiamento, a data de quitação e o número do BSCA, **com o devido ateste de execução dos serviços ou de recebimento de materiais e equipamentos por parte dos engenheiros fiscais**;

4.4 - Comprovantes de TEDs e/ou transferências efetuadas;

4.5 - Cópia das guias e comprovantes de recolhimento dos encargos e tributos incidentes nos documentos fiscais;

4.6 - As cópias de documentos apresentados deverão conter carimbo de "confere com o original" sob assinatura de funcionário público devidamente identificado.

5 - Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Respeitosamente,

Crislaine Pereira do Nascimento
Assistente Pleno

Carlos André Corrêa Cardoso
Coordenador de Filial
Representação da Gerência Executiva de Governo Ponta Grossa/PR

Célio Américo Alves Izidoro
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 – Ouvidoria de Governo 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br
www.caixa.gov.br

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.



DRP-crédito-Parcela07e08_AvançarCidades-0503380-57.pdf
27.7kB

CE REGOV/PG 5332/2020 - Liberação de Recursos FGTS - Parcela nº 09 - Pró-Transporte - Pitanga

De: REGOVPG03 - Financiamento (regovpg03@caixa.gov.br)

Para: ag1946@caixa.gov.br; luiz.claudio.dsouza@caixa.gov.br; luiz.macieli@caixa.gov.br

Cc: mabecher@hotmail.com; pitanga.jerry@yahoo.com.br; glenn_barbosa@hotmail.com; pitangahelena@yahoo.com.br; paula.camp@hotmail.com; maicolmed@hotmail.com; engenharia@pitanga.pr.gov.br; edson_marcondesf@yahoo.com.br; gabinete@pitanga.pr.gov.br; arquitetura@pitanga.pr.gov.br; cplanpitanga@hotmail.com; pmppagamento@hotmail.com; muraro_contabil@hotmail.com; alex_engenheirocivil@hotmail.com; elio.ptga@gmail.com; seg6683pr@caixa.gov.br; cplanpitanga@hotmail.com; regovpg03@caixa.gov.br; regovpg02@caixa.gov.br; carlos.c.cardoso@caixa.gov.br; marcio.pavarini@caixa.gov.br; debora.quadros@caixa.gov.br; sev5635pr@caixa.gov.br

Data: segunda-feira, 28 de dezembro de 2020 08:59 BRT

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

À

Agência Pitanga

Com cópia para Prefeitura Municipal de Pitanga para conhecimento

Assunto: Liberação de Recursos – Parcela nº 09

Ref.: Contrato de Financiamento nº 0503380-57 - Programa Pró-Transporte

Senhor(a) Gerente,

1 - Encaminhamos em anexo o DRP abaixo relacionado para liberação de recursos FGTS a ser creditado na respectiva conta vinculada:

Contrato nº	Parcela nº	Valor do DRP (Financiamento) R\$	Valor da Contrapartida R\$	Valor Total da Parcela R\$	Conta Vinculada
0503.380-57	09	64.555,61	3.397,66	67.953,27	1946.006.00071048-8

1.1 - O documento deverá ser impresso, autenticado nesta data e em seguida, responder a esta CE encaminhando uma via digitalizada, autenticada e assinada pelo gerente para procedermos à baixa no sistema que deve ocorrer no mesmo dia da autenticação.

1.2 – Ressaltamos que o desembolso está sendo realizado sem a vistoria de obra. Como a suspensão das visitas técnicas ocorrerá enquanto durar a limitação da mobilidade em decorrência das medidas de enfrentamento ao COVID-19, lembramos que as vistorias técnicas voltarão a ser realizadas assim que não houver mais restrição de mobilidade. Alertamos, ainda, que caso não seja comprovada a evolução física das obras haverá glosa dos

serviços e **os valores deverão ser devolvidos imediatamente ao FGTS** (não será concedido prazo adicional para tal comprovação).

2 - É permitida a aplicação financeira dos recursos disponíveis na conta vinculada, desde que haja solicitação formal do Tomador declarando ciência dos riscos inerentes a esse procedimento e responsabilizando-se por eventuais diferenças que venham ocorrer em razão da aplicação.

2.1 - Somente é permitida a aplicação em Fundo de Investimento de Renda Fixa de curto prazo, de baixo ou muito baixo risco, com resgate em D+0.

2.2 - Os recursos provenientes do rendimento são utilizados para compor o valor referente à contrapartida do Tomador ou, caso não seja possível, para amortização extraordinária do contrato de financiamento.

3 - Mediante solicitação formal do Tomador, a Agência poderá efetuar o pagamento (TED, DOC ou crédito em conta) à empresa executora das obras:

Tapalam Construções e Empreendimento Ltda CNPJ 00.481.987/0001-03		
Contrato nº	CTEFnº	Valor
0503.380-57	430/2019	R\$ 67.953,27

4 - Depois de realizados os pagamentos ao(s) fornecedor(es), o Município deverá apresentar a **comprovação da aplicação dos recursos**. Para tanto, será necessário encaminhar à REGOV/PG os seguintes documentos:

4.1 - Ofício de Comprovação assinado pelo Prefeito;

4.2 - BSCA Comprovação assinado pelo Prefeito;

4.3 - Notas Fiscais / faturas, nas quais deve constar, obrigatoriamente, o nome do Programa e número do contrato de financiamento, a data de quitação e o número do BSCA, **com o devido ateste de execução dos serviços ou de recebimento de materiais e equipamentos por parte dos engenheiros fiscais**;

4.4 - Comprovantes de TEDs e/ou transferências efetuadas;

4.5 - Cópia das guias e comprovantes de recolhimento dos encargos e tributos incidentes nos documentos fiscais;

4.6 - As cópias de documentos apresentados deverão conter carimbo de "confere com o original" sob assinatura de funcionário público devidamente identificado.

5 - Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Respeitosamente,

Débora Quadros Silva
Assistente

Carlos Andre Correa Cardoso
Coordenador de Filial
Representação da Gerência Executiva de Governo Ponta Grossa/PR

Célio Américo Alves Izidoro
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 – Ouvidoria de Governo 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br
www.caixa.gov.br

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.



DRP crédito parcela 09 - Avançar Cidades - Pitanga.pdf
35.4kB



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Ofício nº 013/2021 -SF

Pitanga, 08 de Janeiro de 2021.

Ilustríssimo Senhor
LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71048-8	64.997,30		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		64.997,30	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

MARCELO MAYR ROMERO
Secretario Geral



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ


LAUDO DE MEDIÇÃO 10 - Planalto 02

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 443/2019, constatamos que a obra se encontra 73,10% executada até o momento. A medição 10 totaliza R\$ 753,23 (Setecentos e Cinquenta e Três Reais e Vinte e Três Centavos).

As Obras desenvolveram-se:

RUA	VALOR MEDIDO R\$	
André de Barros	R\$ 753,23	
João Pessoa		
Orestes Ferreira		
Ivan Ferreira do Amaral		
Alirio de Jesus Dipp		
Mato Rico		% Acumulada
TOTAL	R\$ 753,23	73,10%

Pitanga, 27 de Janeiro de 2021.


Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil
CREA: PR - 89.054/D



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

MEMORANDO Nº 70/2021

Pitanga, 15 de Março de 2021.

De: Assessoria de Planejamento e Central de Projetos
Para: Setor de Contabilidade
Assunto: **Laudo de Medição 10 – planalto 02**


Estamos encaminhando a esse renomado setor, documentos referentes a atualização de medição 10 do contrato 443/2019, operação – 0503380-57 denominado Planalto 02, firmado entre essa municipalidade e a empresa Tapalam.

A obra encontra-se em 73,10% executada até o momento. O valor atualizado após vistoria do departamento da caixa é de R\$.753,23 (Setecentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos), diferentemente do primeiro valor apresentado de R\$.13.215,89 (treze mil, duzentos e reais e oitenta e nove centavos)

Abaixo relatório de documentos apresentados:


- Laudo de Medição 10– Planalto 02;
- BM 10 - operação 0503380-57.

Sendo o que apresentamos no momento, aproveitamos para nos colocar a disposição para sanar as dúvidas caso surgirem.



Evandro Rank Mazur
Assessor de Planejamento

Recebido em 15 / 03 / 2021





BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503380-57	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 443/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		PERÍODO DA MEDIÇÃO 08/12/2020 a 27/01/2021
					Nº MEDIÇÃO 10

Realizado Acumulado: 73,10%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:												
1.	PAVIMENTAÇÃO JARDIM PLANALTO 2	-	-	-	2.613.490,50	-	-	-	1.909.776,12	753,23	1.910.529,36	
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	-	-	-	2.613.490,50	-	-	-	1.909.776,12	753,23	1.910.529,36	
1.1.1.	PLACA DE OBRA	-	-	-	2.507,04	-	-	-	2.507,04	-	2.507,04	
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	417,84	2.507,04	-	-	-	2.507,04	-	2.507,04	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	-	-	-	2.610.983,46	-	-	-	1.907.269,08	753,23	1.908.022,32	
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	-	-	-	23.890,05	-	-	-	23.412,24	-	23.412,24	
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	15.614,41	1,53	23.890,05	15.302,12	-	15.302,12	23.412,24	-	23.412,24	
1.2.2.	BASE, SUB BASE E PAVIMENTAÇÃO CBUQ	-	-	-	1.049.779,61	-	-	-	1.020.173,80	-	1.020.173,80	
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	2.342,16	80,92	189.527,59	2.295,31	-	2.295,31	185.736,49	-	185.736,49	
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	1.561,44	89,98	140.498,37	1.514,59	-	1.514,59	136.282,81	-	136.282,81	
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	15.614,41	3,01	46.999,37	15.145,97	-	15.145,97	45.589,37	-	45.589,37	
1.2.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	780,72	774,21	604.441,23	757,29	-	757,29	586.301,49	-	586.301,49	
1.2.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	136.626,09	0,50	68.313,05	132.527,30	-	132.527,30	66.263,65	-	66.263,65	
1.2.3.	MEIO FIO	-	-	-	193.802,42	-	-	-	185.485,21	-	185.485,21	
1.2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3.168,93	53,63	169.949,72	3.105,55	-	3.105,55	166.550,65	-	166.550,65	
1.2.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	491,40	38,88	19.105,63	487,00	-	487,00	18.934,56	-	18.934,56	
1.2.3.3.	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	1.109,13	4,28	4.747,08	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO	-	-	-	812.849,99	-	-	-	350.407,55	-	350.407,55	
1.2.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	7.980,62	1,53	12.210,35	4.280,00	-	4.280,00	6.548,40	-	6.548,40	
1.2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	4.467,61	72,34	323.186,91	1.979,15	-	1.979,15	143.171,71	-	143.171,71	
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	2.100,42	68,64	144.172,83	930,49	-	930,49	63.868,83	-	63.868,83	
1.2.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	1.412,59	74,73	105.562,85	625,78	-	625,78	46.764,54	-	46.764,54	
1.2.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	1.866,79	43,26	80.757,34	795,68	-	795,68	34.421,16	-	34.421,16	



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503380-57	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 443/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	PERÍODO DA MEDIÇÃO 08/12/2020 a 27/01/2021	Nº MEDIÇÃO 10

Realizado Acumulado: 73,10%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:											
TOTAL:					2.613.490,50	-	-	-	1.909.776,12	753,23	1.910.529,36
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1.2.7.3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	109,69	355,97	39.046,35	46,75	-	46,75	16.641,95	-	16.641,95
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	109,69	217,25	23.830,15	46,75	-	46,75	10.156,65	-	10.156,65
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4.915,87	10,70	52.599,81	2.095,28	-	2.095,28	22.419,53	-	22.419,53
1.2.4.9.	95867 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M) EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	UN	28,00	444,81	12.454,68	2,11	-	2,11	938,55	-	938,55
1.2.4.10.	95887 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	UN	51,00	306,98	15.655,98	12,96	-	12,96	3.979,79	-	3.979,79
1.2.4.11.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	7,28	463,29	3.372,75	3,23	-	3,23	1.496,43	-	1.496,43
1.2.5.	SINALIZAÇÃO	-	-	-	74.010,70	-	-	-	-	-	-
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	727,31	33,17	24.124,87	-	-	-	-	-	-
1.2.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	278,26	33,17	9.229,88	-	-	-	-	-	-
1.2.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	163,35	33,17	5.418,32	-	-	-	-	-	-
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	121,00	291,22	35.237,62	-	-	-	-	-	-
1.2.6.	DRENAGEM	-	-	-	208.863,02	-	-	-	206.298,40	-	206.298,40
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	734,83	19,83	14.571,68	720,13	-	720,13	14.280,18	-	14.280,18
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	465,22	8,84	4.112,54	455,91	-	455,91	4.030,24	-	4.030,24
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	58,15	220,62	12.829,05	56,98	-	56,98	12.570,93	-	12.570,93



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador Município de Pitanga		Nº Operação 0503380-57	Nº Siconv	Apelido do Empreendimento 0 PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02		Início de Obra 29/11/19
Nº CTEF 443/2019	Empresa Executora Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	Regime de Execução INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		Período da Medição 08/12/2020 a 27/01/2021	Nº Medição 10

Realizado Acumulado: 73,10%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Orçamento Contratado												
Objeto do CTEF:												
TOTAL:					2.613.490,50	-	-	-	1.909.776,12	753,23	1.910.529,36	
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	991,31	81,45	80.742,20	991,31	-	991,31	80.742,20	-	80.742,20	
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	308,34	168,57	51.976,87	302,17	-	302,17	50.936,80	-	50.936,80	
1.2.6.6.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	49,00	910,83	44.630,67	48,02	-	48,02	43.738,06	-	43.738,06	
1.2.7.	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM	-	-	-	106.229,68	-	-	-	12.424,05	753,23	13.177,28	
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSANGICOIPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	UN	350,00	59,90	20.965,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	6.396,45	13,33	85.264,68	932,04	56,51	988,54	12.424,05	753,23	13.177,28	
1.2.8.	CICLOVIA	1000,15	-	-	30.270,82	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.1.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	1.028,84	1,53	1.574,13	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	102,88	72,52	7.460,86	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	51,44	89,98	4.628,57	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	1.028,84	3,01	3.096,81	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.5.	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	30,87	350,17	10.809,75	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	5.401,41	0,50	2.700,71	-	-	-	-	-	-	
1.2.9.	RECAPE ASFÁLTICO	-	-	-	111.287,17	-	-	-	109.067,82	-	109.067,82	
1.2.9.1.	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	1.856,57	2,15	3.991,63	1.819,44	-	1.819,44	3.911,80	-	3.911,80	
1.2.9.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	1.856,57	3,01	5.588,28	1.819,44	-	1.819,44	5.476,51	-	5.476,51	
1.2.9.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	55,70	767,81	42.767,02	54,59	-	54,59	41.914,75	-	41.914,75	
1.2.9.4.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.856,57	1,65	3.063,34	1.819,44	-	1.819,44	3.002,08	-	3.002,08	
1.2.9.5.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	55,70	828,67	46.156,92	54,59	-	54,59	45.237,10	-	45.237,10	



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0903380-57	Nº SICONV	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO 0) PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 443/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	PERÍODO DA MEDIÇÃO 08/12/2020 a 27/01/2021	Nº MEDIÇÃO 10

Realizado Acumulado: 73,10%


Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Periodo	Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Periodo	
Objeto do CTEF:												
1.2.9.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF. 02/2016	TXKM	19.439,99	0,50	9.720,00	19.051,19	-	19.051,19	1.909.776,12	753,23	1.910.529,36	9.525,60
TOTAL:						2.613.490,50						

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário;

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR
Local
quinta-feira, 11 de março de 2021
Data


Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Edson José Majcondes Filho
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 88054/D
ART/RRT: 0



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08


CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRAFICO 10 - PLANALTO 02

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 443/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.




Pitanga, 27 de Janeiro de 2021.


Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03 6360650721 380		Número da NFS-e <h3 style="text-align: center;">202100000000794</h3>
			Data do Serviço 08/03/2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 08/03/2021	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município PITANGA/PR
---	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social Município de Pitanga				PITANGA/PR			
Endereço Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171							
Cidade PITANGA	UF PR	Fone (42) 3646-1122	CEP 85200-000				
Bairro Centro							
CNPJ / CPF 76.172.907/0001-08		Inscrição Municipal					
E-mail *****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	
E-mail		Fone	
Inscrição Municipal *****		Cidade *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição nº 10 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Planalto 2. Tomada de preços nº 12/2019. Contrato nº 443/2019. Contrato de financiamento nº 0503380-57/19 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Materiais R\$ 527,26 Mão de obra R\$ 225,97 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 24,86 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 7,91 Cadastro Nacional de Obras - CNO nº 90.002.16389/75	753,23	3,50	7,91	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio		Base Cálculo ISSQN Retido		Valor do ISSQN Retido		Valor Total do ISSQN	
0,00		0,00		225,97		7,91	
Valor Total da NFS-e				Valor Líquido da NFS-e			
753,23				720,46			

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$8,95; Est: R\$0,00; Fed: R\$30,39; Total Aprox: R\$39,34. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$24,86	
---	---

Consulta realizada em 08/03/2021 às 10:25:13.

Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



202100000000794d33cf2e3800481987000103

Recebi(emos) de TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada acima. ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do receptor	Número da NFS-e 202100000000794 Competência 08/03/2021 Cód. Verificação NFS-e d33cf2e38	Número de Controle do Município
---	--	--	---------------------------------

Consulta realizada em 08/03/2021 às 10:25:13.

Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3665 / 2020 Global Nº da Liquidação: 9 / 2021 Data: 08/03/2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR
C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.020,00
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Tomada de Pre
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 12/2.019
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres)	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
138.494,27	49.722,26	37,66	49.684,60

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS, PLANALTO 2 e demais documentação inerentes a obra em anexo.
Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

CONTRA PARTIDA

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
55970	1,00	SERVIÇ	PLANALTO 2 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	138.494,27

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	794	37,66	Outras Sér	08/03/2021

Valor Liquido a Pagar : 37,66**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 21028.

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3666 / 2020 Global Nº da Liquidação: 10 / 2021 Data: 08/03/2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.020,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Tomada de Pre		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 12/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 604 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mobilidade			
Valor do Empenhado 2.617.214,57	Saldo Anterior do Empenho 92.496,08	Valor Liquidado 715,57	Saldo Atual do Empenho 91.780,51

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS, PLANALTO 2 e demais documentação inerentes a obra em anexo.
Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:
Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos
558.2.1909.20170503.380-572242 de 28/06/2019

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
55970	1,00	SERV	PLANALTO 2 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	2.617.214,57

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	794	715,57	Outras Sér	08/03/2021

Valor Liquido a Pagar : 715,57**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 21028.

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08**

Exercício: 2021

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 2103 / 2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte Rec.: 604 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mo 604

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
3666 / 2020	10 / 2021	0 / 2020	1.913.500,20	715,57	682,80

Histórico:

Retenções:

218810102

INSS

24,86

218810109

ISS

7,91

Total Retenções:

32,77

TOTAL DA ORDEM: 682,80Banco: 710488 - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19 1946 710488
Aviso de Débito nº: 054/2021

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 16 de março de 2021.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 21028.

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2021****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 2104 / 2021****Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA****Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR****C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:****Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE****Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA****Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 1000 Recursos Ordinários (Livres) 01000**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
3665 / 2020	9 / 2021	0 / 2020	138.494,27	37,66	37,66

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 37,66**Banco: 710488 - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19 1946 710488**

Aviso de Débito nº: 054/2021

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 16 de março de 2021.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 21028.

"Papel termossensível. A vida útil dos dados impressos é de 07 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: não exponha o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor, umidade excessiva; evite também o contato direto com materiais plásticos, óleos ou produtos químicos.

**Serviço de Atendimento ao Consumidor
(SAC CAIXA)**



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08

Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO:15/04/2021

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

7.51851100

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2021	486 ISSQN RETI	103	3	7,91	NO.EX

Tomador Município de Pitanga
DMS - março/2021
NFS-e 202100000000794
Contrato 443/2019

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
------------	------	--------	----------	-------	----------

CPF 1985.17052.0650790009561

Exercicio Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
			1210000000008569	15/04/2021	7,91

Autenticação - via contribuinte



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08

Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

GUIA DE RECOLHIMENTO

VENCIMENTO: 15/04/2021

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida				Valor por Dívida							
Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação	Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
2021	486 ISSQN RETI	103	3	7,91	NO.EX						
Tomador Município de Pitanga DMS - março/2021 NFS-e 202100000000794 Contrato 443/2019											

Exercício Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
			12100000000008569	15/04/2021	7,91

Autenticação - via contribuinte



MUNICIPIO DE PITANGA
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 15/04/2021
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tributo Agrupado	Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0,033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)				
Dados Contribuinte:	Dados Imóvel/Empresa:				
Cadastro: 9 - 7130 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR	Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR Complemento: KM 241 Zona: Quadra: Data:				
Data de Emissão	Informação para Baixa		Data de Vencimento		
15/03/2021	12100000000008569		15/04/2021		
Exercício Dívida	SubDívida	Parcela	Valor Original R\$	Valor Correção Monetária R\$	
			7,91	0,00	
Observação	Valor Juros R\$		Valor Multa R\$		
Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0,033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)	0,00		0,00		
	Valor Desconto R\$		Valor a Pagar R\$		
	0,00		7,91		

8168000000-1 | 07913362202-1 | 10415121000-2 | 00000008569-6

Autenticação Mecânica





PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

CEI 90.002.16389/7.5

TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

RUA Rua André de Barros e outras s/nº

PITANGA PR

CEP 85200-000

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

20/04/2021

ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE
PAGAMENTO

2658

4 - COMPETÊNCIA

03/2021

5 - IDENTIFICADOR

90.002.16389/7.5

6 - VALOR DO INSS

24,86

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS
ENTIDADES

0,00

10 - ATM/MULTA E
JUROS

0,00

11 - TOTAL

24,86


AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

FORMA 108 10784000962

24,86RD1100

N. ID: 00900021638975 COD. PRE: 2658 COMP: 032021

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2021	
			5 - IDENTIFICADOR	90.002.16389/7.5	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.16389/7.5 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua André de Barros e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000		6 - VALOR DO INSS	24,86	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	24,86	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2021	
			5 - IDENTIFICADOR	90.002.16389/7.5	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.16389/7.5 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua André de Barros e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000		6 - VALOR DO INSS	24,86	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	24,86	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

17/03/2021

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1946 - PITANGA, PR

DATA: 17/03/2021

TERMINAL: 8513

HORA: 18:16:17

NSU:001020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE VALORES

REMETENTE:

CGC/AGENCIA: 1946 - PITANGA, PR

CONTA: 006.00.071.048-8

NOME: MUNICIPIO DE PITANGA

FAVORECIDO:

CGC/AGENCIA: 0379 - APUCARANA, PR

CONTA: 003.00.001.708-2

NOME: TAPALAN CONSTRUCOES LTDA

VALOR: 720,46

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.
A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO
E DE 30 MINUTOS

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Listagem da Pesquisa de Empenhos

**** Elotech ****
10/03/2021
Pág. 1/1

Nro Empenho '3666'
Somente a Pagar

<u>Dig</u>	<u>Nro/Ano</u>	<u>Data</u>	<u>Fonte</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor</u>	<u>Anulado</u>	<u>Cancelado</u>	<u>Proc</u>	<u>Liquidado</u>	<u>Retenção</u>	<u>Pago A Processar</u>	<u>Processado</u>	<u>Nº PROC.</u>
	3666/2020	07/04/2020	604	TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.617.214,57	703.714,37		0,00	1.821.004,12	83.075,29	1.737.928,83	92.496,08	0,00 0/2020
Totais:					2.617.214,57	703.714,37		0,00	1.821.004,12	83.075,29	1.737.928,83	92.496,08	0,00
												A Pagar:	92.496,08



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Listagem da Pesquisa de Empenhos

**** Elotech ****
10/03/2021
Pág. 1/1

Nro Empenho '3665'
Somente a Pagar

<u>Dig</u>	<u>Nro/Ano</u>	<u>Data</u>	<u>Fonte</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor</u>	<u>Anulado</u>	<u>Cancelado</u>	<u>Proc</u>	<u>Liquidado</u>	<u>Retenção</u>	<u>Pago A Processar</u>	<u>Processado</u>	<u>Nº PROC.</u>
	3665/2020	07/04/2020	01000	TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDEMENTOS LTDA	138.494,27	0,00		0,00	88.772,01	0,00	88.772,01	49.722,26	0,00 0/2020
Totais:					138.494,27	0,00		0,00	88.772,01	0,00	88.772,01	49.722,26	0,00
											A Pagar:	49.722,26	



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 054/2021

Pitanga, 16 de março de 2021.

Ilustríssimo Senhor
LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:


BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71048-8	720,46		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		720,46	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,


MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal


Isamara Marli Callegari Barbosa
Secretária da Fazenda

Ofício nº 054/2021 – Caixa Econômica – Autorização pagamento Tapalam


MARCOS HENRIQUE PAZINI
MATR. 1097180
GERENTE ATENDIMENTO E NEG. PJ

CE REGOV/PG 570/2021 - Liberação de Recursos FGTS - Pró-Transporte - Pitanga

De: REGOVPG03 - Financiamento (regovpg03@caixa.gov.br)

Para: ag1946@caixa.gov.br; luiz.claudio.dsouza@caixa.gov.br; jose.v.correia@caixa.gov.br; jeann.cordeiro@caixa.gov.br

Cc: maicolmed@hotmail.com; engenharia@pitanga.pr.gov.br; edson_marcondesf@yahoo.com.br; evandrocomprasmp@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; pitangahelena@yahoo.com.br; paula.camp@hotmail.com; alex_engenheirocivil@hotmail.com; gabinete@pitanga.pr.gov.br; arquitetura@pitanga@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; mabecher@hotmail.com; pitanga.jerry@yahoo.com.br; elio.ptga@gmail.com; muraro_contabil@hotmail.com; pmppagamento@hotmail.com; glenn_barbosa@hotmail.com; seg6683pr@caixa.gov.br; sev5635pr@caixa.gov.br; regovpg03@caixa.gov.br; regovpg02@caixa.gov.br; carlos.c.cardoso@caixa.gov.br; kelly.s.goncalves@caixa.gov.br; debora.quadros@caixa.gov.br; ademar.s.junior@caixa.gov.br

Data: quinta-feira, 4 de março de 2021 09:04 BRT

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

À

Agência Pitanga

Com cópia para Prefeitura Municipal de Pitanga para conhecimento

Assunto: Liberação de Recursos

Ref.: Contratos de Financiamento - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades – Mobilidade Urbana - Município de Pitanga/PR

Senhor(a) Gerente,

1 - Encaminhamos em anexo os DRPs abaixo relacionados para liberação de recursos FGTS a serem creditados nas respectivas contas vinculadas:

Contrato nº	Parcela nº	Valor do DRP (Financiamento) R\$	Valor da Contrapartida R\$	Valor Total da Parcela R\$	Conta Vinculada
0503.380-57	10	715,57	37,66	753,23	1946.006.00071048-8
0504.251-16	09	4.886,62	257,19	5.143,81	1946.006.00071050-0

1.1 - Os documentos deverão ser impressos, autenticados nesta data e em seguida, responder a esta CE encaminhando uma via digitalizada de cada documento, autenticada e assinada pelo gerente para procedermos à baixa no sistema que deve ocorrer no mesmo dia da autenticação.

2 - É permitida a aplicação financeira dos recursos disponíveis na conta vinculada, desde que haja solicitação formal do Tomador declarando ciência dos riscos inerentes a esse procedimento e responsabilizando-se por eventuais diferenças que venham ocorrer em razão da aplicação.

2.1 - Somente é permitida a aplicação em Fundo de Investimento de Renda Fixa de curto prazo, de baixo ou muito baixo risco, com resgate em D+0.

2.2 - Os recursos provenientes do rendimento são utilizados para compor o valor referente à contrapartida do Tomador ou, caso não seja possível, para amortização extraordinária do contrato de financiamento.

3 - Mediante solicitação formal do Tomador, a Agência poderá efetuar o pagamento (TED, DOC ou crédito em conta) à empresa executora das obras:

Tapalam Construções e Empreendimento Ltda CNPJ 00.481.987/0001-03		
Contrato nº	CTEFnº	Valor
0503.380-57	430/2019	R\$ 753,23
0504.251-16	430/2019	R\$ 5.143,81

4 - Depois de realizados os pagamentos ao(s) fornecedor(es), o Município deverá apresentar a **comprovação da aplicação dos recursos**. Para tanto, será necessário encaminhar à REGOV/PG os seguintes documentos:

4.1 - Ofício de Comprovação assinado pelo Prefeito;

4.2 - BSCA Comprovação assinado pelo Prefeito;

4.3 - Notas Fiscais / faturas, nas quais deve constar, obrigatoriamente, o nome do Programa e número do contrato de financiamento, a data de quitação e o número do BSCA, **com o devido ateste de execução dos serviços ou de recebimento de materiais e equipamentos por parte dos engenheiros fiscais;**

4.4 - Comprovantes de TEDs e/ou transferências efetuadas;

4.5 - Cópia das guias e comprovantes de recolhimento dos encargos e tributos incidentes nos documentos fiscais;

4.6 - As cópias de documentos apresentados deverão conter carimbo de "confere com o original" sob assinatura de funcionário público devidamente identificado.

5 - Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Respeitosamente,

Débora Quadros Silva
Assistente

Carlos Andre Correa Cardoso
Coordenador de Filial
Representação da Gerência Executiva de Governo Ponta Grossa/PR

Célio Américo Alves Izidoro
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 – Ouvidoria de Governo 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br
www.caixa.gov.br

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.



DRP CREDITO PARCELA 09 CT 0504251-16 AVANCAR CIDADES- PM PITANGA.pdf
27kB



DRP CREDITO PARCELA 10- CT 0503380-57 AVANCAR CIDADES- PM PITANGA.pdf