



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

## LAUDO DE MEDIÇÃO 11 - Planalto 02

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 443/2019, constatamos que a obra se encontra 75,52% executada até o momento. A medição 11 totaliza R\$ 63.242,53 (Sessenta e Três Mil e Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Cinquenta e Três Centavos).

As Obras desenvolveram-se:

RUA	VALOR MEDIDO R\$	
André de Barros	R\$ 7.747,01	
João Pessoa		
Orestes Ferreira		
Ivan Ferreira do Amaral	R\$ 8.320,37	
Alirio de Jesus Dipp		
Mato Rico	R\$ 47.175,15	% Acumulada
TOTAL	R\$ 63.242,53	75,52%

Pitanga, 26 de Fevereiro de 2021.

Alex Antonio dos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA: PR - 144.568/D



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

## MEMORANDO Nº 74/2021

Pitanga, 15 de Março de 2021.

De: Assessoria de Planejamento e Central de Projetos

Para: Setor de Contabilidade

Assunto: **Laudo de Medição 11 – Planalto 02**

Estamos encaminhando a esse renomado setor, documentos referentes a medição 11 do contrato 443/2019, operação 0503380-57 denominado Planalto 02. A obra encontra-se em 75,52% executada até o momento. O valor da medição é R\$.63.242,53 (Sessenta e três mil, duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos).

Abaixo relatório de documentos apresentados:

- Laudo de Medição 11 – Planalto 02;
- BM 10 - operação 0503380-57;
- Relatório Fotográfico 11.

Sendo o que apresentamos no momento, aproveitamos para nos colocar a disposição para sanar as dúvidas caso surgirem.

Evandro Rank Mazur  
Assessor de Planejamento

Recebido em 16/03/2021



BM - Boletim de Medição  
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503380-57	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 443/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		PERÍODO DA MEDIÇÃO 28/01/2021 a 09/03/2021
					Nº MEDIÇÃO 11

Realizado Acumulado: 75,52%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:					TOTAL:	2.613.490,50	-	-	-	1.910.529,36	63.242,53	1.973.771,88
1.	PAVIMENTAÇÃO JARDIM PLANALTO 2	-	-	-	2.613.490,50	-	-	-	1.910.529,36	63.242,53	1.973.771,88	
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	-	-	-	2.507,04	-	-	-	2.507,04	-	2.507,04	
1.1.1.	PLACA DE OBRA	-	-	-	2.507,04	-	-	-	2.507,04	-	2.507,04	
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	417,84	2.507,04	6,00	-	6,00	2.507,04	-	2.507,04	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	-	-	-	2.610.983,46	-	-	-	1.908.022,32	63.242,53	1.971.264,84	
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	-	-	-	23.890,05	-	-	-	23.412,24	-	23.412,24	
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	15.614,41	1,53	23.890,05	15.302,12	-	15.302,12	23.412,24	-	23.412,24	
1.2.2.	BASE, SUB BASE E PAVIMENTAÇÃO CBUQ	-	-	-	1.049.779,61	-	-	-	1.020.173,80	-	1.020.173,80	
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	2.342,16	80,92	189.527,59	2.295,31	-	2.295,31	185.736,49	-	185.736,49	
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	1.561,44	89,98	140.498,37	1.514,59	-	1.514,59	136.282,81	-	136.282,81	
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	15.614,41	3,01	46.999,37	15.145,97	-	15.145,97	45.589,37	-	45.589,37	
1.2.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	780,72	774,21	604.441,23	757,29	-	757,29	586.301,49	-	586.301,49	
1.2.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	136.626,09	0,50	68.313,05	132.527,30	-	132.527,30	66.263,65	-	66.263,65	
1.2.3.	MEIO FIO	-	-	-	193.802,42	-	-	-	185.485,21	-	185.485,21	
1.2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3.168,93	53,63	169.949,72	3.105,55	-	3.105,55	166.550,65	-	166.550,65	
1.2.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	491,40	38,88	19.105,63	487,00	-	487,00	18.934,56	-	18.934,56	
1.2.3.3.	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	1.109,13	4,28	4.747,08	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO	-	-	-	812.849,99	-	-	-	350.407,55	43.693,02	394.100,57	
1.2.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	7.980,62	1,53	12.210,35	4.280,00	484,67	4.764,67	6.548,40	741,54	7.289,94	
1.2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	4.467,61	72,34	323.186,91	1.979,15	358,15	2.337,30	143.171,71	25.908,72	169.080,43	
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	2.100,42	68,64	144.172,83	930,49	126,52	1.057,01	63.868,83	8.684,06	72.552,89	
1.2.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	1.412,59	74,73	105.562,85	625,78	111,85	737,63	46.764,54	8.358,70	55.123,24	
1.2.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	1.866,79	43,26	80.757,34	795,68	-	795,68	34.421,16	-	34.421,16	



BM - Boletim de Medição  
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503380-57	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 443/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		PERÍODO DA MEDIÇÃO 28/01/2021 a 09/03/2021
					Nº MEDIÇÃO 11

Realizado Acumulado: 75,52%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
<b>Objeto do CTEF:</b>					<b>TOTAL:</b>	-	-	-	1.910.529,36	63.242,53	1.973.771,88
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	109,69	355,97	39.046,35	46,75	-	46,75	16.641,95	-	16.641,95
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	109,69	217,25	23.830,15	46,75	-	46,75	10.156,65	-	10.156,65
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4.915,87	10,70	52.599,81	2.095,28	-	2.095,28	22.419,53	-	22.419,53
1.2.4.9.	95867 - RAMPAS DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	UN	28,00	444,81	12.454,68	2,11	-	2,11	938,55	-	938,55
1.2.4.10.	95887 - RAMPAS DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPAS (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	UN	51,00	306,98	15.655,98	12,96	-	12,96	3.979,79	-	3.979,79
1.2.4.11.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	7,28	463,29	3.372,75	3,23	-	3,23	1.496,43	-	1.496,43
1.2.5.	<b>SINALIZAÇÃO</b>	-	-	-	<b>74.010,70</b>	-	-	-	-	-	-
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	727,31	33,17	24.124,87	-	-	-	-	-	-
1.2.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	278,26	33,17	9.229,88	-	-	-	-	-	-
1.2.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	163,35	33,17	5.418,32	-	-	-	-	-	-
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	121,00	291,22	35.237,62	-	-	-	-	-	-
1.2.6.	<b>DRENAGEM</b>	-	-	-	<b>208.863,02</b>	-	-	-	<b>206.298,40</b>	-	<b>206.298,40</b>
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	734,83	19,83	14.571,68	720,13	-	720,13	14.280,18	-	14.280,18
1.2.6.2.	REATERRRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	465,22	8,84	4.112,54	455,91	-	455,91	4.030,24	-	4.030,24
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	58,15	220,62	12.829,05	56,98	-	56,98	12.570,93	-	12.570,93

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503390-57		APELIDO DO EMPREENDIMENTO 01 PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02		INÍCIO DE OBRA 29/11/19	
Nº CTEF 443/2019		EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA		REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		Nº MEDIÇÃO 11	
CNPJ 00.481.987/0001-03		Nº SICONV		PERÍODO DA MEDIÇÃO 29/01/2021 a 09/03/2021			

Realizado Acumulado: 75,52%

Item	Objeto do CTEF	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qlde.)			Evolução Financeira (R\$)		
							Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Período
					<b>TOTAL:</b>	<b>2.613.490,50</b>				<b>1.910.529,36</b>	<b>63.242,53</b>	<b>1.973.771,88</b>
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015		M	991,31	81,45	80.742,20	991,31	-	991,31	80.742,20	-	80.742,20
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015		M	308,34	168,57	51.976,87	302,17	-	302,17	50.936,80	-	50.936,80
1.2.6.6.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIPO LO MACIÇO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO		UN	49,00	910,83	44.630,67	48,02	-	48,02	43.738,06	-	43.738,06
1.2.7.	<b>ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM</b>					<b>106.229,68</b>				<b>13.177,28</b>	<b>19.549,51</b>	<b>32.726,80</b>
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITAVAROEIRA SALSAA/ANGICO/PEI/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= 2' M		UN	350,00	59,90	20.965,00	-	-	-	-	-	-
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS		M2	6.396,45	13,33	85.264,68	988,54	1.466,58	2.455,12	13.177,28	19.549,51	32.726,80
1.2.8.	<b>CICLOVIA</b>					<b>30.270,92</b>						
1.2.8.1.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA		M2	1.028,84	1,53	1.574,13	-	-	-	-	-	-
1.2.8.2.	EXECUCÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017		M3	102,88	72,52	7.460,86	-	-	-	-	-	-
1.2.8.3.	EXECUCÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017		M3	51,44	89,98	4.628,57	-	-	-	-	-	-
1.2.8.4.	EXECUCÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_09/2017		M2	1.028,84	3,01	3.096,81	-	-	-	-	-	-
1.2.8.5.	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE		M3	30,87	350,17	10.809,75	-	-	-	-	-	-
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016		TXKM	5.401,41	0,50	2.700,71	-	-	-	-	-	-
1.2.9.	<b>RECAPE ASFALTICO</b>					<b>111.287,17</b>				<b>109.067,82</b>		<b>109.067,82</b>
1.2.9.1.	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA		M2	1.856,57	2,15	3.991,63	1.819,44	-	1.819,44	3.911,80	-	3.911,80
1.2.9.2.	EXECUCÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_09/2017		M2	1.856,57	3,01	5.585,28	1.819,44	-	1.819,44	5.476,51	-	5.476,51
1.2.9.3.	CONSTRUCÃO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017		M3	55,70	767,81	42.767,02	54,59	-	54,59	41.914,75	-	41.914,75
1.2.9.4.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C		M2	1.856,57	1,65	3.063,34	1.819,44	-	1.819,44	3.002,08	-	3.002,08
1.2.9.5.	CONSTRUCÃO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017		M3	55,70	828,67	46.156,92	54,59	-	54,59	45.237,10	-	45.237,10



BM - Boletim de Medição  
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0503380-57	Nº SICONV 0	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 443/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	PERÍODO DA MEDIÇÃO 28/01/2021 a 09/03/2021	Nº MEDIÇÃO 11
CNPJ 00.481.987/0001-03				

Realizado Acumulado: 75,52%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qlde.)			Evolução Financeira (R\$)				
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período		
<b>Objeto do CTEF:</b>													
1.2.9.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	19.439,99	0,50	9.720,00	19.051,19	-	19.051,19	9.525,60	-	9.525,60	1.973.771,88	
<b>TOTAL:</b>													
						2.613.490,50			1.910.529,36	63.242,53	1.973.771,88		

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário;

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR

Local

segunda-feira, 15 de março de 2021

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: ALEX ANTONIO DOS SANTOS  
Profissão: Engenheiro Civil  
CREA/CAU: 144568/D  
ART/RR: 1720211198823




# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 11 - PLANALTO 02

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 443/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.



Pitanga, 26 de Fevereiro de 2021.

Alex Antonio dos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA: PR – 144.568/D

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**

Nº do Empenho: 3665 / 2020 Global

Nº da Liquidação: 10 / 2021

Data: 05/04/2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

**Contas Bancária**

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.020,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Tomada de Pre		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 12/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres)			
<b>Valor do Empenhado</b> 138.494,27	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 49.684,60	<b>Valor Liquidado</b> 3.162,13	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 46.522,47

**Motivo:** PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS, PLANALTO 2 e demais documentação inerentes a obra em anexo.  
Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

CONTRA PARTIDA

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO		
55970	1,00	SERVIÇ	PLANALTO 2 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	138.494,27		
<b>Documentos Fiscais:</b>						
			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
			808	3.162,13	Outras Sér	30/03/2021

**Valor Liquidado a Pagar : 3.162,13**

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.

Assinado por Jerry Willian Fagundes, ocupante do cargo Aux. Administrativo, com matrícula número 505281.

Assinado por GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA, ocupante do cargo , com matrícula número 21016.

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa



**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**

Nº do Empenho: 3666 / 2020 Global

Nº da Liquidação: 11 / 2021

Data: 05/04/2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03

Insc. Est.:

**Contas Bancária**

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.020,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Tomada de Pre		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 12/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 604 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mobilidade			
<b>Valor do Empenhado</b> 2.617.214,57	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 91.780,51	<b>Valor Liquidado</b> 60.080,39	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 31.700,12

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS, PLANALTO 2 e demais documentação inerentes a obra em anexo.  
Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:  
Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos  
558.2.1909.20170503.380-572242 de 28/06/2019

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
55970	1,00	SERV	PLANALTO 2 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	2.617.214,57

**Documentos Fiscais:**

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	808	60.080,39	Outras Sér	30/03/2021

**Valor Liquido a Pagar : 60.080,39****Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Jerry Willian Fagundes, ocupante do cargo Aux. Administrativo, com matrícula número 505281.

Assinado por GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA, ocupante do cargo , com matrícula número 21016.

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2021****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 3425 / 2021**

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

**Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE****Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA****Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 1000 Recursos Ordinários (Livres)****01000**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
3665 / 2020	10 / 2021	0 / 2020	138.494,27	3.162,13	3.162,13

Histórico:

**TOTAL DA ORDEM: 3.162,13**

Banco: 710488 - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19 1946 710488

Aviso de Débito nº: 074

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 5 de abril de 2021.

---

**OSVALDO RACHELLE**  
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**Assinado por **Sidnei**, ocupante do cargo **adm**, com matrícula número **50779**.Assinado por **ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA**, ocupante do cargo **Secretária da Fazenda**, com matrícula número **21028**.

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2021****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 3426 / 2021****Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA****Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR****C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:****Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE****Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA****Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 604 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mo 604**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
3666 / 2020	11 / 2021	0 / 2020	1.913.500,20	60.080,39	57.329,34

Histórico:

**Retenções:**

218810102 INSS 2.087,00

218810109 ISS 664,05

**Total Retenções: 2.751,05****TOTAL DA ORDEM: 57.329,34**Banco: 710488 - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19 1946 710488  
Aviso de Débito nº: 074

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 26 de abril de 2021.

---

**OSVALDO RACHELLE**  
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**Assinado por **Sidnei**, ocupante do cargo **adm**, com matrícula número **50779**.Assinado por **ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA**, ocupante do cargo **Secretária da Fazenda**, com matrícula número **21028**.



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 074/2021

Pitanga, 01 de Abril de 2021.

Ilustríssimo Senhor  
LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL  
Gerente da Caixa Econômica Federal  
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71048-8	60.491,47		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		60.491,47	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,


MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA  
Prefeito Municipal

*SECRETARIA em 05/04/21.*


JEANN GILBERTO CORDEIRO  
Gerente Geral de Rede  
Matr. 085014-1  
Agência Pitanga/PR  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Isamara Marli Callegari Barbosa  
Secretária da Fazenda

1ª-Via-INSS - 2ª-Via CONTRIBUINTE

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	4 - COMPETÊNCIA	03/2021
5 - IDENTIFICADOR	90.002.16389/5	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua André de Barros e outras s/n° PITANGA PR CEP 85200-000	
6 - VALOR DO INSS	2.087,00	7 -	
8 -		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2021
11 - TOTAL	2.087,00	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receitas de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª-Via-INSS - 2ª-Via CONTRIBUINTE

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	4 - COMPETÊNCIA	03/2021
5 - IDENTIFICADOR	90.002.16389/5	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua André de Barros e outras s/n° PITANGA PR CEP 85200-000	
6 - VALOR DO INSS	2.087,00	7 -	
8 -		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2021
11 - TOTAL	2.087,00	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receitas de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



MUNICIPIO DE PITANGA  
Estado do Paraná  
Secretaria de Administração e Finanças  
76.172.907/0001-08

Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

GUIA DE RECOLHIMENTO  
VENCIMENTO: 30/04/2021

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03  
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº  
Complemento:  
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA  
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida			Valor por Dívida		
Ano Dívida Desc	Sub Parcelas	Valor Situação	Ano Dívida Desc	Subdiv Parcelas	Valor Situação
2021 486 ISSQN RETI	103 10	664,05 NO. EX			
Tomador Município de Pitanga DMS - março/2021 NFS-e 202100000000808 Contrato 243/2019					

Exercício Dívida	SubDívida Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
		12100000000112693	30/04/2021	664,05

Autenticação - via contribuinte

--



MUNICIPIO DE PITANGA  
Secretaria de Administração e Finanças  
76.172.907/0001-08  
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO  
VENCIMENTO: 30/04/2021  
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tributo Agrupado	Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0,033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)		
Dados Contribuinte: Cadastro: 9 - 7130 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR	Dados Imóvel/Empresa: Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR Complemento: KM 241 Zona: Quadra: Data:		
Data de Emissão 31/03/2021	Informação para Baixa 12100000000112693	Data de Vencimento 30/04/2021	
Exercício Dívida SubDívida Parcela	Valor Original R\$ 664,05	Valor Correção Monetária R\$ 0,00	
Observação Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0,033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)	Valor Juros R\$ 0,00	Valor Multa R\$ 0,00	
	Valor Desconto R\$ 0,00	Valor a Pagar R\$ 664,05	

81690000006-7 64053362202-6 10430121000-1 00000112693-7

Autenticação Mecânica





# AVISO DE CRÉDITO

Agência	Op.	Conta nº	dv
0379	003	1.708	2

## Crédito Autorizado

CL	Dv	Data de valorização	Tipo	Valor
45	0			60.491,47

Titular da conta

TAPALAN CONSTRUCOES LTDA

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:  
Crédito fornecedor

05/04/2021

Assinatura

**JEANN GILBERTO CORDEIRO**  
Gerente Geral de Rede  
Matr. 085044-1  
Agência Pitanga/PR  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Autenticação

Gerência

37.017 v01 SIGAT

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# AVISO DE DÉBITO

Debito Autorizado

Agência	Op.	Conta nº	dv
1946	006	71.048	8

CL	Dv	Data de valorização	Tipo	Valor
83	3			60.491,47

Titular da conta

MUNICIPIO DE PITANGA CNPJ 76.172.907/0001-08

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:

Transferência para a conta 0379 003 1708-2 de titularidade de TAPALAM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS

Autenticação

05/04/2021

Assinatura

**JEANN GILBERTO CORDEIRO**  
 Gerente Geral de Rede  
 Matr. 085014-1  
 Agência Pitanga/PR  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gerência

37.017 v01 SIGAT

CEF19460504212490006001539

60.491,47F 1100





# AVISO DE DÉBITO

Agência	Op.	Conta nº	dv
1946	006	71.048	8

<b>Debito Autorizado</b>	CL	Dv	Data de valorização	Tipo	Valor
	83	3			2.751,05

Titular da conta  
**MUNICIPIO DE PITANGA CNPJ 76.172.907/0001-08**

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:  
Pagamento Guias ISS e GPS Ofício 074/2021

**JENNY GILBERTO CORDEIRO**  
Gerente Geral de Rede  
Matr. 085014-1  
Agência Pitanga/PR  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Autenticação

05/04/2021

Assinatura

Gerência

CEF 19460504212480006001556

2.751,05F 1100



MUNICIPIO DE PITANGA  
Estado do Paraná  
Secretaria de Administração e Finanças  
76.172.907/0001-08  
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO  
VENCIMENTO:30/04/2021  
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E  
EMPREENDIMENTOS LTDA  
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03  
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº  
Complemento:  
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA  
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida				Valor por Dívida									
Ano	Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação	Ano	Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
2021	486	ISSQN RETI	103	10	664,05	NO.EX							
Tomador Município de Pitanga DMS - março/2021 NFS-e 202100000000808 Contrato 243/2019													

Exercicio Dívida SubDivida Parcela Informação para Baixa Data Vencimento Valor a Pagar  
12100000000112693 30/04/2021 664,05



Autenticação - via contribuinte


CEF 19460594212520736001541

664,05R\$1100



# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	<b>TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b>		Número da NFS-e	
	AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200 <b>CNPJ / CPF</b> <b>Inscrição Estadual</b> <b>Inscrição Municipal</b> 00.481.987/0001-03    6360650721      380		<b>20210000000808</b>	Data do Serviço
			30/03/2021	59fdddc54

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	30/03/2021	Exigível	PITANGA/PR


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social Município de Pitanga				PITANGA/PR			
Endereço Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171							
Cidade PITANGA	UF PR	Fone (42) 3646-1122	CEP 85200-000				
Bairro Centro							
CNPJ / CPF 76.172.907/0001-08		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
E-mail *****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail		Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição nº 11 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Planalto 2. Tomada de preços nº 12/2019. Contrato nº 443/2019. Contrato de financiamento nº 0503380-57/19 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Empenho nº 3665/2020 e Empenho nº 3666/2020. Materiais R\$ 44.269,76 Mão de obra R\$ 18.972,76 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 2.087,00 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 664,05 Cadastro Nacional de Obras - CNO nº 90.002.16389/75	63.242,52	3,50	664,05	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOf	IPi	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	18.972,76	664,05	0,00	44.269,76		
<b>Valor Total da NFS-e</b>	<b>63.242,52</b>			<b>Valor Líquido da NFS-e</b>	<b>60.491,47</b>		

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$751,32; Est: R\$0,00; Fed: R\$2551,84; Total Aprox: R\$3303,16. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$2.087,00	
--	---

Consulta realizada em 30/03/2021 às 11:51:54.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal](http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal)



2021000000080859fdddc5400481987000103

## CE REGOV/PG 2021 - Liberação de Recursos FGTS - Parcela nº 11 - Pró-Transporte - Pitanga

De: REGOVPG03 - Financiamento (regovpg03@caixa.gov.br)

Para: ag1946@caixa.gov.br; jeann.cordeiro@caixa.gov.br; luiz.claudio.dsouza@caixa.gov.br

Cc: maicolmed@hotmail.com; engenharia@pitanga.pr.gov.br; edson\_marcondesf@yahoo.com.br; evandrocompraspmp@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; pitangahelena@yahoo.com.br; paula.camp@hotmail.com; alex\_engenheirocivil@hotmail.com; gabinete@pitanga.pr.gov.br; arquitetura@pitanga@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; mabecher@hotmail.com; pitanga.jerry@yahoo.com.br; elio.ptga@gmail.com; muraro\_contabil@hotmail.com; pmpagamento@hotmail.com; glenn\_barbosa@hotmail.com; seg6683pr@caixa.gov.br; sev5635pr@caixa.gov.br; regovpg03@caixa.gov.br; regovpg02@caixa.gov.br; carlos.c.cardoso@caixa.gov.br; kelly.s.goncalves@caixa.gov.br; debora.quadros@caixa.gov.br; ademar.s.junior@caixa.gov.br

Data: terça-feira, 30 de março de 2021 08:47 BRT

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

À

Agência Pitanga

Com cópia para Prefeitura Municipal de Pitanga para conhecimento

**Assunto: Liberação de Recursos – Parcela nº 11**

**Ref.: Contrato de Financiamento nº 0503380-57 - Programa Pró-Transporte**

Senhor(a) Gerente,

1 - Encaminhamos em anexo o DRP abaixo relacionado para liberação de recursos FGTS a ser creditado na respectiva conta vinculada:

Contrato nº	Parcela nº	Valor do DRP (Financiamento) R\$	Valor da Contrapartida R\$	Valor Total da Parcela R\$	Conta Vinculada
0503.380-57	11	60.080,39	3.162,13	63.242,52	1946.006.00071048-8

1.1 - O documento deverá ser impresso, autenticado nesta data e em seguida, responder a esta CE encaminhando uma via digitalizada, autenticada e assinada pelo gerente para procedermos à baixa no sistema que deve ocorrer no mesmo dia da autenticação.

1.2 – Ressaltamos que o desembolso está sendo realizado sem a vistoria de obra. Como a suspensão das visitas técnicas ocorrerá enquanto durar a limitação da mobilidade em decorrência das medidas de enfrentamento ao COVID-19, lembramos que as vistorias técnicas voltarão a ser realizadas assim que não houver mais restrição de mobilidade. Alertamos, ainda, que caso não seja comprovada a evolução física das obras haverá glosa dos serviços e os valores deverão ser devolvidos imediatamente ao FGTS (não será concedido prazo adicional para tal comprovação).

2 - É permitida a aplicação financeira dos recursos disponíveis na conta vinculada, desde que haja solicitação formal do Tomador declarando ciência dos riscos inerentes a esse procedimento e responsabilizando-se por

eventuais diferenças que venham ocorrer em razão da aplicação.

2.1 - Somente é permitida a aplicação em Fundo de Investimento de Renda Fixa de curto prazo, de baixo ou muito baixo risco, com resgate em D+0.

2.2 - Os recursos provenientes do rendimento são utilizados para compor o valor referente à contrapartida do Tomador ou, caso não seja possível, para amortização extraordinária do contrato de financiamento.

3 - Mediante solicitação formal do Tomador, a Agência poderá efetuar o pagamento (TED, DOC ou crédito em conta) à empresa executora das obras:

Tapalam Construções e Empreendimento Ltda CNPJ 00.481.987/0001-03		
Contrato nº	CTEFnº	Valor
0503.380-57	430/2019	R\$ 63.242,52

4 - Depois de realizados os pagamentos ao(s) fornecedor(es), o Município deverá apresentar a **comprovação da aplicação dos recursos**. Para tanto, será necessário encaminhar à REGOV/PG os seguintes documentos:

4.1 - Ofício de Comprovação assinado pelo Prefeito;

4.2 - BSCA Comprovação assinado pelo Prefeito;

4.3 - Notas Fiscais / faturas, nas quais deve constar, obrigatoriamente, o nome do Programa e número do contrato de financiamento, a data de quitação e o número do BSCA, **com o devido ateste de execução dos serviços ou de recebimento de materiais e equipamentos por parte dos engenheiros fiscais;**

4.4 - Comprovantes de TEDs e/ou transferências efetuadas;

4.5 - Cópia das guias e comprovantes de recolhimento dos encargos e tributos incidentes nos documentos fiscais;

4.6 - As cópias de documentos apresentados deverão conter carimbo de "confere com o original" sob assinatura de funcionário público devidamente identificado.

5 - Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Respeitosamente,

Débora Quadros Silva  
Assistente

Carlos Andre Correa Cardoso  
Coordenador de Filial  
Representação da Gerência Executiva de Governo Ponta Grossa/PR

Célio Américo Alves Izidoro  
Gerente de Filial  
Gerência Executiva de Governo Curitiba/PR

**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474 – Ouvidoria de Governo 0800 200 2222  
[ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br](mailto:ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br)  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

## INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. ##



DRP CREDITO PARCELA 11 CT 0503380-57 AVANCAR CIDADES- PM PITANGA.pdf  
26.7kB



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: TAPALAM - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**CNPJ: 00.481.987/0001-03**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 08:05:49 do dia 28/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/07/2021.

Código de controle da certidão: **7609.F6C1.1A0F.8544**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00.481.987/0001-03

**Razão Social:** TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

**Endereço:** AV CONTORNO SUL SN KM 241 / VILA RURAL NOVA UKR / APUCARANA / PR / 86810-465

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 23/03/2021 a 21/04/2021

**Certificação Número:** 2021032300433894181419

Informação obtida em 25/03/2021 16:36:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

## LAUDO DE MEDIÇÃO 12 - Planalto 02

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ n°. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga n°. 443/2019, constatamos que a obra se encontra 87,62% executada até o momento. A medição 12 totaliza R\$ 316.195,73 (Trezentos e Dezesesseis Mil e Cento e Noventa e Cinco Reais e Setenta e Três Centavos).

As Obras desenvolveram-se:

RUA	VALOR MEDIDO R\$	
André de Barros	22.579,29	
João Pessoa	58.511,51	
Orestes Ferreira	0,00	
Ivan Ferreira do Amaral	25.289,96	
Alirio de Jesus Dipp	112.594,08	
Mato Rico	97.220,89	% Acumulada
<b>TOTAL</b>	<b>316.195,73</b>	<b>87,62%</b>

Pitanga, 20 de Abril de 2021.

Alex Antonio dos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA: PR – 144.568/D



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

## MEMORANDO Nº 124/2021

Pitanga, 03 de maio de 2021.

De: Assessoria de Planejamento e Central de Projetos

Para: Setor de Contabilidade

Assunto: **Laudo de Medição 12 – Planalto 02**

Estamos encaminhando a esse renomado setor, documentos referentes a medição 11 do contrato 443/2019, operação 0503380-57 denominado Planalto 02. A obra encontra-se em 87,62% executada até o momento. O valor da medição é R\$.316.195,73 (Trezentos e dezesseis mil, cento e noventa e cinco mil e setenta e três centavos)


Abaixo relatório de documentos apresentados:

- Laudo de Medição 12 – Planalto 02;
- BM 10 - operação 0503380-57;
- RRE
- Relatório Fotográfico 12.

Sendo o que apresentamos no momento, aproveitamos para nos colocar a disposição para sanar as dúvidas caso surgirem.

  
Evandro Rank Mazur  
Assessor de Planejamento

Recebido em 03 / 05 / 2021

  
\_\_\_\_\_

15:45 hr



BM - Boletim de Medição  
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503380-57	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 443/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		PERÍODO DA MEDIÇÃO 10/03/2021 a 19/04/2021
					Nº MEDIÇÃO 12

Realizado Acumulado: 87,62%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Período	
<b>Objeto do CTEF:</b>												
<b>TOTAL:</b>					<b>2.613.490,50</b>	-	-	-	<b>1.973.771,88</b>	<b>316.195,72</b>	<b>2.289.967,61</b>	
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	109,69	355,97	39.046,35	46,75	-	46,75	16.641,95	-	16.641,95	
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	109,69	217,25	23.830,15	46,75	-	46,75	10.156,65	-	10.156,65	
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4.915,87	10,70	52.599,81	2.095,28	-	2.095,28	22.419,53	-	22.419,53	
1.2.4.9.	95867 - RAMPAS DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	UN	28,00	444,81	12.454,68	2,11	-	2,11	938,55	-	938,55	
1.2.4.10.	95887 - RAMPAS DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPAS (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	UN	51,00	306,98	15.655,98	12,96	-	12,96	3.979,79	-	3.979,79	
1.2.4.11.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	7,28	463,29	3.372,75	3,23	-	3,23	1.496,43	-	1.496,43	
1.2.5.	<b>SINALIZAÇÃO</b>	-	-	-	<b>74.010,70</b>	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	727,31	33,17	24.124,87	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	278,26	33,17	9.229,88	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	163,35	33,17	5.418,32	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	121,00	291,22	35.237,62	-	-	-	-	-	-	
1.2.6.	<b>DRENAGEM</b>	-	-	-	<b>208.863,02</b>	-	-	-	<b>206.298,40</b>	-	<b>206.298,40</b>	
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	734,83	19,83	14.571,68	720,13	-	720,13	14.280,18	-	14.280,18	
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	465,22	8,84	4.112,54	455,91	-	455,91	4.030,24	-	4.030,24	
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	58,15	220,62	12.829,05	56,98	-	56,98	12.570,93	-	12.570,93	



BM - Boletim de Medição  
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0563380-57	Nº SICONV	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO 01 PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 443/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimentos LTDA	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	PERÍODO DA MEDIÇÃO 10/03/2021 a 19/04/2021	Nº MEDIÇÃO 12
CNPJ 00.481.987/0001-03				

Realizado Acumulado: 87,62%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
1.2.9.6	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF. 02/2016	TXKM	19.439,99	0,50	9.720,00	19.051,19	-	19.051,19	9.525,60	-	9.525,60
<b>TOTAL:</b>					<b>2.613.490,50</b>				<b>1.973.771,88</b>	<b>316.7195,72</b>	<b>2.289.967,61</b>

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário;

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

ALEX ANTONIO DOS SANTOS:05470211940  
Assinado de forma digital por ALEX ANTONIO DOS SANTOS:05470211940  
Dados: 2021.04.20 10:29:32 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: ALEX ANTONIO DOS SANTOS  
Profissão: Engenheiro Civil  
CREA/CAU: 144568/D  
ART/IRRT: 1720211196823

PITANGA/PR  
Local  
segunda-feira, 19 de abril de 2021  
Data



BM - Boletim de Medição  
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503380-57	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 01 PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 443/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		PERÍODO DA MEDIÇÃO 10/03/2021 a 19/04/2021
					Nº MEDIÇÃO 12

Realizado Acumulado: 87,62%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
<b>Objeto do CTEF:</b>					<b>TOTAL:</b>	<b>2.613.490,50</b>	-	-	<b>1.973.771,88</b>	<b>316.195,72</b>	<b>2.289.967,61</b>
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1,2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	109,69	355,97	39.046,35	46,75	-	46,75	16.641,95	-	16.641,95
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	109,69	217,25	23.830,15	46,75	-	46,75	10.156,65	-	10.156,65
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4.915,87	10,70	52.599,81	2.095,28	-	2.095,28	22.419,53	-	22.419,53
1.2.4.9.	95867 - RAMPAS DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M) EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	UN	28,00	444,81	12.454,68	2,11	-	2,11	938,55	-	938,55
1.2.4.10.	95887 - RAMPAS DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPAS (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	UN	51,00	306,98	15.655,98	12,96	-	12,96	3.979,79	-	3.979,79
1.2.4.11.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	7,28	463,29	3.372,75	3,23	-	3,23	1.496,43	-	1.496,43
1.2.5.	<b>SINALIZAÇÃO</b>	-	-	-	<b>74.010,70</b>	-	-	-	-	-	-
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	727,31	33,17	24.124,87	-	-	-	-	-	-
1.2.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	278,26	33,17	9.229,88	-	-	-	-	-	-
1.2.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	163,35	33,17	5.418,32	-	-	-	-	-	-
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	121,00	291,22	35.237,62	-	-	-	-	-	-
1.2.6.	<b>DRENAGEM</b>	-	-	-	<b>208.863,02</b>	-	-	-	<b>206.298,40</b>	-	<b>206.298,40</b>
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	734,83	19,83	14.571,68	720,13	-	720,13	14.280,18	-	14.280,18
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	465,22	8,84	4.112,54	455,91	-	455,91	4.030,24	-	4.030,24
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	58,15	220,62	12.829,05	56,98	-	56,98	12.570,93	-	12.570,93



BM - Boletim de Medição  
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0503390-57	Nº SICONV	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO 01 PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 443/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapaliam Construções e Empreendimento LTDA	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	PERÍODO DA MEDIÇÃO 10/03/2021 a 19/04/2021	Nº MEDIÇÃO 12

Realizado Acumulado: 87,62%

Item	Orçamento Contratado Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)		Evolução Financeira (R\$)				
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluído o Período	Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
<b>Objeto do CTEF:</b>						<b>TOTAL:</b>						
1.2.9.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	19.439,99	0,50	9.720,00	19.051,19	-	19.051,19	9.525,60	1.973.771,88	316.195,72	2.289.967,61

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Preço unitário;

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

ALEX ANTONIO DOS  
SANTOS:05470211940  
Assinado de forma digital por ALEX ANTONIO DOS SANTOS:05470211940  
Dados: 2021.04.20 10:29:32 -03'00'

PITANGA/PR

Local

segunda-feira, 19 de abril de 2021

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: ALEX ANTONIO DOS SANTOS  
Profissão: Engenheiro Civil  
CREA/CAU: 144568/D  
ART/RRT: 1720211198823



## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0503380-57	Nº SICONV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO FGTS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02	MUNICÍPIO / UF PITANGA/PR	FINANCIAMENTO 2.482.815,98	CONTRAPARTIDA 130.674,52	INVESTIMENTO 2.613.490,50	Nº RRE 12	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: abr-21 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
								Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	
1.	PAVIMENTAÇÃO JARDIM PLANALTO 2	Licitado / Em Execução	17953,84	m²	443/2019	12	2.613.490,50	1.973.771,88	316.195,73	2.289.967,61	87,62%
							(100,00%)	(75,52%)	(12,10%)	(87,62%)	
Financiamento							2.482.815,98	1.875.083,29	300.385,94	2.175.469,23	
Contrapartida							130.674,52	98.888,59	15.809,79	114.498,38	87,62%
Outros							-	-	-	-	
Investimento							2.613.490,50	1.973.771,88	316.195,73	2.289.967,61	

Acumulado Anterior: 75,52%

Observações:

PITANGA/PR

Local

MAICOL GEISON CALLEGARI  
RODRIGUES BARBOSA:04326095989Assinado de forma digital por MAICOL GEISON  
CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA:04326095989  
Dados: 2021.04.20 10:33:04 -03'00'

Representante Tomador

Nome: MAICOL G. C. R. BARBOSA

Cargo: PREFEITO

segunda-feira, 19 de abril de 2021

Data

ALEX ANTONIO DOS  
SANTOS:05470211940Assinado de forma digital por ALEX  
ANTONIO DOS SANTOS:05470211940  
Dados: 2021.04.20 10:30:01 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: ALEX ANTONIO DOS SANTOS

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: 144568/D

ART/RRRT: 172021198823

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:




# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 12 - PLANALTO 02

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 443/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.



Pitanga, 20 de Abril de 2021.

Alex Antonio dos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA: PR - 144.568/D



# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

**TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**



AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241  
 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA  
 Município: APUCARANA - PR  
 E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR  
 Fone: (43) 3424-1200  
**CNPJ / CPF**      **Inscrição Estadual**      **Inscrição Municipal**  
 00.481.987/0001-03      6360650721      380



Número da NFS-e

**20210000000817**

Data do Serviço  
**11/05/2021**

Código Verific  
**f2deb4f**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

11/05/2021

Exigibilidade  
ISS

Exigível

Tributado no Município

PITANGA/PR

**TOMADOR DO SERVIÇO**

**Município de Prestação do Serviço**

Nome / Razão Social

Município de Pitanga

Endereço

Centro Administrativo 28 de Janeiro,171

Cidade

PITANGA

UF

PR

Fone

(42) 3646-1122

CEP

85200-000

Bairro

Centro

CNPJ / CPF

76.172.907/0001-08

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

\*\*\*\*\*

PITANGA/PR

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social

\*\*\*\*\*

CNPJ / CPF

\*\*\*\*\*

Inscrição Municipal

\*\*\*\*\*

E-mail

Fone

Cidade

\*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

**VALOR TOTAL**

**ALIQ.**

**VALOR IMPOSTO**

**RETI**

Medição nº 12 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Planalto 2. Tomada de preços nº 12/2019. Contrato nº 443/2019. Contrato de financiamento nº 0503380-57/19 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Empenho nº 3665/2020 e Empenho nº 3666/2020.  
 Materiais R\$ 33.256,94  
 Mão de obra R\$ 14.253,03  
 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 1.567,83  
 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 498,85  
 Cadastro Nacional de Obras - CNO nº 90.002.16389/75

47.509,91

3,50

498,85

Sim

Código do Serviço

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Código NBS

\*\*\*\*\*

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOf

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Import.

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

0,00

Valor do ISSQN Próprio

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

14.252,97

Valor do ISSQN Retido

498,85

Valor Total do ISSQN

0,00

Valor Dedução/Descontos

33.256,94

Valor Total da NFS-e

47.509,91

Valor Líquido da NFS-e

45.443,23

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$564,42; Est: R\$0,00; Fed: R\$1917,02; Total Aprox: R\$2481,44. Fonte: IBPT.  
 Retenção Previdência Social: R\$1.567,83



Consulta realizada em 11/05/2021 às 11:11:33.

Para consultar a autenticidade acesse: [cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal](http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal)



20210000000817f2deb4f4a00481987000103

Recebi(emos) de

TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada acima.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Identificação e assinatura do receptor

Número da NFS-e

20210000000817

Competência

11/05/2021

Cód. Verificação NFS-e


f2deb4fa


Número de Controle do Município

Consulta realizada em 11/05/2021 às 11:11:33.

Para consultar a autenticidade acesse: [cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal](http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal)

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	<b>TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b> AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200 CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03      6360650721      380		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20210000000818</h2>
		Data do Serviço <b>11/05/2021</b>	Código Verificação <b>ceb30f9</b>

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão <b>11/05/2021</b>	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município PITANGA/PR
---	-------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social Município de Pitanga				PITANGA/PR			
Endereço Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171							
Cidade PITANGA	UF PR	Fone (42) 3646-1122	CEP 85200-000				
Bairro Centro							
CNPJ / CPF 76.172.907/0001-08	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual					
E-mail *****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail		Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETENÇÃO
Medição nº 12 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Planalto 2. Tomada de preços nº 12/2019. Contrato nº 443/2019. Contrato de financiamento nº 0503380-57/19 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Empenho nº 3665/2020 e Empenho nº 3666/2020. Materiais R\$ 188.080,09 Mão de obra R\$ 80.605,75 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 8.866,63 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 2.821,20 Cadastro Nacional de Obras - CNO nº 90.002.16389/75	268.685,84	3,50	2.821,20	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Import.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	80.605,75	2.821,20	0,00	188.080,09		
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e					
268.685,84		256.998,01					

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$3191,99; Est: R\$0,00; Fed: R\$10841,47; Total Aprox: R\$14033,46. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$8.866,63	
---	---

Consulta realizada em 11/05/2021 às 11:24:12.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal](http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal)



Recebi(emos) de TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada acima. _____ Data	Número da NFS-e 20210000000818 Competência 11/05/2021 Cód. Verificação NFS-e ceb30f932	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 11/05/2021 às 11:24:12.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal](http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal)

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**

Nº do Empenho: 3665 / 2020 Global

Nº da Liquidação: 11 / 2021

Data: 11/05/2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03

Insc. Est.:

**Contas Bancária**

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias

Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES

F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres)

Processo.....: 0/2.020,00

Tipo de Licitação: Tomada de Pre

Nº Licitação.....: 12/2.019

**Valor do Empenhado**

138.494,27

**Saldo Anterior do Empenho**

46.522,47

**Valor Liquidado**

15.809,79

**Saldo Atual do Empenho**

30.712,68

**Motivo:** PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS, PLANALTO 2 e demais documentação inerentes a obra em anexo.  
Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

CONTRA PARTIDA

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
55970	0,11	SERVIÇ	PLANALTO 2 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	138.494,27

**Documentos Fiscais:**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

**Nº Documento**

817

**Valor**

15.809,79

**Série**

Outras Sér

**Data**

11/05/2021

**Valor Liquidado a Pagar :****15.809,79**

**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por **Marcia P. Godoi**, ocupante do cargo **Adm**, com matrícula número **130481**.Assinado por **GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA**, ocupante do cargo , com matrícula número **21016**.

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**

Nº do Empenho: 3666 / 2020 Global

Nº da Liquidação: 12 / 2021

Data: 11/05/2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

**Contas Bancária**

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.020,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Tomada de Pre		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 12/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 604 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mobilidade			
<b>Valor do Empenhado</b> 2.617.214,57	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 31.700,12	<b>Valor Liquidado</b> 31.700,12	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 0,00

**Motivo:** PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS, PLANALTO 2 e demais documentação inerentes a obra em anexo.  
Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:  
Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos  
558.2.1909.20170503.380-572242 de 28/06/2019

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO		
55970	0,01	SERV	PLANALTO 2 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	2.617.214,57		
<b>Documentos Fiscais:</b>						
			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
			817	31.700,12	Outras Sér	11/05/2021

**Valor Liquidado a Pagar : 31.700,12****Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Jerry Willian Fagundes, ocupante do cargo Aux. Administrativo, com matrícula número 505281.

Assinado por GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA, ocupante do cargo , com matrícula número 21016.

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**

Nº do Empenho: 1013 / 2021 Global

Nº da Liquidação: 1 / 2021

Data: 11/05/2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

**Contas Bancária**

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.021,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Tomada de Pre		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 12/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 604 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mobilidade			
<b>Valor do Empenhado</b> 703.714,37	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 703.714,37	<b>Valor Liquidado</b> 268.685,84	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 435.028,53

**Motivo:** PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS, PLANALTO 2 e demais documentação inerentes a obra em anexo.  
Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:  
Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento  
558.2.1909.20170503.380-572242 de 28/06/2019 2.631.391,17138.494,272.769.885,44  
(RESTANTE DO EMPENHO DA OBRA)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO		
55970	0,38	SERVIÇ	PLANALTO 2 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	703.714,37		
<b>Documentos Fiscais:</b>						
			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
			818	268.685,84	Outras Sér	11/05/2021

**Valor Liquido a Pagar : 268.685,84**

• Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.

Assinado por **Marcia P. Godoi**, ocupante do cargo Adm, com matrícula número 130481.Assinado por **GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA**, ocupante do cargo , com matrícula número 21016.

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 096/2021

Pitanga, 13 de maio de 2021.

Ilustríssimo Senhor  
LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL  
Gerente da Caixa Econômica Federal  
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71048-8	256.998,01		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		256.998,01	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA  
Prefeito Municipal

Isamara Marli Callegari Barbosa  
Secretária da Fazenda

Ofício nº 096/2021 – Caixa Econômica – Autorização pagamento Tapalam

MARCOS HENRIQUE PAZINI  
MATR. 109718-0  
GERENTE DE CARTEIRA PF  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 097/2021

Pitanga, 13 de maio de 2021.

Ilustríssimo Senhor  
LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL  
Gerente da Caixa Econômica Federal  
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71048-8	45.443,23		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		45.443,23	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03


Atenciosamente,



MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA  
Prefeito Municipal




Isamara Marli Callegari Barbosa  
Secretária da Fazenda

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
	4 - COMPETÊNCIA	05/2021
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.16389/7.5
	6 - VALOR DO INSS	8.866,63
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.16389/7.5 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua André de Barros e outras s/nº  PITANGA PR CEP 85200-000	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/06/2021	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	8.866,63
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE




 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
	4 - COMPETÊNCIA	05/2021
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.16389/7.5
	6 - VALOR DO INSS	8.866,63
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.16389/7.5 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua André de Barros e outras s/nº  PITANGA PR CEP 85200-000	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/06/2021	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	8.866,63
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE




1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
	4 - COMPETÊNCIA	05/2021
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.16389/7.5
	6 - VALOR DO INSS	1.567,83
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.16389/7.5 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua André de Barros e outras s/nº  PITANGA PR CEP 85200-000	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/06/2021	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.567,83
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
	4 - COMPETÊNCIA	05/2021
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.16389/7.5
	6 - VALOR DO INSS	1.567,83
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.16389/7.5 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua André de Barros e outras s/nº  PITANGA PR CEP 85200-000	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/06/2021	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.567,83
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



100997BRMR19

"Papel termossensível. A vida útil dos dados impressos é de 07 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: não exponha o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor, umidade excessiva; evite também o contato direto com materiais plásticos, óleos ou produtos químicos.

**Serviço de Atendimento ao Consumidor  
(SAC CAIXA)**

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

**0800 726 0101**  
(informações, reclamações,  
sugestões e elogios)

**0800 726 2492**  
(para pessoas com  
deficiência auditiva)

**Ouvidoria**  
**0800 725 7474**  
(denúncias e reclamações  
não solucionadas)




06867BRMR19

N.ID:00900021638975

COD.PAG:2658

COMP:053001

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
		4 - COMPETÊNCIA	05/2021
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.16389/7.5 TAPALAM - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua André de Barros e outras s/nº</p> <p>PITANGA PR CEP 85200-000</p>		5 - IDENTIFICADOR	90.002.16389/7.5
		6 - VALOR DO INSS	1.567,83
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/06/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p><b>ATENÇÃO:</b>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.567,83
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

i.567,83RDI102

CEF19461405211340784001205



MUNICIPIO DE PITANGA  
 Estado do Paraná  
 Secretaria de Administração e Finanças  
 76.172.907/0001-08  
 Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

**GUIA DE RECOLHIMENTO**  
**VENCIMENTO:11/06/2021**  
**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

**Dados Contribuinte:**

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E  
 EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03  
 Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº  
 Complemento:  
 Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA  
 Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida				Valor por Dívida							
Ano	Dívida	Desc	Sub Parcelas	Valor	Situação	Ano	Dívida	Desc	Subdiv Parcelas	Valor	Situação
2021	486	ISSQN RETI	105 6	498,85	NO.EX						
Tomador Município de Pitanga DMS - maio/2021 NFS-e 202100000000817 Contrato 443/2019											

498,85R01102  
LEF19461405E11350790001204

Exercicio Dívida	SubDívida Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
		12100000000115362	11/06/2021	498,85

Autenticação - via contribuinte

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1946 - PITANGA, PR  
DATA: 14/05/2021  
TERMINAL: 1102

NSU: 001220

HORA: 17:31:38  
AUT.: 0143

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 001946

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0379/003/00.001.708-2  
NOME: TAPALAN CONSTRUCCOES LTDA  
DEPOSITANTE:  
P M DE PITANGA OF 096/2021

VALOR TOTAL:  
DEBITO AUTORIZADO:

256.998,01  
256.998,01

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

IO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS ACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  REVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
	4 - COMPETÊNCIA	05/2021
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.16389/7.5
DEREÇO  DIMENTOS LTDA	6 - VALOR DO INSS	8.866,63
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
colhimento de receita de valor inferior ao receita que resultar valor inferior deverá spondente nos meses subseqentes, até fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	8.866,63
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

8.866,63RDI102  
CEF19461405211400784001216



MUNICIPIO DE PITANGA  
Estado do Paraná  
Secretaria de Administração e Finanças  
76.172.907/0001-08

Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

GUIA DE RECOLHIMENTO  
VENCIMENTO:11/06/2021

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E  
EMPREENDIMENTOS LTDA  
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03  
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº  
Complemento:  
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA  
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida

Ano	Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2021	486	ISSQN RETI	105	5	2.821,20	NO.EX

Tomador Município de Pitanga  
DMS - maio/2021  
NFS-e 202100000000818  
Contrato 443/2019

Valor por Dívida

Ano	Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
-----	--------	------	--------	----------	-------	----------

Exercicio	Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
				12100000000115363	11/06/2021	2.821,20

Autenticação - via contribuinte

2.821,20RDI102

CEF19461405211410790001215



MUNICIPIO DE PITANGA  
Estado do Paraná  
Secretaria de Administração e Finanças  
76.172.907/0001-08  
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

**GUIA DE RECOLHIMENTO**  
**VENCIMENTO: 11/06/2021**  
**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

<b>Dados Contribuinte:</b>			
Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03 Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Complemento: Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana - PR			
<b>Valor por Dívida</b>		<b>Valor por Dívida</b>	
Ano Dívida Desc	Sub Parcelas	Valor Situação	Ano Dívida Desc Subdiv Parcelas Valor Situação
2021 486 ISSQN RETI	105 6	498,85 NO.EX	
Tomador Município de Pitanga DMS - maio/2021 NFS-e 202100000000817 Contrato 443/2019			

Exercício Dívida	SubDívida Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
		12100000000115362	11/06/2021	498,85

Autenticação - via contribuinte

		MUNICIPIO DE PITANGA Secretaria de Administração e Finanças 76.172.907/0001-08 Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro		<b>GUIA DE RECOLHIMENTO</b> <b>VENCIMENTO: 11/06/2021</b> <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>	
Tributo Agrupado		Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0,033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)			
Dados Contribuinte: Cadastro: 9 - 7130 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR		Dados Imóvel/Empresa: Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR Complemento: KM 241 Zona: Quadra: Data:			
Data de Emissão	11/05/2021	Informação para Baixa	12100000000115362	Data de Vencimento	11/06/2021
Exercício Dívida	SubDívida Parcela	Valor Original R\$	498,85	Valor Correção Monetária R\$	0,00
Observação Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0,033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)	Valor Juros R\$		0,00	Valor Multa R\$	0,00
	Valor Desconto R\$		0,00	Valor a Pagar R\$	498,85

81640000004-7 | 98853362202-9 | 10611121000-6 | 00000115362-6

Autenticação Mecânica



MUNICIPIO DE PITANGA  
Estado do Paraná  
Secretaria de Administração e Finanças  
76.172.907/0001-08

Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

GUIA DE RECOLHIMENTO

VENCIMENTO: 11/06/2021

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

<b>Dados Contribuinte:</b> Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03 Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Complemento: Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana - PR			
<b>Valor por Dívida</b> Ano Dívida Desc Sub Parcelas Valor Situação 2021 486 ISSQN RETI 105 5 2.821,20 NO.EX		<b>Valor por Dívida</b> Ano Dívida Desc Subdiv Parcelas Valor Situação 2021 486 ISSQN RETI 105 5 2.821,20 NO.EX	
Tomador Município de Pitanga DMS - maio/2021 NFS-e 202100000000818 Contrato 443/2019			

Exercicio Dívida	SubDívida Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
		12100000000115363	11/06/2021	2.821,20

Autenticação - via contribuinte

		MUNICIPIO DE PITANGA Secretaria de Administração e Finanças 76.172.907/0001-08 Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro		GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 11/06/2021 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO	
<b>Tributo Agrupado</b>		<b>Após o vencimento cobrar:</b> - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0,033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)			
<b>Dados Contribuinte:</b> Cadastro: 9 - 7130 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR		<b>Dados Imóvel/Empresa:</b> Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR Complemento: KM 241 Zona: Quadra: Data:			
<b>Data de Emissão</b> 11/05/2021		<b>Informação para Baixa</b> 12100000000115363		<b>Data de Vencimento</b> 11/06/2021	
<b>Exercicio Dívida SubDívida Parcela</b>		<b>Valor Original R\$</b> 2.821,20		<b>Valor Correção Monetária R\$</b> 0,00	
<b>Observação</b> Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0,033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)		<b>Valor Juros R\$</b> 0,00		<b>Valor Multa R\$</b> 0,00	
		<b>Valor Desconto R\$</b> 0,00		<b>Valor a Pagar R\$</b> 2.821,20	

016400000000 6 | 21202362200 0 | 10641121000 6 | 00000115363 4 |

Autenticação Mecânica



## CE REGOV/PG 986/2021 - Liberação de Recursos FGTS - Pró-Transporte - Pitanga

De: REGOVPG03 - Financiamento (regovpg03@caixa.gov.br)

Para: ag1946@caixa.gov.br; jeann.cordeiro@caixa.gov.br; luiz.claudio.dsouza@caixa.gov.br

Cc: engenharia@pitanga.pr.gov.br; edson\_marcondesf@yahoo.com.br; evandrocompraspmp@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; pitangahelena@yahoo.com.br; paula.camp@hotmail.com; alex\_engenheirocivil@hotmail.com; gabinete@pitanga.pr.gov.br; arquitetura@pitanga@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; mabecher@hotmail.com; pitanga.jerry@yahoo.com.br; elio.ptga@gmail.com; muraro\_contabil@hotmail.com; pmppagamento@hotmail.com; glenn\_barbosa@hotmail.com; seg6683pr@caixa.gov.br; sev5635pr@caixa.gov.br; regovpg03@caixa.gov.br; regovpg02@caixa.gov.br; carlos.c.cardoso@caixa.gov.br; kelly.s.goncalves@caixa.gov.br; debora.quadros@caixa.gov.br; maicolmed@hotmail.com; ademar.s.junior@caixa.gov.br

Data: terça-feira, 4 de maio de 2021 09:38 BRT

E-mail classificado como #PUBLICO

À

Agência Pitanga

Com cópia para Prefeitura Municipal de Pitanga para conhecimento

Assunto: Liberação de Recursos

Ref.: Contratos de Financiamento Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades – Mobilidade Urbana - Município de Pitanga/PR

Senhor(a) Gerente,

1 - Encaminhamos em anexo os DRP's abaixo relacionados para liberação de recursos FGTS a ser creditado nas respectivas contas vinculadas:

Contrato nº	Parcela nº	Valor do DRP (Financiamento) R\$	Valor da Contrapartida R\$	Valor Total da Parcela R\$	Conta Vinculada
0503.366-72	12	119.553,74	6.292,30	125.846,04	1946.006.00071047-0
0503.380-57	12	300.385,94	15.809,79	316.195,75	1946.006.00071048-8

1.1 - Os documentos deverão ser impressos, autenticados nesta data e em seguida, responder a esta CE encaminhando uma via digitalizada, autenticada e assinada pelo gerente para procedermos à baixa no sistema que deve ocorrer no mesmo dia da autenticação.

1.2 – Ressaltamos que o desembolso está sendo realizado sem a vistoria de obra. Como a suspensão das visitas técnicas ocorrerá enquanto durar a limitação da mobilidade em decorrência das medidas de enfrentamento ao COVID-19, lembramos que as vistorias técnicas voltarão a ser realizadas assim que não houver mais restrição de mobilidade. Alertamos, ainda, que caso não seja comprovada a evolução física das obras haverá glosa dos serviços e os valores deverão ser devolvidos imediatamente ao FGTS (não será concedido prazo adicional para tal comprovação).

2 - É permitida a aplicação financeira dos recursos disponíveis na conta vinculada, desde que haja solicitação formal do Tomador declarando ciência dos riscos inerentes a esse procedimento e responsabilizando-se por eventuais diferenças que venham ocorrer em razão da aplicação.

2.1 - Somente é permitida a aplicação em Fundo de Investimento de Renda Fixa de curto prazo, de baixo ou muito baixo risco, com resgate em D+0.

2.2 - Os recursos provenientes do rendimento são utilizados para compor o valor referente à contrapartida do Tomador ou, caso não seja possível, para amortização extraordinária do contrato de financiamento.

3 - Mediante solicitação formal do Tomador, a Agência poderá efetuar o pagamento (TED, DOC ou crédito em conta) à empresa executora das obras:

Tapalam Construções e Empreendimento Ltda CNPJ 00.481.987/0001-03		
Contrato nº	CTEFnº	Valor
0503.366-72	430/2019	125.846,04
0503.380-57	430/2019	316.195,75

4 - Depois de realizados os pagamentos ao(s) fornecedor(es), o Município deverá apresentar a **comprovação da aplicação dos recursos**. Para tanto, será necessário encaminhar à REGOV/PG os seguintes documentos:

4.1 - Ofício de Comprovação assinado pelo Prefeito;

4.2 - BSCA Comprovação assinado pelo Prefeito;

4.3 - Notas Fiscais / faturas, nas quais deve constar, obrigatoriamente, o nome do Programa e número do contrato de financiamento, a data de quitação e o número do BSCA, **com o devido ateste de execução dos serviços ou de recebimento de materiais e equipamentos por parte dos engenheiros fiscais;**

4.4 - Comprovantes de TEDs e/ou transferências efetuadas;

4.5 - Cópia das guias e comprovantes de recolhimento dos encargos e tributos incidentes nos documentos fiscais;

4.6 - As cópias de documentos apresentados deverão conter carimbo de "confere com o original" sob assinatura de funcionário público devidamente identificado.

5 - Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Respeitosamente,

Débora Quadros Silva  
Assistente

Carlos Andre Correa Cardoso  
Coordenador de Filial  
Representação da Gerência Executiva de Governo Ponta Grossa/PR

Célio Américo Alves Izidoro  
Gerente de Filial  
Gerência Executiva de Governo Curitiba/PR

**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492  
**Ouvidoria:** 0800 725 7474 – Ouvidoria de Governo 0800 200 2222  
[ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br](mailto:ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br)  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



DRP CREDITO PARCELA 12 CT 0503366-72 AVANCAR CIDADES- PM PITANGA.pdf  
27.1kB





DRP CREDITO PARCELA 12 CT 0503380-57 AVANCAR CIDADES- PM PITANGA.pdf  
26.9kB

$3666 \overline{) 31700.22}$   
 $3665 \overline{) 46.522}$  - 47 -  $3665 \overline{) 47.509.91}$   
 $2073 \overline{) 268.685.84}$

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.481.987/0001-03

**Razão Social:** TAPALAM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

**Endereço:** AV CONTORNO SUL SN KM 241 / VILA RURAL NOVA UKR / APUCARANA /  
PR / 86810-465

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 11/04/2021 a 08/08/2021

**Certificação Número:** 2021041105122996779644

Informação obtida em 11/05/2021 11:35:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

*Escrito  
12/13/21  
Código  
175031071*

## LAUDO DE MEDIÇÃO 13 - Planalto 02

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 443/2019, constatamos que a obra se encontra 89,76% executada até o momento. A medição 13 totaliza R\$ 55.924,32 (Cinquenta e Cinco Mil e Novecentos e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos).

As Obras desenvolveram-se:

RUA	VALOR MEDIDO R\$	
André de Barros	R\$ 3.570,14	
João Pessoa	R\$ 30.083,61	
Orestes Ferreira		
Ivan Ferreira do Amaral	R\$ 2.564,62	
Alirio de Jesus Dipp	R\$ 17.486,60	
Mato Rico	R\$ 2.219,35	% Acumulada
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 55.924,32</b>	<b>89,76%</b>

Pitanga, 24 de Junho de 2021.

Alex Antonio dos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA: PR - 144.568/D



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

## MEMORANDO Nº 169/2021

Pitanga, 01 de julho de 2021.

De: Assessoria de Planejamento e Central de Projetos

Para: Secretaria Municipal da Fazenda

Assunto: **Medição 13 – Avançar Cidades – Planalto02**

Estamos encaminhando em anexo, documentos referentes a medição 13, do Avançar Cidades, referente a obra do Planalto 01, Empresa: Tapalam Construções e Empreendimentos Ltda., inscrita sob CNPJ:00.481.987/0001-03 contrato 443/2019, tomada de preço 12/2019, no valor de R\$. 55.924,32 (Cinquenta e cinco mil, novecentos e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos) (2,14%), acumulando 89,76% de execução.

Abaixo segue relação de documentos:

1. Laudo de Medição 13;
2. RRE;
3. Relatório Fotográfico 13
4. BM.

Sendo o que apresentamos no momento, aproveitamos para nos colocar disposição para sanar as dúvidas caso surgirem.

Evandro Rank Mazur  
Assessor de Planejamento

Recebido em 01/07/21



BM - Boletim de Medição  
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

PROPRIETÁRIO / TOMADOR  
MUNICÍPIO DE FITAGUA

Nº C/TEF 4432019  
EMPRESA EXECUTORA  
Tupalim Construções e Empreendimento LTDA

Nº OPERAÇÃO  
0503380-57  
CNPJ  
00.481.987/0001-03

Nº SICONV  
REGIME DE EXECUÇÃO  
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA

APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO  
PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02

PERÍODO DA MEDIÇÃO  
#VALORI

Gratidão de Sigilo  
#PÚBLICO

INÍCIO DE OBRA  
29/11/18

Nº MEDIÇÃO  
13

Orçamento Contratado

Realizado Acumulado: 89,76%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Idem.)				Evolução Financeira (R\$)				
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluido o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluido o Período			
<b>Objeto do C/TEF:</b>					<b>TOTAL:</b>									
1.1	PAVIMENTAÇÃO JARDIM PLANALTO 2				2.813.490,50									
1.1.1	INSTALAÇÕES PRELIMINARES				2.807,04									
1.1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	417,84	2.507,04									
1.2	PAVIMENTAÇÃO NOVA				2.810.983,46									
1.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO				23.890,05									
1.2.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	15.614,41	1,53	23.890,05									
1.2.2	BASE, SUB BASE E PAVIMENTAÇÃO CBUO				1.049.779,61									
1.2.2.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	2.342,16	80,92	189.527,59	2.295,31	46,85	2.342,16	185.736,49	3.791,10	189.527,59			
1.2.2.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRAVADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	1.561,44	89,98	140.498,37	1.514,58	46,85	1.561,44	136.282,81	4.215,56	140.498,37			
1.2.2.3	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF_09/2017	M2	15.614,41	3,01	46.999,37	15.145,97	468,44	15.614,41	45.589,37	1.410,00	46.999,37			
1.2.2.4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUO), CAMADA DE HOLSAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	780,72	774,21	604.441,23	757,29	23,43	780,72	586.301,49	18.139,74	604.441,23			
1.2.2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVAJA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TKM	136.626,09	0,50	68.313,05	132.527,30	4.088,79	136.626,09	66.263,65	2.049,40	68.313,05			
1.2.3	MEIO FIO				193.802,42									
1.2.3.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARILETA CONJUGADOS DE CONCRETO MOLDADA IN ALTURA, SARILETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3.168,93	53,63	166.949,72	3.105,55	63,38	3.168,93	166.550,65	3.399,07	169.949,72			
1.2.3.2	LOCOTE M TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARILETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	491,40	38,88	19.105,63	487,00	4,40	491,40	18.934,56	171,07	19.105,63			
1.2.3.3	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO				4.747,08									
1.2.4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	7.980,62	1,53	12.210,35	7.956,92		7.956,92	12.174,08		12.174,08			
1.2.4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL, DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	4.467,61	72,34	323.186,91	4.347,73		4.347,73	314.514,54		314.514,54			
1.2.4.3	EXECUÇÃO DE PATIOESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL, DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	2.100,42	68,64	144.172,83	2.002,20		2.002,20	137.430,88		137.430,88			
1.2.4.4	PISO PODOATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTIA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	1.412,59	74,73	105.662,85	1.373,30		1.373,30	102.626,52		102.626,52			
1.2.4.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - PE DIRETO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	1.866,79	43,26	80.757,34	795,68		795,68	34.421,16		34.421,16			
1.2.4.6	CONCRETO FCK = 28MPa, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	109,69	355,97	39.046,35	46,75		46,75	16.641,95		16.641,95			
1.2.4.7	LANÇAMENTO COM USO DE BAIQUES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	109,69	217,25	23.830,15	46,75		46,75	10.156,65		10.156,65			
1.2.4.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4.915,87	10,70	52.599,81	2.095,28		2.095,28	22.419,53		22.419,53			





EM - Boletim de Medição  
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

PROPRIETÁRIO / TOMADOR

MUNICÍPIO DE FITANGA

EMPRESA EXECUTORA  
Tapalim Construções e Empreendimento LTDA

Nº OPERAÇÃO

0503380-57

CNPJ

00.481.987/0001-03

Nº SICONV

0

REGIME DE EXECUÇÃO

INDEFINIDO / NÃO SE APLICA

APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02

PERÍODO DA MEDIÇÃO

VALOR: 13

Grav de Sítio  
#PÚBLICO

INÍCIO DE OBRA

29/11/19

Nº MEDIÇÃO

13

Orçamento Contratado

Realizado Acumulado: 89,76%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtd.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
				<b>TOTAL:</b>	<b>2.813.490,50</b>							
1.2.4.9	95887 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TEBEÇO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPA 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM, PISO TÁTIL ALERTIA (4,50M) EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	UN	28,00	444,81	12.454,68	2,11	-	2,11	938,55	-	938,55	
1.2.4.10	95887 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM, PISO TÁTIL ALERTIA TRANSVERSAL A RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	UN	51,00	306,98	15.655,98	12,96	-	12,96	3.979,79	-	3.979,79	
1.2.4.11	EXECUÇÃO DE PASSELO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF-07/2016	M3	7,28	463,29	3.372,75	3,23	-	3,23	1.496,43	-	1.496,43	
1.2.5	SINALIZAÇÃO											
1.2.5.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	727,31	33,17	24.124,87	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	278,26	33,17	9.229,88	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	163,35	33,17	5.418,32	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	121,00	291,22	35.237,62	-	-	-	-	-	-	
1.2.6	DEBENEFICIAMENTO											
1.2.6.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA, DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO, COM REPROSCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF-01/2015	M3	734,83	19,83	14.571,68	720,13	14,70	734,83	14.280,18	291,50	14.571,68	
1.2.6.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF-04/2016	M3	465,22	8,84	4.112,54	455,91	9,31	465,22	4.030,24	82,30	4.112,54	
1.2.6.3	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF-06/2016	M3	58,15	220,62	12.829,05	56,98	1,17	58,15	12.570,93	258,13	12.829,05	
1.2.6.4	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF-12/2015	M	991,31	81,45	80.742,20	991,31	-	991,31	80.742,20	-	80.742,20	
1.2.6.5	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF-12/2015	M	308,34	168,57	51.976,87	302,17	6,17	308,34	50.936,80	1.040,08	51.976,87	
1.2.6.6	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIPOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	49,00	910,83	44.630,67	48,02	0,98	49,00	43.738,06	892,61	44.630,67	
1.2.7	ARRORIZAÇÃO E JARDINAGEM											
1.2.7.1	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OUTIAROEIRA SALSAMANGO/PELACARANDA OU EQUIVALENTE, DA REGIÃO, H= 2' M, 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	350,00	59,90	20.965,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.2	PLANTIO DE GRAMA BRATIAIS EM PLACAS	M2	6.396,45	13,33	85.264,68	-	-	-	-	-	-	
1.2.8	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	1.028,84	1,53	1.574,13	962,55	66,29	1.028,84	12.783,63	17.486,60	20.270,23	
1.2.8.1												
				<b>TOTAL:</b>	<b>2.813.490,50</b>			<b>2.289.967,61</b>	<b>55.924,32</b>	<b>2.345.891,93</b>		



BM - Boletim de Medição  
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503380-57	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 01 PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02	Grau de Sigilo #PUBLICO
Nº CTEF 443/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00 481 987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		INÍCIO DE OBRA 29/11/19
				PERÍODO DA MEDIÇÃO #VALOR!	Nº MEDIÇÃO 13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
						Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Período
<b>Objeto do CTEF:</b>											
<b>TOTAL:</b>											
1.2.8.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	102,88	72,52	7.460,86	-	-	-	2.289.967,61	55.924,32	2.345.891,93
1.2.8.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	51,44	89,98	4.628,57	96,26	6,62	102,88	6.980,41	480,08	7.460,50
1.2.8.4	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	1.028,84	3,01	3.096,81	48,13	3,31	51,44	4.330,51	297,83	4.628,35
1.2.8.5	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	30,87	350,17	10.809,75	-	1.028,84	1.028,84	-	3.096,81	3.096,81
1.2.8.6	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	5.401,41	0,50	2.700,71	-	30,87	30,87	-	10.809,75	10.809,75
1.2.9.	<b>RECAPE ASFÁLTICO</b>	-	-	-	-	-	5.401,41	5.401,41	-	2.700,71	2.700,71
1.2.9.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	1.856,57	2,15	3.991,63	-	-	-	109.067,82	2.219,35	111.287,17
1.2.9.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	1.856,57	3,01	5.588,28	1.819,44	37,13	1.856,57	3.911,80	79,83	3.991,63
1.2.9.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	55,70	767,81	42.767,02	54,59	1,11	55,70	5.476,51	111,76	5.588,28
1.2.9.4.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.856,57	1,65	3.063,34	1.819,44	37,13	1.856,57	41.914,75	852,27	42.767,02
1.2.9.5.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	55,70	828,67	46.156,92	54,59	1,11	55,70	3.002,08	61,26	3.063,34
1.2.9.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	19.439,99	0,50	9.720,00	19.051,19	388,80	19.439,99	45.237,10	919,82	46.156,92
									9.525,60	194,40	9.720,00

Realizado Acumulado: 89,76%

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário;

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR  
Local

quinta-feira, 24 de junho de 2021  
Data

ALEX ANTONIO DOS  
SANTOS:05470211940

Assinado de forma digital por ALEX ANTONIO DOS SANTOS:05470211940  
Dados: 2021.06.25 11:04:41 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: ALEX ANTONIO DOS SANTOS  
Profissão: Engenheiro Civil  
CREA/CAU: 144568/D  
ART/RRT: 1720211198823



## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0503380-57	Nº SICONV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO FGTS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 02	MUNICÍPIO / UF PITANGA/PR	FINANCIAMENTO 2.482.815,98	CONTRAPARTIDA 130.674,52	INVESTIMENTO 2.613.490,50	Nº RRE 13	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: jun-21 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)												
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	PAVIMENTAÇÃO JARDIM PLANALTO 2	Licitado / Em Execução	17953,84	m²	443/2019	13	2.613.490,50	2.289.967,61	55.924,32	2.345.891,93	89,76%	
							(%)	( 100,00%)	( 87,62%)	( 2,14%)	( 89,76%)	
							Financiamento	2.482.815,98	2.175.469,23	53.128,10	2.228.597,33	89,76%
							Contrapartida	130.674,52	114.498,38	2.796,22	117.294,60	
							Outros	-	-	-	-	
							<b>Investimento</b>	<b>2.613.490,50</b>	<b>2.289.967,61</b>	<b>55.924,32</b>	<b>2.345.891,93</b>	

Acumulado Anterior: 87,62%

Observações:

PITANGA/PR

Local MAICOL GEISON CALLEGARI Assinado de forma digital por MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA:04326095989  
RODRIGUES BARBOSA:04326095989 Dados: 2021.06.25 11:10:54 -03'00'

Representante Tomador  
Nome: MAICOL G. C. R. BARBOSA  
Cargo: PREFEITO

Responsável Social  
Nome:  
Cargo:

quinta-feira, 24 de junho de 2021

Data ALEX ANTONIO DOS SANTOS:05470211940 Assinado de forma digital por ALEX ANTONIO DOS SANTOS:05470211940  
SANTOS:05470211940 Dados: 2021.06.25 11:10:38 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: ALEX ANTONIO DOS SANTOS  
Profissão: Engenheiro Civil  
CREA/CAU: 144568/D  
ART/RRT: 1720211198823

Responsável Financeiro  
Nome:  
Cargo:



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 13 - PLANALTO 02

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 443/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.




Pitanga, 24 de Abril de 2021.

Alex Antonio dos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA: PR – 144.568/D

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	<b>TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b> AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200 CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03      6360650721      380		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202100000000841</h2>
	Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">13/07/2021</h3>	Código Verificador <h3 style="text-align: center;">296dd7aac</h3>	

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão <h3 style="text-align: center;">13/07/2021</h3>	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município PITANGA/PR
---	---	-------------------------------	--------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social Município de Pitanga				PITANGA/PR			
Endereço Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171							
Cidade PITANGA	UF PR	Fone (42) 3646-1122	CEP 85200-000				
Bairro Centro							
CNPJ / CPF 76.172.907/0001-08		Inscrição Municipal					
E-mail *****							


INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	
E-mail		Fone	
Cidade *****		Inscrição Municipal *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição nº 13 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR, Planalto 2. Tomada de preços nº 12/2019. Contrato nº 443/2019. Contrato de financiamento nº 0503380-57/19 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Empenho nº 3665/2020 e Empenho nº 1013/2021. Materiais R\$ 39.147,01 Mão de obra R\$ 16.777,29 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 1.845,50 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 587,21 Cadastro Nacional de Obras - CNO nº 90.002.16389/75	55.924,30	3,50	587,21	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio		Base Cálculo ISSQN Retido		Valor do ISSQN Retido		Valor Total do ISSQN	
0,00		16.777,29		587,21		0,00	
						Valor Dedução/Descontos	
						39.147,01	

Valor Total da NFS-e	55.924,30	Valor Líquido da NFS-e	53.491,59
----------------------	-----------	------------------------	-----------

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$664,38; Est: R\$0,00; Fed: R\$2256,55; Total Aprox: R\$2920,93. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$1.845,50	
--	---


Consulta realizada em 13/07/2021 às 17:18:34.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal](http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal)



202100000000841296dd7aac00481987000103

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<p><b>TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b></p>  <p>AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241                  CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA                  Município: APUCARANA - PR                  E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR                  Fone: (43) 3424-1200</p> <p>CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal                  00.481.987/0001-03      6360650721      380</p>		<p>Número da NFS-e</p> <p style="font-size: 1.2em; text-align: center;">202100000000841</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">13/07/2021</td> <td style="text-align: center;">296dd7aac</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	13/07/2021	296dd7aac
Data do Serviço	Código Verificador					
13/07/2021	296dd7aac					

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR</b>                  Secretaria Municipal da Fazenda                  Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal</p>	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	13/07/2021	Exigível	PITANGA/PR

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social <b>Município de Pitanga</b> Endereço Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171 Cidade PITANGA      UF      Fone      CEP PR      (42) 3646-1122      85200-000 Bairro Centro CNPJ / CPF      Inscrição Municipal      Inscrição Estadual 76.172.907/0001-08 E-mail *****				PITANGA/PR	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****	E-mail
		Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição nº 13 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Planalto 2. Tomada de preços nº 12/2019. Contrato nº 443/2019. Contrato de financiamento nº 0503380-57/19 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Empenho nº 3665/2020 e Empenho nº 1013/2021. Materiais R\$ 39.147,01 Mão de obra R\$ 16.777,29 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 1.845,50 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 587,21 Cadastro Nacional de Obras - CNO nº 90.002.16389/75	55.924,30	3,50	587,21	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio		Base Cálculo ISSQN Retido		Valor do ISSQN Retido		Valor Dedução/Descontos	
0,00		16.777,29		587,21		39.147,01	
Valor Total da NFS-e				Valor Líquido da NFS-e			
55.924,30				53.491,59			

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$664,38; Est: R\$0,00; Fed: R\$2256,55; Total Aprox: R\$2920,93. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$1.845,50	
--	---

Consulta realizada em 13/07/2021 às 17:18:34.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal](http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal)



**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**

Nº do Empenho: 3665 / 2020 Global

Nº da Liquidação: 12 / 2021

Data: 13/07/2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03

Insc. Est.:

**Contas Bancária**

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.020,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Tomada de Pre		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 12/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres)			
<b>Valor do Empenhado</b> 138.494,27	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 30.712,68	<b>Valor Liquidado</b> 2.796,20	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 27.916,48

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS, PLANALTO 2 e demais documentação inerentes a obra em anexo. Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

CONTRA PARTIDA

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO		
55970	0,02	SERVIÇ	PLANALTO 2 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	138.494,27		
<b>Documentos Fiscais:</b>						
			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
			841	2.796,20	Outras Sér	13/07/2021

**Valor Liquidado a Pagar :** 2.796,20

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA, ocupante do cargo , com matrícula número 21016.

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**

Nº do Empenho: 1013 / 2021 Global Nº da Liquidação: 2 / 2021 Data: 13/07/2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

**Contas Bancária**

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.021,00
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Tomada de Pre
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 12/2.019
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	
F. de Recurso: 604 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mobilidade	

<b>Valor do Empenhado</b>	<b>Saldo Anterior do Empenho</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Saldo Atual do Empenho</b>
703.714,37	435.028,53	53.128,10	381.900,43

**Motivo:** PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS, PLANALTO 2 e demais documentação inerentes a obra em anexo.  
Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:  
Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento 558.2.1909.20170503.380-572242 de 28/06/2019. 631.391,17138.494,272.769.885,44  
(REstante DO EMPENHO DA OBRA)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
55970	0,08	SERVIÇ	PLANALTO 2 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	703.714,37

**Documentos Fiscais:**

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	841	53.128,10	Outras Sér	13/07/2021

**Valor Liquidado a Pagar : 53.128,10****Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**Assinado por **Jerry Willian Fagundes**, ocupante do cargo **Aux. Administrativo**, com matrícula número **505281**.Assinado por **GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA**, ocupante do cargo , com matrícula número **21016**.

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa



**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2021****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 8043 / 2021****Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA****Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR****C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:****Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE****Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA****Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 1000 Recursos Ordinários (Livres)****01000**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
3665 / 2020	12 / 2021	0 / 2020	138.494,27	2.796,20	2.796,20

Histórico:

**TOTAL DA ORDEM: 2.796,20****Banco: 710488 - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19 1946 710488**

Aviso de Débito nº: 125

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 20 de julho de 2021.

---

**OSVALDO RACHELLE**  
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 21028.

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08**

Exercício: 2021

**NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

nº Ordem Pagamento: 7805 / 2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte Rec.: 604 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mo 604

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
1013 / 2021	2 / 2021	0 / 2021	703.714,37	53.128,10	50.695,39

Histórico:

Retenções:

218810109 ISS

218810102 INSS

587,21

1.845,50

Total Retenções:

2.432,71

**TOTAL DA ORDEM: 50.695,39**

Banco: 710488 - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19 1946 710488

Aviso de Débito nº: 125

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 20 de julho de 2021.

---

**OSVALDO RACHELLE**  
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 21028.



MUNICIPIO DE PITANGA  
Estado do Paraná  
Secretaria de Administração e Finanças  
76.172.907/0001-08  
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO  
VENCIMENTO: 16/08/2021  
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

<b>Dados Contribuinte:</b> Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03 Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Complemento: Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana - PR			
<b>Valor por Dívida</b> Ano Dívida Desc Sub Parcelas Valor Situação 2021 486 ISSQN RETI 107 12 587,21 NO.EX		<b>Valor por Dívida</b> Ano Dívida Desc Subdiv Parcelas Valor Situação	
TOMADOR MUNICIPIO DE PITANGA - DMS - JULHO/2021 - NFS-e DE Nº 202100000000841 - CONTRATO Nº 443/2019 -			


Exercício Dívida	SubDívida Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
		12100000000141666	16/08/2021	587,21

Autenticação - via contribuinte

		MUNICIPIO DE PITANGA Secretaria de Administração e Finanças 76.172.907/0001-08 Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro		GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 16/08/2021 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO	
<b>Tributo Agrupado</b>		<b>Após o vencimento cobrar:</b> - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)			
<b>Dados Contribuinte:</b> Cadastro: 9 - 7130 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR		<b>Dados Imóvel/Empresa:</b> Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR Complemento: KM 241 Zona: Quadra: Data:			
<b>Data de Emissão</b> 16/07/2021		<b>Informação para Baixa</b> 12100000000141666		<b>Data de Vencimento</b> 16/08/2021	
<b>Exercício Dívida SubDívida Parcela</b>		<b>Valor Original R\$</b> 587,21		<b>Valor Correção Monetária R\$</b> 0,00	
<b>Observação</b> Após o vencimento cobrar: - - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)		<b>Valor Juros R\$</b> 0,00		<b>Valor Multa R\$</b> 0,00	
		<b>Valor Desconto R\$</b> 0,00		<b>Valor a Pagar R\$</b> 587,21	


181680000005-0|87213362202-9|10816121000-1|00000141666-8|

Autenticação Mecânica


 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.16389/7.5	
	6 - VALOR DO INSS	1.845,50	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.16389/7.5 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua André de Barros e outras s/nº  PITANGA PR CEP 85200-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2021	11 - TOTAL	1.845,50
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

3&lt;

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.16389/7.5	
	6 - VALOR DO INSS	1.845,50	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.16389/7.5 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua André de Barros e outras s/nº  PITANGA PR CEP 85200-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2021	11 - TOTAL	1.845,50
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	07/2021	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CEI 90.002.16389/7.5</b> TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua André de Barros e outras s/nº  PITANGA PR CEP 85200-000		5 - IDENTIFICADOR		90.002.16389/7.5	
		6 - VALOR DO INSS		1.845,50	
		7 -			
		8 -			
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2021		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00	
		11 - TOTAL		1.845,50	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



MUNICIPIO DE PITANGA  
Estado do Paraná  
Secretaria de Administração e Finanças  
76.172.907/0001-08  
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO  
VENCIMENTO:16/08/2021

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E  
EMPREENDIMENTOS LTDA  
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03  
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº  
Complemento:  
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA  
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2021	486 ISSQN RETI	107	12	587,21	NO.EX

TOMADOR MUNICIPIO DE PITANGA -  
DMS - JULHO/2021 -  
NFS-e DE Nº 202100000000841 -  
CONTRATO Nº 443/2019 -

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
------------	------	--------	----------	-------	----------

Exercicio Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
			12100000000141666 CEF19462307210100790000263	16/08/2021	587,21
Autenticação - via contribuinte				587,21RD1102	

"Papel termossensível. A vida útil dos dados impressos é de 07 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: não exponha o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor, umidade excessiva; evite também o contato direto com materiais plásticos, óleos ou produtos químicos.

**Serviço de Atendimento ao Consumidor  
(SAC CAIXA)**

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

**0800 726 0101**  
(informações, reclamações,  
sugestões e elogios)

**0800 726 2492**  
(para pessoas com  
deficiência auditiva)

**Ouvidoria**  
**0800 725 7474**  
(denúncias e reclamações  
não solucionadas)

**CAIXA**

05/10/2018

"Papel termossensível. A vida útil dos dados impressos é de 07 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: não exponha o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor, umidade excessiva; evite também o contato direto com materiais plásticos, óleos ou produtos químicos.

**Serviço de Atendimento ao Consumidor  
(SAC CAIXA)**



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 125/2021

Pitanga, 20 de Julho de 2021

Ilustríssimo Senhor  
JEANN GILBERTO CORDEIRO  
Gerente da Caixa Econômica Federal  
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71048-8	53.491,59		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		53.491,59	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

DSO: 13 LG

Atenciosamente,

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA  
Prefeito Municipal

Isamara Maria Callegari Barbosa  
Secretária da Fazenda





# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 126/2021

Pitanga, 20 de Julho de 2021

Ilustríssimo Senhor  
JEANN GILBERTO CORDEIRO  
Gerente da Caixa Econômica Federal  
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,


Solicitamos a Vossa Senhoria que seja feita a pagamento da Guias referente a NF.841 ,  
Contrato de Financiamento nº 0503380-57/19, , conforme instruções abaixo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71048-8	587,21 (ISSQN)		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	1946	71048-8	1.845,50 (INSS)		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08

Atenciosamente,

  
MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA  
Prefeito Municipal

  
Isamara Marli Callegari Barbosa  
Secretária da Fazenda

  
JOSE VALDIR CORREIA  
MATR. 138017-2  
Cens. e Atend. P.J. Pub/Priv. S.E.

Ofício nº 126/2021 – Caixa Econômica – Autorização pagamento Guias de Retenção

CEFI9463072100000000000262 2.432,71P 1102