



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ


LAUDO DE MEDIÇÃO 06 - Centro 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ n°. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga n°. 430/2019, constatamos que a obra se encontra 53,43% executada até o momento. A medição 06 totaliza R\$ 231.261,20 (Duzentos e Trinta e Um Mil Duzentos e Sessenta e Um Reais e Vinte Centavos).

As Obras desenvolveram-se:

RUA	VALOR MEDIDO R\$	
Prefeito José Grande	R\$ 1.691,58	
Aloisio Guimarães	R\$ 15.724,37	
Manoel Mendes de Camargo		
Gonçalves Dias	R\$ 39.635,26	
Anibal Ziegmann		
Miguel Adur	R\$ 105.464,27	
Pioneiro Rovedo Ziegmann	R\$ 16.896,08	
Euclides da Cunha		
Anita Garibaldi		
José Klosowski	R\$ 108.196,32	
Henrique Michalak	R\$ 14.059,63	
Elias Pauluk	R\$ 50.400,03	% Acumulada
TOTAL	R\$ 231.261,20	53,43 %

Pitanga, 08 de Outubro de 2020.


Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil
CREA: PR - 89.054/D

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 01 PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	Grau de Sigilo #PUBLICO
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	PERÍODO DA MEDIÇÃO 23/09/2020 a 08/10/2020	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
				Nº MEDIÇÃO 6	

Realizado Acumulado: 53,43%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BD) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:											
1.	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRAL 1	-	-	TOTAL:	2.661.744,71	-	-	-	1.190.952,23	231.261,20	1.422.213,43
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	-	-	-	2.661.744,71	-	-	-	1.190.952,23	231.261,20	1.422.213,43
1.1.1.	PLACA DE OBRA	-	-	-	2.384,82	-	-	-	2.384,82	-	2.384,82
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	397,47	2.384,82	6,00	-	6,00	2.384,82	-	2.384,82
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	-	-	-	2.659.359,89	-	-	-	2.384,82	-	2.384,82
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	-	-	-	21.794,72	-	-	-	1.188.567,41	231.261,20	1.419.828,61
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	15.030,84	1,45	21.794,72	7.199,72	2.420,28	9.620,00	10.439,59	3.509,41	13.949,00
1.2.2.	BASE E SUB BASE	-	-	-	965.431,97	-	-	-	460.762,91	157.287,99	618.050,90
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	2.268,72	76,97	174.623,38	1.079,96	373,04	1.453,00	83.124,14	28.713,27	111.837,41
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	1.531,27	85,59	131.061,40	719,97	261,03	981,00	61.622,23	22.341,56	83.963,79
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	15.030,84	2,87	43.138,51	7.199,71	2.420,29	9.620,00	20.663,18	6.946,22	27.609,40
1.2.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	751,54	736,46	553.479,15	359,99	121,01	481,00	265.114,56	89.122,70	354.237,26
1.2.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	131.519,85	0,48	63.129,53	62.997,50	21.175,50	84.173,00	30.238,80	10.164,24	40.403,04
1.2.3.	MEIO FIO	-	-	-	223.029,21	-	-	-	157.086,30	36.516,38	193.602,68
1.2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3.903,38	51,02	199.150,45	2.791,94	683,06	3.475,00	142.444,82	34.849,68	177.294,50
1.2.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	495,36	36,98	18.318,41	395,93	45,07	441,00	14.641,48	1.666,70	16.308,18
1.2.3.3.	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	1.366,18	4,07	5.560,35	-	-	-	-	-	-
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO	-	-	-	798.205,40	-	-	-	209.965,94	19.869,00	229.834,94
1.2.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	7.817,49	1,45	11.335,36	5.202,14	0,86	5.203,00	7.543,11	1,24	7.544,35
1.2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	4.492,98	68,82	309.206,88	1.319,31	0,69	1.320,00	90.794,87	47,53	90.842,40
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.748,19	65,29	114.139,33	336,81	136,19	473,00	21.990,03	8.892,14	30.882,17
1.2.4.4.	PISO PODOATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	1.576,32	71,09	112.060,59	388,30	37,70	426,00	27.604,14	2.680,20	30.284,34
1.2.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	2.320,16	41,15	95.474,58	566,70	60,30	627,00	23.319,65	2.481,40	25.801,05
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	116,01	338,61	39.282,15	28,33	3,67	32,00	9.594,23	1.241,29	10.835,52
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	116,01	206,66	23.974,63	28,33	3,67	32,00	5.855,54	757,58	6.613,12
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6.109,76	10,18	62.197,36	1.492,31	157,69	1.650,00	15.191,69	1.605,31	16.797,00
1.2.4.9.	95867 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	UN	1,00	423,12	423,12	1,00	-	1,00	423,12	-	423,12

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	Grau de Sigilo #PUBLICO
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	PERÍODO DA MEDIÇÃO 23/09/2020 a 08/10/2020	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
				Nº MEDIÇÃO 6	

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Orçamento Contratado						Realizado Acumulado: 53,43%					
Objeto do CTEF:						TOTAL: 2.661.744,71					
1.2.4.10.	95887 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMP A (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	UN	60,00	292,01	17.520,60	11,00	6,00	17,00	3.212,11	1.752,06	4.964,17
1.2.4.11.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	28,57	440,70	12.590,80	10,07	0,93	11,00	4.437,45	410,25	4.847,70
1.2.5.	SINALIZAÇÃO	-	-	-	102.945,89	-	-	-	-	-	-
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	865,31	31,56	27.309,18	-	-	-	-	-	-
1.2.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	320,05	31,56	10.100,78	-	-	-	-	-	-
1.2.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	382,48	31,56	12.071,07	-	-	-	-	-	-
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	193,00	277,02	53.464,86	-	-	-	-	-	-
1.2.6.	DRENAGEM	-	-	-	178.594,37	-	-	-	-	-	-
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	644,37	18,86	12.152,82	489,03	78,97	568,00	9.223,06	1.489,42	10.712,48
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	421,57	8,41	3.545,40	406,61	0,39	407,00	3.419,62	3,25	3.422,87
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	52,70	209,87	11.060,15	39,82	7,18	47,00	8.356,38	1.507,51	9.863,89
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	1.167,20	77,47	90.422,98	956,64	71,36	1.028,00	74.111,06	5.528,10	79.639,16
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	100,14	160,35	16.057,45	93,34	0,66	94,00	14.967,62	105,28	15.072,90
1.2.6.6.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	52,00	866,42	45.053,84	47,48	0,52	48,00	41.136,49	451,67	41.588,16
1.2.6.7.	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	11,00	27,43	301,73	10,70	0,30	11,00	293,49	8,24	301,73
1.2.7.	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM	-	-	-	113.062,26	-	-	-	-	-	-
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITAVO/ROEIRA SALSA/ANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= '2' M	UN	369,00	56,98	21.025,62	-	-	-	-	-	-
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATÁTAIS EM PLACAS	M2	7.258,41	12,68	92.036,64	-	-	-	-	-	-
1.2.8.	CICLOVIA	1000,15	-	-	47.293,89	-	-	-	-	-	-
1.2.8.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	1.688,39	1,45	2.448,17	-	68,00	68,00	-	98,60	98,60
1.2.8.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	168,84	68,99	11.648,27	-	7,00	7,00	-	482,93	482,93
1.2.8.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	84,42	85,59	7.225,51	-	4,00	4,00	-	342,36	342,36
1.2.8.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	1.688,39	2,87	4.845,68	-	68,00	68,00	-	195,16	195,16
1.2.8.5.	PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	50,65	333,10	16.871,52	-	3,00	3,00	-	999,30	999,30

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	Grau de Sigilo #PUBLICO
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		INÍCIO DE OBRA 29/11/19
				PERÍODO DA MEDIÇÃO 23/09/2020 a 08/10/2020	Nº MEDIÇÃO 6

Realizado Acumulado: 53,43%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:												
TOTAL:					2.661.744,73	-	-	-	1.190.952,23	231.261,20	1.422.213,43	
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	8.864,05	0,48	4.254,74	-	355,00	355,00	-	170,40	170,40	
1.2.9.	RECAPE ASFALTICO				209.002,18	-	-	-	198.804,95	2.696,20	201.501,15	
1.2.9.1.	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	3.660,88	2,05	7.504,80	3.482,40	32,60	3.515,00	7.138,92	66,83	7.205,75	
1.2.9.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	3.660,88	2,87	10.506,73	3.482,40	32,60	3.515,00	9.994,48	93,57	10.088,05	
1.2.9.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	109,83	730,37	80.216,54	104,47	1,53	106,00	76.302,15	1.117,07	77.419,22	
1.2.9.4.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	3.660,88	1,57	5.747,58	3.482,39	32,61	3.515,00	5.467,36	51,19	5.518,55	
1.2.9.5.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	109,83	788,27	86.575,69	104,47	1,53	106,00	82.350,99	1.205,63	83.556,62	
1.2.9.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	38.439,24	0,48	18.450,84	36.564,69	337,31	36.902,00	17.551,05	161,91	17.712,96	


Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total;


Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR
Local

quinta-feira, 8 de outubro de 2020
Data



Responsável Técnico pela Fiscalização
 Nome: Edson José Marcondes Filho
 Profissão: Engenheiro Civil
 CREA/CAU: PR-89854/D
 ART/RRT: 0





RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO FGTS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	MUNICÍPIO / UF PITANGA/PR	FINANCIAMENTO 2.415.205,07	CONTRAPARTIDA 246.539,64	INVESTIMENTO 2.661.744,71	Nº RRE 6	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: out-20 62,13%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
								Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	
1.	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRAL 1	Licitado / Em Execução	14399,43	m²	430/2019	6	2.661.744,71	1.190.952,23	231.261,20	1.422.213,43	53,43%
					(%)		(100,00%)	(44,74%)	(8,69%)	(53,43%)	
					Financiamento		2.415.205,07	1.080.642,28	209.841,02	1.290.483,30	
					Contrapartida		246.539,64	110.309,95	21.420,18	131.730,13	53,43%
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		2.661.744,71	1.190.952,23	231.261,20	1.422.213,43	

Acumulado Anterior: 44,74%

Observações:

PITANGA/PR
Local

Representante Tomador

Nome: MAICOL G. C. R. BARBOSA
Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:
Cargo:

quinta-feira, 8 de outubro de 2020
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Edson José Marcondes Filho
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-89054/D
ART/RRT: 0

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo:



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08


CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 06 - CENTRO 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.




Pitanga, 08 de Outubro de 2020.


Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D



Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03 6360650721 380		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202000000000762</h2>
	Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">04/12/2020</h3>	Código Verificador <h3 style="text-align: center;">a34d22b69</h3>	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão <h3 style="text-align: center;">04/12/2020</h3>	Exigibilidade ISS <h3 style="text-align: center;">Exigível</h3>	Tributado no Município <h3 style="text-align: center;">PITANGA/PR</h3>
---	---	--	---

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço					
Nome / Razão Social Município de Pitanga				<h2 style="font-size: 2em;">PITANGA/PR</h2>					
Endereço Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171									
Cidade PITANGA	UF PR	Fone (42) 3646-1122	CEP 85200-000						
Bairro Centro									
CNPJ / CPF 76.172.907/0001-08		Inscrição Municipal						Inscrição Estadual	
E-mail *****									

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	
E-mail		Fone	
Cidade *****		Inscrição Municipal *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição nº 06 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Centro 01. Concorrência n. 04/2019. Contrato n. 430/2019. Contrato de financiamento n. 0503385-07 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Materiais R\$ 161.882,91 Mão de obra R\$ 69.378,29 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 7.631,61 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 2.428,24 Cadastro Nacional de Obras - CNO n. 90.002.03128/71	231.261,20	3,50	2.428,24	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio		Valor do ISSQN Próprio		Base Cálculo ISSQN Retido		Valor do ISSQN Retido	
0,00		0,00		69.378,29		2.428,24	
Valor Total do ISSQN			Valor Dedução/Descontos				
0,00			161.882,91				

Valor Total da NFS-e 231.261,20	Valor Líquido da NFS-e 221.201,35
--	--

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$2747,38; Est: R\$0,00; Fed: R\$9331,38; Total Aprox: R\$12078,76. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$7.631,61	
--	---

Consulta realizada em 04/12/2020 às 11:04:13.

Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



202000000000762a34d22b6900481987000103

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13021 / 2019 Global

Nº da Liquidação: 6 / 2020

Data: 04/12/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.019,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres)			
Valor do Empenhado 96.802,25	Saldo Anterior do Empenho 34.048,35	Valor Liquidado 4.604,37	Saldo Atual do Empenho 29.443,98

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.

Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

Cartas consultasNúmero da operação na Caixa/contratosLei autorizadoraFinanciamentoContrapartidaInvestimento

557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/20192.337.669,37123.035,232.460.704,54

626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/20192.415.205,07127.119,082.542,321,15

1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/20191.839.242,7296.802,251.936,044,97

CONTRA PARTIDA DO RECURSO 606

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53626	1,00	SERVIÇ	CENTRO 2- PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	96.802,25

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	764	4.604,37	Outras Sér	04/12/2020

Valor Liquidado a Pagar : 4.604,37

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 21028.

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2020****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 15871 / 2020****Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**
Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR
C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:**Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE**
Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias
Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte Rec.: 606 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mo 606

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDACÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDACÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
13020/2019	6/2020	0/2019	1.736.037,50	87.483,09	83.477,28

Histórico:

Retenções:					
218810102	INSS				3.038,89
218810109	ISS				966,92
Total Retenções:					4.005,81

TOTAL DA ORDEM: 83.477,28**Banco: 710500 - Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 1946 710500**
Assinado por Sidnei nº 153

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 8 de dezembro de 2020.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2020****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 15872 / 2020****Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**
Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR
C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:**Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE**
Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias
Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte Rec.: 1000 Recursos Ordinários (Livres) 01000

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
13021 / 2019	6 / 2020	0 / 2019	96.802,25	4.604,37	4.604,37


Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 4.604,37**Banco: 710500 - Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 1946 710500**
Assento de Débito nº 153

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 8 de dezembro de 2020.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**Assinado por **Sidnei**, ocupante do cargo **adm**, com matrícula número **50779**.Assinado por **ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA**, ocupante do cargo **Secretária da Fazenda**, com matrícula número **506740**.

 PREVIDÊNCIA SOCIAL		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	
		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL - FONE - ENDEREÇO CEI 90.002.031287.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outros 511* PITANGA PR CEP 55200-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2658	4 - COMPETÊNCIA 12/2020
2 - VENCIMENTO (Data exclusiva INSS) 20/01/2021		5 - IDENTIFICADOR 90.002.031287.1	6 - VALOR DO INSS 7.631,61
7 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00		8 - VALOR MULTAS E JUROS 0,00	
9 - TOTAL 7.631,61		10 - TOTAL 7.631,61	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
CEP 55200-000 90.002.031287.1 7.631,61 01ED1101			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUÍDE

N. 35:0990620512871 COD. FRS: 2658 COMP: 122020

CONFERE COM O ORIGINAL

PITANGA 22/01/2021
Jerry William F. Fagundes

Jerry William F. Fagundes
 RG 7.748.536-8
 Setor Proteção de Custos



MUNICÍPIO DE PITANGA
 Estado do Paraná
 Secretaria de Administração e Finanças
 76.172.907/0001-08
 Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
 VENCIMENTO: 07/01/2021
 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
 Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
 Complemento:
 Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
 Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida				Valor por Dívida									
Ano	Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação	Ano	Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
2020	486	ISSQN RET	112	16	2.428,24	NO EX							

Tomador Município de Pitanga
 DMS - dezembro/2020
 NFS-e 202000000000762
 Contrato nº 4302019

Exercício Dívida	Subdivida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
			12000000000082799	07/01/2021	2.428,24

Autorização - em contrário

CEP: 84608-270
 27083-075
 00001007 2.428,24 R\$ 1151

CONFERE COM O ORIGINAL

PITANGA 21/21/20

Jerry Willian F. Fagundes

Jerry Willian F. Fagundes
 RG 7.748.536-8
 Setor Prestação de Contas

Medição

07/08/09

foram unificadas
na NF 799/800

NICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

MINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
AL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ


LAUDO DE MEDIÇÃO 09 - Centro 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ n°. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga n°. 430/2019, constatamos que a obra se encontra 78,93% executada até o momento. A medição 09 totaliza R\$ 95.492,22 (Noventa e Cinco Mil Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Vinte e Dois Centavos).

As Obras desenvolveram-se:

RUA	VALOR MEDIDO R\$	
Prefeito José Grande	R\$ 5.408,97	
Aloisio Guimarães	R\$ 56.780,05	
Manoel Mendes de Camargo	R\$ 3.287,84	
Gonçalves Dias	R\$ 11.288,98	
Anibal Ziegmann	R\$ 4.100,03	
Miguel Adur		
Pioneiro Rovedo Ziegmann		
Euclides da Cunha		
Anita Garibaldi	R\$ 14.626,35	
José Klosowski		
Henrique Michalak		
Elias Pauluk		% Acumulada
TOTAL	R\$ 95.492,22	78,93 %

Pitanga, 27 de Janeiro de 2021.


Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil
CREA: PR - 89.054/D

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO FGTS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	MUNICÍPIO / UF PITANGA/PR	FINANCIAMENTO 2.415.205,07	CONTRAPARTIDA 246.539,64	INVESTIMENTO 2.661.744,71	Nº RRE 9	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: jan-21 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRAL 1	Licitado / Em Execução	14399,43	m²	430/2019	9	2.661.744,71	2.005.422,88	95.492,22	2.100.915,10	78,93%
							(%)	(100,00%)	(75,34%)	(3,59%)	(78,93%)
							Financiamento	2.415.205,07	1.819.673,95	86.647,41	1.906.321,36
							Contrapartida	246.539,64	185.748,93	8.844,81	194.593,74
							Outros	-	-	-	-
							Investimento	2.661.744,71	2.005.422,88	95.492,22	2.100.915,10

Acumulado Anterior: 75,34%

Observações:

PITANGA/PR
Local

Representante Tomador

Nome: MAICOL G. C. R. BARBOSA
Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:
Cargo:

quarta-feira, 27 de janeiro de 2021
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Edson José Marcondes Filho
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-89054/B
ART/RRT: 0

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo:

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.937/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	PERÍODO DA MEDIÇÃO 08/12/2020 a 27/01/2021
				Nº MEDIÇÃO 9

Realizado Acumulado: 78,93%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:												
				TOTAL:	2.861.744,71	-	-	-	2.005.422,88	95.492,22	2.100.915,10	
1.	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRAL 1	-	-	-	2.681.744,71	-	-	-	2.005.422,88	95.492,22	2.100.915,10	
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	-	-	-	2.384,82	-	-	-	2.384,82	-	2.384,82	
1.1.1.	PLACA DE OBRA	-	-	-	2.384,82	-	-	-	2.384,82	-	2.384,82	
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	397,47	2.384,82	6,00	-	6,00	2.384,82	-	2.384,82	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	-	-	-	2.659.359,89	-	-	-	2.003.038,06	95.492,22	2.098.530,28	
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	-	-	-	21.794,72	-	-	-	20.798,70	124,23	20.922,93	
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	15.030,84	1,45	21.794,72	14.343,93	85,68	14.429,61	20.798,70	124,23	20.922,93	
1.2.2.	BASE E SUB BASE	-	-	-	965.431,97	-	-	-	921.308,28	-	921.308,28	
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	2.268,72	76,97	174.623,38	2.165,04	-	2.165,04	166.643,13	-	166.643,13	
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	1.531,27	85,59	131.061,40	1.461,29	-	1.461,29	125.071,81	-	125.071,81	
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_08/2017	M2	15.030,84	2,87	43.138,51	14.343,93	-	14.343,93	41.167,08	-	41.167,08	
1.2.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	751,54	736,46	553.479,15	717,19	-	717,19	528.181,75	-	528.181,75	
1.2.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXXM	131.519,85	0,48	63.129,53	125.509,39	-	125.509,39	60.244,51	-	60.244,51	
1.2.3.	MEIO FIO	-	-	-	223.029,21	-	-	-	198.135,81	-	198.135,81	
1.2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3.903,38	51,02	199.150,45	3.556,37	-	3.556,37	181.446,00	-	181.446,00	
1.2.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	495,36	36,98	18.318,41	451,32	-	451,32	16.689,81	-	16.689,81	
1.2.3.3.	CAIXÃO EM MEIO FIO	M2	1.366,16	4,07	5.560,35	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO	-	-	-	798.205,40	-	-	-	485.028,26	57.892,16	542.918,42	
1.2.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	7.817,49	1,45	11.335,36	5.203,00	112,89	5.315,89	7.544,35	163,69	7.708,04	
1.2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETÂNGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	4.492,98	68,82	309.206,88	2.725,44	329,79	3.055,23	187.564,78	22.690,15	210.260,93	
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETÂNGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.748,19	65,29	114.139,33	1.060,45	128,32	1.188,77	69.236,78	8.378,01	77.614,79	
1.2.4.4.	PISO PODOATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	1.576,32	71,09	112.060,59	956,20	115,70	1.071,90	67.978,26	8.225,11	76.203,37	
1.2.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	2.320,16	41,15	95.474,58	1.407,41	170,30	1.577,71	57.914,92	7.007,65	64.922,77	
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	116,01	338,61	39.282,15	70,37	8,52	78,89	23.827,99	2.884,95	26.712,94	
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	116,01	206,66	23.974,83	70,37	8,52	78,89	14.542,66	1.760,75	16.303,41	
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6.109,76	10,18	62.197,36	3.706,18	448,46	4.154,64	37.728,91	4.565,33	42.294,24	
1.2.4.9.	95867 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM, PISO TÁTIL ALERTA (4,50M) EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	UN	1,00	423,12	423,12	1,00	-	1,00	423,12	-	423,12	

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0503385-07	APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	Criou de Siglo #PÚBLICO
Nº CTEF 4302019	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	PERÍODO DA MEDIÇÃO 09/12/2020 a 27/01/2021	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
EMPRESA EXECUTORA Tatalam Construções e Empreendimento LTDA	CHPJ 60-481.987/0001-03		Nº MEDIÇÃO 9

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com 10% IRRF)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Ctids)			Evolução Financeira (R\$)				
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período		
Objeto 06 CTEF:													
1.2.4.10.	195837 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.1.2.7.3 NBR 6500-2015. ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM. ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M. ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M. PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL. COMPRIMENTO (1,10M). EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	UN	60,00	292,01	17.520,60	36,40	4,40	40,80	2.068.422,88	10.629,16	1.284,85	11.914,01	
1.2.4.11.	EXECUÇÃO DE PASSOIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	M3	28,57	440,70	12.590,80	17,33	2,10	19,43	7.637,33	925,47	8.562,80		
1.2.5.	SINALIZAÇÃO				102.345,89								
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	865,31	31,56	27.309,18								
1.2.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	320,05	31,56	10.100,78								
1.2.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	382,48	31,56	12.071,07								
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE BASE EM CONCRETO	UN	193,00	277,02	53.464,86								
1.2.6.	DRENAGEM				178.584,37				178.584,31			170.863,31	
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MEIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROSCAVADEIRA (0,28 M3/8 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 01/2015	M3	644,37	18,86	12.152,82	615,57		615,57	11.609,65			11.609,65	
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M3	421,57	8,41	3.545,40	407,00		407,00	3.422,87			3.422,87	
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF. 06/2016	M3	52,70	209,87	11.060,15	50,34		50,34	10.504,86			10.504,86	
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	1.107,20	77,47	90.422,88	1.115,03		1.115,03	86.391,37			86.391,37	
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	100,14	180,35	18.057,45	95,68		95,68	15.339,08			15.339,08	
1.2.6.6.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TUOLO MACIO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA 1,3. SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	52,00	866,42	45.053,84	49,68		49,68	43.043,75			43.043,75	
1.2.6.7.	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	11,00	27,43	301,73	11,00		11,00	301,73			301,73	
1.2.7.	ARBRORIZAÇÃO E JARDINAGEM				113.962,26								
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OTIARDEIRA SALVANGICOPEJACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= 2" M	UN	369,00	58,88	21.025,62				31.874,93			32.874,99	
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	7.259,41	12,68	92.038,64		2.576,89	2.576,89				32.074,99	
1.2.8.	CICLOVIA	1000,2			47.293,69				2.268,75			4.785,55	
1.2.8.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.688,39	1,45	2.448,17	69,00	1.586,82	1.654,82	98,60	2.300,60		2.399,20	
1.2.8.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 09/2017	M3	103,84	68,99	11.648,27	7,00	38,17	43,17	482,93	2.485,05		2.977,98	
1.2.8.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 09/2017	M3	84,42	85,59	7.225,51	4,00		4,00	342,36			342,36	
1.2.8.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 09/2017	M2	1.693,39	2,87	4.845,63	69,00		69,00	195,10			195,10	

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 05033355-07	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO O PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	INÍCIO DE OBRA 20/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Empalim Construções e Empreendimentos LTDA	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO/NÃO SE APLICA	Nº MEDIÇÃO 9
CNPJ 00.481.987/0001-03	Nº SICOMV	PERÍODO DA MEDIÇÃO 08/12/2020 a 27/01/2021	

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Ctde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
05033355-07 CTEF												
1.2.5.5.	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	50,65	333,10	16.871,52	3,00	-	3,00	2.095.422,85	899,30	2.100.915,16	999,30
TOTAL:												
1.2.5.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_022016	TXOM	8.664,05	0,48	4.254,74	355,00	-	355,00	170,40	170,40	170,40	170,40
1.2.5.	RECAPE ASFALTICO				209.893,18				204.816,35	5,19	204.821,54	204.821,54
1.2.5.1.	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	3.660,88	2,05	7.504,80	3.587,66	2,53	3.590,19	7.354,70	5,19	7.359,89	7.359,89
1.2.5.2.	EXECUCAO DE IMPRIMACAO LIGANTE COM EMULSAO ASFALTICA RR-3C. AF_09/2017	M2	3.660,88	2,87	10.505,73	3.587,66	-	3.587,66	10.296,53	-	10.296,53	10.296,53
1.2.5.3.	CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	109,83	730,37	80.218,54	107,63	-	107,63	78.609,72	-	78.609,72	78.609,72
1.2.5.4.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	3.660,88	1,57	5.747,58	3.587,66	-	3.587,66	5.632,63	-	5.632,63	5.632,63
1.2.5.5.	CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROULAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	109,83	789,27	86.575,69	107,63	-	107,63	84.841,50	-	84.841,50	84.841,50
1.2.5.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_022016	TXOM	38.439,24	0,48	18.450,84	37.670,46	-	37.670,46	18.081,82	-	18.081,82	18.081,82

Realizado Acumulado: 78,93%

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total;

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAUSA e foram executados de acordo com as normas técnicas

PTANGAPR
Local

Quarta-feira, 27 de Janeiro de 2021

Data

Responsável Técnico pela Execução:
Nome: Edison José Marcondes Filho
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAM: PR-69634/D
ART/RRT: 0

[Assinatura]





MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08


CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRAFICO 09 - CENTRO 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.



Pitanga, 27 de Janeiro de 2021.


Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

*Boi/ate
123181
Cobrança
2596002/M*


LAUDO DE MEDIÇÃO 08 - Centro 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, constatamos que a obra se encontra 75,34% executada até o momento. A medição 08 totaliza R\$ 286.736,34 (Duzentos e Oitenta e Seis Mil Setecentos e Trinta e Seis Reais e Trinta e Quatro Centavos).

As Obras desenvolveram-se:

RUA	VALOR MEDIDO R\$	
Prefeito José Grande	R\$ 39.161,49	
Aloisio Guimarães	R\$ 78.657,04	
Manoel Mendes de Camargo	R\$ 23.014,911	
Gonçalves Dias	R\$ 36.043,70	
Anibal Ziegmann	R\$ 8.701,97	
Miguel Adur	R\$ 12.520,45	
Pioneiro Rovedo Ziegmann	R\$ 12.520,45	
Euclides da Cunha		
Anita Garibaldi	R\$ 51.075,45	
José Klosowski		
Henrique Michalak	R\$ 12.520,44	
Elias Pauluk	R\$ 12.520,44	% Acumulada
TOTAL	R\$ 286.736,34	75,34 %

Pitanga, 07 de Dezembro de 2020.


Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil
CREA: PR - 89.054/D

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	PERÍODO DA MEDIÇÃO 07/11/2020 a 07/12/2020	Nº MEDIÇÃO 8

Realizado Acumulado: 75,34%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:					TOTAL:	2.661.744,71	-	-	-	1.718.686,54	286.736,34	2.005.422,68
1.	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRAL 1	-	-	-	2.661.744,71	-	-	-	1.718.686,54	286.736,34	2.005.422,68	
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	-	-	-	2.384,82	-	-	-	2.384,82	-	2.384,82	
1.1.1.	PLACA DE OBRA	-	-	-	2.384,82	-	-	-	2.384,82	-	2.384,82	
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	397,47	2.384,82	6,00	-	6,00	2.384,82	-	2.384,82	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	-	-	-	2.659.359,89	-	-	-	1.716.301,72	286.736,34	2.003.038,06	
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	-	-	-	21.794,72	-	-	-	20.259,20	539,50	20.798,70	
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	15.030,84	1,45	21.794,72	13.971,86	372,07	14.343,93	20.259,20	539,50	20.798,70	
1.2.2.	BASE E SUB BASE	-	-	-	965.431,97	-	-	-	897.569,74	23.738,54	921.308,28	
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	2.268,72	76,97	174.623,38	2.109,86	55,18	2.165,04	162.395,92	4.247,21	166.643,13	
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	1.531,27	85,59	131.061,40	1.424,35	36,94	1.461,29	121.910,12	3.161,69	125.071,81	
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	15.030,84	2,87	43.138,51	13.971,86	372,07	14.343,93	40.099,24	1.067,84	41.167,08	
1.2.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	751,54	736,46	553.479,15	698,59	18,60	717,19	514.483,59	13.698,16	528.181,75	
1.2.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	131.519,85	0,48	63.129,53	122.251,81	3.257,58	125.509,39	58.680,87	1.563,64	60.244,51	
1.2.3.	MEIO FIO	-	-	-	223.029,21	-	-	-	198.135,81	-	198.135,81	
1.2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3.903,38	51,02	199.150,45	3.556,37	-	3.556,37	181.446,00	-	181.446,00	
1.2.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	495,36	36,98	18.318,41	451,32	-	451,32	16.689,81	-	16.689,81	
1.2.3.3.	CAIXÃO EM MEIO FIO	M2	1.366,18	4,07	5.560,35	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO	-	-	-	798.205,40	-	-	-	229.834,94	255.191,32	485.026,26	
1.2.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	7.817,49	1,45	11.335,36	5.203,00	-	5.203,00	7.544,35	-	7.544,35	
1.2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	4.492,98	68,82	309.206,88	1.320,00	1.405,44	2.725,44	90.842,40	96.722,38	187.564,78	
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.748,19	65,29	114.139,33	473,00	587,45	1.060,45	30.882,17	38.354,61	69.236,78	
1.2.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	1.576,32	71,09	112.060,59	426,00	530,20	956,20	30.284,34	37.691,92	67.976,26	
1.2.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	2.320,16	41,15	95.474,58	627,00	780,41	1.407,41	25.801,05	32.113,87	57.914,92	
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇÃO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	116,01	338,61	39.282,15	32,00	38,37	70,37	10.835,52	12.992,47	23.827,99	
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	116,01	206,66	23.974,63	32,00	38,37	70,37	6.613,12	7.929,54	14.542,66	
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6.109,76	10,18	62.197,36	1.650,00	2.056,18	3.706,18	16.797,00	20.931,91	37.728,91	
1.2.4.9.	95867 - RAMPAS DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015. ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	UN	1,00	423,12	423,12	1,00	-	1,00	423,12	-	423,12	

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapilam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	PERÍODO DA MEDIÇÃO 07/11/2020 a 07/12/2020	Nº MEDIÇÃO 8

Realizado Acumulado: 75,34%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:					TOTAL:	2.661.744,71	-	-	-	1.718.656,54	286.736,94	2.005.422,68
1.2.4.10	95867 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	UN	60,00	292,01	17.520,60	17,00	19,40	36,40	4.964,17	5.664,99	10.629,16	
1.2.4.11	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	28,57	440,70	12.590,80	11,00	6,33	17,33	4.847,70	2.789,63	7.637,33	
1.2.5. SINALIZAÇÃO												
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	865,31	31,56	27.309,18	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	320,05	31,56	10.100,78	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	382,48	31,56	12.071,07	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	193,00	277,02	53.464,86	-	-	-	-	-	-	
1.2.6. DRENAGEM												
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	644,37	18,86	12.152,82	584,12	31,45	615,57	11.016,50	593,15	11.609,65	
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	421,57	8,41	3.545,40	407,00	-	407,00	3.422,87	-	3.422,87	
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	52,70	209,87	11.060,15	47,77	2,57	50,34	10.025,49	539,37	10.564,86	
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	1.167,20	77,47	90.422,98	1.058,07	56,96	1.115,03	81.968,68	4.412,69	86.381,37	
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	100,14	160,35	16.057,45	94,00	1,66	95,66	15.072,90	266,18	15.339,08	
1.2.6.6.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	52,00	866,42	45.053,84	48,00	1,68	49,68	41.588,16	1.455,59	43.043,75	
1.2.6.7.	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	11,00	27,43	301,73	11,00	-	11,00	301,73	-	301,73	
1.2.7. ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM												
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITAVOIEIRA SALS/AANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= 2* M	UN	369,00	56,98	21.025,62	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	7.258,41	12,68	92.036,64	-	-	-	-	-	-	
1.2.8. CICLOVIA												
1.2.8.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.688,39	1,45	2.448,17	68,00	-	68,00	98,60	-	98,60	
1.2.8.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	168,84	68,99	11.648,27	7,00	-	7,00	482,93	-	482,93	
1.2.8.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	84,42	85,59	7.225,51	4,00	-	4,00	342,36	-	342,36	
1.2.8.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	1.688,39	2,87	4.845,68	68,00	-	68,00	195,16	-	195,16	
1.2.8.5.	PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	50,65	333,10	16.871,52	3,00	-	3,00	999,30	-	999,30	

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	PERÍODO DA MEDIÇÃO 07/11/2020 a 07/12/2020	Nº MEDIÇÃO 8

Realizado Acumulado: 75,34%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)				
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período		
Objeto do CTEF:						TOTAL:	2.661.744,71	-	-	-	1.718.686,54	296.736,34	2.005.422,88
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	8.864,05	0,48	4.254,74	355,00	-	355,00	170,40	-	170,40		
1.2.9.	RECAPE ASFALTICO	-	-	-	209.002,18	-	-	-	204.816,95	-	204.816,95		
1.2.9.1.	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	3.660,88	2,05	7.504,80	3.587,66	-	3.587,66	7.354,70	-	7.354,70		
1.2.9.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	3.660,88	2,87	10.506,73	3.587,66	-	3.587,66	10.296,58	-	10.296,58		
1.2.9.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	109,83	730,37	80.216,54	107,63	-	107,63	78.609,72	-	78.609,72		
1.2.9.4.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	3.660,88	1,57	5.747,58	3.587,66	-	3.587,66	5.632,63	-	5.632,63		
1.2.9.5.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	109,83	788,27	86.575,69	107,63	-	107,63	84.841,50	-	84.841,50		
1.2.9.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	38.439,24	0,48	18.450,84	37.670,46	-	37.670,46	18.081,82	-	18.081,82		

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total;

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR

Local

segunda-feira, 7 de dezembro de 2020

Data

Responsável Técnico pela Execução
 Nome: Edson José Marcondes Filho
 Profissão: Engenheiro Civil
 CREA/CAU: PR-89054/0
 ART/RRT: 0



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO FGTS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	MUNICÍPIO / UF PITANGA/PR	FINANCIAMENTO 2.415.205,07	CONTRAPARTIDA 246.539,64	INVESTIMENTO 2.661.744,71	Nº RRE 8	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: dez-20 90,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	--	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)												
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRAL 1	Licitado / Em Execução	14399,43	m²	430/2019	8	2.661.744,71	1.718.686,54	286.736,34	2.005.422,88	75,34%	
							(%)	(100,00%)	(64,57%)	(10,77%)	(75,34%)	
							Financiamento	2.415.205,07	1.559.496,08	260.177,87	1.819.673,95	
							Contrapartida	246.539,64	159.190,46	26.558,47	185.748,93	
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	2.661.744,71	1.718.686,54	286.736,34	2.005.422,88	75,34%

Acumulado Anterior: 64,57%

Observações:

PITANGA/PR

Local

Representante Tomador

Nome: MAICOL G. C. R. BARBOSA

Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:

Cargo:

segunda-feira, 7 de dezembro de 2020

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Edson José Marcondes Filho

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-88054/D

ART/RRT: 0

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08


CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRAFICO 08 - CENTRO 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.



Pitanga, 07 de Dezembro de 2020.


Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

*Outado
123220
Cópia
255735911*


LAUDO DE MEDIÇÃO 07 - Centro 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, constatamos que a obra se encontra 64,57% executada até o momento. A medição 07 totaliza R\$ 296.473,11 (Duzentos e Noventa e Seis Mil Quatrocentos e Setenta e Três Reais e Onze Centavos).

As Obras desenvolveram-se:

RUA	VALOR MEDIDO R\$	
Prefeito José Grande	R\$ 54.099,56	
Aloisio Guimarães	R\$ 163.641,52	
Manoel Mendes de Camargo	R\$ 39.237,81	
Gonçalves Dias	R\$ 23.896,26	
Anibal Ziegmann		
Miguel Adur	R\$ 7.657,71	
Pioneiro Rovedo Ziegmann	R\$ 3.939,22	
Euclides da Cunha		
Anita Garibaldi		
José Klosowski		
Henrique Michalak	R\$ 2.409,45	
Elias Pauluk	R\$ 1.591,58	% Acumulada
TOTAL	R\$ 296.473,11	64,57 %

Pitanga, 06 de Novembro de 2020.


Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil
CREA: PR - 89.054/D

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	Grau de Sigilo #PUBLICO
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	PERÍODO DA MEDIÇÃO 09/10/2020 a 06/11/2020	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
				Nº MEDIÇÃO 7	

Orçamento Contratado						Realizado Acumulado: 64,57%						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:												
1.	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRAL 1				2.661.744,71							
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES				2.661.744,71				1.422.213,43	296.473,11	1.718.686,54	
1.1.1.	PLACA DE OBRA				2.384,82				1.422.213,43	296.473,11	1.718.686,54	
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	397,47	2.384,82				2.384,82	-	2.384,82	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA				2.384,82	6,00		6,00	2.384,82	-	2.384,82	
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO				2.659.359,89				1.419.828,61	296.473,11	1.716.301,72	
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	15.030,84	1,45	21.794,72				13.949,00	6.310,20	20.259,20	
1.2.2.	BASE E SUB BASE				21.794,72	9.620,00	4.351,86	13.971,86	13.949,00	6.310,20	20.259,20	
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	2.268,72	76,97	174.623,38	1.453,00	656,86	2.109,86	618.050,90	279.518,84	897.569,74	
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	1.531,27	85,59	131.061,40	981,00	443,35	1.424,35	111.837,41	50.558,51	162.395,92	
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	15.030,84	2,87	43.138,51	9.620,00	4.351,86	13.971,86	83.963,79	37.946,33	121.910,12	
1.2.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	751,54	736,46	553.479,15	481,00	217,59	698,59	27.609,40	12.489,84	40.099,24	
1.2.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	131.519,85	0,48	63.129,53	84.173,00	38.078,81	122.251,81	354.237,26	160.246,33	514.483,59	
1.2.3.	MEIO FIO				223.029,21				40.403,04	18.277,83	58.680,87	
1.2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3.903,38	51,02	199.150,45	3.475,00	81,37	3.556,37	193.602,68	4.533,13	198.135,81	
1.2.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	495,36	36,98	18.318,41	441,00	10,32	451,32	177.294,50	4.151,50	181.446,00	
1.2.3.3.	CAIACA EM MEIO FIO	M2	1.366,18	4,07	5.560,35				16.308,18	381,63	16.689,81	
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO				798.205,40							
1.2.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	7.817,49	1,45	11.335,36	5.203,00		5.203,00	229.834,94	-	229.834,94	
1.2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	4.492,98	68,82	309.206,88	1.320,00		1.320,00	7.544,35	-	7.544,35	
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.748,19	65,29	114.139,33	473,00		473,00	90.842,40	-	90.842,40	
1.2.4.4.	PISO PODOATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	1.576,32	71,09	112.060,59	426,00		426,00	30.882,17	-	30.882,17	
1.2.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	2.320,16	41,15	95.474,58	627,00		627,00	30.284,34	-	30.284,34	
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	116,01	338,61	39.282,15	32,00		32,00	25.801,05	-	25.801,05	
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	116,01	206,66	23.974,63	32,00		32,00	10.835,52	-	10.835,52	
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6.109,76	10,18	62.197,36	1.650,00		1.650,00	6.613,12	-	6.613,12	
1.2.4.9.	95867 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M) EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	UN	1,00	423,12	423,12	1,00		1,00	16.797,00	-	16.797,00	



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0/PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	Grau de Sigilo #PÚBLICO
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	PERÍODO DA MEDIÇÃO 09/10/2020 a 06/11/2020	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
				Nº MEDIÇÃO 7	

Orçamento Contratado

Realizado Acumulado: 64,57%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:						TOTAL:				1.422.213,43	296.473,11	1.718.686,54
1.2.4.10.	95887 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050.2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	UN	60,00	292,01	17.520,60	17,00	-	17,00	4.964,17	-	4.964,17	
1.2.4.11.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	28,57	440,70	12.590,80	11,00	-	11,00	4.847,70	-	4.847,70	
1.2.5.	SINALIZAÇÃO				102.945,89							
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	865,31	31,56	27.309,18	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	320,05	31,56	10.100,78	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	382,48	31,56	12.071,07	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE BASE EM CONCRETO	UN	193,00	277,02	53.464,86	-	-	-	-	-	-	
1.2.6.	DRENAGEM				178.594,37							
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	644,37	18,86	12.152,82	568,00	16,12	584,12	10.712,48	304,02	11.016,50	
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	421,57	8,41	3.545,40	407,00	-	407,00	3.422,87	-	3.422,87	
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	52,70	209,87	11.060,15	47,00	0,77	47,77	9.863,89	161,60	10.025,49	
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	1.167,20	77,47	90.422,98	1.028,00	30,07	1.058,07	79.639,16	2.329,52	81.968,68	
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	100,14	160,35	16.057,45	94,00	-	94,00	15.072,90	-	15.072,90	
1.2.6.6.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TÍPOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	52,00	866,42	45.053,84	48,00	-	48,00	41.588,16	-	41.588,16	
1.2.6.7.	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	11,00	27,43	301,73	11,00	-	11,00	301,73	-	301,73	
1.2.7.	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM				113.062,26							
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITAVOEIRA SALSANGICO/PEJACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= 2" M	UN	369,00	56,98	21.025,62	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	7.258,41	12,68	92.036,64	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.688,39	1,45	2.448,17	68,00	-	68,00	98,60	-	98,60	
1.2.8.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	168,84	68,99	11.648,27	7,00	-	7,00	482,93	-	482,93	
1.2.8.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	84,42	85,59	7.225,51	4,00	-	4,00	342,36	-	342,36	
1.2.8.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	1.688,39	2,87	4.845,68	68,00	-	68,00	195,16	-	195,16	
1.2.8.5.	PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSIVE USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	50,65	333,10	16.871,52	3,00	-	3,00	999,30	-	999,30	

PMx3.0.4

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	Grau de Sigilo #PUBLICO
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	PERÍODO DA MEDIÇÃO 09/10/2020 a 06/11/2020	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
					Nº MEDIÇÃO 7

Realizado Acumulado: 64,57%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:											
TOTAL:					2.661.744,71	-	-	-	1.422.213,43	296.473,11	1.718.686,54
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	8.864,05	0,48	4.254,74	355,00	-	355,00	170,40	-	170,40
1.2.9.	RECAPE ASFALTICO				209.002,18	-	-	-	201.501,15	3.315,80	204.816,95
1.2.9.1.	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	3.660,88	2,05	7.504,80	3.515,00	72,66	3.587,66	7.205,75	148,95	7.354,70
1.2.9.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	3.660,88	2,87	10.506,73	3.515,00	72,66	3.587,66	10.088,05	208,53	10.296,58
1.2.9.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 3.0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	109,83	730,37	80.216,54	106,00	1,63	107,63	77.419,22	1.190,50	78.609,72
1.2.9.4.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	3.660,88	1,57	5.747,58	3.515,00	72,66	3.587,66	5.518,55	114,08	5.632,63
1.2.9.5.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3.0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	109,83	788,27	86.575,69	106,00	1,63	107,63	83.556,62	1.284,88	84.841,50
1.2.9.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	38.439,24	0,48	18.450,84	36.902,00	768,46	37.670,46	17.712,96	368,86	18.081,82

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total;

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR
Local
sexta-feira, 6 de novembro de 2020
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Edson José Marcondes Filho
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-69054/D
ART/RR: 0



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRAFICO 07 - CENTRO 01


Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.




Pitanga, 06 de Novembro de 2020.


Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL - FONE / ENDEREÇO TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/n° PITANGA PR CEP 85200-000	
2 - VENCIMENTO (15º exclusivo INSS) 20/01/2021		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2658	
4 - COMPETÊNCIA 12/2020		5 - IDENTIFICADOR 90.002.03128/7.1	
6 - VALOR DO INSS 7.631,61		7 - 8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00		10 - ATUMULTA E JUROS 0,00	
11 - TOTAL 7.631,61		12 - VALOR DO INSS 7.631,61	
ATENÇÃO: vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL - FONE / ENDEREÇO TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/n° PITANGA PR CEP 85200-000	
2 - VENCIMENTO (15º exclusivo INSS) 20/01/2021		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2658	
4 - COMPETÊNCIA 12/2020		5 - IDENTIFICADOR 90.002.03128/7.1	
6 - VALOR DO INSS 7.631,61		7 - 8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00		10 - ATUMULTA E JUROS 0,00	
11 - TOTAL 7.631,61		12 - VALOR DO INSS 7.631,61	
ATENÇÃO: vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO:07/01/2021
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida				Valor por Dívida			
Ano Dívida	Desc	Sub Parcelas	Valor Situação	Ano Dívida	Desc	Subdiv Parcelas	Valor Situação
2020	486 ISSQN RETI	112 16	2.428,24 NO.EX				
Tomador Município de Pitanga DMS - dezembro/2020 NFS-e 202000000000762 Contrato nº 430/2019							

Exercício Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
			-12000000000082799	07/01/2021	2.428,24

Autenticação - via contribuinte

MUNICIPIO DE PITANGA Secretaria de Administração e Finanças 76.172.907/0001-08 Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro			GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 07/01/2021 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		
Tributo Agrupado		Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0,033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)			
Dados Contribuinte: Cadastro: 9 - 7130 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR		Dados Imóvel/Empresa: Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR Complemento: KM 241 Zona: Quadra: Data:			
Data de Emissão	Informação para Baixa		Data de Vencimento		
07/12/2020	12000000000082799		07/01/2021		
Exercício Dívida	SubDívida	Parcela	Valor Original R\$	Valor Correção Monetária R\$	
			2.428,24	0,00	
Observação		Valor Juros R\$		Valor Multa R\$	
Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0,033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)		0,00		0,00	
		Valor Desconto R\$		Valor a Pagar R\$	
		0,00		2.428,24	
8164000024-5	28243362202-8	10107120000-6	00000082799-8	Autenticação Mecânica	





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CEI 90.002.03128/7.1
TAPALAM - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2658

4 - COMPETÊNCIA

12/2020

5 - IDENTIFICADOR

90.002.03128/7.1

6 - VALOR DO INSS

7.631,61

7 -

8 -

20/01/2021

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

0,00

para recolhimento de receita de valor inferior ao
IS. A receita que resultar valor inferior deverá
a correspondente nos meses subsequentes, até
mínimo fixado.

10 - ATM/MULTA E JUROS

0,00

11 - TOTAL

7.631,61

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF19460812200320784001009

7.631,61RD1101

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1946 - PITANGA, PR

DATA: 06/12/2020

TERMINAL: 1101

NSU: 001012

HORA: 15:12:13

AUT.: 0033

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM DOC : 001946

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0329/003/00.001.708-2

NOME: TAPALAM CONSTRUÇOES LTDA

DEPOSITANTE:

P M DE PITANGA

VALOR TOTAL:

221.201,35

DEBITO AUTORIZADO:

221.201,35

COMP:122020

COD.PAG:2658

N.ID:0900020312871

05052114003 RECEIPT 001 17421205000000501 M

LEH12490813300320794001000 7.62191801101





MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08

Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

GUIA DE RECOLHIMENTO

VENCIMENTO:07/01/2021

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2020	486 ISSQN RETI	112	16	2.428,24	NO.EX

Tomador Município de Pitanga
DMS - dezembro/2020
NFS-e 202000000000762
Contrato nº 430/2019

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
------------	------	--------	----------	-------	----------

Exercicio Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
			12000000000082799	07/01/2021	2.428,24

Autenticação - via contribuinte

CEF19460612200340790001007

2.428,24RD1101



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 156/2020

Pitanga, 08 de dezembro de 2020.

Ilustríssimo Senhor
LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,


Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71049-6	221.201,35		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		221.201,35	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,


Maicol G.C.R. Barbosa
Prefeito Municipal de Pitanga
RG: 8.386.265-3
CPF: 043.260.959-89

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal


ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL
Gerente Geral
Mat: 105.784-5
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
08/12/20

Ofício nº 156/2020 – Caixa Econômica – Autorização pagamento Tapalam

CE REGOV/PG 5003/2020 - Liberação de Recursos FGTS - Pró-Transporte - Pitanga

De: REGOVPG03 - Financiamento (regovpg03@caixa.gov.br)

Para: ag1946@caixa.gov.br; luiz.claudio.dsouza@caixa.gov.br; luiz.maciell@caixa.gov.br

Cc: mabecher@hotmail.com; pitanga.jerry@yahoo.com.br; glenn_barbosa@hotmail.com; pitangahelena@yahoo.com.br; paula.camp@hotmail.com; maicolmed@hotmail.com; engenharia@pitanga.pr.gov.br; edson_marcondesf@yahoo.com.br; gabinete@pitanga.pr.gov.br; arquitetura@pitanga.pr.gov.br; cplanpitanga@hotmail.com; pmppagamento@hotmail.com; muraro_contabil@hotmail.com; alex_engenheirocivil@hotmail.com; elio.ptga@gmail.com; evandrocompraspmp@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; seg6683pr@caixa.gov.br; sev5635pr@caixa.gov.br; regovpg03@caixa.gov.br; regovpg02@caixa.gov.br; carlos.c.cardoso@caixa.gov.br; kelly.s.goncalves@caixa.gov.br; ademarsjunior@caixa.gov.br; debora.quadros@caixa.gov.br

Data: sexta-feira, 4 de dezembro de 2020 08:40 BRT

À

Agência Pitanga

Com cópia para Prefeitura Municipal de Pitanga para conhecimento

Assunto: **Liberação de Recursos**

Ref.: **Contratos de Financiamento - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades – Mobilidade Urbana - Município de Pitanga/PR**

Senhor(a) Gerente,

1 - Encaminhamos em anexo os DRPs abaixo relacionados para liberação de recursos FGTS a serem creditados nas respectivas contas vinculadas:

Contrato nº	Parcela nº	Valor do DRP (Financiamento) R\$	Valor da Contrapartida R\$	Valor Total da Parcela R\$	Conta Vinculada
0503.385-07	06	219.698,14	11.563,06	231.261,20	1946.006.00071049-6
0504.251-16	06 e 07	87.483,09	4.604,37	92.087,46	1946.006.00071050-0

1.1 - Os documentos deverão ser impressos, autenticados nesta data e em seguida, responder a esta CE encaminhando uma via digitalizada de cada documento, autenticada e assinada pelo gerente para procedermos à baixa no sistema que deve ocorrer no mesmo dia da autenticação.

1.2 – Ressaltamos que os desembolsos estão sendo realizados sem a vistoria de obra. Como a suspensão das visitas técnicas ocorrerá enquanto durar a limitação da mobilidade em decorrência das medidas de enfrentamento ao COVID-19, lembramos que as vistorias técnicas voltarão a ser realizadas assim que não houver mais restrição de mobilidade. Alertamos, ainda, que caso não seja comprovada a evolução física das obras haverá glosa dos serviços e os valores deverão ser devolvidos imediatamente ao FGTS (não será concedido prazo adicional para tal comprovação).



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.481.987/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:39:54 do dia 13/08/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/02/2021.

Código de controle da certidão: **1C21.F740.DCBA.CC4F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.481.987/0001-03

Razão Social: TAPALAM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AV CONTORNO SUL SN KM 241 / VILA RURAL NOVA UKR / APUCARANA /
PR / 86810-465

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/11/2020 a 28/12/2020


Certificação Número: 2020112900451730032558

Informação obtida em 01/12/2020 13:09:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03 6360650721 380		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202100000000800</h2>
		Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">17/03/2021</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">336e1cec3</h2>

 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">17/03/2021</h2>	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município PITANGA/PR
---	---	-------------------------------	--------------------------------------


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social Município de Pitanga				PITANGA/PR			
Endereço Centro Administrativo 28 de Janeiro,171							
Cidade PITANGA	UF PR	Fone (42) 3646-1122	CEP 85200-000				
Bairro Centro							
CNPJ / CPF 76.172.907/0001-08		Inscrição Municipal					
E-mail *****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	
E-mail		Fone	
Cidade *****			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição nº 07, nº 08 e nº 09 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Centro 01. Concorrência n. 04/2019. Contrato n. 430/2019. Contrato de financiamento n. 0503385-07 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Empenhos nº 12779/2020 e nº 1010/2021. Materiais R\$ 178.619,92 Mão de obra R\$ 76.551,40 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 8.420,65 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 2.679,30 Cadastro Nacional de Obras - CNO n. 90.002.03128/71	255.171,32	3,50	2.679,30	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio		Valor do ISSQN Próprio		Base Cálculo ISSQN Retido		Valor do ISSQN Retido	
0,00		0,00		76.551,40		2.679,30	
Valor Total da NFS-e				Valor Líquido da NFS-e			
255.171,32				244.071,37			


Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$3031,44; Est: R\$0,00; Fed: R\$10296,16; Total Aprox: R\$13327,60. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$8.420,65	
---	---

Consulta realizada em 17/03/2021 às 16:39:47.


Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



202100000000800336e1cec300481987000103

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	03/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1	
	6 - VALOR DO INSS	8.420,65	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2021	11 - TOTAL	8.420,65
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	03/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1	
	6 - VALOR DO INSS	8.420,65	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2021	11 - TOTAL	8.420,65
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



AVISO DE DÉBITO

Agência	Op.	Conta nº	dv
1946	006	71.049	6

Debito Autorizado

CL	Dv	Data de valorização	Tipo	Valor
83	3			11.099,95

Titular da conta

MUNICIPIO DE PITANGA CNPJ 76.172.907/0001-08

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:
Pagamento Guias ISSQN e INSS conforme Ofício 057/2021

Autenticação

18/03/2021

Assinatura

Gerência

37.017 v01 SIGAT

JEANN GILBERTO CORDEIRO
Gerente Geral de Rede
Matr. 085014-1
Agência Pitanga/PR
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CEFC00018003711510005001110

11.099,95 1101

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AVISO DE CRÉDITO

Crédito Autorizado

Agência	Op.	Conta nº	dv
0379	003	1.708	2

CL	Dv	Data de valorização	Tipo	Valor
45	0			244.071,37

Titular da conta

TAPALAN CONSTUCOES LTDA CNPJ 00.481.987/0001-03

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:

Transferência da conta 1946 006 71049-6 conforme Ofício 056/2021.

Autenticação

18/03/2021

Assinatura

Gerência

37.017 v01 SIGAT

CAIXA 0379003000017087

CAIXA 0379003000017087

244.071,37R01101

10/10/73 10:11 PM

001-100000001000100100

RE: 1000000000000000



MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08

Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 19/04/2021

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2021	486 ISSQN RETI	103	7	2.679,30	NO.EX

Tomador Município de Pitanga
DMS - março/2021
NFS-e 202100000000800
Contrato 430/2019

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
------------	------	--------	----------	-------	----------


Exercício Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
			1210000000008807	19/04/2021	2.679,30

Autenticação - via contribuinte

CEF19451803211530790001122 2.679,30R01101

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202100000000799</h2>	
	CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03 6360650721 380		Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">17/03/2021</h3>	Código Verificador <h3 style="text-align: center;">0d564a5c4</h3>

 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 17/03/2021	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município PITANGA/PR
---	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social Município de Pitanga				PITANGA/PR			
Endereço Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171							
Cidade PITANGA	UF PR	Fone (42) 3646-1122	CEP 85200-000				
Bairro Centro							
CNPJ / CPF 76.172.907/0001-08		Inscrição Municipal					
E-mail *****							


INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	
E-mail		Fone	
Cidade *****		Inscrição Municipal *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição nº 07, nº 08 e nº 09 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR, Centro 01. Concorrência n. 04/2019. Contrato n. 430/2019. Contrato de financiamento n. 0503385-07 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Empenhos nº 13022/2020 e nº 13023/2020. Materiais R\$ 229.771,64 Mão de obra R\$ 98.473,56 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 10.832,09 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 3.446,57 Cadastro Nacional de Obras - CNO n. 90.002.03128/71	328.245,20	3,50	3.446,57	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NES *****
---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio		Base Cálculo ISSQN Retido		Valor do ISSQN Retido		Valor Total do ISSQN	
0,00		98.473,56		3.446,57		0,00	
						Valor Dedução/Descontos	
						229.771,64	

Valor Total da NFS-e 328.245,20	Valor Líquido da NFS-e 313.966,54
------------------------------------	--------------------------------------

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$3899,55; Est: R\$0,00; Fed: R\$13244,69; Total Aprox: R\$17144,24. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$10.832,09	
--	---

Consulta realizada em 17/03/2021 às 16:32:53.

Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



2021000000007990d564a5c400481987000103

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13022 / 2019 Global

Nº da Liquidação: 8 / 2021

Data: 23/03/2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.019,00
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrencia
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres)	
Valor do Empenhado 127.116,08	Saldo Anterior do Empenho 56.005,42
Valor Liquidado 56.005,42	Saldo Atual do Empenho 0,00

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.

Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

Cartas consultasNumero da operação na Caixa/contratosLei autorizadoraFinanciamentoContrapartidaInvestimento

557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/20192.337.669,37123.035,232.460.704,54

626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/20192.415.205,07127.119,082.542,321,15

1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/20191.839.242,7296.802,251.936,044,97

CONTRA PARTIDA DO RECURSO 605

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53628	1,00	SERVIÇ	CENTRO 2	127.116,08

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	799	56.005,42	Outras Sér	17/03/2021

Valor Liquidado a Pagar : 56.005,42**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 21028.

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13023 / 2019 Global

Nº da Liquidação: 7 / 2021

Data: 17/03/2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.019,00
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	
F. de Recurso: 605 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mobilidade	
Valor do Empenhado 2.279.664,38	Saldo Anterior do Empenho 272.239,78
Valor Liquidado 272.239,78	Saldo Atual do Empenho 0,00

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.

Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento

557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37 123.035,232.460.704,54

626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07 127.119,082.542.321,15

1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,72 96.802,251.936,044,97

FONTE DE RECURSO 605

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53628	1,00	SERVIÇO	CENTRO 2	2.279.664,38

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	799	272.239,78	Outras Sér	17/03/2021

Valor Liquido a Pagar : 272.239,78

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 21028.

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

 GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2021****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 2109 / 2021****Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA****Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR****C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:****Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE****Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA****Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 1000 Recursos Ordinários (Livres)****01000**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
13022 / 2019	8 / 2021	0 / 2019	127.116,08	56.005,42	56.005,42

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 56.005,42**Banco: 710496 - Operações de Crédito Internas - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - 1946****710496****CONTRATO 0503385-07/19**

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 23 de março de 2021.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 21028.

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08**

Exercício: 2021

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 2110 / 2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte Rec.: 605 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mo 605

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
13023 / 2019	7 / 2021	0 / 2019	1.623.342,55	272.239,78	257.961,12

Histórico:

Retenções:

218810102	INSS	10.832,09
218810109	ISS	3.446,57

Total Retenções: 14.278,66**TOTAL DA ORDEM: 257.961,12**

Banco: 710496 - Operações de Crédito Internas - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - 1946 710496

CONTRATO 0598385-07/19


AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 23 de março de 2021.


OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 21028.

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
	4 - COMPETÊNCIA	03/2021
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
	6 - VALOR DO INSS	10.832,09
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2021	11 - TOTAL
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10.832,09
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
	4 - COMPETÊNCIA	03/2021
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
	6 - VALOR DO INSS	10.832,09
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2021	11 - TOTAL
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10.832,09
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



AVISO DE CRÉDITO

Agência	Op.	Conta nº	dv
0379	003	1.708	2

Crédito Autorizado

CL	Dv	Data de valorização	Tipo	Valor
45	0			313.966,54

Titular da conta

TAPALAN CONSTRUCOES LTDA CNPJ 00.481.987/0001-03

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:

Transferência da conta 104 1946 006 710419-6 conforme Ofício 058/2021.

Autenticação

18/03/2021

Assinatura

JEANN GILBERTO CORDEIRO
Gerente Geral de Rede
Matr. 085074-1
Agência Pitanga/RR
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gerência

37.017 v01 SIGAT

CAIXA 03790003000017082

CAIXA 03790003000017082

CEP19481803211570784001133 110.832/0901101 11-01-93



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO:19/04/2021

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro
Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida

Ano Dívida Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2021 486 ISSQN RETI	103	6	3.446,57	NO.EX

Tomador Município de Pitanga
DMS - março/2021
NFS-e 202100000000799
Contrato 430/2019

Valor por Dívida

Ano Dívida Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
-----------------	--------	----------	-------	----------

Exercicio Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
			12100000000008808	19/04/2021	3.446,57

Autenticação - via contribuinte

CEF19461803211580790001132 3.446,57R01101



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 056/2021

Pitanga, 18 de março de 2021.

Ilustríssimo Senhor
JEANN GILBERTO CORDEIRO
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71049-6	244.071,37		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		244.071,37	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

Secretaria em
18/03/21

JEANN GILBERTO CORDEIRO
Gerente Geral de Rede
Matr. 085014-1
Agência Pitanga/PR
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Isamara Marli Callegari Barbosa
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 058/2021

Pitanga, 18 de março de 2021.

Ilustríssimo Senhor
JEANN GILBERTO CORDEIRO
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:


BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71049-6	313.966,54		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		313.966,54	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,


MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

Recebido em 18/03/21

JEANN GILBERTO CORDEIRO
Gerente Geral de Rede
Matr. 085014-1
Agência Pitanga/PR
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL


Isamara Marli Callegari Barbosa
Secretária da Fazenda

URGENTE CE REGOV/PG 89/2021 - Atualiza pendências para Liberação de Recursos -Pró-Transporte - Pitanga/PR

De: REGOVPG03 - Financiamento (regovpg03@caixa.gov.br)

Para: mabecher@hotmail.com; pitanga.jerry@yahoo.com.br; glenn_barbosa@hotmail.com; pitangahelena@yahoo.com.br; paula.camp@hotmail.com; maicolmed@hotmail.com; engenharia@pitanga.pr.gov.br; edson_marcondesf@yahoo.com.br; gabinete@pitanga.pr.gov.br; arquitetura@pitanga@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; pmppagamento@hotmail.com; muraro_contabil@hotmail.com; alex_engenheirocivil@hotmail.com; elio.ptga@gmail.com; evandrocompraspmp@gmail.com

Cc: seg6683pr@caixa.gov.br; sev5635pr@caixa.gov.br; regovpg03@caixa.gov.br; regovpg02@caixa.gov.br; carlos.c.cardoso@caixa.gov.br; kelly.s.goncalves@caixa.gov.br; ademar.s.junior@caixa.gov.br; debora.quadros@caixa.gov.br; ag1946@caixa.gov.br

Data: sexta-feira, 8 de janeiro de 2021 09:51 BRT

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

A

Prefeitura Municipal de Pitanga

Ref.: Contrato de Financiamento nº 0503385-07 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana

Senhor Prefeito,

1 – Atualizamos a seguir pendências para liberação de recursos referente aos boletins de medição 07 e 08:

1.1 - Os valores a serem desembolsados referentes as medições ficaram assim distribuídos: o valor de contrapartida é de R\$ 144.631,77 e de financiamento é de R\$ 468.577,68, totalizando R\$ 583.209,45.

2 - Para liberação das parcelas:

2.1 - Aportar na conta 1946.006.71049-6 a contrapartida financeira no valor de R\$ 144.631,77 e informar esta REGOV/PG;

2.2 – Enviar Ofício de Solicitação de Desembolso e BSCA Solicitação com os valores descritos no item 1.1 (modelos em anexo).

2.3. - Considerando que o cronograma de desembolso do Contrato de Financiamento em referência prevê o último desembolso em janeiro/2021 e, considerando que o empreendimento encontram-se em atraso, solicitamos a apresentação dos documentos abaixo relacionados para procedermos a **prorrogação do prazo de desembolso**:

2.3.1 - Ofício de solicitação de alteração contratual e aprovação técnica do setor competente do Tomador/Agente Promotor (modelo em anexo);

2.3.2 - Justificativa contendo as causas do não cumprimento do cronograma em vigor, informando as eventuais pendências quanto à conclusão de execução de obras e/ou serviços e outros fatores julgados relevantes e determinantes da alteração proposta;

2.3.3 - Novo cronograma físico-financeiro, incluindo as parcelas já executadas e a executar. Lembramos que a última parcela deve ser de no mínimo 3% do valor do financiamento;

Carlos Andre Correa Cardoso
Coordenador de Filial
Representação da Gerência Executiva de Governo Ponta Grossa/PR

Celio Americo Alves Izidoro
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 – Ouvidoria de Governo 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br
www.caixa.gov.br

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.



Oficio_BSCA-Solicitacao.xls
119.5kB



Oficio_BSCA-Solicitacao 7.xls
115.5kB



Oficio_Solicitacao_Alteracao_Contratual 0503385-07.doc
36kB



CronoDesembolso-0503385-07 CP.xls
78kB

2.3.4 - Novo cronograma de desembolso, incluindo as parcelas já desembolsadas e a desembolsar (modelo em anexo). Incluir depois de 01/2021 as parcelas a desembolsar, de acordo com o novo cronograma físico-financeiro;

2.3.4.1- Enfatizamos que não somente a obra deverá ser finalizada dentro do prazo a ser estipulado no novo cronograma de desembolso, como também o desembolso de recursos deverá ocorrer dentro do prazo proposto. Sendo assim, sugerimos utilizar um prazo factível, visto que podem ocorrer imprevistos (fatores climáticos, pendências verificadas na vistoria a ser realizada pela CAIXA, dificuldade na apresentação do laudo de controle tecnológico, ausência de regularidade cadastral, etc) que impossibilitem a realização do desembolso em prazo exíguo;

2.4 - Considerando também o aumento do valor da contrapartida financeira do contrato em referência, solicitamos a apresentação dos documentos abaixo relacionado para procedermos a **alteração contratual**:

2.4.1 - Declaração do ordenador da despesa, devidamente instituído, e/ou do Prefeito, conforme o caso, de que o aumento de contrapartida tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

3 - Por oportuno, comunicamos que haverá cobrança de tarifa de reprogramação de cronograma físico-financeiro no valor de R\$ 400,00, conforme Tabela de Tarifas CAIXA vigente para cada contrato.

3.1 - **Solicitamos informar em que data a referida tarifa poderá ser cobrada.** Depois de informada a data, enviaremos o documento de cobrança diretamente para a Agência CAIXA de vinculação. Solicitamos encaminhar a autorização para o débito diretamente para a Agência.

4 - Alertamos que é condição indispensável para aprovação da proposta de alteração contratual, a adimplência do Tomador/Agente Promotor em relação à CAIXA e a regularidade com o FGTS.

5 – Frisamos que a cada desembolso é verificada a adimplência do Tomador com relação à Caixa, FGTS, INSS e Previdência Social (CRP) e adimplência da empresa executora de obra com relação ao FGTS, bem como quitação de parcelas anteriormente liberadas.

6 - Depois de realizado o pagamento aos fornecedores, encaminhar a esta REGOVPG a **comprovação da aplicação dos recursos**:

6.1 - BSCA Comprovação assinado pelo Prefeito;

6.2 - Ofício de Comprovação assinado pelo Prefeito;

6.3 – Notas Fiscais / faturas, nas quais deve constar, obrigatoriamente, o nome do Programa e número do contrato de financiamento, a data de quitação e o número do BSCA, com o devido ateste de execução dos serviços ou de recebimento de materiais e equipamentos por parte dos engenheiros fiscais;

6.4 - Comprovantes de TED e/ou transferências efetuadas;

6.5 - Cópia das guias e comprovantes de recolhimento dos encargos e tributos incidentes nos documentos fiscais.

6.6 - **As cópias de documentos apresentados deverão conter carimbo de “confere com o original” sob assinatura de funcionário público devidamente identificado.**

7 – Até a solicitação do último desembolso, a prefeitura deverá apresentar laudo comprovando a realização de controle tecnológico das obras de pavimentação asfáltica (corpo estradal, terraplenagem e revestimento asfáltico), assim como o controle tecnológico dos poliedros de concreto e/ou cerâmicos para pavimentação e calçamento, se houver.

8 - Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Respeitosamente,

Débora Quadros Silva
Assistente

CE REGOV/PG 2021 - Liberação de Recursos FGTS - Pró-Transporte - Pitanga

De: REGOVPG03 - Financiamento (regovpg03@caixa.gov.br)

Para: ag1946@caixa.gov.br; luiz.claudio.dsouza@caixa.gov.br; jeann.cordeiro@caixa.gov.br

Cc: maicolmed@hotmail.com; engenharia@pitanga.pr.gov.br; edson_marcondesf@yahoo.com.br; evandrocompraspmp@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; pitangahelena@yahoo.com.br; paula.camp@hotmail.com; alex_engenheirocivil@hotmail.com; gabinete@pitanga.pr.gov.br; arquitetura@pitanga@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; mabecher@hotmail.com; pitanga.jerry@yahoo.com.br; elio.ptga@gmail.com; muraro_contabil@hotmail.com; pmppagamento@hotmail.com; glenn_barbosa@hotmail.com

Data: quarta-feira, 17 de março de 2021 08:59 BRT

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

À

Agência Pitanga

Com cópia para Prefeitura Municipal de Pitanga para conhecimento

Assunto: Liberação de Recursos**Ref.: Contrato de Financiamento - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades – Mobilidade Urbana - Município de Pitanga/PR**

Senhor(a) Gerente,

1 - Encaminhamos em anexo o DRP abaixo relacionado para liberação de recursos FGTS a ser creditado na respectiva conta vinculada:

Contrato nº	Parcela nº	Valor do DRP (Financiamento) R\$	Valor da Contrapartida R\$	Valor Total da Parcela R\$	Conta Vinculada
0503.385-07	07, 08 e 09	468.765,58	114.650,94	583.416,52	1946.006.00071049-6

1.1 - O documento deve ser impresso, autenticado nesta data e em seguida, responder a esta CE encaminhando uma via digitalizada de cada documento, autenticada e assinada pelo gerente para procedermos à baixa no sistema que deve ocorrer no mesmo dia da autenticação.

2 - É permitida a aplicação financeira dos recursos disponíveis na conta vinculada, desde que haja solicitação formal do Tomador declarando ciência dos riscos inerentes a esse procedimento e responsabilizando-se por eventuais diferenças que venham ocorrer em razão da aplicação.

2.1 - Somente é permitida a aplicação em Fundo de Investimento de Renda Fixa de curto prazo, de baixo ou muito baixo risco, com resgate em D+0.

2.2 - Os recursos provenientes do rendimento são utilizados para compor o valor referente à contrapartida do Tomador ou, caso não seja possível, para amortização extraordinária do contrato de financiamento.

3 - Mediante solicitação formal do Tomador, a Agência poderá efetuar o pagamento (TED, DOC ou crédito em conta) à empresa executora das obras:

Tapalam Construções e Empreendimento Ltda CNPJ 00.481.987/0001-03		
Contrato nº	CTEFnº	Valor
0503.385-07	430/2019	R\$ 583.416,52

4 - Depois de realizados os pagamentos ao(s) fornecedor(es), o Município deverá apresentar a **comprovação da aplicação dos recursos**. Para tanto, será necessário encaminhar à REGOV/PG os seguintes documentos:

4.1 - Ofício de Comprovação assinado pelo Prefeito;

4.2 - BSCA Comprovação assinado pelo Prefeito;

4.3 - Notas Fiscais / faturas, nas quais deve constar, obrigatoriamente, o nome do Programa e número do contrato de financiamento, a data de quitação e o número do BSCA, **com o devido ateste de execução dos serviços ou de recebimento de materiais e equipamentos por parte dos engenheiros fiscais**;

4.4 - Comprovantes de TEDs e/ou transferências efetuadas;

4.5 - Cópia das guias e comprovantes de recolhimento dos encargos e tributos incidentes nos documentos fiscais;

4.6 - As cópias de documentos apresentados deverão conter carimbo de "confere com o original" sob assinatura de funcionário público devidamente identificado.

5 - Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Respeitosamente,

Débora Quadros Silva
Assistente

Carlos Andre Correa Cardoso
Coordenador de Filial
Representação da Gerência Executiva de Governo Ponta Grossa/PR

Célio Américo Alves Izidoro
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 – **Ouvidoria de Governo** 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br
www.caixa.gov.br

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.



DRP CREDITO PARCELA 07, 08 E 09 CT 0503385-07 AVANCAR CIDADES- PM PITANGA.pdf
27.6kB



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

LAUDO DE MEDIÇÃO 10 - Centro 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, constatamos que a obra se encontra 79,39% executada até o momento. A medição 10 totaliza R\$ 107.503,56 (Cento e Sete Mil e Quinhentos e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos).

As Obras desenvolveram-se:

RUA	VALOR MEDIDO R\$	
Prefeito José Grande	R\$ 1.998,70	
Aloisio Guimarães		
Manoel Mendes de Camargo	R\$ 3.533,87	
Gonçalves Dias	R\$ 2.122,29	
Anibal Ziegmann	R\$ 33.677,76	
Miguel Adur	R\$ 6.027,31	
Pioneiro Rovedo Ziegmann	R\$ 3.518,10	
Euclides da Cunha	R\$ 45.161,14	
Anita Garibaldi	R\$ 6.875,39	
José Klosowski	R\$ 4.589,00	
Henrique Michalak		
Elias Pauluk		% Acumulada
TOTAL	R\$ 107.503,56	79,39 %

Pitanga, 26 de Fevereiro de 2021.

Alex Antonio dos Santos
Engenheiro Civil
CREA: PR - 114.568/D

Orçamento
123556

Código
266484211



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

MEMORANDO Nº 71/2021

Pitanga, 15 de Março de 2021.

De: Assessoria de Planejamento e Central de Projetos

Para: Setor de Contabilidade

Assunto: **Laudo de Medição 10 – Centro 01**

Estamos encaminhando a esse renomado setor, documentos referentes a medição 10 do contrato 430/2019, operação 0503385-07 denominado Centro 01. A obra encontra-se em 79,39% executada até o momento. O valor da medição é R\$.107.503,06 (Cento e sete mil, quinhentos e três reais e seis centavos)

Abaixo relatório de documentos apresentados:

- Laudo de Medição 10 – Centro 01;
- BM 10 - operação 0503385-07;
- Relatório Fotográfico.

Sendo o que apresentamos no momento, aproveitamos para nos colocar a disposição para sanar as dúvidas caso surgirem.

Evandro Rank Mazur
Assessor de Planejamento

Recebido em 16 / 03 / 2021

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		PERÍODO DA MEDIÇÃO 28/01/2021 a 09/03/2021
					Nº MEDIÇÃO 10

Realizado Acumulado: 79,39%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:					TOTAL:	-	-	-	2.005.629,95	107.503,56	2.113.133,51
1.	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRAL 1	-	-	-	2.661.744,71	-	-	-	2.005.629,95	107.503,56	2.113.133,51
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	-	-	-	2.384,82	-	-	-	2.384,82	-	2.384,82
1.1.1.	PLACA DE OBRA	-	-	-	2.384,82	-	-	-	2.384,82	-	2.384,82
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	397,47	2.384,82	6,00	-	6,00	2.384,82	-	2.384,82
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	-	-	-	2.659.359,89	-	-	-	2.003.245,13	107.503,56	2.110.748,69
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	-	-	-	21.794,72	-	-	-	20.922,93	871,79	21.794,72
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	15.030,84	1,45	21.794,72	14.429,61	601,23	15.030,84	20.922,93	871,79	21.794,72
1.2.2.	BASE E SUB BASE	-	-	-	965.431,97	-	-	-	921.308,28	44.123,69	965.431,97
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	2.268,72	76,97	174.623,38	2.165,04	103,68	2.268,72	166.643,13	7.980,25	174.623,38
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	1.531,27	85,59	131.061,40	1.461,29	69,98	1.531,27	125.071,81	5.989,59	131.061,40
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	15.030,84	2,87	43.138,51	14.343,93	686,91	15.030,84	41.167,08	1.971,43	43.138,51
1.2.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	751,54	736,46	553.479,15	717,19	34,35	751,54	528.181,75	25.297,40	553.479,15
1.2.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	131.519,85	0,48	63.129,53	125.509,39	6.010,46	131.519,85	60.244,51	2.885,02	63.129,53
1.2.3.	MEIO FIO	-	-	-	223.029,21	-	-	-	198.135,81	19.333,05	217.468,86
1.2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3.903,38	51,02	199.150,45	3.556,37	347,01	3.903,38	181.446,00	17.704,45	199.150,45
1.2.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	495,36	36,98	18.318,41	451,32	44,04	495,36	16.689,81	1.628,60	18.318,41
1.2.3.3.	CAIACA EM MEIO FIO	M2	1.366,18	4,07	5.560,35	-	-	-	-	-	-
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO	-	-	-	798.205,40	-	-	-	452.922,08	-	452.922,08
1.2.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	7.817,49	1,45	11.335,36	5.315,89	-	5.315,89	7.708,04	-	7.708,04
1.2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	4.492,98	68,82	309.206,88	3.055,23	-	3.055,23	210.260,93	-	210.260,93
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.748,19	65,29	114.139,33	1.188,77	-	1.188,77	77.614,79	-	77.614,79



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		PERÍODO DA MEDIÇÃO 28/01/2021 a 09/03/2021
					Nº MEDIÇÃO 10

Realizado Acumulado: 79,39%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Orçamento Contratado											
Objeto do CTEF:						TOTAL:			2.005.629,95		
1.2.4.4.	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	1.576,32	71,09	112.060,59	1.071,90	-	1.071,90	76.201,37	-	76.201,37
1.2.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	2.320,16	41,15	95.474,58	656,29	-	656,29	27.006,26	-	27.006,26
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	116,01	338,61	39.282,15	35,95	-	35,95	12.173,03	-	12.173,03
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	116,01	206,66	23.974,63	35,89	-	35,89	7.417,03	-	7.417,03
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6.109,76	10,18	62.197,36	1.890,41	-	1.890,41	19.244,37	-	19.244,37
1.2.4.9.	95867 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	UN	1,00	423,12	423,12	1,00	-	1,00	423,12	-	423,12
1.2.4.10.	95887 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	UN	60,00	292,01	17.520,60	21,61	-	21,61	6.310,34	-	6.310,34
1.2.4.11.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	28,57	440,70	12.590,80	19,43	-	19,43	8.562,80	-	8.562,80
1.2.5.	SINALIZAÇÃO	-	-	-	102.945,89	-	-	-	-	-	-
1.2.5.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	865,31	31,56	27.309,18	-	-	-	-	-	-
1.2.5.2.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	320,05	31,56	10.100,78	-	-	-	-	-	-
1.2.5.3.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	382,48	31,56	12.071,07	-	-	-	-	-	-
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	193,00	277,02	53.464,86	-	-	-	-	-	-
1.2.6.	DRENAGEM	-	-	-	178.594,37	-	-	-	165.374,50	13.219,87	178.594,37



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		PERÍODO DA MEDIÇÃO 28/01/2021 a 09/03/2021
					Nº MEDIÇÃO 10

Realizado Acumulado: 79,39%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Orçamento Contratado												
Objeto do CTEF:						TOTAL:	-	-	-	2.005.629,95	107.503,56	2.113.133,51
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	644,37	18,86	12.152,82	615,57	28,80	644,37	11.609,64	543,18	12.152,82	
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	421,57	8,41	3.545,40	407,00	14,57	421,57	3.422,87	122,53	3.545,40	
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	52,70	209,87	11.060,15	50,34	2,36	52,70	10.564,86	495,29	11.060,15	
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	1.167,20	77,47	90.422,98	1.065,55	101,65	1.167,20	82.548,16	7.874,82	90.422,98	
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	100,14	160,35	16.057,45	95,66	4,48	100,14	15.339,08	718,37	16.057,45	
1.2.6.6.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	52,00	866,42	45.053,84	48,00	4,00	52,00	41.588,16	3.465,68	45.053,84	
1.2.6.7.	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	11,00	27,43	301,73	11,00	-	11,00	301,73	-	301,73	
1.2.7.	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM	-	-	-	113.062,26	-	-	-	32.674,99	28.664,66	61.339,65	
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/PEI/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	UN	369,00	56,98	21.025,62	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	7.258,41	12,68	92.036,64	2.576,89	2.260,62	4.837,51	32.674,99	28.664,66	61.339,65	
1.2.8.	CICLOVIA	1000,2	-	-	47.293,89	-	-	-	7.084,40	1.290,50	8.374,90	
1.2.8.1.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.688,39	1,45	2.448,17	1.654,62	33,77	1.688,39	2.399,20	48,97	2.448,17	
1.2.8.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	168,84	68,99	11.648,27	43,17	5,07	48,23	2.977,98	349,47	3.327,45	
1.2.8.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	84,42	85,59	7.225,51	4,00	10,42	14,42	342,36	892,06	1.234,42	
1.2.8.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	1.688,39	2,87	4.845,68	68,00	-	68,00	195,16	-	195,16	



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		PERÍODO DA MEDIÇÃO 28/01/2021 a 09/03/2021
					Nº MEDIÇÃO 10

Realizado Acumulado: 79,39%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:												
TOTAL:					2.661.744,71	-	-	-	2.005.629,95	107.503,56	2.113.133,51	
1.2.8.5.	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	50,65	333,10	16.871,52	3,00	-	3,00	999,30	-	999,30	
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	8.864,05	0,48	4.254,74	355,00	-	355,00	170,40	-	170,40	
1.2.9.	RECAPE ASFÁLTICO	-	-	-	209.002,18	-	-	-	204.822,14	-	204.822,14	
1.2.9.1.	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	3.660,88	2,05	7.504,80	3.590,19	-	3.590,19	7.359,89	-	7.359,89	
1.2.9.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	3.660,88	2,87	10.506,73	3.587,66	-	3.587,66	10.296,58	-	10.296,58	
1.2.9.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	109,83	730,37	80.216,54	107,63	-	107,63	78.609,72	-	78.609,72	
1.2.9.4.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	3.660,88	1,57	5.747,58	3.587,66	-	3.587,66	5.632,63	-	5.632,63	
1.2.9.5.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	109,83	788,27	86.575,69	107,63	-	107,63	84.841,50	-	84.841,50	
1.2.9.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	38.439,24	0,48	18.450,84	37.670,46	-	37.670,46	18.081,82	-	18.081,82	

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total;

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR
Local

sexta-feira, 12 de março de 2021
Data

ALEX ANTONIO DOS
SANTOS:05470211940

Assinado de forma digital por ALEX
ANTONIO DOS SANTOS:05470211940
Dados: 2021.03.12 15:59:16 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Alex Antonio dos Santos
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-144568/D
ART/RRR: 1720211191799



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRAFICO 10 - CENTRO 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.



Pitanga, 26 de Fevereiro de 2021.

Alex Antonio dos Santos
Engenheiro Civil
CREA: PR - 114.568/D

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12779 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2021 Data: 05/04/2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR
C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.020,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres)			
Valor do Empenhado 254.964,25	Saldo Anterior do Empenho 196.318,73	Valor Liquidado 9.954,83	Saldo Atual do Empenho 186.363,90

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.
Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:
REF A CONTRA PARTIDA

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53628	1,00	SERVIÇ	CENTRO I	254.964,25

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	807	9.954,83	Outras Sér	30/03/2021

Valor Liquidado a Pagar : 9.954,83

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.

Assinado por Jerry Willian Fagundes, ocupante do cargo Aux. Administrativo, com matrícula número 505281.

Assinado por GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA, ocupante do cargo , com matrícula número 21016.

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1010 / 2021 Global

Nº da Liquidação: 2 / 2021

Data: 05/04/2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.021,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 605 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mobilidade			
Valor do Empenhado 656.321,83	Saldo Anterior do Empenho 459.796,03	Valor Liquidado 97.548,73	Saldo Atual do Empenho 362.247,30

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.

Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento

557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37123.035,232.460.704,54

626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07127.119,082.542,321,15

1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,7296.802,251.936,044,97

(REstante DO EMPENHO DA OBRA)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53628	1,00	SERVIÇ	CENTRO 1	656.321,83

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	807	97.548,73	Outras Sér	30/03/2021

Valor Liquidado a Pagar : 97.548,73**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Jerry Willian Fagundes, ocupante do cargo Aux. Administrativo, com matrícula número 505281.

Assinado por GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA, ocupante do cargo , com matrícula número 21016.

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2021****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 3510 / 2021****Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA****Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR****C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:****Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE****Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA****Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 605 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mo 605**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
1010 / 2021	2 / 2021	0 / 2021	656.321,83	97.548,73	92.872,32

Histórico:

Retenções:

218810102 INSS 3.547,62

218810109 ISS 1.128,79

Total Retenções: 4.676,41**TOTAL DA ORDEM: 92.872,32**Banco: 710496 - Operações de Crédito Internas - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - 1946 710496
CONTRATO 0503385-07/19
Assinado em 05/08/2021

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 5 de abril de 2021.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**Assinado por **Sidnei**, ocupante do cargo **adm**, com matrícula número **50779**.Assinado por **ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA**, ocupante do cargo **Secretária da Fazenda**, com matrícula número **21028**.

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2021****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 3509 / 2021****Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA****Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR****C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:****Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE****Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA****Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 1000 Recursos Ordinários (Livres)****01000**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
12779 / 2020	2 / 2021	0 / 2020	254.964,25	9.954,83	9.954,83

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 9.954,83**Banco: 710496 - Operações de Crédito Internas - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - 1946****710496****CONTRATO 0502386-07/19**

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 5 de abril de 2021.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 21028.



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 078/2021

Pitanga, 01 de Abril de 2021.

Ilustríssimo Senhor
JEANN GILBERTO CORDEIRO
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71049-6	102.827,15		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		102.827,15	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,



MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

Recebi em
05/04/21

JEANN GILBERTO CORDEIRO
Gerente Geral de Rede
Matr: 085014-1
Agência Pitanga/PR
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



Isamara Marli Callegari Barbosa
Secretária da Fazenda



AVISO DE CRÉDITO

Crédito Autorizado

Agência	Op.	Conta nº	dv
0379	003	1.708	2

CL	Dv	Data de valorização	Tipo	Valor
45	0			102.827,15

Titular da conta
TAPALAN CONSTRUCOES LTDA

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:
Crédito fornecedor

Autenticação

05/04/2021

Assinatura

JEANN GILBERTO CORDEIRO
Gerente Geral de Rede
Matr. 085014-1
Agência Pitanga/PR
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gerência

0379 003 1708 2 45 0 10282715

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



AVISO DE DÉBITO

Agência	Op.	Conta nº	dv
1946	006	71.049	6

Debito Autorizado	CL	Dv	Data de valorização	Tipo	Valor
	83	3			102.827,15

Titular da conta
MUNICIPIO DE PITANGA CNPJ 76.172.907/0001-08

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:
Transferência para a conta 0379 003 1708-2 de titularidade de TAPALAM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS

05/04/2021

Assinatura

JEANN GILBERTO CORDEIRO
Gerente Geral de Rede
Matr. 085014-1
Agência Pitanga/PR
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Autenticação

Gerência

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

05/04/2021



AVISO DE DÉBITO

Agência	Op.	Conta nº	dv
1946	006	71.049	6

Debito Autorizado

CL	Dv	Data de valorização	Tipo	Valor
83	3			4.676,41

Titular da conta
MUNICIPIO DE PITANGA CNPJ 76.172.907/0001-08

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:
Pagamento Guias ISS e GPS Oficio 078/2021

05/04/2021

Assinatura

JEANN GILBERTO CORDEIRO
Gerente Geral de Rede
Matr. 086014-1
Agência Pitanga/PR
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL


Autenticação

Gerência

37.017 v01 SIGAT

0504212430006001530

4.676,41 1100




001 714 512 A

021001000001:2141001

30/03/2021

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	03/2021
			5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000		6 - VALOR DO INSS		3.547,62
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2021		7 -
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
		11 - TOTAL		3.547,62
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				


1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

RECEITA DE PAGAMENTO DE INSS - GPS

CEI 90.002.03128/7.1 3.547,62

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		Número da NFS-e	
	AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03 6360650721 380		202100000000807	Data do Serviço
			30/03/2021	0b3eb76d9

 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	30/03/2021	Exigível	PITANGA/PR


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social				PITANGA/PR			
Município de Pitanga							
Endereço							
Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171							
Cidade							
PITANGA		UF	Fone	CEP			
		PR	(42) 3646-1122	85200-000			
Baixo							
Centro							
CNPJ / CPF				Inscrição Municipal		Inscrição Estadual	
76.172.907/0001-08							
E-mail							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	
*****		*****	
E-mail		Fone	Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição nº 10 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Centro 01. Concorrência n. 04/2019. Contrato n. 430/2019. Contrato de financiamento n. 0503385-07 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Empenho nº 12779/2020 e Empenho nº 1010/2021. Materiais R\$ 75.252,49 Mão de obra R\$ 32.251,07 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 3.547,62 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 1.128,79 Cadastro Nacional de Obras - CNO n. 90.002.03128/71	107.503,56	3,50	1.128,79	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOf	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	32.251,07	1.128,79	0,00	75.252,49		
Valor Total da NFS-e	107.503,56			Valor Líquido da NFS-e	102.827,15		

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$1277,14; Est: R\$0,00; Fed: R\$4337,77; Total Aprox: R\$5614,91. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$3.547,62	
---	---

Consulta realizada em 30/03/2021 às 11:44:35.

Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



CE REGOV/PG 777/2021 - Liberação de Recursos FGTS - Pró-Transporte - Pitanga

De: REGOVPG03 - Financiamento (regovpg03@caixa.gov.br)

Para: ag1946@caixa.gov.br; jeann.cordeiro@caixa.gov.br; luiz.claudio.dsouza@caixa.gov.br

Cc: engenharia@pitanga.pr.gov.br; edson_marcondesf@yahoo.com.br; evandrocomprasmp@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; pitangahelena@yahoo.com.br; paula.camp@hotmail.com; alex_engenheirocivil@hotmail.com; gabinete@pitanga.pr.gov.br; arquitetura@pitanga@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; mabecher@hotmail.com; pitanga.jerry@yahoo.com.br; elio.ptga@gmail.com; muraro_contabil@hotmail.com; pmppagamento@hotmail.com; glenn_barbosa@hotmail.com; seg6683pr@caixa.gov.br; sev5635pr@caixa.gov.br; regovpg03@caixa.gov.br; regovpg02@caixa.gov.br; carlos.c.cardoso@caixa.gov.br; kelly.s.goncalves@caixa.gov.br; debora.quadros@caixa.gov.br; maicolmed@hotmail.com; ademar.s.junior@caixa.gov.br

Data: segunda-feira, 29 de março de 2021 08:48 BRT

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

À

Agência Pitanga

Com cópia para Prefeitura Municipal de Pitanga para conhecimento

Assunto: Liberação de Recursos

Ref.: Contratos de Financiamento Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades – Mobilidade Urbana - Município de Pitanga/PR

Senhor(a) Gerente,

1 - Encaminhamos em anexo os DRP's abaixo relacionados para liberação de recursos FGTS a ser creditado nas respectivas contas vinculadas:

Contrato nº	Parcela nº	Valor do DRP (Financiamento) R\$	Valor da Contrapartida R\$	Valor Total da Parcela R\$	Conta Vinculada
0503.366-72	11	159.659,68	8.403,14	168.062,82	1946.006.00071047-0
0504.251-16	10	15.930,59	838,45	16.769,04	1946.006.00071050-0
0503.385-07	10	97.548,73	9.954,83	107.503,56	1946.006.00071049-6

1.1 - Os documentos deverão ser impressos, autenticados nesta data e em seguida, responder a esta CE encaminhando uma via digitalizada, autenticada e assinada pelo gerente para procedermos à baixa no sistema que deve ocorrer no mesmo dia da autenticação.

1.2 – Ressaltamos que o desembolso está sendo realizado sem a vistoria de obra. Como a suspensão das visitas técnicas ocorrerá enquanto durar a limitação da mobilidade em decorrência das medidas de enfrentamento ao COVID-19, lembramos que as vistorias técnicas voltarão a ser realizadas assim que não houver mais restrição de mobilidade. Alertamos, ainda, que caso não seja comprovada a evolução física das obras haverá glosa dos serviços e os valores deverão ser devolvidos imediatamente ao FGTS (não será concedido prazo adicional para tal comprovação).

2 - É permitida a aplicação financeira dos recursos disponíveis na conta vinculada, desde que haja solicitação formal do Tomador declarando ciência dos riscos inerentes a esse procedimento e responsabilizando-se por eventuais diferenças que venham ocorrer em razão da aplicação.

2.1 - Somente é permitida a aplicação em Fundo de Investimento de Renda Fixa de curto prazo, de baixo ou muito baixo risco, com resgate em D+0.

2.2 - Os recursos provenientes do rendimento são utilizados para compor o valor referente à contrapartida do Tomador ou, caso não seja possível, para amortização extraordinária do contrato de financiamento.

3 - Mediante solicitação formal do Tomador, a Agência poderá efetuar o pagamento (TED, DOC ou crédito em conta) à empresa executora das obras:

Tapalam Construções e Empreendimento Ltda CNPJ 00.481.987/0001-03		
Contrato nº	CTEFnº	Valor
0503.366-72	430/2019	168.062,82
0504.251-16	430/2019	16.769,04
0503.385-07	430/2019	107.503,56

4 - Depois de realizados os pagamentos ao(s) fornecedor(es), o Município deverá apresentar a **comprovação da aplicação dos recursos**. Para tanto, será necessário encaminhar à REGOV/PG os seguintes documentos:

4.1 - Ofício de Comprovação assinado pelo Prefeito;

4.2 - BSCA Comprovação assinado pelo Prefeito;

4.3 - Notas Fiscais / faturas, nas quais deve constar, obrigatoriamente, o nome do Programa e número do contrato de financiamento, a data de quitação e o número do BSCA, **com o devido ateste de execução dos serviços ou de recebimento de materiais e equipamentos por parte dos engenheiros fiscais;**

4.4 - Comprovantes de TEDs e/ou transferências efetuadas;

4.5 - Cópia das guias e comprovantes de recolhimento dos encargos e tributos incidentes nos documentos fiscais;

4.6 - As cópias de documentos apresentados deverão conter carimbo de "confere com o original" sob assinatura de funcionário público devidamente identificado.

5 - Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Respeitosamente,

Débora Quadros Silva
Assistente

Carlos Andre Correa Cardoso
Coordenador de Filial
Representação da Gerência Executiva de Governo Ponta Grossa/PR

Célio Américo Alves Izidoro
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 – Ouvidoria de Governo 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br
www.caixa.gov.br

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.