



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Doufatto
124082

Código
269501511

LAUDO DE MEDIÇÃO 11 - Centro 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, constatamos que a obra se encontra 82,38% executada até o momento. A medição 11 totaliza R\$ 79.619,03 (Setenta e Nove Mil e Seiscentos e Dezenove Reais e Três Centavos).

As Obras desenvolveram-se:

RUA	VALOR MEDIDO R\$	
Prefeito José Grande	R\$ 7.797,87	
Aloisio Guimarães		
Manoel Mendes de Camargo	R\$ 5.780,07	
Gonçalves Dias	R\$ 14.766,86	
Anibal Ziegmann		
Miguel Adur		
Pioneiro Rovedo Ziegmann		
Euclides da Cunha		
Anita Garibaldi		
José Klosowski	R\$ 51.274,23	
Henrique Michalak		
Elias Pauluk		% Acumulada
TOTAL	R\$ 79.619,03	82,38 %

Pitanga, 20 de Abril de 2021.

Alex Antonio dos Santos
Engenheiro Civil
CREA: PR - 114.568/D



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO FGTS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	MUNICÍPIO / UF PITANGA/PR	FINANCIAMENTO 2.415.205,07	CONTRAPARTIDA 246.539,64	INVESTIMENTO 2.661.744,71	Nº RRE 11	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: abr-21 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado Incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRAL 1	Licitado / Em Execução	14399,43	m²	430/2019	11	2.661.744,71	2.113.133,50	79.619,04	2.192.752,54	82,38%	
							(%)	(100,00%)	(79,39%)	(2,99%)	(82,38%)	
							Financiamento	2.415.205,07	1.917.408,05	72.244,46	1.989.652,51	82,38%
							Contrapartida	246.539,64	195.725,45	7.374,58	203.100,03	
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	2.661.744,71	2.113.133,50	79.619,04	2.192.752,54	

Acumulado Anterior: 79,39%

Observações:

PITANGA/PR

Local

MAICOL GEISON CALLEGARI
RODRIGUES BARBOSA:04326095989Assinado de forma digital por MAICOL GEISON
CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA:04326095989
Dados: 2021.04.20 11:07:37 -03'00'

Representante Tomador

Nome: MAICOL G. C. R. BARBOSA

Cargo: PREFEITO

terça-feira, 20 de abril de 2021

Data

ALEX ANTONIO DOS
SANTOS:05470211940Assinado de forma digital por ALEX ANTONIO
DOS SANTOS:05470211940
Dados: 2021.04.20 11:07:08 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Alex Antonio dos Santos

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-144568/D

ART/RRT: 1720211191799

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		PERÍODO DA MEDIÇÃO 10/03/2021 a 20/04/2021
					Nº MEDIÇÃO 11

Realizado Acumulado: 82,38%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:					TOTAL:	2.661.744,71	-	-	2.113.133,51	79.619,03	2.192.752,54
1.	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRAL 1	-	-	-	2.661.744,71	-	-	-	2.113.133,51	79.619,03	2.192.752,54
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	-	-	-	2.384,82	-	-	-	2.384,82	-	2.384,82
1.1.1.	PLACA DE OBRA	-	-	-	2.384,82	-	-	-	2.384,82	-	2.384,82
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	397,47	2.384,82	6,00	-	6,00	2.384,82	-	2.384,82
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	-	-	-	2.659.359,89	-	-	-	2.110.748,69	79.619,03	2.190.367,72
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	-	-	-	21.794,72	-	-	-	21.794,72	-	21.794,72
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	15.030,84	1,45	21.794,72	15.030,84	-	15.030,84	21.794,72	-	21.794,72
1.2.2.	BASE E SUB BASE	-	-	-	965.431,97	-	-	-	965.431,97	-	965.431,97
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	2.268,72	76,97	174.623,38	2.268,72	-	2.268,72	174.623,38	-	174.623,38
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	1.531,27	85,59	131.061,40	1.531,27	-	1.531,27	131.061,40	-	131.061,40
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	15.030,84	2,87	43.138,51	15.030,84	-	15.030,84	43.138,51	-	43.138,51
1.2.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	751,54	736,46	553.479,15	751,54	-	751,54	553.479,15	-	553.479,15
1.2.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	131.519,85	0,48	63.129,53	131.519,85	-	131.519,85	63.129,53	-	63.129,53
1.2.3.	MEIO FIO	-	-	-	223.029,21	-	-	-	217.468,86	-	217.468,86
1.2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3.903,38	51,02	199.150,45	3.903,38	-	3.903,38	199.150,45	-	199.150,45
1.2.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	495,36	36,98	18.318,41	495,36	-	495,36	18.318,41	-	18.318,41
1.2.3.3.	CAIACA EM MEIO FIO	M2	1.366,18	4,07	5.560,35	-	-	-	-	-	-
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO	-	-	-	798.205,40	-	-	-	452.922,08	49.071,19	501.993,27
1.2.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	7.817,49	1,45	11.335,36	5.315,89	781,75	6.097,64	7.708,04	1.133,53	8.841,57
1.2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	4.492,98	68,82	309.206,88	3.055,23	449,30	3.504,53	210.260,93	30.920,69	241.181,62
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.748,19	65,29	114.139,33	1.188,77	174,82	1.363,59	77.614,79	11.413,94	89.028,73

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		PERÍODO DA MEDIÇÃO 10/03/2021 a 20/04/2021
					Nº MEDIÇÃO 11

Realizado Acumulado: 82,38%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:					TOTAL:	2.661.744,71	-	-	-	2.113.133,51	79.619,03	2.192.752,54
1.2.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	1.576,32	71,09	112.060,59	1.071,90	78,82	1.150,72	76.201,37	5.603,03	81.804,40	
1.2.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	2.320,16	41,15	95.474,58	656,29	-	656,29	27.006,26	-	27.006,26	
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇÃO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	116,01	338,61	39.282,15	35,95	-	35,95	12.173,03	-	12.173,03	
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	116,01	206,66	23.974,63	35,89	-	35,89	7.417,03	-	7.417,03	
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6.109,76	10,18	62.197,36	1.890,41	-	1.890,41	19.244,37	-	19.244,37	
1.2.4.9.	95867 - RAMPAS DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	UN	1,00	423,12	423,12	1,00	-	1,00	423,12	-	423,12	
1.2.4.10.	95887 - RAMPAS DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPAS (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	UN	60,00	292,01	17.520,60	21,61	-	21,61	6.310,34	-	6.310,34	
1.2.4.11.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	28,57	440,70	12.590,80	19,43	-	19,43	8.562,80	-	8.562,80	
1.2.5.	SINALIZAÇÃO	-	-	-	102.945,89	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	865,31	31,56	27.309,18	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	320,05	31,56	10.100,78	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	382,48	31,56	12.071,07	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	193,00	277,02	53.464,86	-	-	-	-	-	-	
1.2.6.	DRENAGEM	-	-	-	178.594,37	-	-	-	178.594,36	-	178.594,36	

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		PERÍODO DA MEDIÇÃO 10/03/2021 a 20/04/2021
					Nº MEDIÇÃO 11

Realizado Acumulado: 82,38%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)				
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período		
Objeto do CTEF:						TOTAL:	2.861.744,71	-	-	-	2.113.133,51	79.619,03	2.192.752,54
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	644,37	18,86	12.152,82	644,37	-	644,37	12.152,81	-	12.152,81		
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	421,57	8,41	3.545,40	421,57	-	421,57	3.545,40	-	3.545,40		
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	52,70	209,87	11.060,15	52,70	-	52,70	11.060,15	-	11.060,15		
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	1.167,20	77,47	90.422,98	1.167,20	-	1.167,20	90.422,98	-	90.422,98		
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	100,14	160,35	16.057,45	100,14	-	100,14	16.057,45	-	16.057,45		
1.2.6.6.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	52,00	866,42	45.053,84	52,00	-	52,00	45.053,84	-	45.053,84		
1.2.6.7.	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	11,00	27,43	301,73	11,00	-	11,00	301,73	-	301,73		
1.2.7.	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM	-	-	-	113.062,26	-	-	-	61.339,65	17.561,55	78.901,20		
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALS/AANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	UN	369,00	56,98	21.025,62	-	-	-	-	-	-		
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	7.258,41	12,68	92.036,64	4.837,51	1.384,98	6.222,49	61.339,65	17.561,55	78.901,20		
1.2.8.	CICLOVIA	1000,2	-	-	47.293,89	-	-	-	8.374,91	12.986,29	21.361,20		
1.2.8.1.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.688,39	1,45	2.448,17	1.688,39	-	1.688,39	2.448,17	-	2.448,17		
1.2.8.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	168,84	68,99	11.648,27	48,23	116,17	164,40	3.327,46	8.014,71	11.342,17		
1.2.8.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	84,42	85,59	7.225,51	14,42	58,09	72,51	1.234,42	4.971,58	6.206,00		
1.2.8.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	1.688,39	2,87	4.845,68	68,00	-	68,00	195,16	-	195,16		

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		PERÍODO DA MEDIÇÃO 10/03/2021 a 20/04/2021
					Nº MEDIÇÃO 11

Realizado Acumulado: 82,38%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:						TOTAL:	-	-	-	2.113.133,51	79.619,03	2.192.752,54
1.2.8.5.	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	50,65	333,10	16.871,52	3,00	-	3,00	999,30	-	999,30	
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	8.864,05	0,48	4.254,74	355,00	-	355,00	170,40	-	170,40	
1.2.9.	RECAPE ASFÁLTICO	-	-	-	209.002,18	-	-	-	204.822,14	-	204.822,14	
1.2.9.1.	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	3.660,88	2,05	7.504,80	3.590,19	-	3.590,19	7.359,89	-	7.359,89	
1.2.9.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	3.660,88	2,87	10.506,73	3.587,66	-	3.587,66	10.296,58	-	10.296,58	
1.2.9.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	109,83	730,37	80.216,54	107,63	-	107,63	78.609,72	-	78.609,72	
1.2.9.4.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	3.660,88	1,57	5.747,58	3.587,66	-	3.587,66	5.632,63	-	5.632,63	
1.2.9.5.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	109,83	788,27	86.575,69	107,63	-	107,63	84.841,50	-	84.841,50	
1.2.9.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	38.439,24	0,48	18.450,84	37.670,46	-	37.670,46	18.081,82	-	18.081,82	

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total;

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR

Local

segunda-feira, 26 de abril de 2021

Data

ALEX ANTONIO DOS
SANTOS:05470211940

Assinado de forma digital por ALEX ANTONIO DOS SANTOS:05470211940
Dados: 2021.04.26 14:58:58 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Alex Antonio dos Santos

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-144568/D

ART/RRT: 1720211191799

serviços ou de recebimento de materiais e equipamentos por parte dos engenheiros fiscais:

3.4 - Comprovantes de TEDs e/ou transferências efetuadas;

3.5 - Cópia das guias e comprovantes de recolhimento dos encargos e tributos incidentes nos documentos fiscais;

3.6 - As cópias de documentos apresentados deverão conter carimbo de "confere com o original" sob assinatura de funcionário público devidamente identificado.

4 - Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Respeitosamente,

Débora Quadros Silva
Assistente

Carlos Andre Correa Cardoso
Coordenador de Filial
Representação da Gerência Executiva de Governo Ponta Grossa/PR

Célio Américo Alves Izidoro
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 – Ouvidoria de Governo 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br
www.caixa.gov.br

73022 - 1372, 72
2020/22 }
12779/20 }
79629,03



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRAFICO 11 - CENTRO 01



Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.




Pitanga, 20 de Abril de 2021.

Alex Antonio dos Santos
Engenheiro Civil
CREA: PR - 114.568/D

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03 6360650721 380		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20210000000815</h2>
			Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">11/05/2021</h2>

 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">11/05/2021</h2>	Exigibilidade ISS <h2 style="text-align: center;">Exigível</h2>	Tributado no Município <h2 style="text-align: center;">PITANGA/PR</h2>


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço					
Nome / Razão Social Município de Pitanga				PITANGA/PR					
Endereço Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171									
Cidade PITANGA		UF PR	Fone (42) 3646-1122					CEP 85200-000	
Bairro Centro									
CNPJ / CPF 76.172.907/0001-08		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual						
E-mail *****									

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail		Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETI
Medição nº 11 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Centro 01. Concorrência n. 04/2019. Contrato n. 430/2019. Contrato de financiamento n. 0503385-07 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Empenho nº 12779/2020 e Empenho nº 1010/2021. Materiais R\$ 55.733,32 Mão de obra R\$ 23.885,71 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 2.627,43 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 836,00 Cadastro Nacional de Obras - CNO n. 90.002.03128/71	79.619,03	3,50	836,00	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Import. 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 0,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 23.885,71	Valor do ISSQN Retido 836,00	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 55.733,32		
Valor Total da NFS-e 79.619,03		Valor Líquido da NFS-e		76.155,60			

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$945,87; Est: R\$0,00; Fed: R\$3212,63; Total Aprox: R\$4158,50. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$2.627,43	
--	---

Consulta realizada em 11/05/2021 às 10:33:30.
 Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



Recebi(emos) de TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada acima. _____ Data	Número da NFS-e 20210000000815 Competência 11/05/2021 Cód. Verificação NFS-e 232a92f72	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1010 / 2021 Global

Nº da Liquidação: 3 / 2021

Data: 11/05/2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03

Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.021,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 605 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mobilidade			
Valor do Empenhado 656.321,83	Saldo Anterior do Empenho 362.247,30	Valor Liquidado 72.246,31	Saldo Atual do Empenho 290.000,99

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.
Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:
Cartas consultasNumero da operação na Caixa/contratosLei autorizadoraFinanciamentoContrapartidaInvestimento
557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/20192.337.669,37123.035,232.460.704,54
626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/20192.415.205,07127.119,082.542,321,15
1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/20191.839.242,7296.802,251.936,044,97
(RESTANTE DO EMPENHO DA OBRA)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53628	1,00	SERVIÇ	CENTRO 1	656.321,83

Documentos Fiscais:

	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	815	72.246,31	Outras Sér	11/05/2021

Valor Liquidado a Pagar : 72.246,31**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**Assinado por **Marcia P. Godoi**, ocupante do cargo Adm, com matrícula número **130481**.Assinado por **GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA**, ocupante do cargo, com matrícula número **21016**.

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12779 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 3 / 2021 Data: 11/05/2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR
C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.020,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres)			
Valor do Empenhado 254.964,25	Saldo Anterior do Empenho 186.363,90	Valor Liquidado 7.372,72	Saldo Atual do Empenho 178.991,18

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.
Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:
REF A CONTRA PARTIDA

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO		
53628	1,00	SERVIÇ	CENTRO 1	254.964,25		
Documentos Fiscais:			Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA			815	7.372,72	Outras Sér	11/05/2021

Valor Liquido a Pagar : 7.372,72

• Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.

Assinado por **Marcia P. Godoi**, ocupante do cargo **Adm**, com matrícula número **130481**.Assinado por **GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA**, ocupante do cargo , com matrícula número **21016**.

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08**

Exercício: 2021

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 4748 / 2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte Rec.: 605 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mo 605

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1010 / 2021	3 / 2021	0 / 2021	656.321,83	72.246,31	68.782,88

Histórico:

Retenções:

218810102 INSS 2.627,43

218810109 ISS 836,00

Total Retenções: 3.463,43

TOTAL DA ORDEM: 68.782,88

Banco: 710496 - Operações de Crédito Internas - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - 1946

710496

CONTRATO 0503385-07/19

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 13 de maio de 2021.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 21028.

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2021****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 4749 / 2021****Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA****Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR****C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:****Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE****Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA****Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 1000 Recursos Ordinários (Livres) 01000**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
12779 / 2020	3 / 2021	0 / 2020	254.964,25	7.372,72	7.372,72

Histórico:


TOTAL DA ORDEM: 7.372,72**Banco: 710496 - Operações de Crédito Internas - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - 1946 710496**
CONTRATO: 0502385-07/19

AUTORIZO O PAGAMENTO.


PITANGA, 13 de maio de 2021.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**Assinado por **Sidnei**, ocupante do cargo **adm**, com matrícula número **50779**.Assinado por **ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA**, ocupante do cargo **Secretária da Fazenda**, com matrícula número **21028**.

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	05/2021	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000		5 - IDENTIFICADOR		90.002.03128/7.1	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/06/2021		6 - VALOR DO INSS	2.627,43
				7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00	
		11 - TOTAL		2.627,43	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	05/2021	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000		5 - IDENTIFICADOR		90.002.03128/7.1	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/06/2021		6 - VALOR DO INSS	2.627,43
				7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00	
		11 - TOTAL		2.627,43	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 11/06/2021

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2021	486 ISSQN RETI	105	8	836,00	NO.EX

Tomador Município de Pitanga
DMS - maio/2021
NFS-e 202100000000815
Contrato 430/2019

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação

Exercicio Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
			12100000000115365	11/06/2021	836,00

Autenticação - via contribuinte

--



MUNICIPIO DE PITANGA
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 11/06/2021
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tributo
Agrupado

Após o vencimento cobrar:
- Juros de 1% ao mês c/ou fração (0.033 ao dia);
- E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)

Dados Contribuinte:
Cadastro: 9 - 7130 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR

Dados Imóvel/Empresa:
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana-PR
Complemento: KM 241
Zona: Quadra: Data:

Data de Emissão	Informação para Baixa	Data de Vencimento
11/05/2021	12100000000115365	11/06/2021
Exercicio Dívida SubDívida Parcela	Valor Original R\$	Valor Correção Monetária R\$
	836,00	0,00
Observação Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês c/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)	Valor Juros R\$	Valor Multa R\$
	0,00	0,00
	Valor Desconto R\$	Valor a Pagar R\$
	0,00	836,00

181600000008 2 | 36003362202.6 | 10611121000.6 | 00000115365.0

Autenticação Mecânica



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 094/2021

Pitanga, 13 de maio de 2021.

Ilustríssimo Senhor
JEANN GILBERTO CORDEIRO
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71049-6	76.155,60		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		76.155,60	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

1946 - PITANGA, PR

DATA: 14/05/2021

TERMINAL: 1102

NSU: 001226

HORA: 17:33:52

AUT.: 0145

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 001946

AGÊNCIA/CONTA CREDITADA: 0379/003/00.001.708-2

NOME: TAPALAN CONSTRUÇÕES LTDA

DEPOSITANTE:

P M DE PITANGA - OF 094/2021

VALOR TOTAL:

76.155,60

DEBITO AUTORIZADO:

76.155,60

RIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
A DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

NDEREÇO

ENDIMENTOS LTDA

18/06/2021

ra recolhimento de receita de valor inferior ao
. A receita que resultar valor inferior deverá
correspondente nos meses subsequentes, até
imo fixado.

3 - CÓDIGO DE
PAGAMENTO

2658

4 - COMPETÊNCIA

05/2021

5 - IDENTIFICADOR

90.002.03128/7.1

6 - VALOR DO INSS

2.627,43

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS
ENTIDADES

0,00

10 - ATM/MULTA E
JUROS

0,00

11 - TOTAL

2.627,43

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2.627,43RDI102

11370784001211

CASA ECONOMICA FEDERAL
GERENTE DE CARTERA PF
MATEO LUSTRA
MARCOS HENRIQUE PASINI

CE REGOV/PG 984/2021 - Comunica Liberação de Recursos FGTS - Pró-Transporte - Pitanga

De: REGOVPG03 - Financiamento (regovpg03@caixa.gov.br)

Para: maicolmed@hotmail.com; engenharia@pitanga.pr.gov.br; edson_marcondesf@yahoo.com.br; evandrocompraspmp@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; pitangahelena@yahoo.com.br; paula.camp@hotmail.com; alex_engenheirocivil@hotmail.com; gabinete@pitanga.pr.gov.br; arquitetura@pitanga@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; mabecher@hotmail.com; pitanga.jerry@yahoo.com.br; elio.ptga@gmail.com; muraro_contabil@hotmail.com; pmpagamento@hotmail.com; glenn_barbosa@hotmail.com

Cc: ag1946@caixa.gov.br; regovpg03@caixa.gov.br; regovpg02@caixa.gov.br; carlos.c.cardoso@caixa.gov.br; kelly.s.goncalves@caixa.gov.br; debora.quadros@caixa.gov.br; ademar.s.junior@caixa.gov.br; seg6683pr@caixa.gov.br; sev5635pr@caixa.gov.br

Data: terça-feira, 4 de maio de 2021 08:52 BRT

E-mail classificado como #PUBLICO

À

Prefeitura Municipal de Pitanga

Assunto: **Liberação de Recursos**

Ref.: **Contrato de Financiamento CT 0503385-07 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades – Mobilidade Urbana - Município de Pitanga/PR**

Senhor Prefeito,

1- Comunicamos a liberação de recursos FGTS creditado na respectiva conta vinculada em 03/05/2021:

Contrato nº	Parcela nº	Valor do DRP (Financiamento) R\$	Valor da Contrapartida R\$	Valor Total da Parcela R\$	Conta Vinculada
0503.385-07	10	72.246,31	7.372,72	79.619,03	1946.006.00071049-6

2 - Mediante solicitação formal do Tomador, a Agência poderá efetuar o pagamento (TED, DOC ou crédito em conta) à empresa executora das obras:

Tapalam Construções e Empreendimento Ltda CNPJ 00.481.987/0001-03		
Contrato nº	CTEFnº	Valor
0503.385-07	430/2019	R\$ 79.619,03

3 - Depois de realizados os pagamentos ao(s) fornecedor(es), o Município deverá apresentar a **comprovação da aplicação dos recursos**. Para tanto, será necessário encaminhar à REGOV/PG os seguintes documentos:

3.1 - Ofício de Comprovação assinado pelo Prefeito;

3.2 - BSCA Comprovação assinado pelo Prefeito;

3.3 - Notas Fiscais / faturas, nas quais deve constar, obrigatoriamente, o nome do Programa e número do contrato de financiamento, a data de quitação e o número do BSCA, **com o devido ateste de execução dos**



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Paulato
12/4/21
Código
27215811

LAUDO DE MEDIÇÃO 12 - Centro 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, constatamos que a obra se encontra 84,71% executada até o momento. A medição 12 totaliza R\$ 62.046,32 (Sessenta e Dois Mil e Quarenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos).

As Obras desenvolveram-se:

RUA	VALOR MEDIDO R\$	
Prefeito José Grande	R\$ 6.022,12	
Aloisio Guimarães		
Manoel Mendes de Camargo	R\$ 4.171,53	
Gonçalves Dias	R\$ 6.194,74	
Anibal Ziegmann	R\$ 4.113,20	
Miguel Adur	R\$3.108,02	
Pioneiro Rovedo Ziegmann		
Euclides da Cunha		
Anita Garibaldi	R\$ 2.336,17	
José Klosowski	R\$ 5.208,44	
Henrique Michalak	R\$ 30.892,10	
Elias Pauluk		% Acumulada
TOTAL	R\$ 62.046,32	84,71 %

Pitanga, 20 de Maio de 2021.

Alex Antonio dos Santos
Engenheiro Civil
CREA: PR - 114.568/D



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		PERÍODO DA MEDIÇÃO 21/04/2021 a 20/05/2021
					Nº MEDIÇÃO 12

Realizado Acumulado: 84,71%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:					TOTAL:	-	-	-	2.192.752,54	62.046,32	2.254.798,86
1.	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRAL 1	-	-	-	2.661.744,71	-	-	-	2.192.752,54	62.046,32	2.254.798,86
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	-	-	-	2.384,82	-	-	-	2.384,82	-	2.384,82
1.1.1.	PLACA DE OBRA	-	-	-	2.384,82	-	-	-	2.384,82	-	2.384,82
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	397,47	2.384,82	6,00	-	6,00	2.384,82	-	2.384,82
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	-	-	-	2.659.359,89	-	-	-	2.190.367,72	62.046,32	2.252.414,04
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	-	-	-	21.794,72	-	-	-	21.794,72	-	21.794,72
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	15.030,84	1,45	21.794,72	15.030,84	-	15.030,84	21.794,72	-	21.794,72
1.2.2.	BASE E SUB BASE	-	-	-	965.431,97	-	-	-	965.431,97	-	965.431,97
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	2.268,72	76,97	174.623,38	2.268,72	-	2.268,72	174.623,38	-	174.623,38
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	1.531,27	85,59	131.061,40	1.531,27	-	1.531,27	131.061,40	-	131.061,40
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	15.030,84	2,87	43.138,51	15.030,84	-	15.030,84	43.138,51	-	43.138,51
1.2.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	751,54	736,46	553.479,15	751,54	-	751,54	553.479,15	-	553.479,15
1.2.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	131.519,85	0,48	63.129,53	131.519,85	-	131.519,85	63.129,53	-	63.129,53
1.2.3.	MEIO FIO	-	-	-	223.029,21	-	-	-	217.468,86	-	217.468,86
1.2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3.903,38	51,02	199.150,45	3.903,38	-	3.903,38	199.150,45	-	199.150,45
1.2.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	495,36	36,98	18.318,41	495,36	-	495,36	18.318,41	-	18.318,41
1.2.3.3.	CAIACA EM MEIO FIO	M2	1.366,18	4,07	5.560,35	-	-	-	-	-	-
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO	-	-	-	798.205,40	-	-	-	501.993,27	36.113,63	538.106,90
1.2.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	7.817,49	1,45	11.335,36	6.097,64	460,50	6.558,14	8.841,57	667,73	9.509,30
1.2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	4.492,98	68,82	309.206,88	3.504,53	383,28	3.887,80	241.181,62	26.377,12	267.558,74
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.748,19	65,29	114.139,33	1.363,59	87,41	1.451,00	89.028,73	5.706,96	94.735,69



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		PERÍODO DA MEDIÇÃO 21/04/2021 a 20/05/2021
					Nº MEDIÇÃO 12

Realizado Acumulado: 84,71%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:				TOTAL:	2.661.744,71	-	-	-	2.192.752,54	62.046,32	2.254.798,86
1.2.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	1.576,32	71,09	112.060,59	1.150,72	47,29	1.198,01	81.804,40	3.361,82	85.166,22
1.2.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	2.320,16	41,15	95.474,58	656,29	-	656,29	27.006,26	-	27.006,26
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	116,01	338,61	39.282,15	35,95	-	35,95	12.173,03	-	12.173,03
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	116,01	206,66	23.974,63	35,89	-	35,89	7.417,03	-	7.417,03
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6.109,76	10,18	62.197,36	1.890,41	-	1.890,41	19.244,37	-	19.244,37
1.2.4.9.	95867 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M) EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	UN	1,00	423,12	423,12	1,00	-	1,00	423,12	-	423,12
1.2.4.10.	95887 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	UN	60,00	292,01	17.520,60	21,61	-	21,61	6.310,34	-	6.310,34
1.2.4.11.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	28,57	440,70	12.590,80	19,43	-	19,43	8.562,80	-	8.562,80
1.2.5.	SINALIZAÇÃO	-	-	-	102.945,89	-	-	-	-	-	-
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	865,31	31,56	27.309,18	-	-	-	-	-	-
1.2.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	320,05	31,56	10.100,78	-	-	-	-	-	-
1.2.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	382,48	31,56	12.071,07	-	-	-	-	-	-
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	193,00	277,02	53.464,86	-	-	-	-	-	-
1.2.6.	DRENAGEM	-	-	-	178.594,37	-	-	-	178.594,36	-	178.594,36



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		PERÍODO DA MEDIÇÃO 21/04/2021 a 20/05/2021
Realizado Acumulado: 84,71%					

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:											
TOTAL:					2.661.744,71	-	-	-	2.192.752,54	62.046,32	2.254.798,86
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	644,37	18,86	12.152,82	644,37	-	644,37	12.152,81	-	12.152,81
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	421,57	8,41	3.545,40	421,57	-	421,57	3.545,40	-	3.545,40
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	52,70	209,87	11.060,15	52,70	-	52,70	11.060,15	-	11.060,15
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	1.167,20	77,47	90.422,98	1.167,20	-	1.167,20	90.422,98	-	90.422,98
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	100,14	160,35	16.057,45	100,14	-	100,14	16.057,45	-	16.057,45
1.2.6.6.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	52,00	866,42	45.053,84	52,00	-	52,00	45.053,84	-	45.053,84
1.2.6.7.	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	11,00	27,43	301,73	11,00	-	11,00	301,73	-	301,73
1.2.7.	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM	-	-	-	113.062,26	-	-	-	78.901,20	-	78.901,20
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	UN	369,00	56,98	21.025,62	-	-	-	-	-	-
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	7.258,41	12,68	92.036,64	6.222,49	-	6.222,49	78.901,20	-	78.901,20
1.2.8.	CICLOVIA	1000,2	-	-	47.293,89	-	-	-	21.361,20	25.932,69	47.293,89
1.2.8.1.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.688,39	1,45	2.448,17	1.688,39	-	1.688,39	2.448,17	-	2.448,17
1.2.8.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	168,84	68,99	11.648,27	164,40	4,44	168,84	11.342,17	306,10	11.648,27
1.2.8.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	84,42	85,59	7.225,51	72,51	11,91	84,42	6.206,00	1.019,51	7.225,51
1.2.8.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	1.688,39	2,87	4.845,68	68,00	1.620,39	1.688,39	195,16	4.650,52	4.845,68



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		PERÍODO DA MEDIÇÃO 21/04/2021 a 20/05/2021
					Nº MEDIÇÃO 12

Realizado Acumulado: 84,71%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:					TOTAL:	-	-	-	2.192.752,54	62.046,32	2.254.798,86
1.2.8.5.	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	50,65	333,10	16.871,52	3,00	47,65	50,65	999,30	15.872,22	16.871,52
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO. COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	8.864,05	0,48	4.254,74	355,00	8.509,05	8.864,05	170,40	4.084,34	4.254,74
1.2.9.	RECAPE ASFÁLTICO	-	-	-	209.002,18	-	-	-	204.822,14	-	204.822,14
1.2.9.1.	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	3.660,88	2,05	7.504,80	3.590,19	-	3.590,19	7.359,89	-	7.359,89
1.2.9.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	3.660,88	2,87	10.506,73	3.587,66	-	3.587,66	10.296,58	-	10.296,58
1.2.9.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	109,83	730,37	80.216,54	107,63	-	107,63	78.609,72	-	78.609,72
1.2.9.4.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	3.660,88	1,57	5.747,58	3.587,66	-	3.587,66	5.632,63	-	5.632,63
1.2.9.5.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	109,83	788,27	86.575,69	107,63	-	107,63	84.841,50	-	84.841,50
1.2.9.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO. COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	38.439,24	0,48	18.450,84	37.670,46	-	37.670,46	18.081,82	-	18.081,82

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total;

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR
Local

sexta-feira, 21 de maio de 2021
Data

ALEX ANTONIO DOS
SANTOS:05470211940

Assinado de forma digital por ALEX
ANTONIO DOS SANTOS:05470211940
Dados: 2021.05.24 09:42:54 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Alex Antonio dos Santos
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-144568/D
ART/RRT: 1720211191799



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO FGTS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	MUNICÍPIO / UF PITANGA/PR	FINANCIAMENTO 2.415.205,07	CONTRAPARTIDA 246.539,64	INVESTIMENTO 2.661.744,71	Nº RRE 12	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: mai-21 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRAL 1	Licitado / Em Execução	14399,43	m²	430/2019	12	2.661.744,71	2.192.752,54	62.046,32	2.254.798,86	84,71%	
							(%)	(100,00%)	(82,38%)	(2,33%)	(84,71%)	
							Financiamento	2.415.205,07	1.989.652,51	56.299,39	2.045.951,90	84,71%
							Contrapartida	246.539,64	203.100,03	5.746,93	208.846,96	
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	2.661.744,71	2.192.752,54	62.046,32	2.254.798,86	

Acumulado Anterior: 82,38%

Observações:

PITANGA/PR

Local

MAICOL GEISON CALLEGARI
RODRIGUES BARBOSA:04326095989Assinado de forma digital por MAICOL GEISON
CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA:04326095989
Dados: 2021.05.21 16:46:54 -03'00'

Representante Tomador

Nome: MAICOL G. C. R. BARBOSA
Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:
Cargo:

sexta-feira, 21 de maio de 2021

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Alex Antonio dos Santos
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-144568/D
ART/RRT: 1720211191799

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo:

Ofício nº: 12/2021

PITANGA/PR, 21 de maio de 2021

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: 12ª Solicitação de Desembolso de Recursos.
REF: Contrato de Financiamento - Operação nº 0503385-07

Objeto: 0
Proponente /
Tomador: MUNICÍPIO DE PITANGA

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desembolso da parcela de recursos relativa ao Contrato de Financiamento em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 12ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Financiamento:	R\$ 2.415.205,07	R\$ 56.299,39	R\$ 2.045.951,90
Contrapartida Financeira:	R\$ 246.539,64	R\$ 5.746,93	R\$ 208.846,96
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ 2.661.744,71	R\$ 62.046,32	R\$ 2.254.798,86
Execução Física:	-	2,33%	84,71%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

MAICOL GEISON

CALLEGARI RODRIGUES

BARBOSA:04326095989

Assinado de forma digital por
MAICOL GEISON CALLEGARI
RODRIGUES BARBOSA:04326095989
Dados: 2021.05.21 16:46:10 -03'00'

MAICOL G. C. R. BARBOSA
PREFEITO



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 12 - CENTRO 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.




Pitanga, 20 de Maio de 2021.

Alex Antonio dos Santos
Engenheiro Civil
CREA: PR - 114.568/D

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03 6360650721 380		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202100000000828</h2>
	Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">11/06/2021</h3>	Código Verificador <h3 style="text-align: center;">1a55699d1</h3>	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão <h3 style="text-align: center;">11/06/2021</h3>	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município PITANGA/PR
--	---	-------------------------------	--------------------------------------


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social Município de Pitanga				PITANGA/PR			
Endereço Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171							
Cidade PITANGA	UF PR	Fone (42) 3646-1122	CEP 85200-000				
Bairro Centro							
CNPJ / CPF 76.172.907/0001-08		Inscrição Municipal					
E-mail *****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	
E-mail *****		Fone *****	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição nº 12 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR, Centro 01, Concorrência n. 04/2019, Contrato n. 430/2019. Contrato de financiamento n. 0503385-07 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Empenho nº 13020/2019 e Empenho nº 13021/2019. Materiais R\$ 27.857,07 Mão de obra R\$ 11.938,74 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 1.313,26 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 417,86 Cadastro Nacional de Obras - CNO n. 90.002.03128/71	39.795,81	3,50	417,86	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio		Base Cálculo ISSQN Retido		Valor Total do ISSQN		Valor Dedução/Descontos	
0,00		11.938,74		417,86		27.857,07	
Valor Total da NFS-e 39.795,81				Valor Líquido da NFS-e 38.064,69			

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$472,77; Est: R\$0,00; Fed: R\$1605,76; Total Aprox: R\$2078,53. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$1.313,26	
--	---

Consulta realizada em 11/06/2021 às 11:11:43.


Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



2021000000008281a55699d100481987000103

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03 6360650721 380		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202100000000830</h2>
	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">11/06/2021</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">44de349da</h2>	

	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">11/06/2021</h2>	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município PITANGA/PR
--	--	---	-------------------------------	--------------------------------------


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço					
Nome / Razão Social Município de Pitanga				<h2 style="font-size: 2em;">PITANGA/PR</h2>					
Endereço Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171									
Cidade PITANGA	UF PR	Fone (42) 3646-1122	CEP 85200-000						
Bairro Centro									
CNPJ / CPF 76.172.907/0001-08		Inscrição Municipal						Inscrição Estadual	
E-mail *****									

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****	E-mail *****
Fone *****		Cidade *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição nº 12 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR, Centro 01, Concorrência n. 04/2019, Contrato n. 430/2019, Contrato de financiamento n. 0503385-07 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Empenho nº 1011/2021. Materiais R\$ 15.575,36 Mão de obra R\$ 6.675,15 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 734,27 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 233,63 Cadastro Nacional de Obras - CNO n. 90.002.03128/71	22.250,51	3,50	233,63	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	6.675,15	233,63	0,00	15.575,36		
Valor Total da NFS-e 22.250,51		Valor Líquido da NFS-e 21.282,61					

Informações Adicionais NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 202100000000829. Lei 12741/2012: Mun: R\$264,34; Est: R\$0,00; Fed: R\$897,81; Total Aprox: R\$1162,15. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$734,27	
--	---

Consulta realizada em 11/06/2021 às 11:20:49.

Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



20210000000083044de349da00481987000103

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1010 / 2021 Global

Nº da Liquidação: 4 / 2021

Data: 11/06/2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.021,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 605 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mobilidade			
Valor do Empenhado 656.321,83	Saldo Anterior do Empenho 290.000,99	Valor Liquidado 56.300,83	Saldo Atual do Empenho 233.700,16

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.

Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento

557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37123.035,232.460.704,54

626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07127.119,082.542,321,15

1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,7296.802,251.936,044,97

(RESTANTE DO EMPENHO DA OBRA)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO		
53628	0,09	SERVIÇ	CENTRO 1	656.321,83		
Documentos Fiscais:			Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA			828	56.300,83	Outras Sér	11/06/2021

Valor Liquidado a Pagar : 56.300,83**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Jerry Willian Fagundes, ocupante do cargo Aux. Administrativo, com matrícula número 505281.

Assinado por GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA, ocupante do cargo , com matrícula número 21016.

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12779 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 4 / 2021 Data: 11/06/2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR
C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.020,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres)			
Valor do Empenhado 254.964,25	Saldo Anterior do Empenho 178.991,18	Valor Liquidado 5.745,49	Saldo Atual do Empenho 173.245,69

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.
Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:
REF A CONTRA PARTIDA

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO		
53628	0,02	SERVIÇ	CENTRO I	254.964,25		
Documentos Fiscais:			Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA			828	5.745,49	Outras Sér	11/06/2021

Valor Liquidado a Pagar : 5.745,49**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Jerry Willian Fagundes, ocupante do cargo Aux. Administrativo, com matrícula número 505281.

Assinado por GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA, ocupante do cargo , com matrícula número 21016.

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2021****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 6414 / 2021****Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA****Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR****C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:****Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE****Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA****Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 605 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mo 605**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
1010 / 2021	4 / 2021	0 / 2021	656.321,83	56.300,83	53.601,81

Histórico:

Retenções:

218810102 INSS

218810109 ISS

2.047,53

651,49

Total Retenções: 2.699,02**TOTAL DA ORDEM: 53.601,81****Banco: 710496 - Operações de Crédito Internas - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - 1946 710496**
CONTRATO 0502385-07/19

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 15 de junho de 2021.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 21028.

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2021****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 6415 / 2021****Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA****Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR****C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:****Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE****Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA****Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 1000 Recursos Ordinários (Livres) 01000**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
12779 / 2020	4 / 2021	0 / 2020	254.964,25	5.745,49	5.745,49

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 5.745,49**Banco: 710496 - Operações de Crédito Internas - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - 1946 710496****CONTRATO 0502385-07/19**


AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 15 de junho de 2021.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**Assinado por **Sidnei**, ocupante do cargo **adm**, com matrícula número **50779**.Assinado por **ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA**, ocupante do cargo **Secretária da Fazenda**, com matrícula número **21028**.

11/06/2021

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDENCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	06/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1	
	6 - VALOR DO INSS	1.313,26	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2021	11 - TOTAL	1.313,26
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

CEF19462506211370784001150

f.313,26RD1102



MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO:15/07/2021
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida				Valor por Dívida							
Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação	Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
2021	486 ISSQN RETI	101	6	417,86	NO.EX						
TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA DMS - e Junho2021 NFS - e 828 Contrato 430/2019											

Exercício Dívida SubDívida Parcela Informação para Baixa Data Vencimento Valor a Pagar

12100000000118033

15/07/2021

417,86


Autenticação - via contribuinte

CEF19462506211380790001149

417,86RD1102

11/06/2021

GPS - Guia da Previdência Social


 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
			4 - COMPETÊNCIA	06/2021
			5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000		6 - VALOR DO INSS	734,27
			7 -	
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2021		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	734,27
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				


1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

CEF19462506211340784001145

734,27RD1102

N.ID:00900020312871 COD.PAG:2658 COMP:062021

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2021	
			5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000		6 - VALOR DO INSS	1.313,26	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.313,26	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2021	
			5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000		6 - VALOR DO INSS	1.313,26	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.313,26	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08

Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

GUIA DE RECOLHIMENTO

VENCIMENTO: 15/07/2021

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida				Valor por Dívida			
Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas
2021	486 ISSQN RETI	101	6				
TOMADOR MUNICIPIO DE PITANGA							
DMS - e Junho 2021							
NFS - e 828							
Contrato 430/2019							
Valor Situação				Valor Situação			
417,86 NO.EX							

Exercício Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
			12100000000118033	15/07/2021	417,86

Autenticação - via contribuinte



MUNICIPIO DE PITANGA
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 15/07/2021
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tributo
Agrupado

Após o vencimento cobrar:
- Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia);
- E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)

Dados Contribuinte:

Cadastro: 9 - 7130 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR

Dados Imóvel/Empresa:

Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana-PR
Complemento: KM 241
Zona: Quadra: Data:

Data de Emissão

15/06/2021

Informação para Baixa

12100000000118033

Data de Vencimento

15/07/2021

Exercício Dívida SubDívida Parcela

Valor Original R\$

417,86

Valor Correção Monetária R\$

0,00

Observação

Após o vencimento cobrar:
- Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia);
- E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)

Valor Juros R\$

0,00

Valor Multa R\$

0,00


Valor Desconto R\$

0,00


Valor a Pagar R\$

417,86

8160000004-1 | 17863362202-6 | 10715121000 5 | 00000110000 01

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
			4 - COMPETÊNCIA	06/2021
			5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000		6 - VALOR DO INSS	734,27
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	734,27
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
			4 - COMPETÊNCIA	06/2021
			5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000		6 - VALOR DO INSS	734,27
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	734,27
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08

Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 15/07/2021
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida			Valor por Dívida						
Ano Dívida	Desc	Sub Parcelas	Valor	Situação	Ano Dívida	Desc	Subdiv Parcelas	Valor	Situação
2021	486 ISSQN RETI	101 7	233,63	NO.EX					
TOMADOR MUNICIPIO DE PITANGA DMS - e Junho 2021 NFS - e 830 Contrato 430/2019									

Exercício Dívida	SubDívida Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
		12100000000118034	15/07/2021	233,63

Autenticação - via contribuinte



MUNICIPIO DE PITANGA
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 15/07/2021
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tributo	Após o vencimento cobrar:	
Agrupado	- Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)	
Dados Contribuinte:	Dados Imóvel/Empresa:	
Cadastro: 9 - 7130 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR	Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR Complemento: KM 241 Zona: Quadra: Data:	
Data de Emissão	Informação para Baixa	Data de Vencimento
15/06/2021	12100000000118034	15/07/2021
Exercício Dívida SubDívida Parcela	Valor Original R\$	Valor Correção Monetária R\$
	233,63	0,00
Observação Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)	Valor Juros R\$	Valor Multa R\$
	0,00	0,00
	Valor Desconto R\$	Valor a Pagar R\$
	0,00	233,63

8167000002-8 | 33633362202-3 | 10715121000 5 | 000001000 1 0



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.481.987/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:05:49 do dia 28/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/07/2021.

Código de controle da certidão: **7609.F6C1.1A0F.8544**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.481.987/0001-03

Razão Social: TAPALAM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AV CONTORNO SUL SN KM 241 / VILA RURAL NOVA UKR / APUCARANA /
PR / 86810-465

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/04/2021 a 08/08/2021

Certificação Número: 2021041105122996779644

Informação obtida em 11/05/2021 11:35:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

28/01/2021



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.481.987/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:05:49 do dia 28/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/07/2021.

Código de controle da certidão: **7609.F6C1.1A0F.8544**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.481.987/0001-03

Razão Social: TAPALAM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AV CONTORNO SUL SN KM 241 / VILA RURAL NOVA UKR / APUCARANA /
PR / 86810-465

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/04/2021 a 08/08/2021

Certificação Número: 2021041105122996779644

Informação obtida em 11/05/2021 11:35:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 112/2021

Pitanga, 15 de Junho de 2021.

Ilustríssimo Senhor
JEANN GILBERTO CORDEIRO
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71049-6	21.282,61		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		21.282,61	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,



MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal



JOSÉ VALDIR CORREIA
MTR. 136012
Gerente-Atend. PJ Púb/Priv. S.E.



Isamara Marli Callegari Barbosa
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 111/2021

Pitanga, 15 de Junho de 2021.

Ilustríssimo Senhor
JEANN GILBERTO CORDEIRO
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71049-6	38.064,69		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		38.064,69	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Recebido em: 17/06/2021

JOSE VALDIR CORREIA
MTR. 130117-2
Gerente Adm. PJ Prefeitura S.A.

Atenciosamente,

Maicol Geison Callegari Rodrigues Barbosa

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

Isamara Marli Callegari Barbosa

Isamara Marli Callegari Barbosa
Secretária da Fazenda

17/06/2021,

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1946 - PITANGA, PR

DATA: 17/06/2021

TERMINAL: 8510

HORA: 15:04:58

NSU:001331

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE VALORES

REMETENTE:

CGC/AGENCIA: 1946 - PITANGA, PR

CONTA: 006.00.071.049-6

NOME: MUNICIPIO DE PITANGA

FAVORECIDO:

CGC/AGENCIA: 0379 - APUCARANA, PR

CONTA: 003.00.001.708-2

NOME: TAPALAN CONSTRUCOES LTDA

VALOR: 38.064,69

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.

A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO

E DE 30 MINUTOS

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

17/06/2021

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1946 - PITANGA, PR

DATA: 17/06/2021

TERMINAL: 8510

HORA: 15:10:05

NSU:001337

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE VALORES

REMETENTE:

CGC/AGENCIA: 1946 - PITANGA, PR

CONTA: 006.00.071.049-6

NOME: MUNICIPIO DE PITANGA

FAVORECIDO:

CGC/AGENCIA: 0379 - APUCARANA, PR

CONTA: 003.00.001.708-2

NOME: TAPALAN CONSTRUCOES LTDA

VALOR: 21.282,61

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.

A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO

E DE 30 MINUTOS

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

CE REGOV/PG 1213/2021 - Comunica Liberação de Recursos FGTS - Pró-Transporte - Pitanga

De: REGOVPG03 - Financiamento (regovpg03@caixa.gov.br)

Para: engenharia@pitanga.pr.gov.br; edson_marcondesf@yahoo.com.br; evandrocompraspmp@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; pitangahelena@yahoo.com.br; paula.camp@hotmail.com; alex_engenheirocivil@hotmail.com; gabinete@pitanga.pr.gov.br; arquiteturapitanga@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; mabecher@hotmail.com; pitanga.jerry@yahoo.com.br; elio.ptga@gmail.com; muraro_contabil@hotmail.com; pmppagamento@hotmail.com; glenn_barbosa@hotmail.com

Cc: ag1946@caixa.gov.br; seg6683pr@caixa.gov.br; sev5635pr@caixa.gov.br; regovpg03@caixa.gov.br; regovpg02@caixa.gov.br; kelly.s.goncalves@caixa.gov.br; debora.quadros@caixa.gov.br; maicolmed@hotmail.com; ademar.s.junior@caixa.gov.br

Data: terça-feira, 1 de junho de 2021 09:18 BRT

E-mail classificado como #PUBLICO

À

Prefeitura Municipal de Pitanga

Assunto: **Comunica Liberação de Recursos**
 Ref.: **Contratos de Financiamento Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades – Mobilidade Urbana - Município de Pitanga/PR**

2020 → 56.300,83
 22779 → 5745,49

Senhor Prefeito,

1 - Comunicamos a liberação de recursos FGTS creditados nas respectivas contas vinculadas em 31/05/2021:

Contrato nº	Parcela nº	Valor do DRP (Financiamento) R\$	Valor da Contrapartida R\$	Valor Total da Parcela R\$	Conta Vinculada
0503.385-07	12	56.300,83	5.745,49	62.046,32	1946.006.00071049-6
0504.251-16	11	24.968,58	1.314,14	26.282,72	1946.006.00071050-0

1.1 – Ressaltamos que os desembolsos estão sendo realizados sem a vistoria de obra. Como a suspensão das visitas técnicas ocorrerá enquanto durar a limitação da mobilidade em decorrência das medidas de enfrentamento ao COVID-19, lembramos que as vistorias técnicas voltarão a ser realizadas assim que não houver mais restrição de mobilidade. Alertamos, ainda, que **caso não seja comprovada a evolução física das obras** haverá glosa dos serviços e **os valores deverão ser devolvidos imediatamente ao FGTS** (não será concedido prazo adicional para tal comprovação).

2 - É permitida a aplicação financeira dos recursos disponíveis na conta vinculada, desde que haja solicitação formal do Tomador declarando ciência dos riscos inerentes a esse procedimento e responsabilizando-se por eventuais diferenças que venham ocorrer em razão da aplicação.

2.1 - Somente é permitida a aplicação em Fundo de Investimento de Renda Fixa de curto prazo, de baixo ou muito baixo risco, com resgate em D+0.

2.2 - Os recursos provenientes do rendimento são utilizados para compor o valor referente à contrapartida do Tomador ou, caso não seja possível, para amortização extraordinária do contrato de financiamento.

3 - Mediante solicitação formal do Tomador, a Agência poderá efetuar o pagamento (TED, DOC ou crédito em conta) à empresa executora das obras:

Tapalam Construções e Empreendimento Ltda CNPJ 00.481.987/0001-03		
Contrato nº	CTEFnº	Valor
0503.385-07	430/2019	62.046,32
0504.251-16	430/2019	26.282,72

4 - Depois de realizados os pagamentos ao(s) fornecedor(es), o Município deverá apresentar a **comprovação da aplicação dos recursos**. Para tanto, será necessário encaminhar à REGOV/PG os seguintes documentos:

4.1 - Ofício de Comprovação assinado pelo Prefeito;

4.2 - BSCA Comprovação assinado pelo Prefeito;

4.3 - Notas Fiscais / faturas, nas quais deve constar, obrigatoriamente, o nome do Programa e número do contrato de financiamento, a data de quitação e o número do BSCA, **com o devido ateste de execução dos serviços ou de recebimento de materiais e equipamentos por parte dos engenheiros fiscais;**

4.4 - Comprovantes de TEDs e/ou transferências efetuadas;

4.5 - Cópia das guias e comprovantes de recolhimento dos encargos e tributos incidentes nos documentos fiscais;

4.6 - As cópias de documentos apresentados deverão conter carimbo de "confere com o original" sob assinatura de funcionário público devidamente identificado.

5 - Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Respeitosamente,

Débora Quadros Silva
Assistente

Kelly Cristina Souza Gonçalves Bottega
Coordenadora de Filial - SE
Representação da Gerência Executiva de Governo Ponta Grossa/PR

Celio Americo Alves Izidoro
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 – Ouvidoria de Governo 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br
www.caixa.gov.br



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

*Qui lator
124307*

LAUDO DE MEDIÇÃO 13 - Centro 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, constatamos que a obra se encontra 86,11% executada até o momento. A medição 13 totaliza R\$ 37.294,90 (Trinta e Sete Mil e Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Noventa Centavos).

*Coelho
27499631*

As Obras desenvolveram-se:

RUA	VALOR MEDIDO R\$	
Prefeito José Grande		
Aloisio Guimarães		
Manoel Mendes de Camargo		
Gonçalves Dias		
Anibal Ziegmann	R\$ 24.288,55	
Miguel Adur		
Pioneiro Rovedo Ziegmann		
Euclides da Cunha		
Anita Garibaldi		
José Klosowski	R\$ 2.971,84	
Henrique Michalak	R\$ 10.034,51	
Elias Pauluk		% Acumulada
TOTAL	R\$ 37.294,90	86,11 %

Pitanga, 24 de Junho de 2021.

Alex Antonio dos Santos
Engenheiro Civil
CREA: PR - 114.568/D



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

MEMORANDO Nº 166/2021

Pitanga, 01 de julho de 2021.

De: Assessoria de Planejamento e Central de Projetos

Para: Secretaria Municipal da Fazenda

Assunto: **Medição 13 – Avançar Cidades –Centro 01**

Estamos encaminhando em anexo, documentos referentes a medição 13, do do Avançar Cidades, referente a obra do Centro 01, Empresa: Tapalam Construções e Empreendimentos Ltda., inscrita sob CNPJ:00.481.987/0001-03 contrato 430/2019,concorrência 04/2019, no valor de R\$. 37.924,90 (trinta e sete mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa centavos) (1,40%), acumulando 86,11% de execução.

Abaixo segue relação de documentos:

1. Laudo de Medição 13;
2. RRE;
3. Relatório Fotográfico 13
4. BM.

Sendo o que apresentamos no momento, aproveitamos para nos colocar disposição para sanar as dúvidas caso surgirem.

Evandro Rank Mazur
Assessor de Planejamento

Recebido em 01/07/21



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		PERÍODO DA MEDIÇÃO #VALOR! 13

Realizado Acumulado: 86,11%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:											
TOTAL:					2.661.744,71	-	-	-	2.254.798,86	37.294,90	2.292.093,76
1.	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRAL 1	-	-	-	2.661.744,71	-	-	-	2.254.798,86	37.294,90	2.292.093,76
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	-	-	-	2.384,82	-	-	-	2.384,82	-	2.384,82
1.1.1.	PLACA DE OBRA	-	-	-	2.384,82	-	-	-	2.384,82	-	2.384,82
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	397,47	2.384,82	6,00	-	6,00	2.384,82	-	2.384,82
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	-	-	-	2.659.359,89	-	-	-	2.252.414,04	37.294,90	2.289.708,94
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	-	-	-	21.794,72	-	-	-	21.794,72	-	21.794,72
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	15.030,84	1,45	21.794,72	15.030,84	-	15.030,84	21.794,72	-	21.794,72
1.2.2.	BASE E SUB BASE	-	-	-	965.431,97	-	-	-	965.431,97	-	965.431,97
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	2.268,72	76,97	174.623,38	2.268,72	-	2.268,72	174.623,38	-	174.623,38
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	1.531,27	85,59	131.061,40	1.531,27	-	1.531,27	131.061,40	-	131.061,40
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	15.030,84	2,87	43.138,51	15.030,84	-	15.030,84	43.138,51	-	43.138,51
1.2.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	751,54	736,46	553.479,15	751,54	-	751,54	553.479,15	-	553.479,15
1.2.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	131.519,85	0,48	63.129,53	131.519,85	-	131.519,85	63.129,53	-	63.129,53
1.2.3.	MEIO FIO	-	-	-	223.029,21	-	-	-	217.468,86	-	217.468,86
1.2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3.903,38	51,02	199.150,45	3.903,38	-	3.903,38	199.150,45	-	199.150,45
1.2.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	495,36	36,98	18.318,41	495,36	-	495,36	18.318,41	-	18.318,41
1.2.3.3.	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	1.366,18	4,07	5.560,35	-	-	-	-	-	-
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO	-	-	-	798.205,40	-	-	-	538.106,90	33.114,86	571.221,76
1.2.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	7.817,49	1,45	11.335,36	6.558,14	440,00	6.998,14	9.509,30	638,00	10.147,30
1.2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	4.492,98	68,82	309.206,88	3.887,81	245,00	4.132,81	267.558,74	16.860,90	284.419,64
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.748,19	65,29	114.139,33	1.451,00	45,00	1.496,00	94.735,69	2.938,05	97.673,74

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		PERÍODO DA MEDIÇÃO #VALOR!
					Nº MEDIÇÃO 13

Realizado Acumulado: 86,11%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:					TOTAL:	-	-	-	2.254.798,86	37.294,90	2.292.093,76
1.2.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	1.576,32	71,09	112.060,59	1.198,01	120,00	1.318,01	85.166,22	8.530,80	93.697,02
1.2.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	2.320,16	41,15	95.474,58	656,29	12,00	668,29	27.006,26	493,80	27.500,06
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	116,01	338,61	39.282,15	35,95	6,70	42,65	12.173,03	2.268,69	14.441,72
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	116,01	206,66	23.974,63	35,89	6,70	42,59	7.417,03	1.384,62	8.801,65
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6.109,76	10,18	62.197,36	1.890,41	-	1.890,41	19.244,37	-	19.244,37
1.2.4.9.	95867 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	UN	1,00	423,12	423,12	1,00	-	1,00	423,12	-	423,12
1.2.4.10.	95887 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	UN	60,00	292,01	17.520,60	21,61	-	21,61	6.310,34	-	6.310,34
1.2.4.11.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	28,57	440,70	12.590,80	19,43	-	19,43	8.562,80	-	8.562,80
1.2.5.	SINALIZAÇÃO	-	-	-	102.945,89	-	-	-	-	-	-
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	865,31	31,56	27.309,18	-	-	-	-	-	-
1.2.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	320,05	31,56	10.100,78	-	-	-	-	-	-
1.2.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	382,48	31,56	12.071,07	-	-	-	-	-	-
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	193,00	277,02	53.464,86	-	-	-	-	-	-
1.2.6.	DRENAGEM	-	-	-	178.594,37	-	-	-	178.594,36	-	178.594,36



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		PERÍODO DA MEDIÇÃO #VALOR!
					Nº MEDIÇÃO 13

Realizado Acumulado: 86,11%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:					TOTAL:	-	-	-	2.254.798,86	37.294,90	2.292.093,76
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	644,37	18,86	12.152,82	644,37	-	644,37	12.152,81	-	12.152,81
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	421,57	8,41	3.545,40	421,57	-	421,57	3.545,40	-	3.545,40
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	52,70	209,87	11.060,15	52,70	-	52,70	11.060,15	-	11.060,15
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	1.167,20	77,47	90.422,98	1.167,20	-	1.167,20	90.422,98	-	90.422,98
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	100,14	160,35	16.057,45	100,14	-	100,14	16.057,45	-	16.057,45
1.2.6.6.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	52,00	866,42	45.053,84	52,00	-	52,00	45.053,84	-	45.053,84
1.2.6.7.	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	11,00	27,43	301,73	11,00	-	11,00	301,73	-	301,73
1.2.7.	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM	-	-	-	113.062,26	-	-	-	78.901,20	-	78.901,20
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	UN	369,00	56,98	21.025,62	-	-	-	-	-	-
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	7.258,41	12,68	92.036,64	6.222,49	-	6.222,49	78.901,20	-	78.901,20
1.2.8.	CICLOVIA	1000,2	-	-	47.293,89	-	-	-	47.293,89	-	47.293,89
1.2.8.1.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	1.688,39	1,45	2.448,17	1.688,39	-	1.688,39	2.448,17	-	2.448,17
1.2.8.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	168,84	68,99	11.648,27	168,84	-	168,84	11.648,27	-	11.648,27
1.2.8.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	84,42	85,59	7.225,51	84,42	-	84,42	7.225,51	-	7.225,51
1.2.8.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	1.688,39	2,87	4.845,68	1.688,39	-	1.688,39	4.845,68	-	4.845,68



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		PERÍODO DA MEDIÇÃO #VALOR! 13

Realizado Acumulado: 86,11%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:					TOTAL:	2.661.744,71	-	-	2.254.798,86	37.294,90	2.292.093,76
1.2.8.5.	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	50,65	333,10	16.871,52	50,65	-	50,65	16.871,52	-	16.871,52
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	8.864,05	0,48	4.254,74	8.864,05	-	8.864,05	4.254,74	-	4.254,74
1.2.9.	RECAPE ASFÁLTICO	-	-	-	209.002,18	-	-	-	204.822,14	4.180,04	209.002,18
1.2.9.1.	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	3.660,88	2,05	7.504,80	3.590,19	70,69	3.660,88	7.359,89	144,91	7.504,80
1.2.9.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	3.660,88	2,87	10.506,73	3.587,66	73,22	3.660,88	10.296,58	210,15	10.506,73
1.2.9.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	109,83	730,37	80.216,54	107,63	2,20	109,83	78.609,72	1.606,82	80.216,54
1.2.9.4.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	3.660,88	1,57	5.747,58	3.587,66	73,22	3.660,88	5.632,63	114,95	5.747,58
1.2.9.5.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	109,83	788,27	86.575,69	107,63	2,20	109,83	84.841,50	1.734,19	86.575,69
1.2.9.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	38.439,24	0,48	18.450,84	37.670,46	768,78	38.439,24	18.081,82	369,02	18.450,84

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total;

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR
Local
quarta-feira, 23 de junho de 2021
Data

ALEX ANTONIO DOS SANTOS:05470211940
Assinado de forma digital por ALEX ANTONIO DOS SANTOS:05470211940
Dados: 2021.06.25 09:28:23 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Alex Antonio dos Santos
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-144568/D
ART/RR: 1720211191799



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROponente / Tomador		MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO	0503385-07	Nº SICONV	0	VALORES CONTRATADOS (R\$):		RECURSO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO		PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01		MUNICÍPIO / UF	PITANGA/PR	FINANCIAMENTO	2.415.205,07	CONTRAPARTIDA	246.539,64	FGTS
						INVESTIMENTO	2.661.744,71			Nº RRE
										13

Situação do TC/GR:	Atrasada	Percentual previsto em:	100,00%
--------------------	----------	-------------------------	---------

Saldo a Reprogramar	Repassse (R\$)	Contrapartida (R\$)
---------------------	----------------	---------------------

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Valores Médios (R\$)			Execução Física Acum.	
								Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período		
1.	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRAL 1	Licitado / Em Execução	14399,43	m²	430/2019	13	2.661.744,71	2.284.798,86	37.294,90	2.292.093,76	86,11%	
								(100,00%)	(84,71%)	(1,40%)	(86,11%)	
								2.415.205,07	2.045.951,90	33.840,52	2.079.792,42	
								246.539,64	208.846,96	3.454,38	212.301,34	
								2.661.744,71	2.254.798,86	37.294,90	2.292.093,76	86,11%
								Acumulado Anterior: 84,71%				

Observações:

Local: PITANGA/PR

MAICOL GEISON CALLEGARI
RODRIGUES BARBOSA:04326095989
Assinado de forma digital por MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA:04326095989
Dados: 2021.06.25 10:11:59 -03'00'

Representante Tomador
Nome: MAICOL G. C. R. BARBOSA
Cargo: PREFEITO

Responsável Social
Nome:
Cargo:

quarta-feira, 23 de junho de 2021
Data

ALEX ANTONIO DOS SANTOS:05470211940
Assinado de forma digital por ALEX ANTONIO DOS SANTOS:05470211940
Dados: 2021.06.25 10:11:34 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Alex Antonio dos Santos
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-144568/D
ART/RRT: 1720211191799

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 13 - CENTRO 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.




Pitanga, 24 de Junho de 2021.

Alex Antônio dos Santos
Engenheiro Civil
CREA: PR - 114.568/D

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03 6360650721 380		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202100000000837</h2>
	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">13/07/2021</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">1c623c8f3</h2>	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">13/07/2021</h2>	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município PITANGA/PR
--	---	-------------------------------	--------------------------------------


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social Município de Pitanga				PITANGA/PR			
Endereço Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171							
Cidade PITANGA	UF PR	Fone (42) 3646-1122	CEP 85200-000				
Bairro Centro							
CNPJ / CPF 76.172.907/0001-08		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
E-mail *****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail		Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição nº 13 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Centro 01. Concorrência n. 04/2019. Contrato n. 430/2019. Contrato de financiamento n. 0503385-07 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Empenho nº 12779/2020 e Empenho nº 1010/2021. Materiais R\$ 26.106,43 Mão de obra R\$ 11.188,47 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 1.230,73 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 391,60 Cadastro Nacional de Obras - CNO n. 90.002.03128/71	37.294,90	3,50	391,60	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio		Valor do ISSQN Próprio		Base Cálculo ISSQN Retido		Valor do ISSQN Retido	
0,00		0,00		11.188,47		391,60	
Valor Total da NFS-e				Valor Líquido da NFS-e			
37.294,90				35.672,57			

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$443,06; Est: R\$0,00; Fed: R\$1504,85; Total Aprox: R\$1947,91. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$1.230,73	
--	---


Consulta realizada em 13/07/2021 às 16:51:31.
 Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



2021000000008371c623c8f300481987000103

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<p>TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</p>  <p>AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03 6360650721 380</p>		<p>Número da NFS-e</p> <p style="font-size: 1.2em; text-align: center;">202100000000837</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">13/07/2021</td> <td style="text-align: center;">1c623c8f3</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	13/07/2021	1c623c8f3
Data do Serviço	Código Verificador					
13/07/2021	1c623c8f3					

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal</p>	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	13/07/2021	Exigível	PITANGA/PR


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social				PITANGA/PR			
Município de Pitanga							
Endereço							
Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171							
Cidade							
PITANGA	UF	Fone	CEP				
	PR	(42) 3646-1122	85200-000				
Bairro							
Centro							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
76.172.907/0001-08							
E-mail							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO							
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF		Inscrição Municipal			
*****		*****		*****			
E-mail				Fone		Cidade	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição nº 13 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Centro 01. Concorrência n. 04/2019. Contrato n. 430/2019. Contrato de financiamento n. 0503385-07 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Empenho nº 12779/2020 e Empenho nº 1010/2021. Materiais R\$ 26.106,43 Mão de obra R\$ 11.188,47 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 1.230,73 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 391,60 Cadastro Nacional de Obras - CNO n. 90.002.03128/71	37.294,90	3,50	391,60	Sim

Código do Serviço	Código NBS
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	*****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio		Base Cálculo ISSQN Retido		Valor Total do ISSQN		Valor Dedução/Descontos	
0,00		11.188,47		0,00		26.106,43	
Valor Total da NFS-e				Valor Líquido da NFS-e			
37.294,90				35.672,57			

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$443,06; Est: R\$0,00; Fed: R\$1504,85; Total Aprox: R\$1947,91. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$1.230,73	
--	---

Consulta realizada em 13/07/2021 às 16:51:31.

Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



2021000000008371c623c8f300481987000103

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1010 / 2021 Global Nº da Liquidação: 5 / 2021 Data: 13/07/2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.021,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 605 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mobilidade			
Valor do Empenhado 656.321,83	Saldo Anterior do Empenho 233.700,16	Valor Liquidado 33.841,39	Saldo Atual do Empenho 199.858,77

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.

Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento

557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37 123.035,232.460.704,54

626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07 127.119,082.542.321,15

1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,7296.802,251.936,044,97

(RESTANTE DO EMPENHO DA OBRA)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53628	0,05	SERVIÇ	CENTRO 1	656.321,83

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	837	33.841,39	Outras Sér	13/07/2021

Valor Liquidado a Pagar : 33.841,39

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.

Assinado por Jerry Willian Fagundes, ocupante do cargo Aux. Administrativo, com matrícula número 505281.

Assinado por GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA, ocupante do cargo, com matrícula número 21016.

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12779 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 5 / 2021 Data: 13/07/2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR
C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.020,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres)			
Valor do Empenhado 254.964,25	Saldo Anterior do Empenho 173.245,69	Valor Liquidado 3.453,51	Saldo Atual do Empenho 169.792,18

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.
Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:
REF A CONTRA PARTIDA

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO		
53628	0,01	SERVIÇ	CENTRO 1	254.964,25		
Documentos Fiscais:			Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA			837	3.453,51	Outras Sér	13/07/2021

Valor Liquidado a Pagar : 3.453,51

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.

Assinado por Jerry Willian Fagundes, ocupante do cargo Aux. Administrativo, com matrícula número 505281.

Assinado por GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA, ocupante do cargo , com matrícula número 21016.

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08**

Exercício: 2021

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 7803 / 2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte Rec.: 605 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mo 605

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1010 / 2021	5 / 2021	0 / 2021	656.321,83	33.841,39	32.219,06

Histórico:

Retenções:

218810109 ISS 391,60

218810102 INSS 1.230,73

Total Retenções: 1.622,33

TOTAL DA ORDEM: 32.219,06

Banco: 710496 - Operações de Crédito Internas - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - 1946 710496

CONTRATO 0503385-07/19

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 20 de julho de 2021.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 21028.

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08**

Exercício: 2021

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 7804 / 2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte Rec.: 1000 Recursos Ordinários (Livres) 01000

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
12779 / 2020	5 / 2021	0 / 2020	254.964,25	3.453,51	3.453,51

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 3.453,51

Banco: 710496 - Operações de Crédito Internas - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - 1946 710496

CONTRATO 0509385-07/19

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 20 de julho de 2021.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**Assinado por **Sidnei**, ocupante do cargo **adm**, com matrícula número **50779**.Assinado por **ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA**, ocupante do cargo **Secretária da Fazenda**, com matrícula número **21028**.

CÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

RATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
- CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1946 - PITANGA, PR

DATA: 27/07/2021

TERMINAL: 1102

NSU: 001575

HORA: 16:19:48

AUT.: 0248

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001946

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0379/003/00.001.708-2

NOME: TAPALAN CONSTRUCOES LTDA

DEPOSITANTE:

CONF OF 129-2021

VALOR TOTAL: 35.672,57

DEBITO AUTORIZADO: 35.672,57

RO
ederal

Pitanga, 20 de Julho de 2021.

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Solicitamos a vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71049-6	35.672,57		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		35.672,57	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

DEF1946270721270000001574

35.672,57R 1102

NSU: 1514

Atenciosamente,



MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal



Isamara Marli Callegari Barbosa
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 130/2021

Pitanga, 20 de Julho de 2021

Ilustríssimo Senhor
JEANN GILBERTO CORDEIRO
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,


Solicitamos a Vossa Senhoria que seja feita a pagamento da Guias referente a NF.837 ,
Contrato de Financiamento nº 0503385-07, , conforme instruções abaixo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71049-6	391,60 (ISSQN)		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	1946	71049-6	1.230,73 (INSS)		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08

Atenciosamente,


MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal


Isamara Marli Callegari Barbosa
Secretária da Fazenda


JOSE VALDIR CORREIA
MATR. 138017-2
Gerente Atend. P.J. Pub/Priv. S.F.

Ofício nº 130/2021 – Caixa Econômica – Autorização pagamento Guias de Retenção

1.622,33P 1102

CEF194623072100100060000009



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08

Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

GUIA DE RECOLHIMENTO

VENCIMENTO: 16/08/2021

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2021	486 ISSQN RETI	107	9	391,60	NO.EX

TOMADOR MUNICIPIO DE PITANGA -
DMS - JULHO/2021 -
NFS-e DE Nº 202100000000837 -
CONTRATO Nº 430/2019 -

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
------------	------	--------	----------	-------	----------

Exercicio Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
------------------	-----------	---------	-----------------------	-----------------	---------------

12100000000141663

16/08/2021

391,60

Autenticação - via contribuinte

CEF19462307210030790000214

391,60RD1102



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 16/08/2021

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida				Valor por Dívida							
Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação	Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
2021	486	ISSQN	RETI	107	9	391,60	NO.EX				
TOMADOR MUNICIPIO DE PITANGA - DMS - JULHO/2021 - NFS-e DE Nº 202100000000837 - CONTRATO Nº 430/2019 -											


Exercicio Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
			12100000000141663	16/08/2021	391,60

Autenticação - via contribuinte

MUNICIPIO DE PITANGA Secretaria de Administração e Finanças 76.172.907/0001-08 Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro			GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 16/08/2021 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		
Tributo Agrupado		Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)			
Dados Contribuinte: Cadastro: 9 - 7130 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR		Dados Imóvel/Empresa: Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR Complemento: KM 241 Zona: Quadra: Data:			
Data de Emissão	Informação para Baixa	Data de Vencimento			
16/07/2021	12100000000141663	16/08/2021			
Exercicio Dívida	SubDívida	Parcela	Valor Original R\$	Valor Correção Monetária R\$	
			391,60	0,00	
Observação		Valor Juros R\$	0,00	Valor Multa R\$	0,00
Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)		Valor Desconto R\$	0,00	Valor a Pagar R\$	391,60


81630000003-0|01603362202-5|10816121000-1|00000141663-5|

Autenticação Mecânica


 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	07/2021	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000		5 - IDENTIFICADOR		90.002.03128/7.1	
		6 - VALOR DO INSS		1.230,73	
		7 -			
		8 -			
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2021		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL		1.230,73	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2021	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000	5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1	
	6 - VALOR DO INSS	1.230,73	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	1.230,73	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2021	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000	5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1	
	6 - VALOR DO INSS	1.230,73	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	1.230,73	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			