



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

bulato
1223/14

codigo
232 1535 11

LAUDO DE MEDIÇÃO 01 - Centro 02

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, constatamos que a obra encontra-se 38,71% executada até o momento. A medição 01 totaliza R\$ 709.404,11 (Setecentos e Nove Mil Quatrocentos e Quatro Reais e Onze Centavos).

Centro 02 - Valor em Contrato R\$ 1.832.839,75

RUA	VALOR MEDIDO R\$		
Padre Marciano Skirpan	R\$ 67.099,10		
João Malaniak	R\$149.373,96		
Poltava	R\$ 127.555,41		
Manoel Estevão de Camargo	R\$139.566,89		
Mauricio Orlando dos Santos	R\$ 115.178,82		
Benjamin Constant	R\$ 110.629,93		
24 de Julho		% da Medição	% Acumulada
TOTAL	R\$ 709.404,11	38,71 %	38,71 %

Pitanga, 20 de Março de 2020.

Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil
CREA: PR - 89.054/D

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 29/11/2019 a 00/01/1900	Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 17,35%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:								
	TOTAL:	2.406.780,46	-	17,35	17,35	-	417.515,59	417.515,59
1.	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRAL 1	2.406.780,46	-	17,35	17,35	-	417.515,59	417.515,59
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	2.384,82	-	100,00	100,00	-	2.384,82	2.384,82
1.1.1.	PLACA DE OBRA	2.384,82	-	100,00	100,00	-	2.384,82	2.384,82
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2.384,82	-	100,00	100,00	-	2.384,82	2.384,82
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	2.404.395,64	-	17,27	17,27	-	415.130,77	415.130,77
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	20.879,17	-	20,00	20,00	-	4.175,83	4.175,83
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	20.879,17	-	20,00	20,00	-	4.175,83	4.175,83
1.2.2.	BASE E SUB BASE	921.525,80	-	20,00	20,00	-	184.305,15	184.305,15
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	166.248,27	-	20,00	20,00	-	33.249,65	33.249,65
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	123.244,46	-	20,00	20,00	-	24.648,89	24.648,89
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	41.326,36	-	20,00	20,00	-	8.265,27	8.265,27
1.2.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	530.229,11	-	20,00	20,00	-	106.045,82	106.045,82
1.2.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	60.477,60	-	20,00	20,00	-	12.095,52	12.095,52
1.2.3.	MEIO FIO	189.032,62	-	18,89	18,89	-	35.701,43	35.701,43
1.2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 28 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	161.869,11	-	20,00	20,00	-	32.373,82	32.373,82
1.2.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	16.638,04	-	20,00	20,00	-	3.327,61	3.327,61
1.2.3.3.	CAIACA EM MEIO FIO	10.525,47	-	-	-	-	-	-
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO	677.528,08	-	10,00	10,00	-	67.752,82	67.752,82
1.2.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	9.565,66	-	10,00	10,00	-	956,57	956,57
1.2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	292.981,19	-	10,00	10,00	-	29.298,12	29.298,12
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	70.958,48	-	10,00	10,00	-	7.095,85	7.095,85
1.2.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	89.074,35	-	10,00	10,00	-	8.907,44	8.907,44
1.2.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	75.248,95	-	10,00	10,00	-	7.524,90	7.524,90
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1,2,7,3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	30.959,11	-	10,00	10,00	-	3.095,91	3.095,91
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	18.894,92	-	10,00	10,00	-	1.889,49	1.889,49
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	49.021,28	-	10,00	10,00	-	4.902,13	4.902,13
1.2.4.9.	95867 - RAMPAS DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	23.694,72	-	10,00	10,00	-	2.369,47	2.369,47

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 29/11/2019 a 00/01/1900	Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 17,35%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	2.406.780,48	-	17,35	17,35	-	417.515,59	417.515,59
1.2.4.10.	95887 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	3.212,11	-	10,00	10,00	-	321,21	321,21	
1.2.4.11.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	13.917,31	-	10,00	10,00	-	1.391,73	1.391,73	
1.2.5.	SINALIZAÇÃO	84.241,44	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	26.488,94	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.2.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	5.878,05	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.3.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	11.706,55	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	40.167,90	-	-	-	-	-	-	
1.2.6.	DRENAGEM	153.812,19	-	65,00	65,00	-	99.847,92	99.847,92	
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	9.351,17	-	65,00	65,00	-	6.078,26	6.078,26	
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	2.716,26	-	65,00	65,00	-	1.765,57	1.765,57	
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	8.472,45	-	65,00	65,00	-	5.507,09	5.507,09	
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	75.140,48	-	65,00	65,00	-	48.841,31	48.841,31	
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	15.175,52	-	65,00	65,00	-	9.864,09	9.864,09	
1.2.6.6.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	42.454,58	-	65,00	65,00	-	27.595,48	27.595,48	
1.2.6.7.	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	301,73	-	65,00	65,00	-	196,12	196,12	
1.2.7.	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM	77.187,88	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITIVAROEIRA SALSA/ANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2" M	17.948,70	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	59.239,18	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.	CICLOVIA	46.912,30	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.1.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	2.428,45	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	11.554,45	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	7.167,31	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	4.806,65	-	-	-	-	-	-	

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503385-07	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO CENTRO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 29/11/2019 a 00/01/1900	Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 17,35%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:		TOTAL:						
1.2.8.5.	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	2.406.780,46	-	17,35	17,35	-	417.515,59	417.515,59
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	16.734,94	-	-	-	-	-	-
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	4.220,50	-	-	-	-	-	-
1.2.9.	RECAPE ASFÁLTICO	233.476,16	-	10,00	10,00	-	23.347,62	23.347,62
1.2.9.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	8.383,93	-	10,00	10,00	-	838,39	838,39
1.2.9.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	11.737,50	-	10,00	10,00	-	1.173,75	1.173,75
1.2.9.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	89.609,10	-	10,00	10,00	-	8.960,91	8.960,91
1.2.9.4.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	6.420,86	-	10,00	10,00	-	642,09	642,09
1.2.9.5.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	96.712,85	-	10,00	10,00	-	9.671,29	9.671,29
1.2.9.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	20.611,92	-	10,00	10,00	-	2.061,19	2.061,19

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR
Local

sexta-feira, 20 de março de 2020
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Edson José Marcondes Filho
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-89054/D
ART/RR: 0

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0504251-16	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 29/11/2019 a 00/01/1900
					Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 38,71%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Orçamento Contratado								
Objeto do CTEF:								
TOTAL:		1.832.839,75	-	38,71	38,71	-	709.404,11	709.404,11
1.	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRAL 2	1.832.839,75	-	38,71	38,71	-	709.404,11	709.404,11
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	2.384,82	-	100,00	100,00	-	2.384,82	2.384,82
1.1.1.	PLACA DE OBRA	2.384,82	-	100,00	100,00	-	2.384,82	2.384,82
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2.384,82	-	100,00	100,00	-	2.384,82	2.384,82
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	1.830.454,93	-	38,63	38,63	-	707.019,29	707.019,29
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	15.912,79	-	90,00	90,00	-	14.321,51	14.321,51
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	15.912,79	-	90,00	90,00	-	14.321,51	14.321,51
1.2.2.	BASE, SUB BASE E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	702.332,12	-	55,71	55,71	-	391.249,45	391.249,45
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	126.704,17	-	90,00	90,00	-	114.033,75	114.033,75
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	93.929,03	-	90,00	90,00	-	84.536,13	84.536,13
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	31.496,36	-	40,00	40,00	-	12.598,54	12.598,54
1.2.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	404.110,33	-	40,00	40,00	-	161.644,13	161.644,13
1.2.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	46.092,23	-	40,00	40,00	-	18.436,89	18.436,89
1.2.3.	MEIO FIO	131.689,54	-	75,54	75,54	-	99.473,64	99.473,64
1.2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	108.306,79	-	80,00	80,00	-	86.645,43	86.645,43
1.2.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	16.035,27	-	80,00	80,00	-	12.828,21	12.828,21
1.2.3.3.	CAIACAO EM MEIO FIO	7.347,49	-	-	-	-	-	-
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO	550.601,50	-	-	-	-	-	-
1.2.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	14.037,28	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	221.340,95	-	-	-	-	-	-
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	92.038,01	-	-	-	-	-	-
1.2.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	66.795,45	-	-	-	-	-	-
1.2.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	52.008,25	-	-	-	-	-	-

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0504251-16	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 29/11/2019 a 00/01/1900	Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 38,71%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:								
TOTAL:		1.832.839,75	-	38,71	38,71	-	709.404,11	709.404,11
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	21.396,77	-	-	-	-	-	-
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	13.058,85	-	-	-	-	-	-
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	33.880,87	-	-	-	-	-	-
1.2.4.9.	95867 - RAMPAS DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M) EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	25.810,32	-	-	-	-	-	-
1.2.4.10.	95887 - RAMPAS DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPAS (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	3.796,13	-	-	-	-	-	-
1.2.4.11.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	6.438,63	-	-	-	-	-	-
1.2.5.	SINALIZAÇÃO	45.855,54	-	-	-	-	-	-
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	22.861,75	-	-	-	-	-	-
1.2.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	2.720,16	-	-	-	-	-	-
1.2.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	4.760,51	-	-	-	-	-	-
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	15.513,12	-	-	-	-	-	-
1.2.6.	DRENAGEM	101.223,98	-	80,00	80,00	-	80.979,18	80.979,18
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	6.912,19	-	80,00	80,00	-	5.529,75	5.529,75
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	1.900,83	-	80,00	80,00	-	1.520,66	1.520,66
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	5.928,83	-	80,00	80,00	-	4.743,06	4.743,06

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0504251-16	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 29/11/2019 a 00/01/1900	Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 38,71%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:		TOTAL:	-	38,71	38,71	-	709.404,11	709.404,11
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	28.123,93	-	80,00	80,00	-	22.499,15	22.499,15
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	36.697,70	-	80,00	80,00	-	29.358,16	29.358,16
1.2.6.6.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	21.660,50	-	80,00	80,00	-	17.328,40	17.328,40
1.2.7.	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM	64.832,58	-	-	-	-	-	-
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITIJAROEIRA SALSA/ANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	12.649,56	-	-	-	-	-	-
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	52.183,02	-	-	-	-	-	-
1.2.8.	CICLOVIA	31.859,95	-	-	-	-	-	-
1.2.8.1.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	1.649,29	-	-	-	-	-	-
1.2.8.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	7.846,92	-	-	-	-	-	-
1.2.8.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	4.867,50	-	-	-	-	-	-
1.2.8.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	3.264,45	-	-	-	-	-	-
1.2.8.5.	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	11.365,37	-	-	-	-	-	-
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	2.866,42	-	-	-	-	-	-
1.2.9.	RECAPE ASFÁLTICO	186.146,93	-	65,00	65,00	-	120.995,50	120.995,50
1.2.9.1.	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	6.684,03	-	65,00	65,00	-	4.344,62	4.344,62
1.2.9.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	9.357,64	-	65,00	65,00	-	6.082,46	6.082,46
1.2.9.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	71.444,79	-	65,00	65,00	-	46.439,12	46.439,12
1.2.9.4.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	5.118,99	-	65,00	65,00	-	3.327,34	3.327,34
1.2.9.5.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	77.108,57	-	65,00	65,00	-	50.120,57	50.120,57



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

PROponente / Tomador
MUNICÍPIO DE PITANGA

Nº CTEF 430/2019
EMPRESA EXECUTORA
Tapalam Construções e Empreendimento LTDA

Nº OPERAÇÃO
0504251-16

CNPJ
00.481.987/0001-03

Nº SICOVN
01 PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02

REGIME DE EXECUÇÃO
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

INÍCIO DE OBRA
29/11/19

PERÍODO DA MEDIÇÃO
29/11/2019 a 00/01/1900

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº MEDIÇÃO
1

Realizado Acumulado: 38,71%

Item	Orçamento Contratado	Descrição	Evolução Física (%)		Evolução Financeira (R\$)	
			Acum. Anterior	Período	Acum. Anterior	Período
Objeto do CTEF:				38,71		709.404,11
				38,71		709.404,11
1.2.9.6		TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016		65,00		10.681,40
				65,00		10.681,40
TOTAL:				38,71		709.404,11

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR

Local

sexta-feira, 20 de março de 2020

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Edson José Marcondes Filho
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-89054/D
ART/RRT: 8



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 01 - MEDIÇÃO 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.





MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08



CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ




Pitanga, 20 de Março de 2020.

Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	TAPALAM-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03 6360650721 380		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202000000000653</h2>
	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">26/03/2020</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">9bcc6b6c1</h2>	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">26/03/2020</h2>	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município PITANGA/PR
---	---	-------------------------------	--------------------------------------



TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social Município de Pitanga				<h2 style="font-size: 2em;">PITANGA/PR</h2>			
Endereço Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171							
Cidade PITANGA	UF PR	Fone (42) 3646-1122	CEP 85200-000				
Bairro Centro							
CNPJ / CPF 76.172.907/0001-08		Inscrição Municipal					
E-mail *****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	
E-mail *****		Fone *****	
Cidade *****		Inscrição Municipal *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição n. 01 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Centro 02. Concorrência n. 04/2019. Contrato n. 430/2019. Contrato de financiamento n. 0504251-16 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Materiais R\$ 496.582,88 Mão de obra R\$ 212.821,23 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 23.410,34 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 7.448,74 Cadastro Nacional de Obras - CNO n. 90.002.03128/71	709.404,11	3,50	7.448,74	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio		Base Cálculo ISSQN Retido		Valor Total do ISSQN		Valor Dedução/Descontos	
0,00		212.821,23		7.448,74		0,00	
Valor Total da NFS-e 709.404,11				Valor Líquido da NFS-e 678.545,03			

Informações Adicionais NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 202000000000651. Lei 12741/2012: Mun: R\$8427,72; Est: R\$0,00; Fed: R\$28624,46; Total Aprox: R\$37052,18. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$23.410,34	 Alisson Rodrigo Renczericzen Comissão de Recebimento CPF 095 036 169-59 - RG 10 269 717-0	
---	--	---

Consulta realizada em 26/03/2020 às 17:27:16.

Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



2020000000006539bcc6b6c100481987000103



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANA

Ofício nº 025/2020

Pitanga, 27 de Março de 2020.

Ilustríssimo Senhor
LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71050-0	678.545,03		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		678.545,03	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,



MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal


LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL
Gerente Geral
Matr. 106.784-5
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

30103

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

 TAPALAM-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86610-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03 6380650721 380		Número da NFS-e	
		202000000000653	
		Data do Serviço	Código Verificador
		26/03/2020	9bcc6b6c1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	26/03/2020	Exigível	PITANGA/PR

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social				PITANGA/PR			
Município de Pitanga							
Endereço							
Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171							
Cidade	UF	Fone	CEP				
PITANGA	PR	(42) 3646-1122	85200-000				
Bairro							
Centro							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
76.172.907/0001-08							
E-mail							


INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	
*****	*****	*****	
E-mail	Fone	Cidade	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição n. 01 - Serviços executados de pavimentação e recapa asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Centro 02. Concorrência n. 04/2019. Contrato n. 430/2019. Contrato de financiamento n. 0504251-16 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Materiais R\$ 496.582,88 Mão de obra R\$ 212.821,23 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 23.410,34 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 7.448,74 Cadastro Nacional de Obras - CNO n. 90.002.03128/71	709.404,11	3,50	7.448,74	Sim

PAGO

Código do Serviço	Código NBS
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	*****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	212.821,23	7.448,74	0,00	496.582,88		
Valor Total da NFS-e	709.404,11	Valor Líquido da NFS-e	678.545,03				

Informações Adicionais	
NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 202000000000651. Lei 12741/2012: Mun: R\$8427,72; Est: R\$0,00; Fed: R\$26624,46; Total Aprox: R\$37052,18. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$23.410,34	

Consulta realizada em 26/03/2020 às 17:27:16.
 Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



2020000000006539bcc6b6c100481987000103

Recebi(emos) de TAPALAM-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada acima. _____ Data	Identificação e assinatura do receptor	Número da NFS-e 202000000000653 Competência 26/03/2020 Cód. Verificação NFS-e 9bcc6b6c1	Número de Controle do Município
--	--	--	---------------------------------

Consulta realizada em 26/03/2020 às 17:27:16.
 Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 27/04/2020
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida				Valor por Dívida									
Ano	Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação	Ano	Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
2020	486	ISSQN RETI	103	4	7.448,74	NO.EX							
TOMADOR MUNICIPIO DE PITANGA - DMS - MARÇO/2020 - NFS-e DE Nº 202000000000653 - CONTRATO Nº 430/2019 -													

Exercicio Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
			12000000000061203	27/04/2020	7.448,74

Autenticação - via contribuinte

CE19463003201600790000474 7.448,74RD1101

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2020****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 4113 / 2020****Credor: 0000717 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA****Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR****C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:****Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE****Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA****Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 1000 Recursos Ordinários (Livres)****01000**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDACÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDACÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
13021 / 2019	1 / 2020	0 / 2.019,00	96.802,25	35.470,21	35.470,21

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 35.470,21**Banco: 710500 - Op de Crédito - Prog Avançar Cidades - Mobilidade Urbana****1946****710500****Contrato de Financiamento nº 0503385-07**

RECEBI DO MUNICÍPIO DE PITANGA A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 35.470,21 (trinta e cinco mil quatrocentos e setenta reais e vinte e um centavos)

Data_____
TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 30 de março de 2020.

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13021 / 2019 Global Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 30/03/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR
 C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.019,00
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres)	

Valor do Empenhado 96.802,25	Saldo Anterior do Empenho 96.802,25	Valor Liquidado 35.470,21	Saldo Atual do Empenho 61.332,04
--	---	-------------------------------------	--

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.
 Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:
 Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento
 557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37123.035,232.460.704,54
 626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07127.119,082.542,321,15
 1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,7296.802,251.936,044,97
 CONTRA PARTIDA DO RECURSO 606

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53626	1,00	SERVIÇO	CENTRO 2- PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	96.802,25

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL	653	35.470,21	Outras Sér	26/03/2020

Valor Liquidado a Pagar : 35.470,21

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICÍPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2020****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 4042 / 2020****Credor: 2000717 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA****Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR****C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:****Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE****Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA****Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 606 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mo 606**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDACÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDACÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
13020 / 2019	1 / 2020	0 / 2.019,00	1.736.037,50	673.933,90	643.074,82

Histórico:

Retenções:

218810102 INSS

218810109 ISS

23.410,34

7.448,74

Total Retenções: 30.859,08**TOTAL DA ORDEM: 643.074,82****Banco: 710500 - Op de Crédito - Prog Avançar Cidades - Mobilidade Urbana 1946 710500**
Conta de Financiamento nº 0503385-07

RECEBI DO MUNICÍPIO DE PITANGA A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 643.074,82 (seiscentos e quarenta e três mil e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos)

Data_____
TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 30 de março de 2020.

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13020 / 2019 Global Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 30/03/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR
 C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.019,00
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	
F. de Recurso: 606 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mobilidade	
Valor do Empenhado 1.736.037,50	Saldo Anterior do Empenho 1.736.037,50
Valor Liquidado 673.933,90	Saldo Atual do Empenho 1.062.103,60

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.
 Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:
 Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento
 557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37 123.035,232.460.704,54
 626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07 127.119,082.542,321,15
 1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,7296.802,251.936,044,97

FONTE DE RECURSO 606

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	
53626	1,00	SERVIÇO	CENTRO 2- PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	1.736.037,50	
Documentos Fiscais:					
		Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL		653	673.933,90	Outras Sér	26/03/2020

Valor Liquidado a Pagar : 673.933,90

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa



MUNICIPIO DE PITANGA
 Estado do Paraná
 Secretaria de Administração e Finanças
 76.172.907/0001-08
 Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
 VENCIMENTO: 27/04/2020

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
 EMPREENDIMENTOS LTDA
 CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
 Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
 Complemento:
 Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
 Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida				Valor por Dívida							
Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação	Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
2020	486 ISSQN RETI	103	4	7.448,74	NO.EX						
TOMADOR MUNICIPIO DE PITANGA - DMS - MARÇO/2020 - NFS-e DE Nº 202000000000653 - CONTRATO Nº 430/2019 -											

Exercício Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
			12000000000061203	27/04/2020	7.448,74

Autenticação - via contribuinte



MUNICIPIO DE PITANGA
 Secretaria de Administração e Finanças
 76.172.907/0001-08
 Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro


GUIA DE RECOLHIMENTO
 VENCIMENTO: 27/04/2020
 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tributo Agrupado	Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)				
Dados Contribuinte: Cadastro: 9 - 7130 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR	Dados Imóvel/Empresa: Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR Complemento: KM 241 Zona: Quadra: Data:				
Data de Emissão 27/03/2020	Informação para Baixa 12000000000061203		Data de Vencimento 27/04/2020		
Exercício Dívida SubDívida Parcela	Valor Original R\$ 7.448,74		Valor Correção Monetária R\$ 0,00		
Observação Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)	Valor Juros R\$ 0,00		Valor Multa R\$ 0,00		
	Valor Desconto R\$ 0,00		Valor a Pagar R\$ 7.448,74		


8160000074-4 | 48743362202-3 | 00427120000-0 | 00000061203-6

Autenticação Mecânica



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	03/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1	
	6 - VALOR DO INSS	23.410,34	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2020	11 - TOTAL	23.410,34
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	03/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1	
	6 - VALOR DO INSS	23.410,34	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2020	11 - TOTAL	23.410,34
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	TAPALAM-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		Número da NFS-e	
	AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03 6360650721 380		202000000000651	Data do Serviço
			26/03/2020	a5e45a814

 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretária Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	26/03/2020	Exigível	PITANGA/PR


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social				PITANGA/PR			
Município de Pitanga							
Endereço							
Centro Administrativo 28 de Janeiro,171							
Cidade	UF	Fone	CEP				
PITANGA	PR	(42) 3646-1122	85200-000				
Bairro							
Centro							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
76.172.907/0001-08							
E-mail							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	
*****	*****	*****	
E-mail	Fone	Cidade	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição n. 01 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Centro 02. Concorrência n. 04/2019. Contrato n. 430/2019. Contrato de financiamento n. 0504251-16 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Materiais R\$ 638.463,70 Mão de obra R\$ 70.940,41 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 7.803,45 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 2.482,91 Cadastro Nacional de Obras - CNO n. 90.002.03128/71	709.404,11	3,50	2.482,91	Sim

Código do Serviço	Código NBS
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	*****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	70.940,41	2.482,91	0,00	638.463,70		
Valor Total da NFS-e		709.404,11	Valor Líquido da NFS-e		699.117,75		


Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$2809,24; Est: R\$0,00; Fed: R\$9541,49; Total Aprox: R\$12350,73. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$7.803,45	
--	---

Consulta realizada em 26/03/2020 às 15:31:17.


Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



202000000000651a5e45a81400481987000103

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	03/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000	6 - VALOR DO INSS	7.803,45	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	7.803,45	
AUTENTICAÇÃO BANCARIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	03/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000	6 - VALOR DO INSS	7.803,45	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	7.803,45	
AUTENTICAÇÃO BANCARIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TAPALAM - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.481.987/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:33:30 do dia 26/03/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/09/2020.

Código de controle da certidão: **C87D.5222.4881.9CAE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.481.987/0001-03

Razão Social: TAPALAM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AV CONTORNO SUL SN KM 241 / VILA RURAL NOVA UKR / APUCARANA /
PR / 86810-465

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/03/2020 a 10/07/2020

Certificação Número: 2020031301250470063004

Informação obtida em 26/03/2020 15:38:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1946 - PITANGA, PR

DATA: 30/03/2020

TERMINAL: 1101

NSU: 000461

HORA: 17:01:09

AUT.: 0154

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 001946

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0379/003/00.001.708-2

NOME: TAPALAM CONSTRUÇOES LTDA

DEPOSITANTE:

PREF DE PITANGA - OF 025/2020

VALOR TOTAL:

678.545,03

VALOR DINHEIRO:

678.545,03

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101


Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

26/03/2020

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	03/2020
			5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
			6 - VALOR DO INSS	23.410,34
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000		7 -	
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	23.410,34	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

CEF19463003201580784000470

23.410,34RD1101



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

*Diário
122403
Código
234190114*


LAUDO DE MEDIÇÃO 02 - Centro 02

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, constatamos que a obra encontra-se 55,05% executada até o momento. A medição 02 totaliza R\$ 299.592,73 (Duzentos e Noventa e Nove Mil Quinhentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Três Centavos).

Centro 02 - Valor em Contrato R\$ 1.832.839,75

RUA	VALOR MEDIDO R\$	
Padre Marciano Skirpan	R\$ 60.166,43	
João Malaniak	R\$ 91.790,15	
Poltava	R\$ 56.366,52	
Manoel Estevão de Camargo	R\$ 47.910,64	
Mauricio Orlando dos Santos	R\$ 39.248,22	
Benjamin Constant	R\$ 4.110,77	
24 de Julho		% Acumulada
TOTAL	R\$ 299.592,73	55,05 %

Pitanga, 07 de Maio de 2020.



Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil
CREA: PR - 89.054/D

Ofício nº: 49/2020

PITANGA/PR, 07 de maio de 2020

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: 2ª Solicitação de Desembolso de Recursos.
REF: Contrato de Financiamento - Operação nº 0504251-16

Objeto: 0
Proponente /
Tomador: MUNICÍPIO DE PITANGA

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desembolso da parcela de recursos relativa ao Contrato de Financiamento em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 2ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Financiamento:	R\$ 1.741.197,76	R\$ 284.613,10	R\$ 958.547,00
Contrapartida Financeira:	R\$ 91.641,99	R\$ 14.979,63	R\$ 50.449,84
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ 1.832.839,75	R\$ 299.592,73	R\$ 1.008.996,84
Execução Física:	-	16,35%	55,05%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

MAICOL G. C. R. BARBOSA
PREFEITO

Maicol G.C.R. Barbosa
Prefeito Municipal de Pitanga
RG: 8.386.265-3
CPF: 043.260.959-89



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0504251-16	Nº SICONV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO FGTS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02	MUNICÍPIO / UF PITANGA/PR	FINANCIAMENTO 1.839.242,72	CONTRAPARTIDA 91.641,99	INVESTIMENTO 1.930.884,71	Nº RRE 2	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: mai-20 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) 98.044,96	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	----------------------------	--------------------------

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
								Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	
1.	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRAL 2	Licitado / Em Execução	10974,34	m²	430/2019	2	1.832.839,75	709.404,11	299.592,73	1.008.996,84	55,05%
					(%)		(100,00%)	(38,71%)	(16,35%)	(55,05%)	
					Financiamento		1.741.197,76	673.933,90	284.613,10	958.547,00	
					Contrapartida		91.641,99	35.470,21	14.979,63	50.449,84	55,05%
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		1.832.839,75	709.404,11	299.592,73	1.008.996,84	

Acumulado Anterior: 38,71%

Observações:

PITANGA/PR

Local

Representante Tomador

Nome: MAICOL G. C. R. BARBOSA

Cargo: PREFEITO

Maicol G.C.R. Barbosa
Prefeito Municipal de Pitanga
RG: 8.386.265-3
CPF: 043.260.959-89

Responsável Social

Nome:

Cargo:

quinta-feira, 7 de maio de 2020

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Edson José Marcondes Filho

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-89054/D

ART/RRT: 0

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0504251-16	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 21/03/2020 a 07/05/2020
					Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 55,05%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	1.832.839,75	38,71	16,35	55,05	709.404,11	299.592,73	1.008.996,84
1.	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRAL 2	1.832.839,75	38,71	16,35	55,05	709.404,11	299.592,73	1.008.996,84	
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	2.384,82	100,00	-	100,00	2.384,82	-	2.384,82	
1.1.1.	PLACA DE OBRA	2.384,82	100,00	-	100,00	2.384,82	-	2.384,82	
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2.384,82	100,00	-	100,00	2.384,82	-	2.384,82	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	1.830.454,93	38,63	16,37	54,99	707.019,29	299.592,73	1.006.612,02	
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	15.912,79	90,00	-	90,00	14.321,51	-	14.321,51	
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	15.912,79	90,00	-	90,00	14.321,51	-	14.321,51	
1.2.2.	BASE, SUB BASE E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	702.332,12	55,71	27,43	83,14	391.249,45	192.679,57	583.929,01	
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MAÇADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	126.704,17	90,00	-	90,00	114.033,75	-	114.033,75	
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	93.929,03	90,00	-	90,00	84.536,13	-	84.536,13	
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	31.496,36	40,00	40,00	80,00	12.598,54	12.598,54	25.197,08	
1.2.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	404.110,33	40,00	40,00	80,00	161.644,13	161.644,13	323.288,26	
1.2.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	46.092,23	40,00	40,00	80,00	18.436,89	18.436,89	36.873,78	
1.2.3.	MEIO FIO	131.689,54	75,54	4,83	80,37	99.473,64	6.366,31	105.839,96	
1.2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	108.306,79	80,00	5,12	85,12	86.645,43	5.545,31	92.190,74	
1.2.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	16.035,27	80,00	5,12	85,12	12.828,21	821,01	13.649,22	
1.2.3.3.	CAIACA EM MEIO FIO	7.347,49	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO	550.601,50	-	17,32	17,32	-	95.364,18	95.364,18	
1.2.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	14.037,28	-	17,32	17,32	-	2.431,26	2.431,26	
1.2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	221.340,95	-	17,32	17,32	-	38.336,25	38.336,25	
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	92.038,01	-	17,32	17,32	-	15.940,98	15.940,98	
1.2.4.4.	PISO PODOATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	66.795,45	-	17,32	17,32	-	11.568,97	11.568,97	
1.2.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	52.008,25	-	17,32	17,32	-	9.007,83	9.007,83	

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0504251-16	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 21/03/2020 a 07/05/2020	Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 55,05%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Orçamento Contratado									
Objeto do CTEF:		TOTAL:	1.832.839,75	38,71	16,35	55,05	709.404,11	299.592,73	1.008.996,84
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	21.396,77	-	17,32	17,32	-	3.705,92	3.705,92	
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	13.058,85	-	17,32	17,32	-	2.261,79	2.261,79	
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	33.880,87	-	17,32	17,32	-	5.868,17	5.868,17	
1.2.4.9.	95867 - RAMPAS DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	25.810,32	-	17,32	17,32	-	4.470,35	4.470,35	
1.2.4.10.	95887 - RAMPAS DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPAS (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	3.796,13	-	17,32	17,32	-	657,49	657,49	
1.2.4.11.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	6.438,63	-	17,32	17,32	-	1.115,17	1.115,17	
1.2.5.	SINALIZAÇÃO	45.855,54	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	22.861,75	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	2.720,16	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	4.760,51	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	15.513,12	-	-	-	-	-	-	
1.2.6.	DRENAGEM	101.223,98	80,00	5,12	85,12	80.979,18	5.182,67	86.161,85	
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	6.912,19	80,00	5,12	85,12	5.529,75	353,90	5.883,66	
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	1.900,83	80,00	5,12	85,12	1.520,66	97,32	1.617,98	
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	5.928,83	80,00	5,12	85,12	4.743,06	303,56	5.046,62	

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0504251-16	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 21/03/2020 a 07/05/2020	Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 55,05%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	1.832.839,76	38,71	16,35	55,05	709.404,11	299.592,73	1.008.996,84
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	28.123,93	80,00	5,12	85,12	22.499,15	1.439,95	23.939,09	
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	36.697,70	80,00	5,12	85,12	29.358,16	1.878,92	31.237,08	
1.2.6.6.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPAS DE CONCRETO ARMADO	21.660,50	80,00	5,12	85,12	17.328,40	1.109,02	18.437,42	
1.2.7.	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM	64.832,58	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSAL/ANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	12.649,56	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATÁTAIS EM PLACAS	52.183,02	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.	CICLOVIA	31.859,95	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.1.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	1.649,29	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	7.846,92	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	4.867,50	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	3.264,45	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.5.	PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	11.365,37	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	2.866,42	-	-	-	-	-	-	
1.2.9.	RECAPE ASFÁLTICO	186.146,93	65,00	-	65,00	120.995,50	-	120.995,50	
1.2.9.1.	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	6.684,03	65,00	-	65,00	4.344,62	-	4.344,62	
1.2.9.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	9.357,64	65,00	-	65,00	6.082,46	-	6.082,46	
1.2.9.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	71.444,79	65,00	-	65,00	46.439,12	-	46.439,12	
1.2.9.4.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	5.118,99	65,00	-	65,00	3.327,34	-	3.327,34	
1.2.9.5.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	77.108,57	65,00	-	65,00	50.120,57	-	50.120,57	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0504251-16	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 21/03/2020 a 07/05/2020
					Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 55,05%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	1.832.839,75	38,71	16,35	55,05	709.404,11	299.592,73	1.008.996,84
1.2.9.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	16.432,92	65,00	-	65,00	10.681,40	-	10.681,40	

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR
Local

quinta-feira, 7 de maio de 2020
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Edson José Marcondes Filho
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-89054/D
ART/RRT: 0

Handwritten signature
G.C.R. Barbosa
Secretário Municipal de Pitanga
RG: 8.386.265-3
CPF: 043.250.959-89



MUNICÍPIO DE PITANGA


CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - PITANGA - PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRAFICO 02 - CENTRO 02

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.

Rua Benjamin Constant



Rua João Malaniak





MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Rua Manoel Estevão de Camargo



Rua Mauricio Orlando dos Santos



Rua Padre Marciano Skipran





MUNICÍPIO DE PITANGA


CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Rua Poltava



Pitanga, 07 de Maio de 2020.


Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D


Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

TAPALAM-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA



Número da NFS-e

20200000000669



AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241
 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA
 Município: APUCARANA - PR
 E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR
 Fone: (43) 3424-1200

CNPJ / CPF **Inscrição Estadual** **Inscrição Municipal**
 00.481.987/0001-03 6360650721 380

Data do Serviço
19/05/2020

Código Verific
316f5bb

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	19/05/2020	Exigível	PITANGA/PR

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social Município de Pitanga				PITANGA/PR			
Endereço Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171							
Cidade PITANGA	UF PR	Fone (42) 3646-1122	CEP 85200-000				
Bairro Centro							
CNPJ / CPF 76.172.907/0001-08		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
E-mail *****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail	Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETI
Medição nº 02 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Centro 02. Concorrência n. 04/2019. Contrato n. 430/2019. Contrato de financiamento n. 0504251-16 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Materiais R\$ 209.714,91 Mão de obra R\$ 89.877,82 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 9.886,56 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 3.145,72 Cadastro Nacional de Obras - CNO n. 90.002.03128/71	299.592,73	3,50	3.145,72	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Import 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 0,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 89.877,82	Valor do ISSQN Retido 3.145,72	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 209.714,91		
Valor Total da NFS-e 299.592,73		Valor Líquido da NFS-e 286.560,45					

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$3559,16; Est: R\$0,00; Fed: R\$12088,57; Total Aprox: R\$15647,73. Fonte: IBPT.
 Retenção Previdência Social: R\$9.886,56

Dejalmo Jacom
 CPF 035.165.089-06
 RG 7.011.802-5

Alisson Rodrigo Perceval
 Comissão de Recebimento
 CPF 095.036.189-59 - RG 10.269.717-0

Consulta realizada em 19/05/2020 às 15:53:46.

Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



20200000000669316f5bb3400481987000103

Recebi(emos) de TAPALAM-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada acima. _____ Data	Número da NFS-e 20200000000669 Competência 19/05/2020 Cód. Verificação NFS-e 316f5bb34	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 19/05/2020 às 15:53:46.

Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.481.987/0001-03

Razão Social: TAPALAM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AV CONTORNO SUL SN KM 241 / VILA RURAL NOVA UKR / APUCARANA / PR / 86810-465

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/03/2020 a 10/07/2020

Certificação Número: 2020031301250470063004

Informação obtida em 27/03/2020 13:14:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHONº do Empenho: **13020 / 2019 Global** Nº da Liquidação: **2 / 2020** Data: **19/05/2020**

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.019,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 606 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mobilidade			
Valor do Empenhado 1.736.037,50	Saldo Anterior do Empenho 1.062.103,60	Valor Liquidado 284.613,09	Saldo Atual do Empenho 777.490,51

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.

Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento

557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,371 23.035,232.460,704,54

626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,071 27.119,082.542,321,15

1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,7296.802,251.936,044,97

FONTE DE RECURSO 606

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53626	0,16	SERVIÇ	CENTRO 2- PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	1.736.037,50

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL	669	284.613,09	Outras Sér	19/05/2020

Valor Liquidado a Pagar : 284.613,09

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13021 / 2019 Global

Nº da Liquidação: 2 / 2020

Data: 19/05/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.019,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres)			
Valor do Empenhado 96.802,25	Saldo Anterior do Empenho 61.332,04	Valor Liquidado 14.979,64	Saldo Atual do Empenho 46.352,40

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.

Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento

557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37123.035,232.460.704,54

626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07127.119,082.542,321,15

1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,7296.802,251.936,044,97

CONTRA PARTIDA DO RECURSO 606

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53626	0,15	SERVIÇ	CENTRO 2- PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	96.802,25

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL	669	14.979,64	Outras Sér	19/05/2020


Valor Liquidado a Pagar : 14.979,64

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA


Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	05/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº</p> <p>PITANGA PR CEP 85200-000</p>	6 - VALOR DO INSS	9.886,56	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	9.886,56	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

3

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	05/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº</p> <p>PITANGA PR CEP 85200-000</p>	6 - VALOR DO INSS	9.886,56	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	9.886,56	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 22/06/2020
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida				Valor por Dívida			
Ano Dívida	Desc	Sub Parcelas	Valor Situação	Ano Dívida	Desc	Subdiv Parcelas	Valor Situação
2020	486 ISSQN RETI	105 6	3.145,72 NO.EX				

Tomador Município de Pitanga
DMS - maio/2020
NFS-e 202000000000669
Contrato: 430/2019

Exercício Dívida	SubDívida Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
		12000000000064441	22/06/2020	3.145,72

Autenticação - via contribuinte

<p>MUNICIPIO DE PITANGA Secretaria de Administração e Finanças 76.172.907/0001-08 Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro</p>		<p>GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 22/06/2020 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</p>	
Tributo Agrupado		<p>Após o vencimento cobrar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%) 	
<p>Dados Contribuinte:</p> <p>Cadastro: 9 - 7130 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR</p>		<p>Dados Imóvel/Empresa:</p> <p>Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR Complemento: KM 241 Zona: Quadra: Data:</p>	
Data de Emissão	Informação para Baixa	Data de Vencimento	
21/05/2020	12000000000064441	22/06/2020	
Exercício Dívida SubDívida Parcela	Valor Original R\$	Valor Correção Monetária R\$	
	3.145,72	0,00	
Observação	Valor Juros R\$	Valor Multa R\$	
	0,00	0,00	
<p>Após o vencimento cobrar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%) 	Valor Desconto R\$	Valor a Pagar R\$	
	0,00	3.145,72	

81630000031-1 | 45723362202-8 | 00622120000-6 | 00000064441-9

Autenticação Mecânica



CE REGOV/PG 2026/2020 - Liberação de Recursos FGTS - Parcela 02 - Pró-Transporte - Pitanga

De: REGOVPG03 - Financiamento (regovpg03@caixa.gov.br)

Para: ag1946@caixa.gov.br; luiz.maciel@caixa.gov.br; luiz.claudio.dsouza@caixa.gov.br

Cc: mabecher@hotmail.com; pitanga.jerry@yahoo.com.br; glenn_barbosa@hotmail.com; nipitanga@hotmail.com; pitangahelena@yahoo.com.br; paula.camp@hotmail.com; gabinete@pitanga.pr.gov.br; arquitetura@pitanga@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; muraro_contabil@hotmail.com; pmppagamento@hotmail.com; maicolmed@hotmail.com; engenharia@pitanga.pr.gov.br; edson_marcondesf@yahoo.com.br; elio.ptga@gmail.com; alex_engenheirocivil@hotmail.com; regovpg03@caixa.gov.br; regovpg02@caixa.gov.br; kelly.s.goncalves@caixa.gov.br; debora.quadros@caixa.gov.br; ademar.s.junior@caixa.gov.br; seg6683pr@caixa.gov.br

Data: quarta-feira, 20 de maio de 2020 14:37 BRT

E-mail classificado como #PUBLICO

À

Agência Pitanga

Com cópia para Prefeitura Municipal de Pitanga para conhecimento

Assunto: Liberação de Recursos – Parcela 02

Ref.: Contrato de Financiamento nº 0504251-16 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades – Mobilidade Urbana

Senhor(a) Gerente,

1 - Encaminhamos em anexo DRP no valor de **R\$ 284.613,09** para liberação de recursos FGTS a ser creditado na conta **1946.006.00071050-0** vinculada ao contrato de financiamento.

1.1 - O documento deverá ser impresso, autenticado nesta data e em seguida, responder a esta CE encaminhando uma via digitalizada, autenticada e assinada pelo gerente para procedermos à baixa no sistema que deve ocorrer no mesmo dia da autenticação.

1.2 - O valor de contrapartida financeira referente a esta parcela é de R\$ 14.979,64, totalizando R\$ 299.592,73

2 - Mediante solicitação formal do Tomador, a Agência poderá efetuar o pagamento (TED, DOC ou crédito em conta) à empresa executora da obra: **Tapalam Construções e Empreendimentos Ltda, CNPJ 00.481.987/0001-03**

3 - Depois de realizado o pagamento ao(s) fornecedor(es), o Município deverá apresentar a **comprovação da aplicação dos recursos**. Para tanto, será necessário encaminhar à REGOV/PG os seguintes documentos:

3.1 - Ofício de Comprovação assinado pelo Prefeito (modelo em anexo);

3.2 - BSCA Comprovação assinado pelo Prefeito (modelo em anexo);

3.3 - Notas Fiscais / faturas, nas quais deve constar, obrigatoriamente, o nome do Programa e número do contrato de financiamento, a data de quitação e o número do BSCA, **com o devido ateste de execução dos serviços ou de recebimento de materiais e equipamentos por parte dos engenheiros fiscais;**

3.4 - Comprovantes de TEDs e/ou transferências efetuadas;

3.5 - Cópia das guias e comprovantes de recolhimento dos encargos e tributos incidentes nos documentos fiscais;

3.6 - **As cópias de documentos apresentados deverão conter carimbo de “confere com o original” sob assinatura de funcionário público devidamente identificado.**

4 - Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,

Débora Quadros Silva
Assistente

Kelly Cristina Souza Goncalves Bottega
Coordenadora de Filial – SE
Representação da Gerência Executiva de Governo Ponta Grossa/PR

Célio Américo Alves Izidoro
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 – Ouvidoria de Governo 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br
www.caixa.gov.br



Oficio-BSCA-COMPROVAÇÃO - Pitanga.xls
51kB



DRP CREDITO CT 0504251-16- PM PITANGA.pdf
17.6kB



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 043/2020

Pitanga, 22 de Maio de 2020.

Ilustríssimo Senhor
LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71050-0	286.560,45		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		286.560,45	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 043/2020

Pitanga, 22 de Maio de 2020.

Ilustríssimo Senhor
LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71050-0	286.560,45		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		286.560,45	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

Outlook

Pesquisar



Nova mensagem


Responder Excluir Arquivar Mover para Categorizar ...



Favoritos

SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E PAGAMENTOS DE GUIAS DE RETENÇÕES

Pastas


 PMP Pagamento
 Seg, 25/05/2020 10:41
 Para: ag1946@caixa.gov.br


Caixa de Entrada 1794

Lixo Eletrônico 48

Rascunhos 76

Itens Enviados

Itens Excluídos

Arquivo Morto

Anotações

Histórico de Conversa

Nova pasta

Grupos

OFÍCIO 43.pdf 538 KB	OFÍCIO 44.pdf 533 KB
OFÍCIO 45.pdf 545 KB	OFÍCIO 46.pdf 541 KB

4 anexos (2 MB) Baixar tudo Salvar tudo no OneDrive

Bom dia,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja efetuada a transferência e pagamento das guias de retenções conforme instruções dos ofícios em anexo.

Pedimos por gentileza que seja efetuado ainda hoje e que nos encaminhem via e-mail o comprovante do respectivo pagamento, Obrigada!

OBS: A DÉBORA DA REGOV SOLICITOU QUE AS AUTENTICAÇÕES SEJAM FEITAS NA PARTE INFERIOR DOS COMPROVANTES E NÃO NAS LATERAIS, GRATA!

Att.

**Daniele Gomes Ziebarth
Setor Financeiro
Prefeitura Municipal de Pítanga**



SOLICITAÇÃO DE TRANSFE...

(Sem assunto)





MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

*1001/ato
122703*

LAUDO DE MEDIÇÃO 03 - Centro 02


Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, constatamos que a obra encontra-se 64,91% executada até o momento. A medição 03 totaliza R\$ 180.725,23 (Cento e Oitenta Mil Setecentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Três Centavos).

*código
244186311*

Centro 02 - Valor em Contrato R\$ 1.832.839,75

RUA	VALOR MEDIDO R\$	
Padre Marciano Skirpan		
João Malaniak	R\$ 14.296,25	
Poltava	R\$ 65.531,64	
Manoel Estevão de Camargo	R\$ 29.139,81	
Mauricio Orlando dos Santos	R\$ 48.738,42	
Benjamin Constant	R\$ 23.019,11	
24 de Julho		% Acumulada
TOTAL	R\$ 180.725,23	64,91 %

Pitanga, 06 de Julho de 2020.


Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil
CREA: PR - 89.054/D

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0504251-16	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 08/05/2020 a 06/07/2020
					Nº MEDIÇÃO 3

Realizado Acumulado: 64,91%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	1.832.839,75	55,05	9,86	64,91	1.008.996,84	180.725,23	1.189.722,07
1.	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRAL 2	1.832.839,75	55,05	9,86	64,91	1.008.996,84	180.725,23	1.189.722,07	
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	2.384,82	100,00	-	100,00	2.384,82	-	2.384,82	
1.1.1.	PLACA DE OBRA	2.384,82	100,00	-	100,00	2.384,82	-	2.384,82	
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2.384,82	100,00	-	100,00	2.384,82	-	2.384,82	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	1.830.454,93	54,99	9,87	64,87	1.006.612,02	180.725,23	1.187.337,25	
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	15.912,79	90,00	-	90,00	14.321,51	-	14.321,51	
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	15.912,79	90,00	-	90,00	14.321,51	-	14.321,51	
1.2.2.	BASE, SUB BASE E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	702.332,12	83,14	2,50	85,64	583.929,01	17.582,01	601.511,02	
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	126.704,17	90,00	-	90,00	114.033,75	-	114.033,75	
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	93.929,03	90,00	-	90,00	84.536,13	-	84.536,13	
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	31.496,36	80,00	3,65	83,65	25.197,08	1.149,62	26.346,70	
1.2.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	404.110,33	80,00	3,65	83,65	323.288,26	14.750,03	338.038,29	
1.2.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	46.092,23	80,00	3,65	83,65	36.873,78	1.682,37	38.556,15	
1.2.3.	MEIO FIO	131.689,54	80,37	-	80,37	105.839,96	-	105.839,96	
1.2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	108.306,79	85,12	-	85,12	92.190,74	-	92.190,74	
1.2.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	16.035,27	85,12	-	85,12	13.649,22	-	13.649,22	
1.2.3.3.	CAIACA EM MEIO FIO	7.347,49	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO	550.601,50	17,32	29,63	46,95	95.364,18	163.143,22	258.507,40	
1.2.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	14.037,28	17,32	29,63	46,95	2.431,26	4.159,24	6.590,50	
1.2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	221.340,95	17,32	29,63	46,95	38.336,25	65.583,32	103.919,58	
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	92.038,01	17,32	29,63	46,95	15.940,98	27.270,86	43.211,84	
1.2.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	66.795,45	17,32	29,63	46,95	11.568,97	19.791,49	31.360,47	
1.2.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	52.008,25	17,32	29,63	46,95	9.007,89	15.410,04	24.417,87	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0504251-16	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 08/05/2020 a 06/07/2020
					Nº MEDIÇÃO 3

Realizado Acumulado: 64,91%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	1.832.839,75	55,05	9,86	64,91	1.008.996,84	180.725,23	1.189.722,07
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	21.396,77	17,32	29,63	46,95	3.705,92	6.339,86	10.045,78	
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	13.058,85	17,32	29,63	46,95	2.261,79	3.869,34	6.131,13	
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	33.880,87	17,32	29,63	46,95	5.868,17	10.038,90	15.907,07	
1.2.4.9.	95867 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M) EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	25.810,32	17,32	29,63	46,95	4.470,35	7.647,60	12.117,95	
1.2.4.10.	95887 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	3.796,13	17,32	29,63	46,95	657,49	1.124,79	1.782,28	
1.2.4.11.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	6.438,63	17,32	29,63	46,95	1.115,17	1.907,77	3.022,94	
1.2.5.	SINALIZAÇÃO	45.855,54	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	22.861,75	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	2.720,16	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	4.760,51	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	15.513,12	-	-	-	-	-	-	
1.2.6.	DRENAGEM	101.223,98	85,12	-	85,12	86.161,85	-	86.161,85	
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	6.912,19	85,12	-	85,12	5.883,66	-	5.883,66	
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	1.900,83	85,12	-	85,12	1.617,98	-	1.617,98	
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	5.928,83	85,12	-	85,12	5.046,62	-	5.046,62	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador Município de Pitanga		Nº Operação 0504251-16	Nº SICONV 0	Apelido do Empreendimento Pavimentação Centro 02	Início de Obra 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	Empresa Executora Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	Regime de Execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	Período da Medição 08/05/2020 a 06/07/2020	Nº Medição 3

Realizado Acumulado: 64,91%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	1.832.839,75	55,05	9,86	64,91	1.008.996,84	180.725,23	1.189.722,07
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	28.123,93	85,12	-	85,12	23.939,09	-	23.939,09	
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	36.697,70	85,12	-	85,12	31.237,08	-	31.237,08	
1.2.6.6.	BOÇA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	21.660,50	85,12	-	85,12	18.437,42	-	18.437,42	
1.2.7.	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM	64.832,58	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSAAANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	12.649,56	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	52.183,02	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.	CICLOVIA	31.859,95	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.1.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	1.649,29	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	7.846,92	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	4.867,50	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	3.264,45	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.5.	PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	11.365,37	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	2.866,42	-	-	-	-	-	-	
1.2.9.	RECAPE ASFÁLTICO	186.146,93	65,00	-	65,00	120.995,50	-	120.995,50	
1.2.9.1.	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	6.684,03	65,00	-	65,00	4.344,62	-	4.344,62	
1.2.9.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	9.357,64	65,00	-	65,00	6.082,46	-	6.082,46	
1.2.9.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	71.444,79	65,00	-	65,00	46.439,12	-	46.439,12	
1.2.9.4.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	5.118,99	65,00	-	65,00	3.327,34	-	3.327,34	
1.2.9.5.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	77.108,57	65,00	-	65,00	50.120,57	-	50.120,57	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0504251-16	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19	
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 08/05/2020 a 06/07/2020	Nº MEDIÇÃO 3

Realizado Acumulado: 64,91%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	1.832.839,75	55,05	9,86	64,91	1.008.996,84	180.725,23	1.189.722,07
1.2.9.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	16.432,92	65,00	-	65,00	10.681,40	-	10.681,40	


Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR
Local

segunda-feira, 6 de julho de 2020
Data


Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Edson José Marcondes Filho
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-89054/D
ART/RRT: 0



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0504251-16	Nº SICONV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO FGTS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02	MUNICÍPIO / UF PITANGA/PR	FINANCIAMENTO 1.839.242,72	CONTRAPARTIDA 91.641,99	INVESTIMENTO 1.930.884,71	Nº RRE 3	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: jul-20 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasso (R\$) 98.044,96	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	----------------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRAL 2	Licitado / Em Execução	10974,34	m²	430/2019	3	1.832.839,75	1.008.996,84	180.725,23	1.189.722,07	64,91%	
							(%)	(100,00%)	(55,05%)	(9,86%)	(64,91%)	
							Financiamento	1.741.197,76	958.547,00	171.688,97	1.130.235,97	
							Contrapartida	91.641,99	50.449,84	9.036,26	59.486,10	
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	1.832.839,75	1.008.996,84	180.725,23	1.189.722,07	64,91%

Acumulado Anterior: 55,05%

Observações:

PITANGA/PR

Local

Representante Tomador

Nome: MAICOL G. C. R. BARBOSA

Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:

Cargo:

segunda-feira, 6 de julho de 2020

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Edson José Marcondes Filho

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-89054/D

ART/RRT: 0

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - PITANGA - PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRAFICO 03 - CENTRO 02

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ n°. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga n°. 430/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 20.122.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (41) 3848-1122 - FAX 3848-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 82.200-000 - P I T A N G A - PARANA



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 03 - CENTRO 02

Conforme visita realizada na obra referente a execução de PAVIMENTAÇÃO E RECIFE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº 430/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.






MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ



Pitanga, 06 de Julho de 2020.



Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D

MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 26.175.907/0001-08

CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ
CENTRO ADMINISTRATIVO 58 DE JANEIRO, 171 - FONE (41) 3646-1155 - FAX 3646-1175




Pitanga, 06 de Julho de 2020.


Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<p style="text-align: center;">TAPALAM-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</p>  <p>AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03 6360650721 380</p>		<p>Número da NFS-e</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">202000000000699</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">29/07/2020</td> <td style="text-align: center;">157d30bc4</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	29/07/2020	157d30bc4
Data do Serviço	Código Verificador					
29/07/2020	157d30bc4					

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal</p>	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	29/07/2020	Exigível	PITANGA/PR

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social				PITANGA/PR			
Município de Pitanga							
Endereço							
Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171							
Cidade							
PITANGA	UF	Fone	CEP				
	PR	(42) 3646-1122	85200-000				
Bairro							
Centro							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
76.172.907/0001-08							
E-mail							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF		Inscrição Municipal	
*****		*****		*****	
E-mail			Fone		Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição nº 03 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Centro 02. Concorrência n. 04/2019. Contrato n. 430/2019. Contrato de financiamento n. 0504251-16 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Materiais R\$ 126.507,66 Mão de obra R\$ 54.217,57 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 5.963,93 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 1.897,61 Cadastro Nacional de Obras - CNO n. 90.002.03128/71	180.725,23	3,50	1.897,61	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio		Valor do ISSQN Próprio		Base Cálculo ISSQN Retido		Valor do ISSQN Retido	
0,00		0,00		54.217,57		1.897,61	
Valor Total da NFS-e				180.725,23		Valor Líquido da NFS-e	
						172.863,69	

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$2147,02; Est: R\$0,00; Fed: R\$7292,26; Total Aprox: R\$9439,28. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$5.963,93	
---	---

Consulta realizada em 29/07/2020 às 11:47:32.

Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



202000000000699157d30bc400481987000103



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

CEI 90.002.03128/7.1

TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº

PITANGA PR
CEP 85200-000

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

20/08/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2658

4 - COMPETÊNCIA

07/2020

5 - IDENTIFICADOR

90.002.03128/7.1

6 - VALOR DO INSS

5.963,93

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATM/MULTA E JUROS

0,00

11 - TOTAL

5.963,93

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1 - VALOR DO INSS 2 - VALOR DA CONTRIBUIÇÃO

CEF19463107200410784000748

5.963,93RD1100

N.º: 0900020312871 COD. PRE: 2658 COMP: 07/2020



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08

Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO:31/08/2020

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida

Ano Dívida Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2020 486 ISSQN RETI	107	11	1.897,61	NO.EX

Tomador Município de Pitanga
DMS - julho/2020
NFS-e 202000000000699
Contrato: 430/2019

Valor por Dívida


Ano Dívida Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
-----------------	--------	----------	-------	----------

Exercicio Dívida SubDívida Parcela Informação para Baixa Data

12000000000072486

Autenticação - via contribuinte

CPF: 0453107200400700000747



Valor a pagar
1.897,61

Vencimiento

17/08/2020

Cédula 108243

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13020 / 2019 Global Nº da Liquidação: 3 / 2020 Data: 30/07/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR
C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES F. de Recurso: 606 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mobilidad	Processo.....: 0/2.019,00 Tipo de Licitação: Concorrência Nº Licitação.....: 4/2.019		
Valor do Empenhado 1.736.037,50	Saldo Anterior do Empenho 777.490,51	Valor Liquidado 171.688,97	Saldo Atual do Empenho 605.801,54

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.

Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento

557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37123.035,232.460.704,54

626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07127.119,082.542,321,15

1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,7296.802,251.936,044,97

FONTE DE RECURSO 606

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53626	1,00	SERVIÇO	CENTRO 2- PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	1.736.037,50

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	699	171.688,97	Outras Sér	30/07/2020

Valor Líquido a Pagar : 171.688,97

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13021 / 2019 Global Nº da Liquidação: 3 / 2020 Data: 30/07/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR
C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.019,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres)			
Valor do Empenhado 96.802,25	Saldo Anterior do Empenho 46.352,40	Valor Liquidado 9.036,26	Saldo Atual do Empenho 37.316,14

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.
Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:
Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento
557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37123.035,232.460.704,54
626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07127.119,082.542,321,15
1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,7296.802,251.936,044,97

CONTRA PARTIDA DO RECURSO 606

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53626	1,00	SERVIÇ	CENTRO 2- PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	96.802,25

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	699	9.036,26	Outras Sér	29/07/2020

Valor Líquido a Pagar : 9.036,26

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2020****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 9186 / 2020****Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA****Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR****C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:****Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE****Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA****Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 606 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mo 606**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
13020 / 2019	3 / 2020	0 / 2019	1.736.037,50	171.688,97	163.827,43

Histórico:

Retenções:

218810102 INSS 5.963,93

218810109 ISS 1.897,61

Total Retenções: 7.861,54**TOTAL DA ORDEM: 163.827,43**Banco: 710500 - Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 1946 710500
Assinado em 16/07/2020

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 31 de julho de 2020.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número .

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número .

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08**

Exercício: 2020

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 9187 / 2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte Rec.: 1000 Recursos Ordinários (Livres)

01000

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
13021 / 2019	3 / 2020	0 / 2019	96.802,25	9.036,26	9.036,26

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 9.036,26Banco: 710500 - Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 1946 710500
Assinado em 16/07/2020


AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 31 de julho de 2020.


OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número .

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número .

 <p>MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CODIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETENCIA	07/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1	
	6 - VALOR DO INSS	5.963,93	
	7 -		
<p>1 - NOME DE RAZÃO SOCIAL - FONE - ENDEREÇO</p> <p>CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº</p> <p>PITANGA PR CEP 85200-000</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATIM MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (uso exclusivo INSS)	20/08/2020	11 - TOTAL	5.963,93
<p>ATENÇÃO: vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado</p>			
AUTENTICAÇÃO BANCARIA			

AUTENTICAÇÃO BANCARIA

 <p>MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CODIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETENCIA	07/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1	
	6 - VALOR DO INSS	5.963,93	
	7 -		
<p>1 - NOME DE RAZÃO SOCIAL - FONE - ENDEREÇO</p> <p>CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº</p> <p>PITANGA PR CEP 85200-000</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATIM MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (uso exclusivo INSS)	20/08/2020	11 - TOTAL	5.963,93
<p>ATENÇÃO: vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado</p>			
AUTENTICAÇÃO BANCARIA			

AUTENTICAÇÃO BANCARIA



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 31/08/2020
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida			Valor por Dívida						
Ano	Dívida Desc	Sub Parcelas	Valor	Situação	Ano	Dívida Desc	Subdiv Parcelas	Valor	Situação
2020	486	ISSQN RETI	1.897,61	NO.EX					

Tomador Município de Pitanga
DMS - julho/2020
NFS-e 202000000000699
Contrato: 430/2019

Exercício Dívida	SubDívida Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
		12000000000072486	31/08/2020	1.897,61

Autenticação - via contribuinte



MUNICIPIO DE PITANGA
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 31/08/2020
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tributo Agrupado	Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0,033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)		
Dados Contribuinte: Cadastro: 9 - 7130 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR	Dados Imóvel/Empresa: Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR Complemento: KM 241 Zona: Quadra: Data:		
Data de Emissão 30/07/2020	Informação para Baixa 12000000000072486	Data de Vencimento 31/08/2020	
Exercício Dívida SubDívida Parcela	Valor Original R\$ 1.897,61	Valor Correção Monetária R\$ 0,00	
Observação Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0,033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)	Valor Juros R\$ 0,00	Valor Multa R\$ 0,00	
	Valor Desconto R\$ 0,00	Valor a Pagar R\$ 1.897,61	

Autenticação Mecânica

8162000018-9 97613362202-8 00831120000-3 00000072486-4





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TAPALAM - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.481.987/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:27:17 do dia 25/06/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/12/2020.

Código de controle da certidão: **6E84.6C7A.32B9.C7FA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.481.987/0001-03

Razão Social: TAPALAM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AV CONTORNO SUL SN KM 241 / VILA RURAL NOVA UKR / APUCARANA /
PR / 86810-465

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/07/2020 a 17/08/2020

Certificação Número: 2020071909004774316200

Informação obtida em 23/07/2020 16:13:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 088/2020

Pitanga, 30 de Julho de 2020.

Ilustríssimo Senhor
LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71050-0	172.863,69		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		172.863,69	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

Patricia Magalhães
115401
Gerente Geral de Rede S.E.

CEFI9453107200350005000734 160.725/23P 1100



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 088/2020

Pitanga, 30 de Julho de 2020.

Ilustríssimo Senhor
LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71050-0	172.863,69		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		172.863,69	Tapalam -- Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

recebido.
31-7-20

Patricia Magalhães
115401
Gerente Geral de Rede S.E.



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Calculo
122793
Codigo
245719811

LAUDO DE MEDIÇÃO 04 - Centro 02

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, constatamos que a obra se encontra 67,13% executada até o momento. A medição 04 totaliza R\$ 40.597,47 (Quarenta Mil Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos).

Centro 02 - Valor em Contrato R\$ 1.832.839,75

RUA	VALOR MEDIDO R\$	
Padre Marciano Skirpan		
João Malaniak	R\$ 18.333,74	
Poltava	R\$ 11.483,39	
Manoel Estevão de Camargo		
Mauricio Orlando dos Santos	R\$ 3.155,66	
Benjamin Constant	R\$ 7.624,68	
24 de Julho		% Acumulada
TOTAL	R\$ 40.597,47	67,13 %

Pitanga, 18 de Agosto de 2020.

Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil
CREA: PR - 89.054/D



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0504251-16	Nº SICONV 0	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 07/07/2020 a 18/08/2020
				Nº MEDIÇÃO 4

Realizado Acumulado: 67,13%

Orçamento Contratado				Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição		Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:				TOTAL:	64,91	2,22	67,13	1.189.722,07	40.597,46	1.230.319,54
1.	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRAL 2		1.832.839,75	64,91	2,22	67,13	1.189.722,07	40.597,46	1.230.319,54	
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES		2.384,82	100,00	-	100,00	2.384,82	-	2.384,82	
1.1.1.	PLACA DE OBRA		2.384,82	100,00	-	100,00	2.384,82	-	2.384,82	
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		2.384,82	100,00	-	100,00	2.384,82	-	2.384,82	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA		1.830.454,93	64,87	2,22	67,08	1.187.337,25	40.597,46	1.227.934,72	
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO		15.912,79	90,00	3,50	93,50	14.321,51	556,95	14.878,46	
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA		15.912,79	90,00	3,50	93,50	14.321,51	556,95	14.878,46	
1.2.2.	BASE, SUB BASE E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ		702.332,12	85,64	3,48	89,12	601.511,02	24.441,16	625.952,18	
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2017		126.704,17	90,00	3,48	93,48	114.033,75	4.409,30	118.443,05	
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2017		93.929,03	90,00	3,48	93,48	84.536,13	3.268,73	87.804,86	
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 09/2017		31.496,36	83,65	3,48	87,13	26.346,70	1.096,07	27.442,77	
1.2.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017		404.110,33	83,65	3,48	87,13	338.038,29	14.063,04	352.101,33	
1.2.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF 02/2016		46.092,23	83,65	3,48	87,13	38.556,15	1.604,01	40.160,16	
1.2.3.	MEIO FIO		131.689,54	80,37	0,62	80,99	105.839,96	820,66	106.660,61	
1.2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF 06/2016		108.306,79	85,12	0,66	85,78	92.190,74	714,82	92.905,56	
1.2.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF 06/2016		16.035,27	85,12	0,66	85,78	13.649,22	105,83	13.755,05	
1.2.3.3.	CAIAÇÃO EM MEIO FIO		7.347,49	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO		550.601,50	46,95	-	46,95	258.507,40	-	258.507,40	
1.2.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA		14.037,28	46,95	-	46,95	6.590,50	-	6.590,50	
1.2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF 12/2015		221.340,95	46,95	-	46,95	103.919,58	-	103.919,58	
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF 12/2015		92.038,01	46,95	-	46,95	43.211,84	-	43.211,84	
1.2.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)		66.795,45	46,95	-	46,95	31.360,47	-	31.360,47	
1.2.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015		52.008,25	46,95	-	46,95	24.417,87	-	24.417,87	
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016		21.396,77	46,95	-	46,95	10.045,78	-	10.045,78	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0504251-16	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 07/07/2020 a 18/08/2020
					Nº MEDIÇÃO 4

Realizado Acumulado: 67,13%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	1.832.839,75	64,91	2,22	67,13	1.189.722,07	40.597,46	1.230.319,54
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	13.058,85	46,95	-	46,95	6.131,13	-	6.131,13	
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	33.880,87	46,95	-	46,95	15.907,07	-	15.907,07	
1.2.4.9.	95887 - RAMPAS DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M) EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	25.810,32	46,95	-	46,95	12.117,95	-	12.117,95	
1.2.4.10.	95887 - RAMPAS DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPAS (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	3.796,13	46,95	-	46,95	1.782,28	-	1.782,28	
1.2.4.11.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	6.438,63	46,95	-	46,95	3.022,94	-	3.022,94	
1.2.5.	SINALIZAÇÃO	45.855,54	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	22.861,75	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	2.720,16	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	4.760,51	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	15.513,12	-	-	-	-	-	-	
1.2.6.	DRENAGEM	101.223,98	85,12	14,60	99,72	86.161,85	14.778,70	100.940,55	
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 01/2015	6.912,19	85,12	14,60	99,72	5.883,66	1.009,18	6.892,84	
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	1.900,83	85,12	14,60	99,72	1.617,98	277,52	1.895,51	
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	5.928,83	85,12	14,60	99,72	5.046,62	865,61	5.912,23	
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	28.123,93	85,12	14,60	99,72	23.939,09	4.106,09	28.045,19	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0504251-16	Nº SICONV 0	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 07/07/2020 a 18/08/2020
				Nº MEDIÇÃO 4

Realizado Acumulado: 67,13%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	1.832.839,75	64,91	2,22	67,13	1.189.722,07	40.597,46	1.230.319,54
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	36.697,70	85,12	14,60	99,72	31.237,08	5.357,86	36.594,95	
1.2.6.6.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	21.660,50	85,12	14,60	99,72	18.437,42	3.162,43	21.599,85	
1.2.7.	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM	64.832,58	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITAVAROEIRA SALSA/ANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	12.649,56	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	52.183,02	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.	CICLOVIA	31.859,95	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	1.649,29	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2017	7.846,92	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2017	4.867,50	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF 09/2017	3.264,45	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.5.	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	11.365,37	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF 02/2016	2.866,42	-	-	-	-	-	-	
1.2.9.	RECAPE ASFÁLTICO	186.146,93	65,00	-	65,00	120.995,50	-	120.995,50	
1.2.9.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	6.684,03	65,00	-	65,00	4.344,62	-	4.344,62	
1.2.9.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF 09/2017	9.357,64	65,00	-	65,00	6.082,46	-	6.082,46	
1.2.9.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017	71.444,79	65,00	-	65,00	46.439,12	-	46.439,12	
1.2.9.4.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	5.118,99	65,00	-	65,00	3.327,34	-	3.327,34	
1.2.9.5.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017	77.108,57	65,00	-	65,00	50.120,57	-	50.120,57	
1.2.9.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF 02/2016	16.432,92	65,00	-	65,00	10.681,40	-	10.681,40	

Observações:



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0504251-16	APELIDO DO EMPREENDIMENTO O PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02		INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalim Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	Nº SICOVV	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	Nº MEDIÇÃO 4
			PERÍODO DA MEDIÇÃO 07/07/2020 a 18/08/2020		

Realizado Acumulado: 67,13%

Item	Orçamento Contratado	Descrição	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:			64,91	2,22	67,13	1.189.722,07	40.597,46	1.230.319,54
TOTAL:								

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Medição.


Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR

Local

terça-feira, 18 de agosto de 2020

Data


Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Edison José Marcondes Filho
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PF-69054/D
ART/IRRT: 0



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08


CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRAFICO 04 - CENTRO 02

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.



Pitanga, 18 de Agosto de 2020.


Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13020 / 2019 Global Nº da Liquidação: 4 / 2020 Data: 28/08/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR
C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.019,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 606 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mobilidad			
Valor do Empenhado 1.736.037,50	Saldo Anterior do Empenho 605.801,54	Valor Liquidado 38.567,60	Saldo Atual do Empenho 567.233,94

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.

Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento

557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37123.035,232.460.704,54

626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07127.119,082.542,321,15

1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,7296.802,251.936,044,97

FONTE DE RECURSO 606

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53626	1,00	SERVIÇ	CENTRO 2- PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	1.736.037,50

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	717	38.567,60	Outras Sér	28/08/2020

Valor Liquidado a Pagar : 38.567,60

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13021 / 2019 Global

Nº da Liquidação: 4 / 2020

Data: 28/08/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03

Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.019,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres)			
Valor do Empenhado 96.802,25	Saldo Anterior do Empenho 37.316,14	Valor Liquidado 2.029,87	Saldo Atual do Empenho 35.286,27

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.

Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento

557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37123.035,232.460.704,54 -

626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07127.119,082.542,321,15

1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,7296.802,251.936,044,97

CONTRA PARTIDA DO RECURSO 606

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53626	1,00	SERVIÇO	CENTRO 2- PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	96.802,25

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	717	2.029,87	Outras Sér	28/08/2020

Valor Liquidado a Pagar : 2.029,87

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2020****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 11707 / 2020****Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA****Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR****C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:****Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE****Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA****Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 606 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mo 606**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
13020 / 2019	4 / 2020	0 / 2019	1.736.037,50	38.567,60	36.801,61

Histórico:

Retenções:

218810102 INSS 1.339,72

218810109 ISS 426,27

Total Retenções: 1.765,99**TOTAL DA ORDEM: 36.801,61****Banco: 710500 - Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 1946 710500**
Assinado em 18/09/2020

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 18 de setembro de 2020.

OSVALDO RACHELLE
Controlador Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08**

Exercício: 2020

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 11708 / 2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte Rec.: 1000 Recursos Ordinários (Livres)

01000

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
13021 / 2019	4 / 2020	0 / 2019	96.802,25	2.029,87	2.029,87

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 2.029,87Banco: 710500 - Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 1946 710500
05042511/19.108

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 18 de setembro de 2020.


OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

TAPALAM-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		Número da NFS-e	
	AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03 6360650721 380	20200000000717	
		Data do Serviço	Código Verificador
		28/08/2020	ca65e565f

 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	28/08/2020	Exigível	PITANGA/PR

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social				PITANGA/PR			
Município de Pitanga							
Endereço							
Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171							
Cidade							
PITANGA	UF	Fone	CEP				
	PR	(42) 3646-1122	85200-000				
Barrio							
Centro							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
76.172.907/0001-08							
E-mail				*****			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	
*****		*****	
E-mail		Fone	
		Cidade	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição nº 04 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Centro 02. Concorrência n. 04/2019. Contrato n. 430/2019. Contrato de financiamento n. 0504251-16 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Materiais R\$ 28.418,23 Mão de obra R\$ 12.179,24 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 1.339,72 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 426,27 Cadastro Nacional de Obras - CNO n. 90.002.03128/71	40.597,47	3,50	426,27	Sim

Código do Serviço	Código NBS
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	*****


CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio		Base Cálculo ISSQN Retido		Valor do ISSQN Retido		Valor Total do ISSQN	
0,00		12.179,24		426,27		0,00	
Valor do ISSQN Próprio		Valor do ISSQN Retido		Valor Total do ISSQN		Valor Dedução/Descontos	
0,00		12.179,24		426,27		28.418,23	
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e					
40.597,47		38.831,48					

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$482,30; Est: R\$0,00; Fed: R\$1638,11; Total Aprox: R\$2120,41. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$1.339,72	
--	---

Consulta realizada em 28/08/2020 às 09:32:41.
 Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



20200000000717ca65e565f00481987000103

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
		4 - COMPETÊNCIA	08/2020
		5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº</p> <p>PITANGA PR CEP 85200-000</p>		6 - VALOR DO INSS	1.339,72
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/09/2020	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	1.339,72
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1 - VALOR DO INSS 2 - VALOR DA CONTRIBUIÇÃO

Nº 2871

COD. F. 2658

COMP: 082020

CEF19460309201700784000719

1.339,72RD1103



1.220.750.102

01500018700910500000118

00000019000

00000019000

00000019000


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
		4 - COMPETÊNCIA	08/2020
		5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000</p>		6 - VALOR DO INSS	1.339,72
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/09/2020	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionado à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	1.339,72
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

TABELA 7 - VENCIMENTO


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
		4 - COMPETÊNCIA	08/2020
		5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000</p>		6 - VALOR DO INSS	1.339,72
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/09/2020	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	1.339,72
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

TABELA 7 - VENCIMENTO



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08

Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO

VENCIMENTO:30/09/2020

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida

Ano	Dívida Desc	Sub	Parcelas
2020	486 ISSQN RETI	108	11

Valor	Situação
426,27	NO.EX

Valor por Dívida

Ano	Dívida Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
-----	-------------	--------	----------	-------	----------

Tomador Município de Pitanga
DMS - agosto/2020
NFS-e 202000000000717
Contrato 430/2019

Exercicio Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
------------------	-----------	---------	-----------------------	-----------------	---------------

12000000000075182

30/09/2020

426,27

Autenticação - via contribuinte

CEP19460309201720790000717

426,27RDT103



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.481.987/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:16:10 do dia 03/08/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/01/2021.

Código de controle da certidão: **C6B1.3C5B.755F.9686**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[voltar](#)[imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.481.987/0001-03

Razão Social: TAPALAM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AV CONTORNO SUL SN KM 241 / VILA RURAL NOVA UKR / APUCARANA / PR / 86810-465

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/08/2020 a 05/09/2020

Certificação Número: 2020080701181406228868

Informação obtida em 10/08/2020 14:22:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 108/2020

Pitanga, 01 de Setembro de 2020.

Ilustríssimo Senhor
LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71050-0	38.831,48		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		38.831,48	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,


MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal


ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

Ofício nº 109/2020 – Caixa Econômica – Autorização pagamento Tapalam

CEF19460309201570006000713 40.597,47F 1103

CE REGOV/PG 3593/2020 - Comunica Condições para Liberação de Recursos -Pró-Transporte - Pitanga/PR

De: REGOVPG03 - Financiamento (regovpg03@caixa.gov.br)

Para: mabecher@hotmail.com; pitanga.jerry@yahoo.com.br; glenn_barbosa@hotmail.com; nipitanga@hotmail.com; pitangahelena@yahoo.com.br; paula.camp@hotmail.com; gabinete@pitanga.pr.gov.br; arquitetura@pitanga@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; muraro_contabil@hotmail.com; pmppagamento@hotmail.com; maicolmed@hotmail.com; engenharia@pitanga.pr.gov.br; edson_marcondesf@yahoo.com.br; alex_engenheirocivil@hotmail.com

Cc: ag1946@caixa.gov.br; seg6683pr@caixa.gov.br; regovpg02@caixa.gov.br; regovpg03@caixa.gov.br; carlos.c.cardoso@caixa.gov.br; kelly.s.goncalves@caixa.gov.br; debora.quadros@caixa.gov.br; ademar.s.junior@caixa.gov.br; sev5635pr@caixa.gov.br

Data: terça-feira, 25 de agosto de 2020 15:57 BRT

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

À

Prefeitura Municipal de Pitanga

Ref.: Contrato de Financiamento nº 0504251-16 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana

Senhor Prefeito,

1 – Em virtude do recebimento do boletim de medição 04, informamos as providências para o desembolso dos recursos:

1.1 - Os valores a serem desembolsados referentes a esta medição ficaram assim distribuídos: o valor de contrapartida é de R\$ 2.029,87 e de financiamento é de R\$ 38.567,60, totalizando R\$ 40.597,47

2 - Para liberação desta parcela:

2.1 - Aportar na conta 1946.006.71050-0 a contrapartida financeira no valor de R\$ 2.029,87 e **informar esta REGOV/PG;**

2.2 – Enviar Ofício de Solicitação de Desembolso e BSCA Solicitação com os valores descritos no item 1.1 (modelo em anexo);

2.3 - Apresentar a comprovação da aplicação de recursos da parcela anterior, desembolsada em 31/07/2020;

2.4- Alertamos que o prazo do cronograma de desembolso do contrato encerra em 31/08/2020. Se o desembolso não ocorrer até essa data, será necessário realizar a alteração do prazo de desembolso para posterior desembolso. Para tanto, solicitamos que as providências sejam atendidas impreterivelmente até amanhã, 26/08/2020.

3 – Alertamos que a cada desembolso é verificada a adimplência do Tomador com relação à Caixa, FGTS, INSS e Previdência Social (CRP) e adimplência da empresa executora de obra com relação ao FGTS, bem como quitação de parcelas anteriormente liberadas.

4 - Depois de realizado o pagamento aos fornecedores, encaminhar a esta REGOVPG a **comprovação da aplicação dos recursos:**

4.1 - BSCA Comprovação assinado pelo Prefeito (modelo em anexo);

4.2 - Ofício de Comprovação assinado pelo Prefeito (modelo em anexo);

4.3 – Notas Fiscais / faturas, nas quais deve constar, obrigatoriamente, o nome do Programa e número do contrato de financiamento, a data de quitação e o número do BSCA, com o devido ateste de execução dos serviços ou de recebimento de materiais e equipamentos por parte dos engenheiros fiscais;

4.4 - Comprovantes de TED e/ou transferências efetuadas;

4.5 - Cópia das guias e comprovantes de recolhimento dos encargos e tributos incidentes nos documentos fiscais.

4.6 - **As cópias de documentos apresentados deverão conter carimbo de “confere com o original” sob assinatura de funcionário público devidamente identificado.**

5 – Até a solicitação do último desembolso, a prefeitura deverá apresentar laudo comprovando a realização de controle tecnológico das obras de pavimentação asfáltica (corpo estradal, terraplenagem e revestimento asfáltico), assim como o controle tecnológico dos poliedros de concreto e/ou cerâmicos para pavimentação e calçamento, se houver.

6 - Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Respeitosamente,

Débora Quadros Silva
Assistente

Carlos Andre Correa Cardoso
Coordenador de Filial
Representação da Gerência Executiva de Governo - Ponta Grossa/PR

Celio Americo Alves Izidoro
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 – **Ouvidoria de Governo** 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br
www.caixa.gov.br

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.



Oficio_BSCA-Solicitacao.xls
60.5kB



Oficio-BSCA-COMPROVAÇÃO.xls
54kB



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Outro
122943
Código
249712911


LAUDO DE MEDIÇÃO 05 - Centro 02

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, constatamos que a obra se encontra 68,48% executada até o momento. A medição 05 totaliza R\$ 24.758,33 (Vinte e Quatro Mil Setecentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Três Centavos).

As Obras desenvolveram-se:

RUA	VALOR MEDIDO R\$	
Padre Marciano Skirpan		
João Malaniak		
Poltava		
Manoel Estevão de Camargo	R\$ 8.350,38	
Mauricio Orlando dos Santos	R\$ 8.525,79	
Benjamin Constant	R\$ 7.882,16	
24 de Julho		% Acumulada
TOTAL	R\$ 24.758,33	68,48 %

Pitanga, 22 de Setembro de 2020.


Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil
CREA: PR - 89.054/D



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

MEMORANDO Nº 288/2020

Pitanga, 09 de outubro de 2020.

De: Assessoria de Planejamento Estratégicos e Central de Projetos

Para: Secretaria Municipal da Fazenda

Assunto: Laudo Medição 05 – Centro 02 Operação 0504251-16 – Contrato 430/2019

Vimos através deste, encaminhar laudo de medição 05 – Centro 02 – Contrato 430/2019, operação 0504251-16, no valor de R\$.24.758,33 (Vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), correspondente a 1,350...% da obra, que acumulada está em 68,48%.

Sendo o que se apresenta para o momento, desde já agradecemos e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

EVANDRO RANK MAZUR
Assessor de Planejamento
CPLAN – Município de Pitanga

Recebido em 09/10/20

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0504251-16	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 19/08/2020 a 22/09/2020	Nº MEDIÇÃO 5

Realizado Acumulado: 68,48%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	1.832.839,75	67,13	1,35	68,48	1.230.319,54	24.758,33	1.255.077,87
1.	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRAL 2	1.832.839,75	67,13	1,35	68,48	1.230.319,54	24.758,33	1.255.077,87	
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	2.384,82	100,00	-	100,00	2.384,82	-	2.384,82	
1.1.1.	PLACA DE OBRA	2.384,82	100,00	-	100,00	2.384,82	-	2.384,82	
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2.384,82	100,00	-	100,00	2.384,82	-	2.384,82	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	1.830.454,93	67,08	1,35	68,44	1.227.934,72	24.758,33	1.252.693,05	
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	15.912,79	93,50	-	93,50	14.878,46	-	14.878,46	
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	15.912,79	93,50	-	93,50	14.878,46	-	14.878,46	
1.2.2.	BASE, SUB BASE E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	702.332,12	89,12	-	89,12	625.952,18	-	625.952,18	
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	126.704,17	93,48	-	93,48	118.443,05	-	118.443,05	
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	93.929,03	93,48	-	93,48	87.804,86	-	87.804,86	
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	31.496,36	87,13	-	87,13	27.442,77	-	27.442,77	
1.2.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	404.110,33	87,13	-	87,13	352.101,33	-	352.101,33	
1.2.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	46.092,23	87,13	-	87,13	40.160,16	-	40.160,16	
1.2.3.	MEIO FIO	131.689,54	80,99	-	80,99	106.660,61	-	106.660,61	
1.2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	108.306,79	85,78	-	85,78	92.905,56	-	92.905,56	
1.2.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	16.035,27	85,78	-	85,78	13.755,05	-	13.755,05	
1.2.3.3.	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	7.347,49	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO	550.601,50	46,95	3,05	50,00	258.507,40	16.793,35	275.300,75	
1.2.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	14.037,28	46,95	3,05	50,00	6.590,50	428,14	7.018,64	
1.2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	221.340,95	46,95	3,05	50,00	103.919,58	6.750,90	110.670,47	
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	92.038,01	46,95	3,05	50,00	43.211,84	2.807,16	46.019,00	
1.2.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	66.795,45	46,95	3,05	50,00	31.360,47	2.037,26	33.397,73	



PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0504251-16	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 19/08/2020 a 22/09/2020

Realizado Acumulado: 68,48%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	1.832.839,75	67,13	1,35	68,48	1.230.319,54	24.758,33	1.255.077,87
1.2.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	52.008,25	46,95	3,05	50,00	24.417,87	1.586,25	26.004,13	
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	21.396,77	46,95	3,05	50,00	10.045,78	652,60	10.698,38	
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	13.058,85	46,95	3,05	50,00	6.131,13	398,29	6.529,42	
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	33.880,87	46,95	3,05	50,00	15.907,07	1.033,37	16.940,44	
1.2.4.9.	95867 - RAMPAS DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M). EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	25.810,32	46,95	3,05	50,00	12.117,95	787,21	12.905,16	
1.2.4.10.	95887 - RAMPAS DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPAS (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	3.796,13	46,95	3,05	50,00	1.782,28	115,78	1.898,07	
1.2.4.11.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	6.438,63	46,95	3,05	50,00	3.022,94	196,38	3.219,31	
1.2.5.	SINALIZAÇÃO	45.855,54	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	22.861,75	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	2.720,16	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	4.760,51	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	15.513,12	-	-	-	-	-	-	
1.2.6.	DRENAGEM	101.223,98	99,72	-	99,72	100.940,55	-	100.940,55	
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	6.912,19	99,72	-	99,72	6.892,84	-	6.892,84	
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	1.900,83	99,72	-	99,72	1.895,51	-	1.895,51	



PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0504251-16	Nº SICONV	0 APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 19/08/2020 a 22/09/2020
					Nº MEDIÇÃO 5

Realizado Acumulado: 68,48%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:								
TOTAL:		1.832.839,75	67,13	1,35	68,48	1.230.319,54	24.758,33	1.255.077,87
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	5.928,83	99,72	-	99,72	5.912,23	-	5.912,23
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	28.123,93	99,72	-	99,72	28.045,19	-	28.045,19
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	36.697,70	99,72	-	99,72	36.594,95	-	36.594,95
1.2.6.6.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	21.660,50	99,72	-	99,72	21.599,85	-	21.599,85
1.2.7.	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM	64.832,58	-	-	-	-	-	-
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= 2* M	12.649,56	-	-	-	-	-	-
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	52.183,02	-	-	-	-	-	-
1.2.8.	CICLOVIA	31.859,95	-	25,00	25,00	-	7.964,99	7.964,99
1.2.8.1.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	1.649,29	-	25,00	25,00	-	412,32	412,32
1.2.8.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	7.846,92	-	25,00	25,00	-	1.961,73	1.961,73
1.2.8.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	4.867,50	-	25,00	25,00	-	1.216,88	1.216,88
1.2.8.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	3.264,45	-	25,00	25,00	-	816,11	816,11
1.2.8.5.	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	11.365,37	-	25,00	25,00	-	2.841,34	2.841,34
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	2.866,42	-	25,00	25,00	-	716,60	716,60
1.2.9.	RECAPE ASFÁLTICO	186.146,93	65,00	-	65,00	120.995,50	-	120.995,50
1.2.9.1.	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	6.684,03	65,00	-	65,00	4.344,62	-	4.344,62
1.2.9.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	9.357,64	65,00	-	65,00	6.082,46	-	6.082,46
1.2.9.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	71.444,79	65,00	-	65,00	46.439,12	-	46.439,12
1.2.9.4.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	5.118,99	65,00	-	65,00	3.327,34	-	3.327,34



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0504251-16	Nº SICONV 01PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO 01PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 19/08/2020 a 22/09/2020	Nº MEDIÇÃO 5

Realizado Acumulado: 68,48%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)		Evolução Financeira (R\$)	
			Acum. Anterior	Período	Acum. Anterior	Período
Objeto do CTEF:						
1.2.9.5.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM. - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	1.892.839,75	67,13	1,35	1.230.319,54	24.758,33
1.2.9.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	77.108,57	65,00	-	50.120,57	-
		16.432,92	65,00	-	10.681,40	-
TOTAL:					1.255.077,87	

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR
Local

terça-feira, 22 de setembro de 2020
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Edson José Marcondes Filho
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-85954/D
ART/RRT: 0



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08


CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRAFICO 05 - CENTRO 02

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.




Pitanga, 22 de Setembro de 2020.


Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	TAPALAM-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202000000000736</h2>	
	CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03 6360650721 380		Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">09/10/2020</h3>	Código Verificador <h3 style="text-align: center;">7808d06c4</h3>

 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 09/10/2020	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município PITANGA/PR
---	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço					
Nome / Razão Social Município de Pitanga				<h2 style="font-size: 2em;">PITANGA/PR</h2>					
Endereço Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171									
Cidade PITANGA	UF PR	Fone (42) 3646-1122	CEP 85200-000						
Bairro Centro									
CNPJ / CPF 76.172.907/0001-08		Inscrição Municipal						Inscrição Estadual	
E-mail *****									

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****	
E-mail		Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição nº 05 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Centro 02. Concorrência n. 04/2019. Contrato n. 430/2019. Contrato de financiamento n. 0504251-16 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Materiais R\$ 17.330,83 Mão de obra R\$ 7.427,50 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 817,03 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 259,96 Cadastro Nacional de Obras - CNO n. 90.002.03128/71	24.758,33	3,50	259,96	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio		Base Cálculo ISSQN Retido		Valor Total do ISSQN		Valor Dedução/Descontos	
0,00		7.427,50		0,00		17.330,83	
Valor Total da NFS-e 24.758,33				Valor Líquido da NFS-e 23.681,34			

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$294,13; Est: R\$0,00; Fed: R\$999,00; Total Aprox: R\$1293,13. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$817,03	
---	---

Consulta realizada em 09/10/2020 às 14:39:03.

Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



2020000000007367808d06c400481987000103

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2020****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 11712 / 2020****Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA****Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR****C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:****Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE****Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA****Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 606 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mo 606**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
13020 / 2019	5 / 2020	0 / 2019	1.736.037,50	23.520,41	22.443,42

Histórico:

Retenções:

218810102 INSS

218810109 ISS

817,03

259,96

Total Retenções: 1.076,99**TOTAL DA ORDEM: 22.443,42****Banco: 710500 - Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 1946 710500**
05042516/19 128

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 13 de outubro de 2020.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2020****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 11713 / 2020****Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA****Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR****C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:****Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE****Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA****Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 1000 Recursos Ordinários (Livres)****01000**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
13021 / 2019	5 / 2020	0 / 2019	96.802,25	1.237,92	1.237,92

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 1.237,92**Banco: 710500 - Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 1946 710500**
050425116/19


AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 13 de outubro de 2020.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.


 <p>MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CODIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1	
	6 - VALOR DO INSS	817,03	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL - FONE / ENDEREÇO</p> <p>CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº</p> <p>PITANGA PR CEP 85200-000</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2020	11 - TOTAL	817,03
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior devera ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>			
AUTENTICAÇÃO BANCARIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE


N. ID: 00900020312871 COD. FREG: 2658 COMP: 102020

CEF19461610200300784000903

817,03RD1101

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
			4 - COMPETÊNCIA	10/2020
			5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
			6 - VALOR DO INSS	817,03
			7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	817,03	
CEI 90.002.03128/7.1		7 -		
TAPALAM - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		8 -		
RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
PITANGA PR		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
CEP 85200-000		11 - TOTAL	817,03	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2020	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>				

3

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
			4 - COMPETÊNCIA	10/2020
			5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
			6 - VALOR DO INSS	817,03
			7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	817,03	
CEI 90.002.03128/7.1		7 -		
TAPALAM - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		8 -		
RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
PITANGA PR		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
CEP 85200-000		11 - TOTAL	817,03	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2020	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>				



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 13/11/2020
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida				Valor por Dívida							
Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação	Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
2020	486	ISSQN	RETI	110	11	259,96	NO EX				
Tomador Município de Pitanga DMS - outubro/2020 NFS-e 202000000000736 Contrato nº 430/2019											

Exercício Dívida SubDívida Parcela Informação para Baixa Data Vencimento Valor a Pagar
12000000000078293 13/11/2020 259,96

Autenticação - via contribuinte

CEF19461610200320790000901

259,96RD1101



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO:13/11/2020

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida				Valor por Dívida							
Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação	Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
2020	486 ISSQN RETI	110	11	259,96	NO.EX						
Tomador Município de Pitanga DMS - outubro/2020 NFS-e 202000000000736 Contrato nº 430/2019											

Exercicio Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
			12000000000078293	13/11/2020	259,96

Autenticação - via contribuinte

MUNICIPIO DE PITANGA Secretaria de Administração e Finanças 76.172.907/0001-08 Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro			GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 13/11/2020 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		
Tributo Agrupado		Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)			
Dados Contribuinte: Cadastro: 9 - 7130 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR		Dados Imóvel/Empresa: Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR Complemento: KM 241 Zona: Quadra: Data:			
Data de Emissão 13/10/2020	Informação para Baixa 12000000000078293		Data de Vencimento 13/11/2020		
Exercicio Dívida SubDívida Parcela	Valor Original R\$ 259,96		Valor Correção Monetária R\$ 0,00		
Observação Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)	Valor Juros R\$ 0,00		Valor Multa R\$ 0,00		
	Valor Desconto R\$ 0,00		Valor a Pagar R\$ 259,96		

8166000002-9 | 59963362202-3 | 01113120000-5 | 00000078293-8

Autenticação Mecânica



CE REGOV/PG 3952/2020 - Comunica Condições para Liberação de Recursos -Pró-Transporte - Pitanga/PR

De: REGOVPG03 - Financiamento (regovpg03@caixa.gov.br)

Para: mabecher@hotmail.com; pitanga.jerry@yahoo.com.br; glenn_barbosa@hotmail.com; nipitanga@hotmail.com; pitangahelena@yahoo.com.br; paula.camp@hotmail.com; gabinete@pitanga.pr.gov.br; arquiteturapitanga@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; muraro_contabil@hotmail.com; pmppagamento@hotmail.com; maicolmed@hotmail.com; engenharia@pitanga.pr.gov.br; edson_marcondesf@yahoo.com.br; alex_engenheirocivil@hotmail.com

Cc: ag1946@caixa.gov.br; seg6683pr@caixa.gov.br; regovpg02@caixa.gov.br; regovpg03@caixa.gov.br; carlos.c.cardoso@caixa.gov.br; kelly.s.goncalves@caixa.gov.br; debora.quadros@caixa.gov.br; sev5635pr@caixa.gov.br

Data: quinta-feira, 24 de setembro de 2020 12:16 BRT

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

À

Prefeitura Municipal de Pitanga

Ref.: Contrato de Financiamento nº 0504251-16 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana

Senhor Prefeito,

1 – Em virtude do recebimento do boletim de medição 05, informamos as providências para o desembolso dos recursos:

1.1 - Os valores a serem desembolsados referentes a esta medição ficaram assim distribuídos: o valor de contrapartida é de R\$ 1.237,92 e de financiamento é de R\$ 23.520,41, totalizando R\$ 24.758,33

2 - Para liberação desta parcela:

2.1 - Aportar na conta 1946.006.71050-0 a contrapartida financeira no valor de R\$ 1.237,92 e **informar esta REGOV/PG;**

2.2 – Enviar Ofício de Solicitação de Desembolso e BSCA Solicitação com os valores descritos no item 1.1 (modelo em anexo);

2.3 - Apresentar a comprovação da aplicação de recursos da parcela anterior, desembolsada em 28/08/2020;

2.4 - Enviar Relatório Resumo do Empreendimento (RRE). O documento enviado foi o Ofício de solicitação de desembolso de recursos em duplicidade;

2.5- Tendo em vista que o cronograma de desembolso venceu em 31/08/2020, solicitamos que o município nos envie a documentação solicitada dia 09/09/2020 através da CE 3761/2020 (em anexo), para procedermos com a alteração do prazo de desembolso. Após a alteração do cronograma e atendimento das demais pendências, efetuiremos o desembolso de recursos.

3 – Alertamos que a cada desembolso é verificada a adimplência do Tomador com relação à Caixa, FGTS, INSS e Previdência Social (CRP) e adimplência da empresa executora de obra com relação ao FGTS, bem como quitação de parcelas anteriormente liberadas.

4 - Depois de realizado o pagamento aos fornecedores, encaminhar a esta REGOVPG a **comprovação da aplicação dos recursos:**

solicitamos a apresentação dos documentos abaixo relacionados para procedermos a **prorrogação do prazo de desembolso**.

1.1 - Ofício de solicitação de alteração contratual e aprovação técnica do setor competente do Tomador/Agente Promotor (modelo em anexo);

1.2 - Justificativa contendo as causas do não cumprimento do cronograma em vigor, informando as eventuais pendências quanto à conclusão de execução de obras e/ou serviços e outros fatores julgados relevantes e determinantes da alteração proposta;

1.3 - Novo cronograma físico-financeiro, incluindo as parcelas já executadas e a executar. Lembramos que a última parcela deve ser de no mínimo 3% do valor do financiamento;

1.4 - Novo cronograma de desembolso, incluindo as parcelas já desembolsadas e a desembolsar (modelo em anexo). Incluir depois de 08/2020 as parcelas a desembolsar, de acordo com o novo cronograma físico-financeiro;

1.4.1 - Enfatizamos que não somente a obra deverá ser finalizada dentro do prazo a ser estipulado no novo cronograma de desembolso, o desembolso de recursos também deverá ocorrer dentro do prazo proposto. Sendo assim, sugerimos utilizar um prazo factível, visto que podem ocorrer imprevistos (fatores climáticos, pendências verificadas na vistoria a ser realizada pela CAIXA, dificuldade na apresentação do laudo de controle tecnológico, ausência de regularidade cadastral, etc) que impossibilitem a realização do desembolso em prazo exíguo.

2 - Alertamos que é condição indispensável para aprovação da proposta de alteração contratual, a adimplência do Tomador/Agente Promotor em relação à CAIXA e a regularidade com o FGTS.

3 - Por oportuno, comunicamos que haverá cobrança de tarifa de reprogramação de cronograma físico/financeiro no valor de R\$ 400,00, conforme Tabela de Tarifas CAIXA vigente para cada contrato.

3.1 - **Solicitamos informar em que data a referida tarifa poderá ser cobrada.** Depois de informada a data, enviaremos o documento de cobrança diretamente para a Agência CAIXA de vinculação. Solicitamos encaminhar a autorização para o débito diretamente para a Agência.

4 - Lembramos ainda que está em andamento uma reprogramação de itens de investimento dos contratos em referência. Iremos efetivar a reprogramação de engenharia bem como a alteração do prazo de desembolso num mesmo momento. Para tanto se faz necessário concluir a reprogramação das obras e ampliação do prazo de desembolso para que seja possível novo desembolso.

5 - A documentação poderá ser integralmente enviada por meio eletrônico, com a devida assinatura eletrônica nos documentos, cuja autenticidade e integridade possa ser comprovada por meio de Certificado Digital legalmente expedido por uma Autoridade Certificadora (AC) vinculada ao ICP-Brasil.

6 - Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Respeitosamente,

Débora Quadros Silva
Assistente

Carlos Andre Correa Cardoso
Coordenador de Filial
Representação da Gerência Executiva de Governo Ponta Grossa/PR

Célio Américo Alves Izidoro
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 – Ouvidoria de Governo 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br
www.caixa.gov.br

- 4.1 - BSCA Comprovação assinado pelo Prefeito (modelo em anexo);
 - 4.2 - Ofício de Comprovação assinado pelo Prefeito (modelo em anexo);
 - 4.3 – Notas Fiscais / faturas, nas quais deve constar, obrigatoriamente, o nome do Programa e número do contrato de financiamento, a data de quitação e o número do BSCA, com o devido ateste de execução dos serviços ou de recebimento de materiais e equipamentos por parte dos engenheiros fiscais;
 - 4.4 - Comprovantes de TED e/ou transferências efetuadas;
 - 4.5 - Cópia das guias e comprovantes de recolhimento dos encargos e tributos incidentes nos documentos fiscais.
 - 4.6 - **As cópias de documentos apresentados deverão conter carimbo de “confere com o original” sob assinatura de funcionário público devidamente identificado.**
- 5 – Até a solicitação do último desembolso, a prefeitura deverá apresentar laudo comprovando a realização de controle tecnológico das obras de pavimentação asfáltica (corpo estradal, terraplenagem e revestimento asfáltico), assim como o controle tecnológico dos poliedros de concreto e/ou cerâmicos para pavimentação e calçamento, se houver.
- 6 - Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Respeitosamente,

Débora Quadros Silva
Assistente

Carlos Andre Correa Cardoso
Coordenador de Filial
Representação da Gerência Executiva de Governo - Ponta Grossa/PR

Celio Americo Alves Izidoro
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 – Ouvidoria de Governo 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br
www.caixa.gov.br

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

À

Prefeitura Municipal de Pitanga

Ref.: Contratos de Financiamento nº : 0503366-72 – 0503380-57 – 0503385-07 e 0504251-16 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades – Mobilidade Urbana

Senhor Prefeito,

1 - Considerando que o cronograma de desembolso do Contratos de Financiamento em referência previa o último desembolso em agosto/2020 e, considerando que os empreendimentos encontram-se em atraso,

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.



Oficio_BSCA-Solicitacao.xls
60.5kB



Oficio-BSCA-COMPROVAÇÃO.xls
54kB



CE REGOVPG 37612020 - Solicita Documentação para Alteração de Cronograma - Pitanga
418.9kB



Oficio_Solicitacao_Alteracao_Contratual 0503366-72.doc
35.5kB



Oficio_Solicitacao_Alteracao_Contratual 0503380-57.doc
35.5kB



Oficio_Solicitacao_Alteracao_Contratual 0503385-07.doc
35.5kB



Oficio_Solicitacao_Alteracao_Contratual 0504251-16.doc
35.5kB



CronoDesembolso-0503366-72.xls
38.5kB



CronoDesembolso-0503380-57.xls
34kB



CronoDesembolso-0503385-07.xls
34.5kB



CronoDesembolso-0504251-16.xls
35kB



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 128/2020

Pitanga, 13 de Outubro de 2020.

Ilustríssimo Senhor
LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71050-0	23.681,34		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		23.681,34	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,



MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal



ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

Ofício nº 128/2020 – Caixa Econômica – Autorização pagamento Tapalam



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.481.987/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:16:10 do dia 03/08/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/01/2021.

Código de controle da certidão: **C6B1.3C5B.755F.9686**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.481.987/0001-03

Razão Social: TAPALAM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AV CONTORNO SUL SN KM 241 / VILA RURAL NOVA UKR / APUCARANA /
PR / 86810-465

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/10/2020 a 01/11/2020

Certificação Número: 2020100301134574477796

Informação obtida em 07/10/2020 09:15:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br