

Medição 07
foram unifi-
cadas na
NF 764.

NICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
TAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Orçamento
12.3221
Código
286.757611

LAUDO DE MEDIÇÃO 07 - Centro 02

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, constatamos que a obra se encontra 76,81% executada até o momento. A medição 07 totaliza R\$ 24.464,80 (Vinte e Quatro Mil Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos).

As Obras desenvolveram-se:

RUA	VALOR MEDIDO R\$	
Padre Marciano Skirpan	R\$ 2.942,86	
João Malaniak	R\$ 2.942,86	
Poltava	R\$ 2.942,86	
Manoel Estevão de Camargo	R\$ 2.942,86	
Mauricio Orlando dos Santos	R\$ 6.807,64	
Benjamin Constant	R\$ 2.942,86	
24 de Julho	R\$ 2.942,86	% Acumulada
TOTAL	R\$ 24.464,80	76,81 %

Pitanga, 06 de Novembro de 2020.

Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil
CREA: PR - 89.054/D



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0504251-16	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02	Grau de Sigilo #PUBLICO
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	PERÍODO DA MEDIÇÃO 09/10/2020 a 06/11/2020	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
				Nº MEDIÇÃO 7	

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:											
1.	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRAL 2	-	-	TOTAL:	1.753.929,79	-	-	-	-	-	-
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	-	-	-	1.753.929,79	-	-	-	1.322.700,53	24.464,80	1.347.165,33
1.1.1.	PLACA DE OBRA	-	-	-	2.384,82	-	-	-	1.322.700,53	24.464,80	1.347.165,33
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	-	-	-	2.384,82	-	-	-	2.384,82	-	2.384,82
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	M2	6,00	397,47	2.384,82	-	-	-	2.384,82	-	2.384,82
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	-	-	-	1.751.544,97	6,00	-	6,00	2.384,82	-	2.384,82
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	9.477,70	1,45	13.742,67	-	-	-	1.320.315,71	24.464,80	1.344.780,51
1.2.2.	BASE, SUB BASE E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	-	-	-	606.553,18	9.004,00	-	9.004,00	13.055,80	-	13.055,80
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	1.421,66	76,97	109.425,17	1.394,00	-	1.394,00	592.198,10	-	592.198,10
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	947,77	85,59	81.119,63	929,00	-	929,00	107.296,18	-	107.296,18
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	9.477,70	2,87	27.201,00	9.237,00	-	9.237,00	79.513,11	-	79.513,11
1.2.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	473,89	736,46	349.001,03	461,00	-	461,00	26.510,19	-	26.510,19
1.2.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	82.929,88	0,48	39.806,34	82.022,00	-	82.022,00	339.508,06	-	339.508,06
1.2.3.	MEIO FIO	-	-	-	126.283,73	-	-	-	39.370,56	-	39.370,56
1.2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.135,08	51,02	108.931,78	2.029,00	-	2.029,00	117.202,18	-	117.202,18
1.2.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	386,98	36,98	14.310,52	370,00	-	370,00	103.519,58	-	103.519,58
1.2.3.3.	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	747,28	4,07	3.041,43	-	-	-	13.682,60	-	13.682,60
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO	-	-	-	548.281,99	-	-	-	-	-	-
1.2.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	5.677,47	1,45	8.232,33	4.357,55	257,19	4.614,74	360.421,84	24.464,80	384.886,64
1.2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	3.097,20	68,82	213.149,30	1.993,00	140,30	2.133,30	6.318,45	372,93	6.691,37
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.618,99	65,29	105.703,86	1.041,00	73,34	1.114,34	137.158,26	9.655,45	146.813,71
1.2.4.4.	PISO PODOSTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	961,28	71,09	68.337,40	618,00	43,55	661,55	67.966,89	4.788,37	72.755,26
									43.933,62	3.095,97	47.029,59

Realizado Acumulado: 76,81%



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0504251-16	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02	Grau de Sigilo #PUBLICO
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	PERÍODO DA MEDIÇÃO 09/10/2020 a 06/11/2020	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
					Nº MEDIÇÃO 7

Realizado Acumulado: 76,81%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:												
TOTAL:						1.753.929,79	-	-	-	1.322.700,53	24.464,80	1.347.165,33
1.2.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	1.347,16	41,15	55.435,63	866,00	61,03	927,03	35.635,90	2.511,38	38.147,28	
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	67,36	338,61	22.808,77	42,00	3,05	45,05	14.221,62	1.032,76	15.254,38	
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	67,36	206,66	13.920,62	42,00	3,05	45,05	8.679,72	630,31	9.310,03	
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.547,51	10,18	36.113,65	2.283,00	160,70	2.443,70	23.240,94	1.635,93	24.876,87	
	95867 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M). EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	UN	-	423,12	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.9.	95887 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	UN	56,00	292,01	16.352,56	52,00	2,54	54,54	15.184,52	741,71	15.926,23	
1.2.4.10.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	18,67	440,70	8.227,67	18,34	-	18,34	8.081,92	-	8.081,92	
1.2.5.	SINALIZAÇÃO											
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	653,21	31,56	20.615,31	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	211,89	31,56	6.687,25	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	146,22	31,56	4.614,70	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	71,00	277,02	19.668,42	-	-	-	-	-	-	
1.2.6.	DRENAGEM											
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	425,14	18,86	8.018,14	366,00	-	366,00	6.902,76	-	6.902,76	
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	257,40	8,41	2.164,73	226,00	-	226,00	1.900,66	-	1.900,66	



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0504251-16	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02	Grau de Sigilo #PUBLICO
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	PERÍODO DA MEDIÇÃO 09/10/2020 a 06/11/2020	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
					Nº MEDIÇÃO 7

Orçamento Contratado

Realizado Acumulado: 76,81%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:												
TOTAL:					1.753.929,79							
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	32,17	209,87	6.751,52	29,00	-	29,00	1.322.700,53	24.464,80	1.347.165,33	
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	316,30	77,47	24.503,76	310,00	-	310,00	6.086,23	-	6.086,23	
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	325,38	160,35	52.174,68	277,00	-	277,00	24.015,70	-	24.015,70	
1.2.6.6.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	29,00	866,42	25.126,18	25,00	-	25,00	44.416,95	-	44.416,95	
1.2.7.	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM								21.660,50	-	21.660,50	
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= 2* M	UN	189,00	56,98	10.769,22	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS				59.687,30	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.	CICLOVIA	M2	4.707,20	12,68	59.687,30	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.141,00	1,45	1.654,45	376,42	-	376,42	10.821,79	-	10.821,79	
1.2.8.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	114,10	68,99	7.871,76	38,00	-	38,00	545,81	-	545,81	
1.2.8.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	57,05	85,59	4.882,91	19,00	-	19,00	2.621,62	-	2.621,62	
1.2.8.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	1.141,00	2,87	3.274,67	377,00	-	377,00	1.626,21	-	1.626,21	
1.2.8.5.	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	34,23	333,10	11.402,01	12,00	-	12,00	1.081,99	-	1.081,99	
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	5.990,25	0,48	2.875,32	1.977,00	-	1.977,00	3.997,20	-	3.997,20	
1.2.9.	RECAPE ASFALTICO								948,96	-	948,96	
1.2.9.1.	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	3.221,95	2,05	6.605,00	2.120,00	-	2.120,00	183.941,08	-	183.941,08	
1.2.9.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	3.221,95	2,87	9.247,00	2.120,00	-	2.120,00	121.633,20	-	121.633,20	
1.2.9.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	96,66	730,37	70.597,56	64,00	-	64,00	4.346,00	-	4.346,00	
1.2.9.4.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	3.221,95	1,57	5.058,46	2.120,00	-	2.120,00	6.084,40	-	6.084,40	
									46.743,68	-	46.743,68	
									3.328,40	-	3.328,40	



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0504251-16		APELIDO DO EMPREENDIMENTO 01 PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02		Grau de Sigilo #PÚBLICO	
Nº CTEF 430/2019		EMPRESA EXECUTORA Tabalam Construções e Empreendimento LTDA		REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		INÍCIO DE OBRA 29/11/19	
CNPJ 00.481.987/0001-03		PERÍODO DA MEDIÇÃO 09/10/2020 a 06/11/2020		Nº MEDIÇÃO 7			

Realizado Acumulado: 76,81%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtd.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:												
1.2.9.5.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	96,66	788,27	76.194,18	64,00	-	64,00	1.322.700,53	24.464,80	1.347.165,33	
1.2.9.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	33.831,00	0,48	16.238,88	22.253,00	-	22.253,00	10.681,44	-	10.681,44	
TOTAL:						1.753.929,79						

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário;

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR
Local

sexta-feira, 6 de novembro de 2020
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Edson José Marques Filho
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-89054/D
ART/RR: 0



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08


CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRAFICO 07 - CENTRO 02

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.



Pitanga, 08 de Outubro de 2020.


Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Calculado
123092
Código
253533-7/14

LAUDO DE MEDIÇÃO 06 - Centro 02

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, constatamos que a obra se encontra 75,41% executada até o momento. A medição 06 totaliza R\$ 67.622,66 (Sessenta e Sete Mil Seiscentos e Vinte e Dois Reais e Sessenta e Seis Centavos).

As Obras desenvolveram-se:

RUA	VALOR MEDIDO R\$	
Padre Marciano Skirpan	R\$ 4.583,43	
João Malaniak	R\$ 15.634,20	
Poltava	R\$ 15.634,20	
Manoel Estevão de Camargo	R\$ 15.634,20	
Mauricio Orlando dos Santos	R\$ 502,43	
Benjamin Constant	R\$ 15.634,20	
24 de Julho		% Acumulada
TOTAL	R\$ 67.622,66	75,41 %

Pitanga, 08 de Outubro de 2020.

Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil
CREA: PR - 89.054/D

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0504251-16	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02	Grau de Sigilo #PUBLICO
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	PERÍODO DA MEDIÇÃO 23/09/2020 a 08/10/2020	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
				Nº MEDIÇÃO 6	

Realizado Acumulado: 75,41%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:												
1.	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRAL 2				TOTAL:	1.753.929,79	-	-	-	1.255.077,87	67.622,66	1.322.700,53
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	-	-	-	1.753.929,79	-	-	-	1.255.077,87	67.622,66	1.322.700,53	
1.1.1.	PLACA DE OBRA	-	-	-	2.384,82	-	-	-	2.384,82	-	2.384,82	
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	397,47	2.384,82	6,00	-	6,00	2.384,82	-	2.384,82	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	-	-	-	1.751.544,97	-	-	-	1.252.693,05	67.622,66	1.320.315,71	
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	-	-	-	13.742,67	-	-	-	13.055,54	0,26	13.055,80	
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	9.477,70	1,45	13.742,67	9.003,82	0,18	9.004,00	13.055,54	0,26	13.055,80	
1.2.2.	BASE, SUB BASE E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	-	-	-	606.553,18	-	-	-	591.690,98	507,12	592.198,10	
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	1.421,66	76,97	109.425,17	1.393,23	0,77	1.394,00	107.236,92	59,26	107.296,18	
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	947,77	85,59	81.119,63	928,81	0,19	929,00	79.496,85	16,26	79.513,11	
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	9.477,70	2,87	27.201,00	9.236,04	0,96	9.237,00	26.507,42	2,77	26.510,19	
1.2.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	473,89	736,46	349.001,03	460,42	0,58	461,00	339.079,44	428,62	339.508,06	
1.2.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	82.929,88	0,48	39.806,34	82.021,57	0,43	82.022,00	39.370,35	0,21	39.370,56	
1.2.3.	MEIO FIO	-	-	-	126.283,73	-	-	-	117.144,75	57,43	117.202,18	
1.2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.135,08	51,02	108.931,78	2.028,33	0,67	2.029,00	103.485,55	34,03	103.519,58	
1.2.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	386,98	36,98	14.310,52	369,37	0,63	370,00	13.659,20	23,40	13.682,60	
1.2.3.3.	CAIACA EM MEIO FIO	M2	747,28	4,07	3.041,43	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO	-	-	-	548.281,99	-	-	-	300.900,75	59.521,09	360.421,84	
1.2.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	5.677,47	1,45	8.232,33	4.357,55	-	4.357,55	6.318,45	-	6.318,45	
1.2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	3.097,20	68,82	213.149,30	1.753,83	239,17	1.993,00	120.698,56	16.459,70	137.158,26	
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.618,99	65,29	105.703,86	801,12	239,88	1.041,00	52.304,91	15.661,98	67.966,89	
1.2.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	961,28	71,09	68.337,40	480,64	137,36	618,00	34.168,52	9.765,11	43.933,62	



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0504251-16	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0/PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02	Grau de Sigilo #PUBLICO
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	PERÍODO DA MEDIÇÃO 23/09/2020 a 08/10/2020	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
				Nº MEDIÇÃO 6	

Realizado Acumulado: 75,41%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:												
TOTAL:						1.753.929,79	-	-	-	1.255.077,87	67.622,66	1.322.700,53
1.2.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	1.347,16	41,15	55.435,63	673,59	192,41	866,00	27.718,10	7.917,80	35.635,90	
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	67,36	338,61	22.808,77	33,69	8,31	42,00	11.406,99	2.814,63	14.221,62	
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	67,36	206,66	13.920,62	33,69	8,31	42,00	6.961,90	1.717,82	8.679,72	
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.547,51	10,18	36.113,65	1.773,76	509,24	2.283,00	18.056,88	5.184,06	23.240,94	
	95867 - RAMPAS DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M) EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	UN	-	423,12	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.9.	95887 - RAMPAS DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPAS (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	UN	56,00	292,01	16.352,56	52,00	-	52,00	15.184,52	-	15.184,52	
1.2.4.10.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	18,67	440,70	8.227,87	18,34	-	18,34	8.081,92	-	8.081,92	
1.2.5.	SINALIZAÇÃO											
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	653,21	31,56	20.615,31	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	211,89	31,56	6.687,25	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	146,22	31,56	4.614,70	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	71,00	277,02	19.668,42	-	-	-	-	-	-	
1.2.6.	DRENAGEM											
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	425,14	18,86	8.018,14	365,47	0,53	366,00	6.892,83	9,93	6.902,76	
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADA DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	257,40	8,41	2.164,73	225,39	0,61	226,00	1.895,50	5,16	1.900,66	

PMV3.0.4



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0504251-16	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0/PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02	Grau de Sigilo #PUBLICO
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	PERÍODO DA MEDIÇÃO 23/09/2020 a 08/10/2020	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
					Nº MEDIÇÃO 6

Orçamento Contratado

Realizado Acumulado: 75,41%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:												
TOTAL:					1.753.929,79							
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	32,17	209,87	6.751,52	28,17	0,83	29,00	1.255.077,87	67.622,66	1.322.700,53	
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	316,30	77,47	24.503,76	309,01	0,99	310,00	5.912,23	174,00	6.086,23	
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	325,38	160,35	52.174,68	253,83	23,17	277,00	23.939,10	76,60	24.015,70	
1.2.6.6.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACÍCO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPAS DE CONCRETO ARMADO	UN	29,00	866,42	25.126,18	24,93	0,07	25,00	40.701,03	3.715,92	44.416,95	
1.2.7.	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM								21.599,85	60,65	21.660,50	
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	UN	189,00	56,98	10.769,22	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	4.707,20	12,68	59.687,30	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.	CICLOVIA											
1.2.8.1.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	1.141,00	1,45	1.654,45	284,36	92,06	376,42	7.964,98	2.856,81	10.821,79	
1.2.8.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	114,10	68,99	7.871,76	28,43	9,57	38,00	412,32	133,49	545,81	
1.2.8.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	57,05	85,59	4.882,91	14,22	4,78	19,00	1.961,73	659,89	2.621,62	
1.2.8.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	1.141,00	2,87	3.274,67	284,36	92,64	377,00	1.216,88	409,33	1.626,21	
1.2.8.5.	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	34,23	333,10	11.402,01	8,53	3,47	12,00	816,11	265,88	1.081,99	
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	5.990,25	0,48	2.875,32	1.492,92	484,08	1.977,00	2.841,34	1.155,87	3.997,20	
1.2.9.	RECAPE ASFALTICO								716,60	232,36	948,96	
1.2.9.1.	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	3.221,95	2,05	6.605,00	183.941,08	-	-	120.995,51	637,69	121.633,20	
1.2.9.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	3.221,95	2,87	9.247,00	2.119,33	0,67	2.120,00	4.344,62	1,38	4.346,00	
1.2.9.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 3.0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	96,66	730,37	70.597,56	2.119,32	0,68	2.120,00	6.082,46	1,94	6.084,40	
1.2.9.4.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	3.221,95	1,57	5.058,46	2.119,32	0,68	2.120,00	46.439,12	304,56	46.743,68	
									3.327,34	1,06	3.328,40	



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0504251-16		Nº SICONV		APELIDO DO EMPREENDIMENTO 01 PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02		Grau de Sigilo #PUBLICO	
Nº CTEF 430/2019		EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA		REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		PERÍODO DA MEDIÇÃO 23/09/2020 a 08/10/2020		INÍCIO DE OBRA 29/11/19	
CNPJ 00.481.987/0001-03								Nº MEDIÇÃO 6	

Orçamento Contratado

Realizado Acumulado: 75,41%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtd.)		Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Período	Acum. Anterior	Período
Objeto do CTEF:											
1.2.9.5.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3.0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	96,66	788,27	76.194,18	63,58	0,42	64,00	50.120,57	328,71	
1.2.9.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	33.831,00	0,48	16.238,88	22.252,92	0,08	22.253,00	10.681,40	0,04	
TOTAL:					1.753.928,79				1.255.077,87	67.622,66	1.322.700,53

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário;

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR
Local

quinta-feira, 8 de outubro de 2020
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Edson José Marcondes Filho
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-89/54/D
ART/RRT: 0



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROponente / Tomador: Nº OPERAÇÃO 0504251-16 Nº SICONV 0

MUNICÍPIO DE PITANGA MUNICÍPIO / UF PITANGA/PR

APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02

Situação do TC/CR: Atrasada

Percentual previsto em: out-20 77,70%

Recurso FGTS Nº RRE 6

VALORES CONTRATADOS (R\$):

FINANCIAMENTO	1.839.242,72
CONTRAPARTIDA	87.696,49
INVESTIMENTO	1.926.939,21

Saldo a Reprogramar: 173.009,42

Contrapartida (R\$): -

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.	
							Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período		
1.	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRAL 2	Licitado / Em Execução	10974,34	m²	430/2019	6	1.753.929,79	1.255.077,87	67.622,66	1.322.700,53	75,41%
							(100,00%)	(71,56%)	(3,88%)	(75,41%)	
							1.666.233,30	1.192.323,98	64.241,52	1.256.565,50	
							87.696,49	62.753,89	3.381,14	66.135,03	
							1.753.929,79	1.255.077,87	67.622,66	1.322.700,53	

Observações: Acumulado Anterior: 71,56%

PITANGA/PR Local

Representante Tomador:

Nome: MAICOM G. C. R. BARBOSA

Cargo: PREFEITO

Data: quinta-feira, 8 de outubro de 2020

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Edson José Marcondes Filho

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-89054/D

ART/RTT: 0

Responsável Social

Nome: _____

Cargo: _____



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08


CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - PITANGA - PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRAFICO 06 - CENTRO 02

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.



Pitanga, 08 de Outubro de 2020.


Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D



**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2020****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 15871 / 2020****Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**
Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR
C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:**Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE**
Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias
Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte Rec.: 606 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mo 606

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
13020 / 2019	6 / 2020	0 / 2019	1.736.037,50	87.483,09	83.477,28

Histórico:

Retenções:					
218810102	INSS				3.038,89
218810109	ISS				966,92
				Total Retenções:	4.005,81

TOTAL DA ORDEM: 83.477,28**Banco: 710500 - Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 1946 710500**
Assinado em 16/12/2020

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 8 de dezembro de 2020.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2020****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 15872 / 2020****Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**
Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR
C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:**Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE**
Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias
Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte Rec.: 1000 Recursos Ordinários (Livres) 01000

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
13021 / 2019	6 / 2020	0 / 2019	96.802,25	4.604,37	4.604,37

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 4.604,37**Banco: 710500 - Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 1946 710500**
Assinado em 16/12/2020

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 8 de dezembro de 2020.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.

The logo for CAIXA, featuring the word "CAIXA" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "X" is stylized with an orange diagonal bar crossing it from the top-left to the bottom-right.

05/06/2018

"Papel termossensível. A vida útil dos dados impressos é de 07 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: não exponha o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor, umidade excessiva; evite também o contato direto com materiais plásticos, óleos ou produtos químicos.

**Serviço de Atendimento ao Consumidor
(SAC CAIXA)**

www.caixa.gov.br

0800 726 0101
(informações, reclamações,
sugestões e elogios)

0800 726 2492
(para pessoas com
deficiência auditiva)

Ouvidoria
0800 725 7474
(denúncias e reclamações
não solucionadas)

The logo for CAIXA, identical to the one at the top of the page, featuring the word "CAIXA" in a bold, blue, sans-serif font with a stylized orange "X".

05/06/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
		4 - COMPETÊNCIA	12/2020
		5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000		6 - VALOR DO INSS	3.038,89
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	3.038,89
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

CEI19460812200190784000648

3.038,89RD1101

N. ID: 00900020312671 COD. PAR: 2658 COMP: 122020



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08

Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

GUIA DE RECOLHIMENTO

VENCIMENTO:07/01/2021

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2020	486 ISSQN RETI	112	13	966,92	NO.EX

Tomador Município de Pitanga
DMS - dezembro/2020
NFS-e 202000000000764
Contrato nº 430/2019

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
------------	------	--------	----------	-------	----------

Exercicio Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
			12000000000082792	07/01/2021	966,92

Autenticação - via contribuinte

CEF:9460812200210790000845

966,92RD1101



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 153/2020

Pitanga, 08 de dezembro de 2020.

Ilustríssimo Senhor
LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71050-0	88.081,65		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		88.081,65	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,

MAICOL G.C.R. Barbosa
Prefeito Municipal de Pitanga
RG: 8.386.265-3
CPF: 043.260.959-89

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL
Gerente Geral
Matr 109.784-5
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

Ofício nº 153/2020 – Caixa Econômica – Autorização pagamento Tapalam



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.481.987/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:36:02 do dia 21/12/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/06/2021.

Código de controle da certidão: **34E5.A7B7.C1EA.942A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.481.987/0001-03

Razão Social: TAPALAM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AV CONTORNO SUL SN KM 241 / VILA RURAL NOVA UKR / APUCARANA /
PR / 86810-465

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/12/2020 a 16/01/2021

Certificação Número: 2020121801001983243823

Informação obtida em 28/12/2020 08:17:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

CE REGOV/PG 5003/2020 - Liberação de Recursos FGTS - Pró-Transporte - Pitanga

De: REGOVPG03 - Financiamento (regovpg03@caixa.gov.br)

Para: ag1946@caixa.gov.br; luiz.claudio.dsouza@caixa.gov.br; luiz.maciel@caixa.gov.br

Cc: mabecher@hotmail.com; pitanga.jerry@yahoo.com.br; glenn_barbosa@hotmail.com; pitangahelena@yahoo.com.br; paula.camp@hotmail.com; maicolmed@hotmail.com; engenharia@pitanga.pr.gov.br; edson_marcondesf@yahoo.com.br; gabinete@pitanga.pr.gov.br; arquitetura@pitanga@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; pmppagamento@hotmail.com; muraro_contabil@hotmail.com; alex_engenheirocivil@hotmail.com; elio.ptga@gmail.com; evandrocompraspmp@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; seg6683pr@caixa.gov.br; sev5635pr@caixa.gov.br; regovpg03@caixa.gov.br; regovpg02@caixa.gov.br; carlos.c.cardoso@caixa.gov.br; kelly.s.goncalves@caixa.gov.br; ademar.s.junior@caixa.gov.br; debora.quadros@caixa.gov.br

Data: sexta-feira, 4 de dezembro de 2020 08:40 BRT

À

Agência Pitanga

Com cópia para Prefeitura Municipal de Pitanga para conhecimento

Assunto: Liberação de Recursos

Ref.: Contratos de Financiamento - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades – Mobilidade Urbana - Município de Pitanga/PR

Senhor(a) Gerente,



1 - Encaminhamos em anexo os DRPs abaixo relacionados para liberação de recursos FGTS a serem creditados nas respectivas contas vinculadas:


Contrato nº	Parcela nº	Valor do DRP (Financiamento) R\$	Valor da Contrapartida R\$	Valor Total da Parcela R\$	Conta Vinculada
0503.385-07	06	219.698,14	11.563,06	231.261,20	1946.006.00071049-6
0504.251-16	06 e 07	87.483,09	4.604,37	92.087,46	1946.006.00071050-0

1.1 - Os documentos deverão ser impressos, autenticados nesta data e em seguida, responder a esta CE encaminhando uma via digitalizada de cada documento, autenticada e assinada pelo gerente para procedermos à baixa no sistema que deve ocorrer no mesmo dia da autenticação.

1.2 – Ressaltamos que os desembolsos estão sendo realizados sem a vistoria de obra. Como a suspensão das visitas técnicas ocorrerá enquanto durar a limitação da mobilidade em decorrência das medidas de enfrentamento ao COVID-19, lembramos que as vistorias técnicas voltarão a ser realizadas assim que não houver mais restrição de mobilidade. Alertamos, ainda, que caso não seja comprovada a evolução física das obras haverá glosa dos serviços e os valores deverão ser devolvidos imediatamente ao FGTS (não será concedido prazo adicional para tal comprovação).

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20200000000764</h2>	
	CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03 6360650721 380		Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">04/12/2020</h3>	Código Verificador <h3 style="text-align: center;">6dd42b573</h3>

	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão <h3 style="text-align: center;">04/12/2020</h3>	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município PITANGA/PR
--	--	---	-------------------------------	--------------------------------------


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social Município de Pitanga				<h2 style="font-size: 2em;">PITANGA/PR</h2>			
Endereço Centro Administrativo 28 de Janeiro,171							
Cidade PITANGA	UF PR	Fone (42) 3646-1122	CEP 85200-000				
Bairro Centro							
CNPJ / CPF 76.172.907/0001-08		Inscrição Municipal					
E-mail *****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	
E-mail		Fone	
Cidade *****		Inscrição Municipal *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição nº 06 e nº 07 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Centro 02. Concorrência n. 04/2019. Contrato n. 430/2019. Contrato de financiamento n. 0504251-16 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Materiais R\$ 64.461,22 Mão de obra R\$ 27.626,24 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 3.038,89 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 966,92 Cadastro Nacional de Obras - CNO n. 90.002.03128/71	92.087,46	3,50	966,92	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio		Valor do ISSQN Próprio		Base Cálculo ISSQN Retido		Valor do ISSQN Retido	
0,00		0,00		27.626,24		966,92	
Valor Total da NFS-e				Valor Líquido da NFS-e			
92.087,46				88.081,65			


Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$1094,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$3715,73; Total Aprox: R\$4809,73. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$3.038,89	
---	---

Consulta realizada em 04/12/2020 às 11:16:47.


Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal




202000000007646dd42b57300481987000103

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
		4 - COMPETÊNCIA	12/2020
		5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº</p> <p>PITANGA PR CEP 85200-000</p>		6 - VALOR DO INSS	3.038,89
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	3.038,89
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
		4 - COMPETÊNCIA	12/2020
		5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº</p> <p>PITANGA PR CEP 85200-000</p>		6 - VALOR DO INSS	3.038,89
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	3.038,89
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL (FONE - ENDEREÇO) TAPAJAM - CONSTRUTORES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amador e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000	
2 - IDENTIFICADOR	90.005.03158171	3 - VALOR DO INSS	3.038,88
4 - COMPETÊNCIA	12/2020	5 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
7 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2888	10 - ATIMULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL 3.038,88		12 - VENCIMENTO (R\$ exatidão INSS) 201012021	
ATENÇÃO: vedada a emissão de GPS para recolhimento de receitas de valor inferior ao exigido em legislação previdenciária pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição de empregados correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1-11-11222-3-APP COM18181011E

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL (FONE - ENDEREÇO) TAPAJAM - CONSTRUTORES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amador e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000	
2 - IDENTIFICADOR	90.005.03158171	3 - VALOR DO INSS	3.038,88
4 - COMPETÊNCIA	12/2020	5 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
7 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2888	10 - ATIMULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL 3.038,88		12 - VENCIMENTO (R\$ exatidão INSS) 201012021	
ATENÇÃO: vedada a emissão de GPS para recolhimento de receitas de valor inferior ao exigido em legislação previdenciária pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição de empregados correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1-11-11222-3-APP COM18181011E



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08

Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 07/01/2021

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida				Valor por Dívida							
Ano	Dívida Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação	Ano	Dívida Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
2020	486 ISSQN RETI	112	13	966,92	NO.EX						
Tomador Município de Pitanga DMS - dezembro/2020 NFS-e 202000000000764 Contrato nº 430/2019											

Exercicio Dívida	SubDívida Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
		12000000000082792	07/01/2021	966,92


Autenticação - via contribuinte

		<p>MUNICIPIO DE PITANGA Secretaria de Administração e Finanças 76.172.907/0001-08 Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro</p>		<p>GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 07/01/2021 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</p>	
Tributo Agrupado		<p>Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0,033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)</p>			
Dados Contribuinte:		Dados Imóvel/Empresa:			
<p>Cadastro: 9 - 7130 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR</p>		<p>Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR Complemento: KM 241 Zona: Quadra: Data:</p>			
Data de Emissão	07/12/2020	Informação para Baixa	12000000000082792	Data de Vencimento	07/01/2021
Exercicio Dívida	SubDívida Parcela	Valor Original R\$	966,92	Valor Correção Monetária R\$	0,00
Observação Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0,033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)	Valor Juros R\$	0,00	Valor Multa R\$	0,00	
	Valor Desconto R\$	0,00	Valor a Pagar R\$	966,92	

8168000009-2 | 66923362202-8 | 10107120000-6 | 00000082792-3


Autenticação Mecânica






810900000006-S 00053305305-R 10101150000-0 000000000000000000000000

10101150000-0

• El monto de los pagos no puede ser mayor que el límite establecido. • Los pagos de los meses con días hábiles no pueden ser mayores que el monto establecido. • El monto de los pagos no puede ser mayor que el límite establecido.	0'00 MONTO MENSUAL DE PAGOS	0'00 MONTO MENSUAL DE PAGOS
MONTO MENSUAL DE PAGOS	0'00 MONTO MENSUAL DE PAGOS	0'00 MONTO MENSUAL DE PAGOS
MONTO MENSUAL DE PAGOS	00053305305-R MONTO MENSUAL DE PAGOS	0'00 MONTO MENSUAL DE PAGOS
MONTO MENSUAL DE PAGOS MONTO MENSUAL DE PAGOS MONTO MENSUAL DE PAGOS	MONTO MENSUAL DE PAGOS MONTO MENSUAL DE PAGOS MONTO MENSUAL DE PAGOS	MONTO MENSUAL DE PAGOS MONTO MENSUAL DE PAGOS MONTO MENSUAL DE PAGOS
MONTO MENSUAL DE PAGOS MONTO MENSUAL DE PAGOS	MONTO MENSUAL DE PAGOS MONTO MENSUAL DE PAGOS MONTO MENSUAL DE PAGOS	
 Centro Administrativo 38 de febrero, n. 131, Centro 10101150000-08 Secretaría de Administración e Finanzas MUNICIPIO DE PINAR	MONTO MENSUAL DE PAGOS O LICENCIAMIENTO LICENCIAMIENTO: 010101001 CIA DE LICENCIAMIENTO	

010101001
 10101150000-08
 010101001

Consejo 01/2007 MESA DE TRABAJO DE DUEÑOS DE EMPRESAS del municipio de Pinar	010101001 10101150000-08
0050 120 12202 1211 115 13 MONTO MENSUAL DE PAGOS MONTO MENSUAL DE PAGOS	MONTO MENSUAL DE PAGOS MONTO MENSUAL DE PAGOS MONTO MENSUAL DE PAGOS
Oficina: Administración VENTA ALTA VENTA MUY BAJA Compañía: VENTA ALTA VENTA MUY BAJA CREDITO: 00-4810210001-07 EMBLEMA DEL MUNICIPIO DE PINAR MESA DE TRABAJO DE EMPRESARIOS Datos Compañía:	MONTO MENSUAL DE PAGOS MONTO MENSUAL DE PAGOS MONTO MENSUAL DE PAGOS
 Oficina: 01/2007 - EMPRESA SOCIAL Y EMPRESARIOS Centro Administrativo 38 de febrero, n. 131, Centro 10101150000-08 Secretaría de Administración e Finanzas Estado de Pinar MUNICIPIO DE PINAR	MONTO MENSUAL DE PAGOS O LICENCIAMIENTO LICENCIAMIENTO: 010101001 CIA DE LICENCIAMIENTO



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08

Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

GUIA DE RECOLHIMENTO

VENCIMENTO: 08/02/2021

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Dados Contribuinte:			
Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03 Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Complemento: Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana - PR			
Valor por Dívida		Valor por Dívida	
Ano Dívida Desc	Sub Parcelas	Ano Dívida Desc	Subdiv Parcelas
2021 486 ISSQN RETI	112 14		
Valor Situação		Valor Situação	
1.134,32 NO.EX			
Tomador Município de Pitanga DMS - dezembro/2020 NFS-e 202000000000772 Contrato 430/2019			

Exercício Dívida	SubDívida Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
		1210000000000183	08/02/2021	1.134,32

Autenticação - via contribuinte


		MUNICIPIO DE PITANGA Secretaria de Administração e Finanças 76.172.907/0001-08 Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro		GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 08/02/2021 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO	
Tributo Agrupado		Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0,033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)			
Dados Contribuinte: Cadastro: 9 - 7130 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR		Dados Imóvel/Empresa: Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR Complemento: KM 241 Zona: Quadra: Data:			
Data de Emissão 07/01/2021		Informação para Baixa 1210000000000183		Data de Vencimento 08/02/2021	
Exercício Dívida SubDívida Parcela		Valor Original R\$ 1.134,32		Valor Correção Monetária R\$ 0,00	
Observação Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0,033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)		Valor Juros R\$ 0,00		Valor Multa R\$ 0,00	
		Valor Desconto R\$ 0,00		Valor a Pagar R\$ 1.134,32	

8163000011-3 | 34323362202-0 | 10208121000-1 | 00000000183-4

Autenticação Mecânica




1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
		4 - COMPETÊNCIA	12/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº</p> <p>PITANGA PR CEP 85200-000</p>		5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
		6 - VALOR DO INSS	3.565,02
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	3.565,02
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
		4 - COMPETÊNCIA	12/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº</p> <p>PITANGA PR CEP 85200-000</p>		5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
		6 - VALOR DO INSS	3.565,02
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	3.565,02
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.481.987/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:39:54 do dia 13/08/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/02/2021.

Código de controle da certidão: **1C21.F740.DCBA.CC4F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.481.987/0001-03

Razão Social: TAPALAM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AV CONTORNO SUL SN KM 241 / VILA RURAL NOVA UKR / APUCARANA /
PR / 86810-465

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/11/2020 a 28/12/2020

Certificação Número: 2020112900451730032558

Informação obtida em 01/12/2020 13:09:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

CE REGOV/PG 5349/2020 - Liberação de Recursos FGTS - Pró-Transporte - Pitanga

De: REGOVPG03 - Financiamento (regovpg03@caixa.gov.br)

Para: ag1946@caixa.gov.br; ag1946pr02@caixa.gov.br; luiz.maciel@caixa.gov.br; luiz.claudio.dsouza@caixa.gov.br

Cc: mabecher@hotmail.com; pitanga.jerry@yahoo.com.br; glenn_barbosa@hotmail.com; pitangahelena@yahoo.com.br; paula.camp@hotmail.com; maicolmed@hotmail.com; engenharia@pitanga.pr.gov.br; edson_marcondesf@yahoo.com.br; gabinete@pitanga.pr.gov.br; arquitetura@pitanga@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; pmppagamento@hotmail.com; muraro_contabil@hotmail.com; alex_engenheirocivil@hotmail.com; elio.ptga@gmail.com; evandrocompraspmp@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; seg6683pr@caixa.gov.br; sev5635pr@caixa.gov.br; regovpg03@caixa.gov.br; regovpg02@caixa.gov.br; carlos.c.cardoso@caixa.gov.br; marcio.pavarini@caixa.gov.br; debora.quadros@caixa.gov.br

Data: quarta-feira, 30 de dezembro de 2020 06:44 BRT

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

À

Agência Pitanga

Com cópia para Prefeitura Municipal de Pitanga para conhecimento

Assunto: Liberação de Recursos

Ref.: Contratos de Financiamento - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades – Mobilidade Urbana - Município de Pitanga/PR

Senhor(a) Gerente,

1 - Encaminhamos em anexo os DRPs abaixo relacionados para liberação de recursos FGTS a serem creditados nas respectivas contas vinculadas:

Contrato nº	Parcela nº	Valor do DRP (Financiamento) R\$	Valor da Contrapartida R\$	Valor Total da Parcela R\$	Conta Vinculada
0503.366-57	09	60.446,60	3.181,40	63.628,00	1946.006.00071047-0
0504.251-16	08	102.629,38	5.401,55	108.030,93	1946.006.00071050-0

1.1 - Os documentos deverão ser impressos, autenticados nesta data e em seguida, responder a esta CE encaminhando uma via digitalizada de cada documento, autenticada e assinada pelo gerente para procedermos à baixa no sistema que deve ocorrer no mesmo dia da autenticação.

1.2 – Ressaltamos que os desembolsos estão sendo realizados sem a vistoria de obra. Como a suspensão das visitas técnicas ocorrerá enquanto durar a limitação da mobilidade em decorrência das medidas de enfrentamento

ao COVID-19, lembramos que as vistorias técnicas voltarão a ser realizadas assim que não houver mais restrição de mobilidade. Alertamos, ainda, que **caso não seja comprovada a evolução física das obras** haverá glosa dos serviços e **os valores deverão ser devolvidos imediatamente ao FGTS** (não será concedido prazo adicional para tal comprovação).

2 - É permitida a aplicação financeira dos recursos disponíveis na conta vinculada, desde que haja **solicitação formal do Tomador** declarando ciência dos riscos inerentes a esse procedimento e responsabilizando-se por eventuais diferenças que venham ocorrer em razão da aplicação.

2.1 - Somente é permitida a aplicação em Fundo de Investimento de Renda Fixa de curto prazo, de baixo ou muito baixo risco, com resgate em D+0.

2.2 - Os recursos provenientes do rendimento são utilizados para compor o valor referente à contrapartida do Tomador ou, caso não seja possível, para amortização extraordinária do contrato de financiamento.

3 - Mediante solicitação formal do Tomador, a Agência poderá efetuar o pagamento (TED, DOC ou crédito em conta) à empresa executora das obras:

Tapalam Construções e Empreendimento Ltda CNPJ 00.481.987/0001-03		
Contrato nº	CTEFnº	Valor
0503.366-72	430/2019	R\$ 63.628,00
0504.251-16	430/2019	R\$ 108.030,93

4 - Depois de realizados os pagamentos ao(s) fornecedor(es), o Município deverá apresentar a **comprovação da aplicação dos recursos**. Para tanto, será necessário encaminhar à REGOV/PG os seguintes documentos:

4.1 - Ofício de Comprovação assinado pelo Prefeito;

4.2 - BSCA Comprovação assinado pelo Prefeito;

4.3 - Notas Fiscais / faturas, nas quais deve constar, obrigatoriamente, o nome do Programa e número do contrato de financiamento, a data de quitação e o número do BSCA, **com o devido ateste de execução dos serviços ou de recebimento de materiais e equipamentos por parte dos engenheiros fiscais**;

4.4 - Comprovantes de TEDs e/ou transferências efetuadas;

4.5 - Cópia das guias e comprovantes de recolhimento dos encargos e tributos incidentes nos documentos fiscais;

4.6 - As cópias de documentos apresentados deverão conter carimbo de "confere com o original" sob assinatura de funcionário público devidamente identificado.

5 - Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Respeitosamente,

Débora Quadros Silva
Assistente

Carlos Andre Correa Cardoso
Coordenador de Filial
Representação da Gerência Executiva de Governo Ponta Grossa/PR

Célio Américo Alves Izidoro
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 – Ouvidoria de Governo 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br
www.caixa.gov.br

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.



DRP crédito parcela 08 -Avançar Cidades - Pitanga.pdf

35.4kB



DRP CREDITO PARCELA 09 CT 0503366-72 AVANCAR CIDADES- PM PITANGA.pdf

27.2kB



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

123 430
Ced. 199
20165 9171


LAUDO DE MEDIÇÃO 08 - Centro 02

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, constatamos que a obra se encontra 82,97% executada até o momento. A medição 08 totaliza R\$ 108.030,93 (Cento e Oito Mil Trinta Reais e Noventa e Três Centavos).

As Obras desenvolveram-se:

RUA	VALOR MEDIDO R\$	
Padre Marciano Skirpan	R\$ 7.906,99	
João Malaniak	R\$ 51,30	
Poltava		
Manoel Estevão de Camargo		
Mauricio Orlando dos Santos	R\$ 7.906,99	
Benjamin Constant		
24 de Julho	R\$ 92.165,65	% Acumulada
TOTAL	R\$ 108.030,93	82,97 %

Pitanga, 07 de Dezembro de 2020.


Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil
CREA: PR - 89.054/D



PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0504251-16	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		PERÍODO DA MEDIÇÃO 07/11/2020 a 07/12/2020
					Nº MEDIÇÃO 8

Realizado Acumulado: 82,97%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:												
TOTAL:					1.753.929,79	-	-	-	1.347.165,33	108.030,93	1.455.196,26	
1.	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRAL 2	-	-	-	1.753.929,79	-	-	-	1.347.165,33	108.030,93	1.455.196,26	
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	-	-	-	2.384,82	-	-	-	2.384,82	-	2.384,82	
1.1.1.	PLACA DE OBRA	-	-	-	2.384,82	-	-	-	2.384,82	-	2.384,82	
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	397,47	2.384,82	6,00	-	6,00	2.384,82	-	2.384,82	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	-	-	-	1.751.544,97	-	-	-	1.344.780,51	108.030,93	1.452.811,44	
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	-	-	-	13.742,67	-	-	-	13.055,80	549,43	13.605,23	
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	9.477,70	1,45	13.742,67	9.004,00	378,92	9.382,92	13.055,80	549,43	13.605,23	
1.2.2.	BASE, SUB BASE E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	-	-	-	606.553,18	-	-	-	592.198,10	8.288,27	600.486,37	
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	1.421,66	76,97	109.425,17	1.394,00	13,44	1.407,44	107.296,18	1.034,48	108.330,66	
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	947,77	85,59	81.119,63	929,00	9,29	938,29	79.513,11	795,13	80.308,24	
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	9.477,70	2,87	27.201,00	9.237,00	145,92	9.382,92	26.510,19	418,79	26.928,98	
1.2.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	473,89	736,46	349.001,03	461,00	8,15	469,15	339.508,06	6.002,15	345.510,21	
1.2.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	82.929,88	0,48	39.806,34	82.022,00	78,58	82.100,58	39.370,56	37,72	39.408,28	
1.2.3.	MEIO FIO	-	-	-	126.283,73	-	-	-	117.202,18	4.807,73	122.009,91	
1.2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.135,08	51,02	108.931,78	2.029,00	84,73	2.113,73	103.519,58	4.322,92	107.842,50	
1.2.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	386,98	36,98	14.310,52	370,00	13,11	383,11	13.682,60	484,81	14.167,41	
1.2.3.3.	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	747,28	4,07	3.041,43	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO	-	-	-	548.281,99	-	-	-	384.886,64	77.302,63	462.189,27	
1.2.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	5.677,47	1,45	8.232,33	4.614,74	135,60	4.750,34	6.691,37	196,62	6.887,99	
1.2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	3.097,20	68,82	213.149,30	2.133,30	458,13	2.591,43	146.813,71	31.528,51	178.342,21	
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.618,99	65,29	105.703,86	1.114,34	240,27	1.354,61	72.755,26	15.687,23	88.442,49	
1.2.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	961,28	71,09	68.337,40	661,55	142,75	804,30	47.029,59	10.148,10	57.177,69	



PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0504251-16	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		PERÍODO DA MEDIÇÃO 07/11/2020 a 07/12/2020
					Nº MEDIÇÃO 8

Realizado Acumulado: 82,97%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)				
						Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Periodo	Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Periodo		
Objeto do CTEF:						TOTAL:	1.753.929,79	-	-	-	1.347.165,33	108.030,93	1.455.196,26
1.2.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	1.347,16	41,15	55.435,63	927,03	200,14	1.127,17	38.147,28	8.235,76	46.383,05		
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	67,36	338,61	22.808,77	45,05	11,31	56,36	15.254,38	3.829,68	19.084,06		
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	67,36	206,66	13.920,62	45,05	11,31	56,36	9.310,03	2.337,32	11.647,36		
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.547,51	10,18	36.113,65	2.443,70	524,50	2.968,20	24.876,87	5.339,41	30.216,28		
-	95867 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	UN	-	423,12	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.4.9.	95887 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPAS (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	UN	56,00	292,01	16.352,56	54,54	-	54,54	15.926,23	-	15.926,23		
1.2.4.10.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	18,67	440,70	8.227,87	18,34	-	18,34	8.081,92	-	8.081,92		
1.2.5.	SINALIZAÇÃO	-	-	-	51.585,68	-	-	-	-	-	-		
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	653,21	31,56	20.615,31	-	-	-	-	-	-		
1.2.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	211,89	31,56	6.687,25	-	-	-	-	-	-		
1.2.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	146,22	31,56	4.614,70	-	-	-	-	-	-		
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	71,00	277,02	19.668,42	-	-	-	-	-	-		
1.2.6.	DRENAGEM	-	-	-	118.739,02	-	-	-	104.982,80	8.599,62	113.582,42		
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	425,14	18,86	8.018,14	366,00	38,10	404,10	6.902,76	718,57	7.621,33		
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	257,40	8,41	2.164,73	226,00	18,66	244,66	1.900,66	156,93	2.057,59		



PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0504251-16	Nº SICONV	01 PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		PERÍODO DA MEDIÇÃO 07/11/2020 a 07/12/2020
					Nº MEDIÇÃO 8

Realizado Acumulado: 82,97%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
TOTAL:						1.753.920,79	-	-	-	1.347.165,33	108.039,93	1.455.196,26
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	32,17	209,87	6.751,52	29,00	1,58	30,58	6.086,23	331,59	6.417,82	
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	316,30	77,47	24.503,76	310,00	-	310,00	24.015,70	-	24.015,70	
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	325,38	160,35	52.174,68	277,00	32,27	309,27	44.416,95	5.174,49	49.591,44	
1.2.6.6.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	29,00	866,42	25.126,18	25,00	2,56	27,56	21.660,50	2.218,04	23.878,54	
1.2.7.	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM	-	-	-	70.456,52	-	-	-	-	8.483,25	8.483,25	
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	UN	189,00	56,98	10.769,22	-	22,76	22,76	-	1.296,86	1.296,86	
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	4.707,20	12,68	59.687,30	-	566,75	566,75	-	7.186,39	7.186,39	
1.2.8.	CICLOVIA	1000,15	-	-	31.961,12	-	-	-	10.821,79	-	10.821,79	
1.2.8.1.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.141,00	1,45	1.654,45	376,42	-	376,42	545,81	-	545,81	
1.2.8.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	114,10	68,99	7.871,76	38,00	-	38,00	2.621,62	-	2.621,62	
1.2.8.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	57,05	85,59	4.882,91	19,00	-	19,00	1.626,21	-	1.626,21	
1.2.8.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	1.141,00	2,87	3.274,67	377,00	-	377,00	1.081,99	-	1.081,99	
1.2.8.5.	PRÉ-MISTURADO A FRIJO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	34,23	333,10	11.402,01	12,00	-	12,00	3.997,20	-	3.997,20	
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	5.990,25	0,48	2.875,32	1.977,00	-	1.977,00	948,96	-	948,96	
1.2.9.	RECAPE ASFÁLTICO	-	-	-	183.941,08	-	-	-	121.633,20	-	121.633,20	
1.2.9.1.	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	3.221,95	2,05	6.605,00	2.120,00	-	2.120,00	4.346,00	-	4.346,00	
1.2.9.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	3.221,95	2,87	9.247,00	2.120,00	-	2.120,00	6.084,40	-	6.084,40	
1.2.9.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3.0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	96,66	730,37	70.597,56	64,00	-	64,00	46.743,68	-	46.743,68	
1.2.9.4.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	3.221,95	1,57	5.058,46	2.120,00	-	2.120,00	3.328,40	-	3.328,40	



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0504251-16	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02		INÍCIO DE OBRA 29/11/19	
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		PERÍODO DA MEDIÇÃO 07/11/2020 a 07/12/2020	Nº MEDIÇÃO 8	

Realizado Acumulado: 82,97%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto:												
1.2.9.5.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	96,66	788,27	76.194,18	64,00	-	64,00	50.449,28	-	50.449,28	1.455.195,26
1.2.9.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	33.831,00	0,48	16.238,88	22.253,00	-	22.253,00	10.681,44	-	10.681,44	


Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário;

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR
Local

segunda-feira, 7 de dezembro de 2020
Data


Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Edson José Marcondes Filho
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-68054/D
ART/RRT: 0



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0504251-16	Nº SICONV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO FGTS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02		MUNICÍPIO / UF PITANGA/PR		FINANCIAMENTO 1.839.242,72	CONTRAPARTIDA 87.696,49	INVESTIMENTO 1.926.939,21	Nº RRE 8

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: dez-20 90,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) 173.009,42	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	--	------------------------	-----------------------------	--------------------------

Item	Descrição da obra	Situação	Quantidade	Unidade	Data de Início do CTEF	EM, I.E nº	Valores Medidos (R\$)				Execução Física Acum.	
							Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período		
1.	PAVIMENTAÇÃO BARRIO CENTRAL 2	Licitado / Em Execução	10974,34	m²	430/2019	8	1.753.929,79	1.347.165,33	108.030,93	1.455.196,26	82,97%	
							(%)	(100,00%)	(76,81%)	(6,16%)	(82,97%)	
							Financiamento	1.666.233,30	1.279.807,06	102.629,39	1.382.436,45	
							Contrapartida	87.696,49	67.358,27	5.401,54	72.759,81	82,97%
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	1.753.929,79	1.347.165,33	108.030,93	1.455.196,26	

Acumulado Anterior: 76,81%

Observações:

PITANGA/PR
Local

Representante Tomador
Nome: MAICOL G. C. R. BARBOSA
Cargo: PREFEITO

Responsável Social
Nome:
Cargo:

segunda-feira, 7 de dezembro de 2020
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Edson José Marcondes Filho
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-89054/D
ART/RRT: 0

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08


CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRAFICO 08 - CENTRO 02

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.






Pitanga, 07 de Dezembro de 2020.



Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		Número da NFS-e	
	AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03 6360650721 380		20200000000772	Data do Serviço
			30/12/2020	608308658

 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	30/12/2020	Exigível	PITANGA/PR


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social Município de Pitanga				PITANGA/PR			
Endereço Centro Administrativo 28 de Janeiro,171							
Cidade PITANGA	UF PR	Fone (42) 3646-1122	CEP 85200-000				
Bairro Centro							
CNPJ / CPF 76.172.907/0001-08		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
E-mail *****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail		Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição nº 08 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Centro 02. Concorrência n. 04/2019. Contrato n. 430/2019. Contrato de financiamento n. 0504251-16 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Materiais R\$ 75.621,65 Mão de obra R\$ 32.409,28 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 3.565,02 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 1.134,32 Cadastro Nacional de Obras - CNO n. 90.002.03128/71	108.030,93	3,50	1.134,32	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Prórrio	Valor do ISSQN Prórrio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	32.409,28	1.134,32	0,00	75.621,65		
Valor Total da NFS-e		108.030,93	Valor Líquido da NFS-e		103.331,59		

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$1283,41; Est: R\$0,00; Fed: R\$4359,05; Total Aprox: R\$5642,46. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$3.565,02	
---	---

Consulta realizada em 30/12/2020 às 09:43:49.
 Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



Recebi(emos) de TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada acima. _____ / / Data	Identificação e assinatura do receptor	Número da NFS-e 20200000000772 Competência 30/12/2020 Cód. Verificação NFS-e 608308658	Número de Controle do Município
---	--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 30/12/2020 às 09:43:49.
 Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13020 / 2019 Global Nº da Liquidação: 7 / 2020 Data: 30/12/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR
C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES
F. de Recurso: 606 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mobilidade

Processo.....: 0/2.019,00
Tipo de Licitação: Concorrência
Nº Licitação.....: 4/2.019

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
1.736.037,50	456.230,44	102.629,38	353.601,06

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.
Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:
Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento
557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37 123.035,232.460.704,54
626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07 127.119,082.542,321,15
1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,72 96.802,251.936,044,97
FONTE DE RECURSO 606

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53626	1,00	SERVIÇ	CENTRO 2- PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	1.736.037,50

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	772	102.629,38	Outras Sér	30/12/2020

Valor Liquidado a Pagar : 102.629,38

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13021 / 2019 Global

Nº da Liquidação: 7 / 2020

Data: 30/12/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03

Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.019,00
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres)	

Valor do Empenhado

96.802,25

Saldo Anterior do Empenho

29.443,98

Valor Liquidado

5.401,55

Saldo Atual do Empenho

24.042,43

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.

Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento

557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37123.035,232.460.704,54

626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07127.119,082.542,321,15

1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,7296.802,251.936,044,97

CONTRA PARTIDA DO RECURSO 606

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53626	1,00	SERVIÇ	CENTRO 2- PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	96.802,25

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	772	5.401,55	Outras Sér	30/12/2020

Valor Liquidado a Pagar :**5.401,55****Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2021****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 482 / 2021****Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA****Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR****C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:****Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE****Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA****Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 606 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mo 606**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
13020 / 2019	7 / 2020	0 / 2019	1.437.303,97	102.629,38	97.930,04

Histórico:

Retenções:

218810109

ISS

1.134,32

218810102

INSS

3.565,02

Total Retenções:

4.699,34

TOTAL DA ORDEM: 97.930,04**Banco: 710500 - Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 1946 710500**
05042516/19
Assinado por Sidnei

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 8 de janeiro de 2021.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08**

Exercício: 2021

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 483 / 2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR
C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias
Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte Rec.: 1000 Recursos Ordinários (Livres) 01000

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
13021 / 2019	7 / 2020	0 / 2019	96.802,25	5.401,55	5.401,55

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 5.401,55

Banco: 710500 - Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 1946 710500
Assinado por 050425116/19 011

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 8 de janeiro de 2021.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal N° 116/2020.

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.



MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08

Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO:08/02/2021

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2021	486 ISSQN RETI	112	14	1.134,32	NO.EX

Tomador Município de Pitanga
DMS - dezembro/2020
NFS-e 202000000000772
Contrato 430/2019


Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
------------	------	--------	----------	-------	----------

Exercício Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
			12100000000000183	08/02/2021	1.134,32
Autenticação - via contribuinte				CEF19461201211570790001369	1.134,32RD1103

08/01/2021

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	12/2020	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000		5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1	6 - VALOR DO INSS	3.565,02
		7 -		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2021		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00		
		11 - TOTAL	3.565,02		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

CEF19461201211550784001368

3.565,02RD1103

CEF19461201211550784001368

3.565,02RD1103

N. ID: 00900020312871 COD. PAG: 2658 COMP: 122020

1
2
3
4
5

MEMORANDUM FOR THE RECORD

TO :

FROM :

SUBJECT :

100-10000-10000

100-10000-10000

100-10000-10000

100-10000-10000

100-10000-10000

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1946 - PITANGA OPER: 006 CONTA: 71.050-0
PERIODO: 01012021 ATE: 03022021 CGC: 76.172.907/0001-08
NOME: MUNICIPIO DE PITANGA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
11/01/2021	111504	ENVIO TEV	103.331,59 D	103.331,59 D
11/01/2021	727220	RESG AUTOM	103.331,59 C	0,00 C
12/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	3.565,02 D	3.565,02 D
12/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.134,32 D	4.699,34 D
12/01/2021	727220	RESG AUTOM	4.699,34 C	0,00 C

SALDO EM 03/02/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

PAG : 0001 / 0001
AG.: 1946 - PITANGA, PR PRODUTO: 0006 CONTA: 000000071050 - 0
NOME: MUNICIPIO DE PITANGA CPF/CNPJ: 76.172.907/0001-08
PERIODO: 06 / 01 / 2021 A 05 / 02 / 2021

TIPO	-----CONTA DESTINO-----	---DATA---	-SITUACAO-	-----VALOR-----
TEV	0379-003-00001708-2	11.01.2021	EFETIVADA	103.331,59

POSICIONE O CURSOR NA LINHA DESEJADA E TECLE <F5>.

F01-AJUDAR	F03-RETORNAR	F05-DETALHAR	
F07-VOLTAR PAG.	F08-AVANCAR PAG.	F12-ENCERRAR	ENTER-PROCESSAR



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 011/2021

Pitanga, 08 de Janeiro de 2021.

Ilustríssimo Senhor
LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71050-0	103.331,59		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		103.331,59	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

MARCELO MAYR ROMERO
Secretario Geral

Ofício nº 011/2021 – Caixa Econômica – Autorização pagamento Tapalam

MARIA HELENA CARNEIRO
Gerente de Carteira PF
Mat. 085354-2
Agência Pitanga/PR
Caixa Econômica Federal
08/01/21



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ


LAUDO DE MEDIÇÃO 09 - Centro 02

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, constatamos que a obra se encontra 83,26% executada até o momento. A medição 09 totaliza R\$ 5.143,81 (Cinco Mil e Cento e Quarenta e Três Reais e Oitenta e Um Centavos).

As Obras desenvolveram-se:

RUA	VALOR MEDIDO R\$	
Padre Marciano Skirpan	R\$ 5.143,81	
João Malaniak		
Poltava		
Manoel Estevão de Camargo		
Mauricio Orlando dos Santos		
Benjamin Constant		
24 de Julho		% Acumulada
TOTAL	R\$ 5.143,81	83,26 %

Pitanga, 27 de Janeiro de 2021.



Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil
CREA: PR - 89.054/D



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

MEMORANDO Nº 68/2021

Pitanga, 15 de Março de 2021.

De: Assessoria de Planejamento e Central de Projetos

Para: Setor de Contabilidade

Assunto: **Laudo de Medição 09 – Centro 02**

Estamos encaminhando a esse renomado setor, documentos referentes a atualização de medição 09 do contrato 430/2019, operação 0504251-16 denominado Centro 02. A obra encontra-se em 83,26% executada até o momento. O valor atualizado após vistoria do departamento da caixa é de R\$.5.143,81 (Cinco Mil, cento e quarenta e três reais e oitenta e um centavos), diferentemente do primeiro valor apresentado de R\$.29.022,86 (vinte e nove mil, vinte e dois reais e oitenta e seis centavos).

Abaixo relatório de documentos apresentados:


- Laudo de Medição 09 – Centro 02;
- BM 09 operação 05040251-16.

Sendo o que apresentamos no momento, aproveitamos para nos colocar a disposição para sanar as dúvidas caso surgirem.



Evandro Rank Mazur
Assessor de Planejamento

Recebido em 15 / 03 / 2021





BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0504251-16	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		PERÍODO DA MEDIÇÃO 08/12/2020 a 27/01/2021
					Nº MEDIÇÃO 9

Realizado Acumulado: 83,26%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:											
TOTAL:						1.753.929,79	-	-	1.455.196,26	5.143,81	1.460.340,07
1.	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRAL 2	-	-	-	1.753.929,79	-	-	-	1.455.196,26	5.143,81	1.460.340,07
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	-	-	-	2.384,82	-	-	-	2.384,82	-	2.384,82
1.1.1.	PLACA DE OBRA	-	-	-	2.384,82	-	-	-	2.384,82	-	2.384,82
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	397,47	2.384,82	6,00	-	6,00	2.384,82	-	2.384,82
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	-	-	-	1.751.544,97	-	-	-	1.452.811,44	5.143,81	1.457.955,25
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	-	-	-	13.742,67	-	-	-	13.605,23	-	13.605,23
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	9.477,70	1,45	13.742,67	9.382,92	-	9.382,92	13.605,23	-	13.605,23
1.2.2.	BASE, SUB BASE E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	-	-	-	606.553,18	-	-	-	600.486,37	-	600.486,37
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	1.421,66	76,97	109.425,17	1.407,44	-	1.407,44	108.330,66	-	108.330,66
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	947,77	85,59	81.119,63	938,29	-	938,29	80.308,24	-	80.308,24
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	9.477,70	2,87	27.201,00	9.382,92	-	9.382,92	26.928,98	-	26.928,98
1.2.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	473,89	736,46	349.001,03	469,15	-	469,15	345.510,21	-	345.510,21
1.2.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	82.929,88	0,48	39.806,34	82.100,58	-	82.100,58	39.408,28	-	39.408,28
1.2.3.	MEIO FIO	-	-	-	126.283,73	-	-	-	122.009,91	-	122.009,91
1.2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.135,08	51,02	108.931,78	2.113,73	-	2.113,73	107.842,50	-	107.842,50
1.2.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	386,98	36,98	14.310,52	383,11	-	383,11	14.167,41	-	14.167,41
1.2.3.3.	CAIACA EM MEIO FIO	M2	747,28	4,07	3.041,43	-	-	-	-	-	-
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO	-	-	-	548.281,99	-	-	-	438.732,09	1.305,21	440.037,30
1.2.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	5.677,47	1,45	8.232,33	4.750,34	18,73	4.769,07	6.887,99	27,16	6.915,15
1.2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	3.097,20	68,82	213.149,30	2.591,43	10,22	2.601,65	178.342,21	703,34	179.045,55
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.618,99	65,29	105.703,86	1.354,61	5,34	1.359,95	88.442,49	348,65	88.791,14
1.2.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	961,28	71,09	68.337,40	804,30	3,18	807,48	57.177,69	226,07	57.403,75
1.2.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	1.347,16	41,15	55.435,63	931,38	-	931,38	38.326,29	-	38.326,29



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0504251-16	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		PERÍODO DA MEDIÇÃO 08/12/2020 a 27/01/2021
					Nº MEDIÇÃO 9

Realizado Acumulado: 83,26%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:					TOTAL:	-	-	-	1.455.196,26	5.143,81	1.460.340,07
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	67,36	338,61	22.808,77	46,61	-	46,61	15.782,61	-	15.782,61
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	67,36	206,66	13.920,62	46,58	-	46,58	9.626,22	-	9.626,22
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.547,51	10,18	36.113,65	2.452,68	-	2.452,68	24.968,28	-	24.968,28
-	95867 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	UN	-	423,12	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.9.	95887 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	UN	56,00	292,01	16.352,56	38,00	-	38,00	11.096,38	-	11.096,38
1.2.4.10.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	18,67	440,70	8.227,87	18,34	-	18,34	8.081,92	-	8.081,92
1.2.5.	SINALIZAÇÃO	-	-	-	51.585,68	-	-	-	-	-	-
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	653,21	31,56	20.615,31	-	-	-	-	-	-
1.2.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	211,89	31,56	6.687,25	-	-	-	-	-	-
1.2.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	146,22	31,56	4.614,70	-	-	-	-	-	-
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	71,00	277,02	19.668,42	-	-	-	-	-	-
1.2.6.	DRENAGEM	-	-	-	118.739,02	-	-	-	116.366,61	-	116.366,61
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	425,14	18,86	8.018,14	416,64	-	416,64	7.857,83	-	7.857,83
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	257,40	8,41	2.164,73	252,25	-	252,25	2.121,42	-	2.121,42
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	32,17	209,87	6.751,52	31,53	-	31,53	6.617,20	-	6.617,20

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0504251-16	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	PERÍODO DA MEDIÇÃO 08/12/2020 a 27/01/2021	Nº MEDIÇÃO 9

Realizado Acumulado: 83,26%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:												
TOTAL:					1.753.929,79	-	-	-	1.455.196,26	5.143,81	1.460.340,07	
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	316,30	77,47	24.503,76	310,00	-	310,00	24.015,70	-	24.015,70	
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	325,38	160,35	52.174,68	318,87	-	318,87	51.130,80	-	51.130,80	
1.2.6.6.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	29,00	866,42	25.126,18	28,42	-	28,42	24.623,66	-	24.623,66	
1.2.7.	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM	-	-	-	70.456,52	-	-	-	29.156,24	3.838,59	32.994,83	
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITIA/ROEIRA SALSA/ANGICO/PEJACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	UN	189,00	56,98	10.769,22	88,51	-	88,51	5.043,30	-	5.043,30	
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	4.707,20	12,68	59.687,30	1.901,65	302,73	2.204,38	24.112,94	3.838,59	27.951,53	
1.2.8.	CICLOVIA	1000,15	-	-	31.961,12	-	-	-	10.821,79	-	10.821,79	
1.2.8.1.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.141,00	1,45	1.654,45	376,42	-	376,42	545,81	-	545,81	
1.2.8.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	114,10	68,99	7.871,76	38,00	-	38,00	2.621,62	-	2.621,62	
1.2.8.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	57,05	85,59	4.882,91	19,00	-	19,00	1.626,21	-	1.626,21	
1.2.8.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	1.141,00	2,87	3.274,67	377,00	-	377,00	1.081,99	-	1.081,99	
1.2.8.5.	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	34,23	333,10	11.402,01	12,00	-	12,00	3.997,20	-	3.997,20	
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	5.990,25	0,48	2.875,32	1.977,00	-	1.977,00	948,96	-	948,96	
1.2.9.	RECAPE ASFÁLTICO	-	-	-	183.941,08	-	-	-	121.633,20	-	121.633,20	
1.2.9.1.	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	3.221,95	2,05	6.605,00	2.120,00	-	2.120,00	4.346,00	-	4.346,00	
1.2.9.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	3.221,95	2,87	9.247,00	2.120,00	-	2.120,00	6.084,40	-	6.084,40	
1.2.9.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	96,66	730,37	70.597,56	64,00	-	64,00	46.743,68	-	46.743,68	
1.2.9.4.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	3.221,95	1,57	5.058,46	2.120,00	-	2.120,00	3.328,40	-	3.328,40	
1.2.9.5.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	96,66	788,27	76.194,18	64,00	-	64,00	50.449,28	-	50.449,28	



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0504251-16		Nº SICONV		APELIDO DO EMPREENDIMENTO 01 PAVIMENTAÇÃO CENTRO.02		INÍCIO DE OBRA 29/11/19	
Nº CTEF 430/2019		EMPRESA EXECUTORA Tabalem Construções e Empreendimento LTDA		REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		PERÍODO DA MEDIÇÃO 08/12/2020 a 27/01/2021		Nº MEDIÇÃO 9	

Realizado Acumulado: 83,26%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:						1.753.929,79	-	-	1.455.196,26	5.143,81	1.460.340,07
1.2.9.6	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF. _02/2016	TXKM	33.831,00	0,48	16.238,88	22.253,00	-	22.253,00	10.681,44	-	10.681,44

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário;

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR

Local

quinta-feira, 11 de março de 2021

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Edison José Marques Filho
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-89054/D
ART/IRRT: 0



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08


CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 09 - CENTRO 02

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.




Pitanga, 27 de Janeiro de 2021.


Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03 6360650721 380		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202100000000795</h2>
			Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">08/03/2021</h2>

 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 08/03/2021	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município PITANGA/PR
--	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social Município de Pitanga				<h2 style="font-size: 1.2em;">PITANGA/PR</h2>			
Endereço Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171							
Cidade PITANGA	UF PR	Fone (42) 3646-1122	CEP 85200-000				
Bairro Centro							
CNPJ / CPF 76.172.907/0001-08		Inscrição Municipal					
E-mail *****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****	E-mail
		Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição nº 09 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Centro 02. Concorrência n. 04/2019. Contrato n. 430/2019. Contrato de financiamento n. 0504251-16 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Materiais R\$ 3.600,67 Mão de obra R\$ 1.543,14 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 169,75 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 54,01 Cadastro Nacional de Obras - CNO n. 90.002.03128/71	5.143,81	3,50	54,01	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio		Base Cálculo ISSQN Retido		Valor do ISSQN Retido		Valor Total do ISSQN	
0,00		1.543,14		54,01		0,00	
Valor Total da NFS-e				Valor Líquido da NFS-e			
5.143,81				4.920,05			

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$61,11; Est: R\$0,00; Fed: R\$207,55; Total Aprox: R\$268,66. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$169,75	
---	---

Consulta realizada em 08/03/2021 às 10:36:00.
 Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



Recebi(emos) de TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada acima. ____/____/____ Data	Número da NFS-e 202100000000795 Competência 08/03/2021 Cód. Verificação NFS-e 64134c5f0	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 08/03/2021 às 10:36:00.
 Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal

**MUNICÍPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13020 / 2019 Global

Nº da Liquidação: 8 / 2021

Data: 08/03/2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.019,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 606 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mobilidade			
Valor do Empenhado 1.736.037,50	Saldo Anterior do Empenho 54.867,53	Valor Liquidado 4.886,62	Saldo Atual do Empenho 49.980,91

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.

Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento

557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37123.035,232.460.704,54

626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07127.119,082.542,321,15

1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,7296.802,251.936,044,97

FONTE DE RECURSO 606

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53626	1,00	SERVIÇ	CENTRO 2- PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	1.736.037,50

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	795	4.886,62	Outras Sér	08/03/2021

Valor Líquido a Pagar : 4.886,62**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 21028.

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICÍPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13021 / 2019 Global

Nº da Liquidação: 8 / 2021

Data: 08/03/2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03

Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.019,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres)			
Valor do Empenhado 96.802,25	Saldo Anterior do Empenho 24.042,43	Valor Liquidado 257,19	Saldo Atual do Empenho 23.785,24

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.

Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento

557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37123.035,232.460.704,54

626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07127.119,082.542,321,15

1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,7296.802,251.936,044,97

CONTRA PARTIDA DO RECURSO 606

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53626	1,00	SERVIÇ	CENTRO 2- PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	96.802,25

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	795	257,19	Outras Sér	08/03/2021

Valor Liquidado a Pagar : 257,19**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 21028.

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08**

Exercício: 2021

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 2105 / 2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte Rec.: 606 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mo 606

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
13020 / 2019	8 / 2021	0 / 2019	1.437.303,97	4.886,62	4.662,86

Histórico:

Retenções:

218810102

INSS

169,75

218810109

ISS

54,01

Total Retenções:

223,76

TOTAL DA ORDEM: 4.662,86Banco: 710500 - Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 1946 710500
Assinado em 16/03/2021

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 16 de março de 2021.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal N° 116/2020.

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 21028.

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2021****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 2106 / 2021****Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA****Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR****C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:****Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE****Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA****Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 1000 Recursos Ordinários (Livres)****01000**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
13021 / 2019	8 / 2021	0 / 2019	96.802,25	257,19	257,19

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 257,19**Banco: 710500 - Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 1946 710500**
050425116/19 053/2021

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 16 de março de 2021.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 21028.

www.caixa.gov.br

0800 726 0101
(informações, reclamações,
sugestões e elogios)

0800 726 2492
(para pessoas com
deficiência auditiva)

Ouvidoria
0800 725 7474
(denúncias e reclamações
não solucionadas)



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
4 - COMPETÊNCIA	03/2021
5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
6 - VALOR DO INSS	169,75
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	169,75

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CEI 90.002.03128/7.1
 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº

 PITANGA PR
 CEP 85200-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) **20/04/2021**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

CEI: 9461703210770784000984 169,75RD1100

N. ID: 00900020312871 COD. PAR: 2658 COMP: 032021



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO:15/04/2021

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas
2021	486 ISSQN RETI	103	5

Valor	Situação
54,01	NO.EX

Tomador Município de Pitanga
DMS - março/2021
NFS-e 202100000000795
Contrato 430/2019

Valor por Dívida


Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas
------------	------	--------	----------


Valor	Situação
-------	----------

Exercicio Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
			12100000000008577	15/04/2021	54,01

Autenticação - via contribuinte

54701R01100
CPF 19461705210840790000963

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2021	
			5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000		6 - VALOR DO INSS	169,75	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	169,75	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2021	
			5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000		6 - VALOR DO INSS	169,75	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	169,75	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro
Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 15/04/2021
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida				Valor por Dívida							
Ano	Dívida Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação	Ano	Dívida Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
2021	486 ISSQN RETI	103	5	54,01	NO.EX						
Tomador Município de Pitanga DMS - março/2021 NFS-e 202100000000795 Contrato 430/2019											

Exercicio Dívida SubDívida Parcela Informação para Baixa Data Vencimento Valor a Pagar
12100000000008577 15/04/2021 54,01

Autenticação - via contribuinte



MUNICIPIO DE PITANGA
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 15/04/2021
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tributo
Agrupado

Após o vencimento cobrar:
- Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia);
- E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)

Dados Contribuinte:
Cadastro: 9 - 7130 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR

Dados Imóvel/Empresa:
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana-PR
Complemento: KM 241
Zona: Quadra: Data:

Data de Emissão

15/03/2021

Informação para Baixa

12100000000008577

Data de Vencimento

15/04/2021

Exercicio Dívida SubDívida Parcela

Valor Original R\$

54,01

Valor Correção Monetária R\$

0,00

Observação

Após o vencimento cobrar:
- Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia);
- E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)

Valor Juros R\$

0,00

Valor Multa R\$

0,00

Valor Desconto R\$

0,00

Valor a Pagar R\$

54,01

81620000000-7

54013362202-2

10415121000-2

00000008577-9

Autenticação Mecânica



17/03/2021

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1946 - PITANGA, PR

DATA: 17/03/2021

TERMINAL: 8513

HORA: 18:14:35

NSU:001015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE VALORES

REMETENTE:

CGC/AGENCIA: 1946 - PITANGA, PR

CONTA: 006.00.071.050-0

NOME: MUNICIPIO DE PITANGA

FAVORECIDO:

CGC/AGENCIA: 0379 - APUCARANA, PR

CONTA: 003.00.001.708-2

NOME: TAPALAN CONSTRUCOES LTDA

VALOR: 4.920,05

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.

A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO

E DE 30 MINUTOS

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

CE REGOV/PG 570/2021 - Liberação de Recursos FGTS - Pró-Transporte - Pitanga

De: REGOVPG03 - Financiamento (regovpg03@caixa.gov.br)

Para: ag1946@caixa.gov.br; luiz.claudio.dsouza@caixa.gov.br; jose.v.correia@caixa.gov.br; jeann.cordeiro@caixa.gov.br

Cc: maicolmed@hotmail.com; engenharia@pitanga.pr.gov.br; edson_marcondesf@yahoo.com.br; evandrocompraspmp@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; pitangahelena@yahoo.com.br; paula.camp@hotmail.com; alex_engenheirocivil@hotmail.com; gabinete@pitanga.pr.gov.br; arquiteturapitanga@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; mabecher@hotmail.com; pitanga.jerry@yahoo.com.br; elio.ptga@gmail.com; muraro_contabil@hotmail.com; pmppagamento@hotmail.com; glenn_barbosa@hotmail.com; seg6683pr@caixa.gov.br; sev5635pr@caixa.gov.br; regovpg03@caixa.gov.br; regovpg02@caixa.gov.br; carlos.c.cardoso@caixa.gov.br; kelly.s.goncalves@caixa.gov.br; debora.quadros@caixa.gov.br; ademar.s.junior@caixa.gov.br

Data: quinta-feira, 4 de março de 2021 09:04 BRT

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

À

Agência Pitanga

Com cópia para Prefeitura Municipal de Pitanga para conhecimento

Assunto: Liberação de Recursos

Ref.: Contratos de Financiamento - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades – Mobilidade Urbana - Município de Pitanga/PR

Senhor(a) Gerente,

1 - Encaminhamos em anexo os DRPs abaixo relacionados para liberação de recursos FGTS a serem creditados nas respectivas contas vinculadas:

Contrato nº	Parcela nº	Valor do DRP (Financiamento) R\$	Valor da Contrapartida R\$	Valor Total da Parcela R\$	Conta Vinculada
0503.380-57	10	715,57	37,66	753,23	1946.006.00071048-8
0504.251-16	09	4.886,62	257,19	5.143,81	1946.006.00071050-0

1.1 - Os documentos deverão ser impressos, autenticados nesta data e em seguida, responder a esta CE encaminhando uma via digitalizada de cada documento, autenticada e assinada pelo gerente para procedermos à baixa no sistema que deve ocorrer no mesmo dia da autenticação.

2 - É permitida a aplicação financeira dos recursos disponíveis na conta vinculada, desde que haja solicitação formal do Tomador declarando ciência dos riscos inerentes a esse procedimento e responsabilizando-se por eventuais

diferenças que venham ocorrer em razão da aplicação.

2.1 - Somente é permitida a aplicação em Fundo de Investimento de Renda Fixa de curto prazo, de baixo ou muito baixo risco, com resgate em D+0.

2.2 - Os recursos provenientes do rendimento são utilizados para compor o valor referente à contrapartida do Tomador ou, caso não seja possível, para amortização extraordinária do contrato de financiamento.

3 - Mediante solicitação formal do Tomador, a Agência poderá efetuar o pagamento (TED, DOC ou crédito em conta) à empresa executora das obras:

Tapalam Construções e Empreendimento Ltda CNPJ 00.481.987/0001-03		
Contrato nº	CTEFnº	Valor
0503.380-57	430/2019	R\$ 753,23
0504.251-16	430/2019	R\$ 5.143,81

4 - Depois de realizados os pagamentos ao(s) fornecedor(es), o Município deverá apresentar a **comprovação da aplicação dos recursos**. Para tanto, será necessário encaminhar à REGOV/PG os seguintes documentos:

4.1 - Ofício de Comprovação assinado pelo Prefeito;

4.2 - BSCA Comprovação assinado pelo Prefeito;

4.3 - Notas Fiscais / faturas, nas quais deve constar, obrigatoriamente, o nome do Programa e número do contrato de financiamento, a data de quitação e o número do BSCA, **com o devido ateste de execução dos serviços ou de recebimento de materiais e equipamentos por parte dos engenheiros fiscais;**

4.4 - Comprovantes de TEDs e/ou transferências efetuadas;

4.5 - Cópia das guias e comprovantes de recolhimento dos encargos e tributos incidentes nos documentos fiscais;

4.6 - As cópias de documentos apresentados deverão conter carimbo de "confere com o original" sob assinatura de funcionário público devidamente identificado.

5 - Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Respeitosamente,

Débora Quadros Silva
Assistente

Carlos Andre Correa Cardoso
Coordenador de Filial
Representação da Gerência Executiva de Governo Ponta Grossa/PR

Célio Américo Alves Izidoro
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 – Ouvidoria de Governo 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br
www.caixa.gov.br

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.



DRP CREDITO PARCELA 09 CT 0504251-16 AVANCAR CIDADES- PM PITANGA.pdf
27kB



DRP CREDITO PARCELA 10- CT 0503380-57 AVANCAR CIDADES- PM PITANGA.pdf
27kB



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Listagem da Pesquisa de Empenhos

**** Elotech ****
10/03/2021
Pág. 1/1

Nro Empenho '13020'
Somente a Pagar

<u>Dig</u>	<u>Nro/Ano</u>	<u>Data</u>	<u>Fonte</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor</u>	<u>Anulado</u>	<u>Cancelado</u>	<u>Proc</u>	<u>Liquidado</u>	<u>Retenção</u>	<u>Pago A Processar</u>	<u>Processado</u>	<u>Nº PROC.</u>
	13020/2019	22/11/2019	606	TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENHIMENTOS LTDA	1.736.037,50	298.733,53		0,00	1.382.436,44	63.301,03	1.319.135,41	54.867,53	0,00 0/2019
Totais:					1.736.037,50	298.733,53		0,00	1.382.436,44	63.301,03	1.319.135,41	54.867,53	0,00
												A Pagar:	54.867,53



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Listagem da Pesquisa de Empenhos

**** Elotech ****
10/03/2021
Pág. 1/1

Nro Empenho '13021'
Somente a Pagar

<u>Dig</u>	<u>Nro/Ano</u>	<u>Data</u>	<u>Fonte</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor</u>	<u>Anulado</u>	<u>Cancelado</u>	<u>Proc</u>	<u>Liquidado</u>	<u>Retenção</u>	<u>Pago A Processar</u>	<u>Processado</u>	<u>Nº PROC.</u>
	13021/2019	22/11/2019	01000	TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDEMENTOS LTDA	96.802,25	0,00	0,00	0,00	72.759,82	0,00	72.759,82	24.042,43	0,00 0/2019
Totais:					96.802,25	0,00	0,00	0,00	72.759,82	0,00	72.759,82	24.042,43	0,00
											A Pagar:	24.042,43	



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 053/2021

Pitanga, 16 de Março de 2021.

Ilustríssimo Senhor
LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71050-0	4.920,05		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		4.920,05	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

Isamara Marli Callegari Barbosa
Secretária da Fazenda

Ofício nº 053/2021 – Caixa Econômica – Autorização pagamento Tapalam

MARCOS HENRIQUE PAZINI
MATR. 1097160
GERENTE ATENDIMENTO E NEG. PJ

CE REGOV/PG 570/2021 - Liberação de Recursos FGTS - Pró-Transporte - Pitanga

De: REGOVPG03 - Financiamento (regovpg03@caixa.gov.br)

Para: ag1946@caixa.gov.br; luiz.claudio.dsouza@caixa.gov.br; jose.v.correia@caixa.gov.br;
jeann.cordeiro@caixa.gov.brCc: maicolmed@hotmail.com; engenharia@pitanga.pr.gov.br; edson_marcondesf@yahoo.com.br;
evandrocompraspmp@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; pitangahelena@yahoo.com.br;
paula.camp@hotmail.com; alex_engenheirocivil@hotmail.com; gabinete@pitanga.pr.gov.br;
arquiteturapitanga@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; mabecher@hotmail.com;
pitanga.jerry@yahoo.com.br; elio.ptga@gmail.com; muraro_contabil@hotmail.com;
mpmpagamento@hotmail.com; glenn_barbosa@hotmail.com; seg6683pr@caixa.gov.br;
sev5635pr@caixa.gov.br; regovpg03@caixa.gov.br; regovpg02@caixa.gov.br; carlos.c.cardoso@caixa.gov.br;
kelly.s.goncalves@caixa.gov.br; debora.quadros@caixa.gov.br; ademar.s.junior@caixa.gov.br

Data: quinta-feira, 4 de março de 2021 09:04 BRT

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

À

Agência Pitanga

Com cópia para Prefeitura Municipal de Pitanga para conhecimento

Assunto: Liberação de Recursos**Ref.: Contratos de Financiamento - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades – Mobilidade Urbana - Município de Pitanga/PR**

Senhor(a) Gerente,

1 - Encaminhamos em anexo os DRPs abaixo relacionados para liberação de recursos FGTS a serem creditados nas respectivas contas vinculadas:

Contrato nº	Parcela nº	Valor do DRP (Financiamento) R\$	Valor da Contrapartida R\$	Valor Total da Parcela R\$	Conta Vinculada
0503.380-57	10	715,57	37,66	753,23	1946.006.00071048-8
0504.251-16	09	4.886,62	257,19	5.143,81	1946.006.00071050-0

1.1 - Os documentos deverão ser impressos, autenticados nesta data e em seguida, responder a esta CE encaminhando uma via digitalizada de cada documento, autenticada e assinada pelo gerente para procedermos à baixa no sistema que deve ocorrer no mesmo dia da autenticação.2 - É permitida a aplicação financeira dos recursos disponíveis na conta vinculada, desde que haja solicitação formal do Tomador declarando ciência dos riscos inerentes a esse procedimento e responsabilizando-se por eventuais diferenças que venham ocorrer em razão da aplicação.

2.1 - Somente é permitida a aplicação em Fundo de Investimento de Renda Fixa de curto prazo, de baixo ou muito baixo risco, com resgate em D+0.

2.2 - Os recursos provenientes do rendimento são utilizados para compor o valor referente à contrapartida do Tomador ou, caso não seja possível, para amortização extraordinária do contrato de financiamento.

3 - Mediante solicitação formal do Tomador, a Agência poderá efetuar o pagamento (TED, DOC ou crédito em conta) à empresa executora das obras:

Tapalam Construções e Empreendimento Ltda CNPJ 00.481.987/0001-03		
Contrato nº	CTEFnº	Valor
0503.380-57	430/2019	R\$ 753,23
0504.251-16	430/2019	R\$ 5.143,81

4 - Depois de realizados os pagamentos ao(s) fornecedor(es), o Município deverá apresentar a **comprovação da aplicação dos recursos**. Para tanto, será necessário encaminhar à REGOV/PG os seguintes documentos:

4.1 - Ofício de Comprovação assinado pelo Prefeito;

4.2 - BSCA Comprovação assinado pelo Prefeito;

4.3 - Notas Fiscais / faturas, nas quais deve constar, obrigatoriamente, o nome do Programa e número do contrato de financiamento, a data de quitação e o número do BSCA, **com o devido ateste de execução dos serviços ou de recebimento de materiais e equipamentos por parte dos engenheiros fiscais;**

4.4 - Comprovantes de TEDs e/ou transferências efetuadas;

4.5 - Cópia das guias e comprovantes de recolhimento dos encargos e tributos incidentes nos documentos fiscais;

4.6 - As cópias de documentos apresentados deverão conter carimbo de "confere com o original" sob assinatura de funcionário público devidamente identificado.

5 - Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Respeitosamente,

Débora Quadros Silva
Assistente

Carlos Andre Correa Cardoso
Coordenador de Filial
Representação da Gerência Executiva de Governo Ponta Grossa/PR

Célio Américo Alves Izidoro
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 – Ouvidoria de Governo 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br
www.caixa.gov.br

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.



DRP CREDITO PARCELA 09 CT 0504251-16 AVANCAR CIDADES- PM PITANGA.pdf
27kB



DRP CREDITO PARCELA 10- CT 0503380-57 AVANCAR CIDADES- PM PITANGA.pdf

28/01/2021



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.481.987/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:05:49 do dia 28/01/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/07/2021.

Código de controle da certidão: **7609.F6C1.1A0F.8544**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

LAUDO DE MEDIÇÃO 10 - Centro 02

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, constatamos que a obra se encontra 84,22% executada até o momento. A medição 10 totaliza R\$ 16.769,04 (Dezesseis Mil e Setecentos e Sessenta e Nove Reais e Quatro Centavos).

As Obras desenvolveram-se:

RUA	VALOR MEDIDO R\$	
Padre Marciano Skirpan		
João Malaniak		
Poltava		
Manoel Estevão de Camargo	R\$3.045,27	
Mauricio Orlando dos Santos		
Benjamin Constant	R\$13.723,77	
24 de Julho		% Acumulada
TOTAL	R\$ 16.769,04	84,22 %

Pitanga, 26 de Fevereiro de 2021.

Alex Antonio dos Santos
Engenheiro Civil
CREA: PR - 114.568/D

*Orçato
123854

*Código
26647721



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

MEMORANDO Nº 72/2021

Pitanga, 15 de Março de 2021.

De: Assessoria de Planejamento e Central de Projetos

Para: Setor de Contabilidade

Assunto: **Laudo de Medição 10 – Centro 02**

Estamos encaminhando a esse renomado setor, documentos referentes a medição 10 do contrato 430/2019, operação 0504251-16 denominado Centro 02. A obra encontra-se em 84,22% executada até o momento. O valor da medição é R\$.16.769,04 (Dezesseis Mil, setecentos e sessenta e nove reais e quatro centavos)

Abaixo relatório de documentos apresentados:

- Laudo de Medição 10 – Centro 02;
- BM 10 - operação 0504251-16;
- Relatório Fotográfico 10.

Sendo o que apresentamos no momento, aproveitamos para nos colocar a disposição para sanar as dúvidas caso surgirem.

Evandro Rank Mazur
Assessor de Planejamento

Recebido em 16 / 03 / 2021



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0504251-16	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	PERÍODO DA MEDIÇÃO 28/01/2021 a 08/03/2021	Nº MEDIÇÃO 10

Realizado Acumulado: 84,22%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:												
1.	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRAL 2	-	-	TOTAL:	1.753.929,79	-	-	-	1.460.340,07	16.769,04	1.477.109,11	
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	-	-	-	1.753.929,79	-	-	-	1.460.340,07	16.769,04	1.477.109,11	
1.1.1.	PLACA DE OBRA	-	-	-	2.384,82	-	-	-	2.384,82	-	2.384,82	
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	397,47	2.384,82	-	-	-	2.384,82	-	2.384,82	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	-	-	-	2.384,82	6,00	-	6,00	2.384,82	-	2.384,82	
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	-	-	-	1.751.544,97	-	-	-	1.457.955,25	16.769,04	1.474.724,29	
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	9.477,70	1,45	13.742,67	-	-	-	13.605,23	-	13.605,23	
1.2.2.	BASE, SUB BASE E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	-	-	-	13.742,67	9.382,92	-	9.382,92	13.605,23	-	13.605,23	
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	1.421,66	76,97	606.553,18	-	-	-	600.486,37	-	600.486,37	
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	947,77	85,59	109.425,17	1.407,44	-	1.407,44	108.330,66	-	108.330,66	
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	9.477,70	2,87	81.119,63	938,29	-	938,29	80.308,24	-	80.308,24	
1.2.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	473,89	736,46	27.201,00	9.382,92	-	9.382,92	26.928,98	-	26.928,98	
1.2.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXXM	82.929,88	0,48	349.001,03	469,15	-	469,15	345.510,21	-	345.510,21	
1.2.3.	MEIO FIO	-	-	-	39.806,34	82.100,58	-	82.100,58	39.408,28	-	39.408,28	
1.2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.135,08	51,02	126.283,73	-	-	-	122.009,91	-	122.009,91	
1.2.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	386,98	36,98	108.931,78	2.113,73	-	2.113,73	107.842,50	-	107.842,50	
1.2.3.3.	CAIACAÇÃO EM MEIO FIO	M2	747,28	4,07	14.310,52	383,11	-	383,11	14.167,41	-	14.167,41	
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO	-	-	-	3.041,43	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	5.677,47	1,45	548.281,99	-	-	-	440.037,30	-	440.037,30	
1.2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	3.097,20	68,82	8.232,33	4.769,07	-	4.769,07	6.915,15	-	6.915,15	
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.618,99	65,29	213.149,30	2.601,65	-	2.601,65	179.045,55	-	179.045,55	
1.2.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	961,28	71,09	105.703,86	1.359,95	-	1.359,95	88.791,14	-	88.791,14	
1.2.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	1.347,16	41,15	68.337,40	807,48	-	807,48	57.403,75	-	57.403,75	
					55.435,63	931,38	-	931,38	38.326,29	-	38.326,29	



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0504251-16	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02		INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		PERÍODO DA MEDIÇÃO 28/01/2021 a 08/03/2021	Nº MEDIÇÃO 10

Realizado Acumulado: 84,22%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Periodo	Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Periodo	
Objeto do CTEF:												
TOTAL:						1.753.929,79	-	-	-	1.460.340,07	16.769,04	1.477.109,11
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1,2,7,3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	67,36	338,61	22.808,77	46,61	-	46,61	15.782,61	-	15.782,61	
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	67,36	206,66	13.920,62	46,58	-	46,58	9.626,22	-	9.626,22	
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.547,51	10,18	36.113,65	2.452,68	-	2.452,68	24.968,28	-	24.968,28	
	95867 - RAMPAS DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M) EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	UN	-	423,12	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.9.	95887 - RAMPAS DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPAS (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	UN	56,00	292,01	16.352,56	38,00	-	38,00	11.096,38	-	11.096,38	
1.2.4.10.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	18,67	440,70	8.227,87	18,34	-	18,34	8.081,92	-	8.081,92	
1.2.5.	SINALIZAÇÃO	-	-	-	51.585,68	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	653,21	31,56	20.615,31	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	211,89	31,56	6.687,25	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	146,22	31,56	4.614,70	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	71,00	277,02	19.668,42	-	-	-	-	-	-	
1.2.6.	DRENAGEM	-	-	-	118.739,02	-	-	-	116.366,61	-	116.366,61	
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	425,14	18,86	8.018,14	416,64	-	416,64	7.857,83	-	7.857,83	
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	257,40	8,41	2.164,73	252,25	-	252,25	2.121,42	-	2.121,42	
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	32,17	209,87	6.751,52	31,53	-	31,53	6.617,20	-	6.617,20	



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0504251-16	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	PERÍODO DA MEDIÇÃO 28/01/2021 a 08/03/2021	Nº MEDIÇÃO 10

Realizado Acumulado: 84,22%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:												
TOTAL:					1.753.929,79	-	-	-	1.460.340,07	16.769,04	1.477.109,11	
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	316,30	77,47	24.503,76	310,00	-	310,00	24.015,70	-	24.015,70	
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	325,38	160,35	52.174,68	318,87	-	318,87	51.130,80	-	51.130,80	
1.2.6.6.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	29,00	866,42	25.126,18	28,42	-	28,42	24.623,66	-	24.623,66	
1.2.7.	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM	-	-	-	70.456,52	-	-	-	32.994,83	9.149,76	42.144,59	
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSAVANGICO/PEJACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	UN	189,00	56,98	10.769,22	88,51	-	88,51	5.043,30	-	5.043,30	
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	4.707,20	12,68	59.687,30	2.204,38	721,59	2.925,97	27.951,53	9.149,76	37.101,29	
1.2.8.	CICLOVIA	1000,15	-	-	31.961,12	-	-	-	10.821,79	7.619,28	18.441,07	
1.2.8.1.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.141,00	1,45	1.654,45	376,42	603,34	979,76	545,81	874,84	1.420,65	
1.2.8.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	114,10	68,99	7.871,76	38,00	60,33	98,33	2.621,62	4.162,44	6.784,06	
1.2.8.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	57,05	85,59	4.882,91	19,00	30,17	49,17	1.626,21	2.581,99	4.208,20	
1.2.8.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	1.141,00	2,87	3.274,67	377,00	-	377,00	1.081,99	-	1.081,99	
1.2.8.5.	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	34,23	333,10	11.402,01	12,00	-	12,00	3.997,20	-	3.997,20	
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	5.990,25	0,48	2.875,32	1.977,00	-	1.977,00	948,96	-	948,96	
1.2.9.	RECAPE ASFÁLTICO	-	-	-	183.941,08	-	-	-	121.633,20	-	121.633,20	
1.2.9.1.	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	3.221,95	2,05	6.605,00	2.120,00	-	2.120,00	4.346,00	-	4.346,00	
1.2.9.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	3.221,95	2,87	9.247,00	2.120,00	-	2.120,00	6.084,40	-	6.084,40	
1.2.9.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	96,66	730,37	70.597,56	64,00	-	64,00	46.743,68	-	46.743,68	
1.2.9.4.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	3.221,95	1,57	5.058,46	2.120,00	-	2.120,00	3.328,40	-	3.328,40	
1.2.9.5.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	96,66	788,27	76.194,18	64,00	-	64,00	50.449,28	-	50.449,28	



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador
MUNICÍPIO DE PITANGA

Nº OPERAÇÃO
0504251-16

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02

INÍCIO DE OBRA
29/11/19

Nº CTEF
4302019

EMPRESA EXECUTORA
Tabalãm Construções e Empreendimento LTDA

REGIME DE EXECUÇÃO
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA

PERÍODO DA MEDIÇÃO
29/01/2021 a 08/03/2021

Nº MEDIÇÃO
10

Realizado Acumulado: 84,22%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtd.)		Evolução Financeira (R\$)		
						Acum. Anterior	Período	Acum. Anterior	Período	
Objeto do CTEF:										
1.2.9.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	33.831,00	0,48	16.238,88	22.253,00	-	10.681,44	-	
TOTAL:						1.753.929,79		1.460.340,07	16.769,04	1.477.109,11

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário;

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas

PITANGA/PR
Local

sexta-feira, 12 de março de 2021
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Alex Antonio dos Santos
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 144568/O
ART/RRT: 1720211195174



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRAFICO 10 - CENTRO 02

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.



Pitanga, 26 de Fevereiro de 2021.

Alex Antonio dos Santos
Engenheiro Civil
CREA: PR - 144568/D

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13020 / 2019 Global

Nº da Liquidação: 9 / 2021

Data: 05/04/2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.019,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 606 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mobilidade			
Valor do Empenhado 1.736.037,50	Saldo Anterior do Empenho 49.980,91	Valor Liquidado 15.930,59	Saldo Atual do Empenho 34.050,32

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.

Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento

557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37123.035,232.460.704,54

626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07127.119,082.542,321,15

1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,7296.802,251.936,044,97

FONTE DE RECURSO 606

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53626	1,00	SERVIÇ	CENTRO 2- PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	1.736.037,50

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	806	15.930,59	Outras Sér	30/03/2021

Valor Liquidado a Pagar : 15.930,59**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Jerry Willian Fagundes, ocupante do cargo Aux. Administrativo, com matrícula número 505281.

Assinado por GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA, ocupante do cargo , com matrícula número 21016.

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13021 / 2019 Global

Nº da Liquidação: 9 / 2021

Data: 05/04/2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.019,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres)			
Valor do Empenhado 96.802,25	Saldo Anterior do Empenho 23.785,24	Valor Liquidado 838,45	Saldo Atual do Empenho 22.946,79

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.

Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento

557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37123.035,232.460.704,54

626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07127.119,082.542,321,15

1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,7296.802,251.936,044,97

CONTRA PARTIDA DO RECURSO 606

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53626	1,00	SERVIÇ	CENTRO 2- PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	96.802,25

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	806	838,45	Outras Sér	30/03/2021

Valor Liquidado a Pagar : 838,45

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.

Assinado por Jerry Willian Fagundes, ocupante do cargo Aux. Administrativo, com matrícula número 505281.

Assinado por GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA, ocupante do cargo , com matrícula número 21016.

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2021****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 3511 / 2021****Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA****Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR****C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:****Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE****Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA****Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 606 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mo 606**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VL. EMPENHO</i>	<i>VL. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VL. A PAGAR</i>
13020 / 2019	9 / 2021	0 / 2019	1.437.303,97	15.930,59	15.206,09

Histórico:

Retenções:

218810102	INSS	548,43
218810109	ISS	176,07

Total Retenções: 724,50**TOTAL DA ORDEM: 15.206,09****Banco: 710500 - Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 1946 710500**
Assinado em 05/04/2021 por 075/2021

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 5 de abril de 2021.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**Assinado por **Sidnei**, ocupante do cargo **adm**, com matrícula número **50779**.Assinado por **ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA**, ocupante do cargo **Secretária da Fazenda**, com matrícula número **21028**.

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08**

Exercício: 2021

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 3512 / 2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte Rec.: 1000 Recursos Ordinários (Livres)

01000

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
13021 / 2019	9 / 2021	0 / 2019	96.802,25	838,45	838,45

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 838,45Banco: 710500 - Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 1946 710500
Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

AUTORIZO O PAGAMENTO.


PITANGA, 5 de abril de 2021.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**


Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 21028.

1ª-Via-INSS - 2ª-Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	4 - COMPETÊNCIA	03/2021
5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000	
6 - VALOR DO INSS	548,43	7 -	
8 -		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2021	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
10 - AT/MULTA E JUROS	0,00	11 - TOTAL	548,43
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª-Via-INSS - 2ª-Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	4 - COMPETÊNCIA	03/2021
5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000	
6 - VALOR DO INSS	548,43	7 -	
8 -		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2021	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
10 - AT/MULTA E JUROS	0,00	11 - TOTAL	548,43
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

30/03/2021

GPS - Guia da Previdência Social



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08

Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 30/04/2021

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida

Ano Dívida Desc Sub Parcelas
2021 486 ISSQN RETI 103 12

Valor Situação
176,07 NO.EX

Tomador Município de Pitanga
DMS - março/2021
NFS-e 202100000000806
Contrato 430/2019

Valor por Dívida

Ano Dívida Desc Subdiv Parcelas

Valor Situação

Exercicio Dívida	SubDívida Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
		12100000000112698	30/04/2021	176,07

Autenticação - via contribuinte



MUNICIPIO DE PITANGA
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 30/04/2021
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tributo
Agrupado

Após o vencimento cobrar:

- Juros de 1% ao mês e/ou fração (0,033 ao dia);
- E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)

Dados Contribuinte:

Cadastro: 9 - 7130 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR

Dados Imóvel/Empresa:

Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana-PR
Complemento: KM 241
Zona: Quadra: Data:

Data de Emissão

31/03/2021

Informação para Baixa

12100000000112698

Data de Vencimento

30/04/2021

Exercicio Dívida SubDívida Parcela

Valor Original R\$

176,07

Valor Correção Monetária R\$

0,00

Observação

Após o vencimento cobrar:
- Juros de 1% ao mês e/ou fração (0,033 ao dia);
- E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)

Valor Juros R\$

0,00

Valor Multa R\$

0,00

Valor Desconto R\$

0,00

Valor a Pagar R\$

176,07

81670000001-0 | 76073362202-0 | 10430121000-1 | 00000112698-6

Autenticação Mecânica





AVISO DE DÉBITO

Debito Autorizado

Agência	Op.	Conta nº	dv
1946	006	71.050	0

CL	Dv	Data de valorização	Tipo	Valor
83	3			724,50

Titular da conta

MUNICIPIO DE PITANGA CNPJ 76.172.907/0001-08

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:
Pagamento Guias ISS e GPS Oficio 075/2021

05/04/2021

Assinatura

JEANN GILBERTO CORDEIRO
Gerente Geral de Rede
Matr. 085014-1
Agência Pitanga/PR
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL


19460067105000600545

724,50F 1100

Gerência

CALL 800 454
6741-700 454

342-0660781-7400-011





CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AVISO DE CRÉDITO

Crédito Autorizado

Agência	Op.	Conta nº	dv
0379	003	1.708	2

CL	Dv	Data de valorização	Tipo	Valor
45	0			16.044,54

Titular da conta

TAPALAN CONSTRUCOES LTDA

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:

Crédito fornecedor

05/04/2021

Assinatura

JEANN GILBERTO CORDEIRO
 Gerente Geral de Rede
 Matr. 085014-1
 Agência Pitanga/PR
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Autenticação

Gerência

0379000300300347

05/04/2021

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

1952-1953

1952-1953

1952-1953

OFFICE OF THE
DIRECTOR OF THE
BUREAU OF
LAND MANAGEMENT
WASHINGTON, D. C.



AVISO DE DÉBITO

Agência	Op.	Conta nº	dv
1946	006	71.050	0

Debito Autorizado	CL	Dv	Data de valorização	Tipo	Valor
	83	3			16.044,54

Titular da conta	Nº do documento
MUNICIPIO DE PITANGA CNPJ 76.172.907/0001-08	

O valor abaixo autenticado corresponde a:
Transferência para a conta 0379 003 1708-2 de titularidade de TAPALAM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS

JEANN GILBERTO CORDEIRO
Gerente Geral de Rede
Matr. 085014-1
Agência Pitanga/PR
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Autenticação


05/04/2021

Assinatura

Gerência

CEF 1946-0504-71 05-40006-001 076 16.044,54 1 100

RECEIVED
GENERAL INVESTIGATIVE
DIVISION
FEDERAL BUREAU OF
INVESTIGATION
U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D. C.

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p>	<p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
		4 - COMPETÊNCIA	03/2021
		5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
		6 - VALOR DO INSS	548,43
		7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/n° PITANGA PR CEP 85200-000		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2021	11 - TOTAL	548,43
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

14 000 000 2001 2001 000 0000 0000 0000 0000 0000



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08

Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

GUIA DE RECOLHIMENTO

VENCIMENTO:30/04/2021

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas
2021	486 ISSQN RETI	103	12

Valor	Situação
176,07	NO.EX

Valor por Dívida

Tomador Município de Pitanga
DMS - março/2021
NFS-e 202100000000806
Contrato 430/2019

Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
------------	------	--------	----------	-------	----------


Exercicio Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
			12100000000112698	30/04/2021	176,07

Autenticação - via contribuinte

DEF 1004 21057075001546 3607R01106

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03 6360650721 380		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202100000000806</h2>	
				Data do Serviço Código Verificador <h3 style="text-align: center;">30/03/2021 51a21c6fd</h3>

 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 30/03/2021	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município PITANGA/PR
---	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social Município de Pitanga				<h2 style="font-size: 1.5em;">PITANGA/PR</h2>			
Endereço Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171							
Cidade PITANGA	UF PR	Fone (42) 3646-1122	CEP 85200-000				
Bairro Centro							
CNPJ / CPF 76.172.907/0001-08		Inscrição Municipal					
E-mail *****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****	E-mail *****
Fone *****		Cidade *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição nº 10 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Centro 02. Concorrência n. 04/2019. Contrato n. 430/2019. Contrato de financiamento n. 0504251-16 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Empenho nº 13020/2019 e Empenho nº 13021/2019 Materiais R\$ 11.738,33 Mão de obra R\$ 4.985,71 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 548,43 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 176,07 Cadastro Nacional de Obras - CNO n. 90.002.03128/71	16.769,04	3,50	176,07	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio		Base Cálculo ISSQN Retido		Valor Total do ISSQN		Valor Dedução/Descontos	
0,00		5.030,71		176,07		11.738,33	
Valor Total da NFS-e 16.769,04				Valor Líquido da NFS-e 16.044,54			

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$199,22; Est: R\$0,00; Fed: R\$676,63; Total Aprox: R\$875,85. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$548,43	
--	---

Consulta realizada em 30/03/2021 às 11:34:50.
 Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



20210000000080651a21c6fd00481987000103



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 075/2021

Pitanga, 01 de Abril de 2021.

Ilustríssimo Senhor
LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:


BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71050-0	16.044,54		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		16.044,54	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,



MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

Recebi em 05/04/21.



JEANNILBERTO CORDEIRO
Gerente Geral de Rede
Matr. 085014-1
Agência Pitanga/PR
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Isamara Marli Callegari Barbosa
Secretária da Fazenda

CE REGOV/PG 777/2021 - Liberação de Recursos FGTS - Pró-Transporte - Pitanga

De: REGOVPG03 - Financiamento (regovpg03@caixa.gov.br)

Para: ag1946@caixa.gov.br; jeann.cordeiro@caixa.gov.br; luiz.claudio.dsouza@caixa.gov.br

Cc: engenharia@pitanga.pr.gov.br; edson_marcondesf@yahoo.com.br; evandrocompraspmp@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; pitangahelena@yahoo.com.br; paula.camp@hotmail.com; alex_engenheirocivil@hotmail.com; gabinete@pitanga.pr.gov.br; arquitetura@pitanga@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; mabecher@hotmail.com; pitangajerry@yahoo.com.br; elio.ptga@gmail.com; muraro_contabil@hotmail.com; pmppagamento@hotmail.com; glenn_barbosa@hotmail.com; seg6683pr@caixa.gov.br; sev5635pr@caixa.gov.br; regovpg03@caixa.gov.br; regovpg02@caixa.gov.br; carlos.c.cardoso@caixa.gov.br; kelly.s.goncalves@caixa.gov.br; debora.quadros@caixa.gov.br; maicolmed@hotmail.com; ademarsjunior@caixa.gov.br

Data: segunda-feira, 29 de março de 2021 08:48 BRT

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

À

Agência Pitanga

Com cópia para Prefeitura Municipal de Pitanga para conhecimento

Assunto: Liberação de Recursos

Ref.: Contratos de Financiamento Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades – Mobilidade Urbana - Município de Pitanga/PR

Senhor(a) Gerente,

1 - Encaminhamos em anexo os DRP's abaixo relacionados para liberação de recursos FGTS a ser creditado nas respectivas contas vinculadas:

Contrato nº	Parcela nº	Valor do DRP (Financiamento) R\$	Valor da Contrapartida R\$	Valor Total da Parcela R\$	Conta Vinculada
0503.366-72	11	159.659,68	8.403,14	168.062,82	1946.006.00071047-0
0504.251-16	10	15.930,59	838,45	16.769,04	1946.006.00071050-0
0503.385-07	10	97.548,73	9.954,83	107.503,56	1946.006.00071049-6

1.1 - Os documentos deverão ser impressos, autenticados nesta data e em seguida, responder a esta CE encaminhando uma via digitalizada, autenticada e assinada pelo gerente para procedermos à baixa no sistema que deve ocorrer no mesmo dia da autenticação.

1.2 – Ressaltamos que o desembolso está sendo realizado sem a vistoria de obra. Como a suspensão das visitas técnicas ocorrerá enquanto durar a limitação da mobilidade em decorrência das medidas de enfrentamento ao COVID-19, lembramos que as vistorias técnicas voltarão a ser realizadas assim que não houver mais restrição de mobilidade. Alertamos, ainda, que caso não seja comprovada a evolução física das obras haverá glosa dos serviços e os valores deverão ser devolvidos imediatamente ao FGTS (não será concedido prazo adicional para tal comprovação).

2- É permitida a aplicação financeira dos recursos disponíveis na conta vinculada, desde que haja solicitação formal do Tomador declarando ciência dos riscos inerentes a esse procedimento e responsabilizando-se por eventuais diferenças que venham ocorrer em razão da aplicação.

2.1 - Somente é permitida a aplicação em Fundo de Investimento de Renda Fixa de curto prazo, de baixo ou muito baixo risco, com resgate em D+0.

2.2 - Os recursos provenientes do rendimento são utilizados para compor o valor referente à contrapartida do Tomador ou, caso não seja possível, para amortização extraordinária do contrato de financiamento.

3 - Mediante solicitação formal do Tomador, a Agência poderá efetuar o pagamento (TED, DOC ou crédito em conta) à empresa executora das obras:

Tapalam Construções e Empreendimento Ltda CNPJ 00.481.987/0001-03		
Contrato nº	CTEFnº	Valor
0503.366-72	430/2019	168.062,82
0504.251-16	430/2019	16.769,04
0503.385-07	430/2019	107.503,56

4 - Depois de realizados os pagamentos ao(s) fornecedor(es), o Município deverá apresentar a **comprovação da aplicação dos recursos**. Para tanto, será necessário encaminhar à REGOV/PG os seguintes documentos:

4.1 - Ofício de Comprovação assinado pelo Prefeito;

4.2 - BSCA Comprovação assinado pelo Prefeito;

4.3 - Notas Fiscais / faturas, nas quais deve constar, obrigatoriamente, o nome do Programa e número do contrato de financiamento, a data de quitação e o número do BSCA, **com o devido ateste de execução dos serviços ou de recebimento de materiais e equipamentos por parte dos engenheiros fiscais;**

4.4 - Comprovantes de TEDs e/ou transferências efetuadas;

4.5 - Cópia das guias e comprovantes de recolhimento dos encargos e tributos incidentes nos documentos fiscais;

4.6 - As cópias de documentos apresentados deverão conter carimbo de "confere com o original" sob assinatura de funcionário público devidamente identificado.

5 - Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Respeitosamente,

Débora Quadros Silva
Assistente

Carlos Andre Correa Cardoso
Coordenador de Filial
Representação da Gerência Executiva de Governo Ponta Grossa/PR

Célio Américo Alves Izidoro
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 – Ouvidoria de Governo 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br
www.caixa.gov.br

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.481.987/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:05:49 do dia 28/01/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/07/2021.

Código de controle da certidão: **7609.F6C1.1A0F.8544**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.481.987/0001-03

Razão Social: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AV CONTORNO SUL SN KM 241 / VILA RURAL NOVA UKR / APUCARANA / PR / 86810-465

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/03/2021 a 21/04/2021

Certificação Número: 2021032300433894181419

Informação obtida em 25/03/2021 16:36:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br