



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Poulato
12/4/21
Cód. 100
272115211

LAUDO DE MEDIÇÃO 11 - Centro 02

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, constatamos que a obra se encontra 85,72% executada até o momento. A medição 11 totaliza R\$ 26.282,72 (Vinte e Seis Mil e Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Setenta e Dois Centavos).

As Obras desenvolveram-se:

RUA	VALOR MEDIDO R\$	
Padre Marciano Skirpan	R\$ 1.385,10	
João Malaniak	R\$ 2.627,02	
Poltava	R\$ 3.822,44	
Manoel Estevão de Camargo	R\$ 13.520,05	
Mauricio Orlando dos Santos	R\$ 4.928,11	
Benjamin Constant		
24 de Julho		% Acumulada
TOTAL	R\$ 26.282,72	85,72 %

Pitanga, 24 de Maio de 2021.

Alex Antonio dos Santos
Engenheiro Civil
CREA: PR - 114.568/D



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0504251-16	Nº SICONV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO FGTS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02	MUNICÍPIO / UF PITANGA/PR	FINANCIAMENTO 1.839.242,72	CONTRAPARTIDA 87.696,49	INVESTIMENTO 1.926.939,21	Nº RRE 11	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: mai-21 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repassse (R\$) 173.009,42	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	-------------------------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)												
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRAL 2	Licitado / Em Execução	10974,34	m²	430/2019	11	1.753.929,79	1.477.109,11	26.282,72	1.503.391,83	85,72%	
							(%)	(100,00%)	(84,22%)	(1,50%)	(85,72%)	
							Financiamento	1.666.233,30	1.403.253,65	24.968,59	1.428.222,24	
							Contrapartida	87.696,49	73.855,46	1.314,13	75.169,59	85,72%
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	1.753.929,79	1.477.109,11	26.282,72	1.503.391,83	

Acumulado Anterior: 84,22%

Observações:

PITANGA/PR

Local MAICOL GEISON CALLEGARI Assinado de forma digital por MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA:04326095989
RODRIGUES BARBOSA:04326095989 Dados: 2021.05.24 08:45:58 -03'00'

Representante Tomador

Nome: MAICOL G. C. R. BARBOSA

Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:

Cargo:

segunda-feira, 24 de maio de 2021

Data ALEX ANTONIO DOS SANTOS:05470211940 Assinado de forma digital por ALEX ANTONIO DOS SANTOS:05470211940
SANTOS:05470211940 Dados: 2021.05.24 08:45:39 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Alex Antonio dos Santos

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-144568/D

ART/RRT: 0

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0504251-16	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		PERÍODO DA MEDIÇÃO 09/03/2021 a 20/05/2021
					Nº MEDIÇÃO 11

Realizado Acumulado: 85,72%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:											
TOTAL:					1.753.929,79	-	-	-	1.477.109,11	26.282,72	1.503.391,83
1.2.4.6	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	67,36	338,61	22.808,77	46,61	-	46,61	15.782,61	-	15.782,61
1.2.4.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	67,36	206,66	13.920,62	46,58	-	46,58	9.626,22	-	9.626,22
1.2.4.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.547,51	10,18	36.113,65	2.452,68	-	2.452,68	24.968,28	-	24.968,28
-	95867 - RAMPa DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M) EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	UN	-	423,12	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.9	95887 - RAMPa DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPa (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	UN	56,00	292,01	16.352,56	38,00	-	38,00	11.096,38	-	11.096,38
1.2.4.10	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	18,67	440,70	8.227,87	18,34	-	18,34	8.081,92	-	8.081,92
1.2.5. SINALIZAÇÃO					51.585,68	-	-	-	-	-	-
1.2.5.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	653,21	31,56	20.615,31	-	-	-	-	-	-
1.2.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	211,89	31,56	6.687,25	-	-	-	-	-	-
1.2.5.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	146,22	31,56	4.614,70	-	-	-	-	-	-
1.2.5.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	71,00	277,02	19.666,42	-	-	-	-	-	-
1.2.6. DRENAGEM					118.739,02	-	-	-	116.366,61	-	116.366,61
1.2.6.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	425,14	18,86	8.018,14	416,64	-	416,64	7.857,83	-	7.857,83
1.2.6.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	257,40	8,41	2.164,73	252,25	-	252,25	2.121,42	-	2.121,42
1.2.6.3	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	32,17	209,87	6.751,52	31,53	-	31,53	6.617,20	-	6.617,20



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0504251-16	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		PERÍODO DA MEDIÇÃO 09/03/2021 a 20/05/2021
					Nº MEDIÇÃO 11

Realizado Acumulado: 85,72%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:					TOTAL:	1.753.929,79	-	-	1.477.109,11	26.282,72	1.503.391,83
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	316,30	77,47	24.503,76	310,00	-	310,00	24.015,70	-	24.015,70
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	325,38	160,35	52.174,68	318,87	-	318,87	51.130,80	-	51.130,80
1.2.6.6.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	29,00	866,42	25.126,18	28,42	-	28,42	24.623,66	-	24.623,66
1.2.7.	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM	-	-	-	70.456,52	-	-	-	42.144,59	12.762,67	54.907,27
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITAVAROEIRA SALSANGUICÓPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	UN	189,00	56,98	10.769,22	88,51	-	88,51	5.043,30	-	5.043,30
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	4.707,20	12,68	59.687,30	2.925,97	1.006,52	3.932,49	37.101,29	12.762,67	49.863,97
1.2.8.	CICLOVIA	1000,15	-	-	31.961,12	-	-	-	18.441,07	13.520,05	31.961,12
1.2.8.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	1.141,00	1,45	1.654,45	979,76	161,24	1.141,00	1.420,65	233,80	1.654,45
1.2.8.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	114,10	68,99	7.871,76	98,33	15,77	114,10	6.784,06	1.087,69	7.871,76
1.2.8.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	57,05	85,59	4.882,91	49,17	7,88	57,05	4.208,20	674,71	4.882,91
1.2.8.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	1.141,00	2,87	3.274,67	377,00	764,00	1.141,00	1.081,99	2.192,68	3.274,67
1.2.8.5.	PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	34,23	333,10	11.402,01	12,00	22,23	34,23	3.997,20	7.404,81	11.402,01
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	5.990,25	0,48	2.875,32	1.977,00	4.013,25	5.990,25	948,96	1.926,36	2.875,32
1.2.9.	RECAPE ASFÁLTICO	-	-	-	183.941,08	-	-	-	121.633,20	-	121.633,20
1.2.9.1.	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	3.221,95	2,05	6.605,00	2.120,00	-	2.120,00	4.346,00	-	4.346,00
1.2.9.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	3.221,95	2,87	9.247,00	2.120,00	-	2.120,00	6.084,40	-	6.084,40
1.2.9.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	96,66	730,37	70.597,56	64,00	-	64,00	46.743,68	-	46.743,68
1.2.9.4.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	3.221,95	1,57	5.058,46	2.120,00	-	2.120,00	3.328,40	-	3.328,40
1.2.9.5.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	96,66	788,27	76.194,18	64,00	-	64,00	50.449,28	-	50.449,28



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0504251-16	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19	
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		PERÍODO DA MEDIÇÃO 09/03/2021 a 20/05/2021	Nº MEDIÇÃO 11

Realizado Acumulado: 85,72%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:						TOTAL:	-	-	1.477.109,11	26.282,72	1.503.391,83
1.2.9.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	33.831,00	0,48	16.238,88	22.253,00	-	22.253,00	10.681,44	-	10.681,44

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário;

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR
Local

segunda-feira, 24 de maio de 2021
Data

ALEX ANTONIO DOS
SANTOS:05470211940

Assinado de forma digital por ALEX
ANTONIO DOS SANTOS:05470211940
Dados: 2021.05.24 08:45:03 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Alex Antonio dos Santos
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-144568/D
ART/RRT: 0



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0504251-16	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		PERÍODO DA MEDIÇÃO 09/03/2021 a 20/05/2021
					Nº MEDIÇÃO 11

Realizado Acumulado: 85,72%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:												
TOTAL:					1.753.929,79	-	-	-	1.477.109,11	26.282,72	1.503.391,83	
1.	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRAL 2	-	-	-	1.753.929,79	-	-	-	1.477.109,11	26.282,72	1.503.391,83	
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	-	-	-	2.384,82	-	-	-	2.384,82	-	2.384,82	
1.1.1.	PLACA DE OBRA	-	-	-	2.384,82	-	-	-	2.384,82	-	2.384,82	
1.1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	397,47	2.384,82	6,00	-	6,00	2.384,82	-	2.384,82	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	-	-	-	1.751.544,97	-	-	-	1.474.724,29	26.282,72	1.501.007,01	
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	-	-	-	13.742,67	-	-	-	13.605,23	-	13.605,23	
1.2.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	9.477,70	1,45	13.742,67	9.382,92	-	9.382,92	13.605,23	-	13.605,23	
1.2.2.	BASE, SUB BASE E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	-	-	-	606.553,18	-	-	-	600.486,37	-	600.486,37	
1.2.2.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	1.421,66	76,97	109.425,17	1.407,44	-	1.407,44	108.330,66	-	108.330,66	
1.2.2.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	947,77	85,59	81.119,63	938,29	-	938,29	80.308,24	-	80.308,24	
1.2.2.3	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C AF_09/2017	M2	9.477,70	2,87	27.201,00	9.382,92	-	9.382,92	26.928,98	-	26.928,98	
1.2.2.4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	473,89	736,46	349.001,03	469,15	-	469,15	345.510,21	-	345.510,21	
1.2.2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	82.929,88	0,48	39.806,34	82.100,58	-	82.100,58	39.408,28	-	39.408,28	
1.2.3.	MEIO FIO	-	-	-	126.283,73	-	-	-	122.009,91	-	122.009,91	
1.2.3.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.135,08	51,02	108.931,78	2.113,73	-	2.113,73	107.842,50	-	107.842,50	
1.2.3.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	386,98	36,98	14.310,52	383,11	-	383,11	14.167,41	-	14.167,41	
1.2.3.3	CAIACA EM MEIO FIO	M2	747,28	4,07	3.041,43	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO	-	-	-	548.281,99	-	-	-	440.037,30	-	440.037,30	
1.2.4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	5.677,47	1,45	8.232,33	4.769,07	-	4.769,07	6.915,15	-	6.915,15	
1.2.4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	3.097,20	68,82	213.149,30	2.601,65	-	2.601,65	179.045,55	-	179.045,55	
1.2.4.3	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.618,99	65,29	105.703,86	1.359,95	-	1.359,95	88.791,14	-	88.791,14	
1.2.4.4	PISO PODOBATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	961,28	71,09	68.337,40	807,48	-	807,48	57.403,75	-	57.403,75	
1.2.4.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	1.347,16	41,15	55.435,63	931,38	-	931,38	38.326,29	-	38.326,29	

Ofício nº: 11/2021

PITANGA/PR, 24 de maio de 2021

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: 11ª Solicitação de Desembolso de Recursos.
REF: Contrato de Financiamento - Operação nº 0504251-16

Objeto: 0
Proponente /
Tomador: MUNICÍPIO DE PITANGA

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desembolso da parcela de recursos relativa ao Contrato de Financiamento em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 11ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Financiamento:	R\$ 1.666.233,30	R\$ 24.968,59	R\$ 1.428.222,24
Contrapartida Financeira:	R\$ 87.696,49	R\$ 1.314,13	R\$ 75.169,59
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ 1.753.929,79	R\$ 26.282,72	R\$ 1.503.391,83
Execução Física:	-	1,50%	85,72%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

MAICOL GEISON
CALLEGARI RODRIGUES
BARBOSA:04326095989

Assinado de forma digital por
MAICOL GEISON CALLEGARI
RODRIGUES BARBOSA:04326095989
Dados: 2021.05.24 08:46:27 -03'00'

MAICOL G. C. R. BARBOSA
PREFEITO



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 11 - CENTRO 02

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ n°. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga n°. 430/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.




Pitanga, 24 de Maio de 2021.

Alex Antonio dos Santos
Engenheiro Civil
CREA: PR - 144568/D

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<p>TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</p>  <p>AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200</p> <p>CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03 6360650721 380</p>		<p>Número da NFS-e</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">202100000000827</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11/06/2021</td> <td style="text-align: center;">acdecaff8</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	11/06/2021	acdecaff8
Data do Serviço	Código Verificador					
11/06/2021	acdecaff8					

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal</p>	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	11/06/2021	Exigível	PITANGA/PR


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social Município de Pitanga				PITANGA/PR			
Endereço Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171							
Cidade PITANGA	UF PR	Fone (42) 3646-1122	CEP 85200-000				
Bairro Centro							
CNPJ / CPF 76.172.907/0001-08		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
E-mail *****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail		Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição nº 11 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Centro 02. Concorrência n. 04/2019. Contrato n. 430/2019. Contrato de financiamento n. 0504251-16 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Empenho nº 12779/2020 e Empenho nº 1010/2021. Materiais R\$ 18.397,90 Mão de obra R\$ 7.884,82 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 867,33 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 275,97 Cadastro Nacional de Obras - CNO n. 90.002.03128/71	26.282,72	3,50	275,97	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	7.884,82	275,97	0,00	18.397,90		
Valor Total da NFS-e		26.282,72		Valor Líquido da NFS-e		25.139,42	

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$312,24; Est: R\$0,00; Fed: R\$1060,51; Total Aprox: R\$1372,75. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$867,33	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Consulta realizada em 11/06/2021 às 10:49:34.

Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



202100000000827acdecaff800481987000103

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13020 / 2019 Global

Nº da Liquidação: 10 / 2021

Data: 11/06/2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.019,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 606 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mobilidade			
Valor do Empenhado 1.736.037,50	Saldo Anterior do Empenho 34.050,32	Valor Liquidado 24.968,58	Saldo Atual do Empenho 9.081,74

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.

Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

Cartas consultasNumero da operação na Caixa/contratosLei autorizadoraFinanciamentoContrapartidaInvestimento

557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/20192.337.669,37123.035,232.460.704,54

626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/20192.415.205,07127.119,082.542,321,15

1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/20191.839.242,7296.802,251.936,044,97

FONTE DE RECURSO 606

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53626	0,01	SERVIÇ	CENTRO 2- PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	1.736.037,50

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	827	24.968,58	Outras Sér	11/06/2021

Valor Liquidado a Pagar : 24.968,58**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Jerry Willian Fagundes, ocupante do cargo Aux. Administrativo, com matrícula número 505281.

Assinado por GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA, ocupante do cargo , com matrícula número 21016.

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13021 / 2019 Global

Nº da Liquidação: 10 / 2021

Data: 11/06/2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR
C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.019,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres)			
Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
96.802,25	22.946,79	1.314,14	21.632,65

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.
Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:
Cartas consultasNumero da operação na Caixa/contratosLei autorizadoraFinanciamentoContrapartidaInvestimento
557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/20192.337.669,37123.035,232.460.704,54
626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/20192.415.205,07127.119,082.542,321,15
1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/20191.839.242,7296.802,251.936,044,97
CONTRA PARTIDA DO RECURSO 606

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53626	0,01	SERVIÇ	CENTRO 2- PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	96.802,25

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	827	1.314,14	Outras Sér	11/06/2021

Valor Liquidado a Pagar : 1.314,14**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Jerry Willian Fagundes, ocupante do cargo Aux. Administrativo, com matrícula número 505281.

Assinado por GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA, ocupante do cargo , com matrícula número 21016.

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08**

Exercício: 2021

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 6413 / 2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte Rec.: 606 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mo 606

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
13020 / 2019	10 / 2021	0 / 2019	1.437.303,97	24.968,58	23.825,28

Histórico:

Retenções:

218810102 INSS 867,33

218810109 ISS 275,97

Total Retenções: 1.143,30

TOTAL DA ORDEM: 23.825,28Banco: 710500 - Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 1946 710500
Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 15 de junho de 2021.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 21028.

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2021****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 6412 / 2021****Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA****Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR****C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:****Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE****Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA****Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 1000 Recursos Ordinários (Livres) 01000**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
13021 / 2019	10 / 2021	0 / 2019	96.802,25	1.314,14	1.314,14

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 1.314,14**Banco: 710500 - Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 1946 710500**
Assinado em 16/06/2021


AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 15 de junho de 2021.


OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 21028.

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
			4 - COMPETÊNCIA	06/2021
			5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000		6 - VALOR DO INSS	867,33
			7 -	
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	867,33	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
			4 - COMPETÊNCIA	06/2021
			5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000		6 - VALOR DO INSS	867,33
			7 -	
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	867,33	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.481.987/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:05:49 do dia 28/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/07/2021.

Código de controle da certidão: **7609.F6C1.1A0F.8544**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.481.987/0001-03

Razão Social: TAPALAM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AV CONTORNO SUL SN KM 241 / VILA RURAL NOVA UKR / APUCARANA /
PR / 86810-465

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/04/2021 a 08/08/2021

Certificação Número: 2021041105122996779644

Informação obtida em 11/05/2021 11:35:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 110/2021

Pitanga, 15 de Junho de 2021.


Ilustríssimo Senhor
JEANN GILBERTO CORDEIRO
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71050-0	25.139,42		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		25.139,42	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,

Recebido 17/06/2021

JOSE VALDIR CORREIA
MATR. 1265172
Gênero Atend. P.J. Publ/Priv. S.E.



MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal


Isamara Marli Callegari Barbosa
Secretária da Fazenda

Ofício nº 110/2021 – Caixa Econômica – Autorização pagamento Tapalam

17/06/2021

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1946 - PITANGA, PR

DATA: 17/06/2021

TERMINAL: 8510

HORA: 15:12:54

NSU:001344

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE VALORES

REMETENTE:

CGC/AGENCIA: 1946 - PITANGA, PR

CONTA: 006.00.071.050-0

NOME: MUNICIPIO DE PITANGA

FAVORECIDO:

CGC/AGENCIA: 0379 - APUCARANA, PR

CONTA: 003.00.001.708-2

NOME: TAPALAN CONSTRUCOES LTDA

VALOR: 25.139,42

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.
A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO
E DE 30 MINUTOS

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

CE REGOV/PG 1213/2021 - Comunica Liberação de Recursos FGTS - Pró-Transporte - Pitanga

De: REGOVPG03 - Financiamento (regovpg03@caixa.gov.br)

Para: engenharia@pitanga.pr.gov.br; edson_marcondesf@yahoo.com.br; evandrocompraspmp@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; pitangahelena@yahoo.com.br; paula.camp@hotmail.com; alex_engenheirocivil@hotmail.com; gabinete@pitanga.pr.gov.br; arquiteturapitanga@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; mabecher@hotmail.com; pitanga.jerry@yahoo.com.br; elio.ptga@gmail.com; muraro_contabil@hotmail.com; pmppagamento@hotmail.com; glenn_barbosa@hotmail.com

Cc: ag1946@caixa.gov.br; seg6683pr@caixa.gov.br; sev5635pr@caixa.gov.br; regovpg03@caixa.gov.br; regovpg02@caixa.gov.br; kelly.s.goncalves@caixa.gov.br; debora.quadros@caixa.gov.br; maicolmed@hotmail.com; ademar.s.junior@caixa.gov.br

Data: terça-feira, 1 de junho de 2021 09:18 BRT

E-mail classificado como #PUBLICO

À

Prefeitura Municipal de Pitanga

Assunto: Comunica Liberação de Recursos

Ref.: Contratos de Financiamento Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades – Mobilidade Urbana - Município de Pitanga/PR

13021 → 2324,24
23020 → 24.968,58

Senhor Prefeito,

1 - Comunicamos a liberação de recursos FGTS creditados nas respectivas contas vinculadas em 31/05/2021:

Contrato nº	Parcela nº	Valor do DRP (Financiamento) R\$	Valor da Contrapartida R\$	Valor Total da Parcela R\$	Conta Vinculada
0503.385-07	12	56.300,83	5.745,49	62.046,32	1946.006.00071049-6
0504.251-16	11	24.968,58	1.314,14	26.282,72	1946.006.00071050-0

1.1 – Ressaltamos que os desembolsos estão sendo realizados sem a vistoria de obra. Como a suspensão das visitas técnicas ocorrerá enquanto durar a limitação da mobilidade em decorrência das medidas de enfrentamento ao COVID-19, lembramos que as vistorias técnicas voltarão a ser realizadas assim que não houver mais restrição de mobilidade. Alertamos, ainda, que **caso não seja comprovada a evolução física das obras** haverá glosa dos serviços e **os valores deverão ser devolvidos imediatamente ao FGTS** (não será concedido prazo adicional para tal comprovação).

2 - É permitida a aplicação financeira dos recursos disponíveis na conta vinculada, desde que haja solicitação formal do Tomador declarando ciência dos riscos inerentes a esse procedimento e responsabilizando-se por eventuais diferenças que venham ocorrer em razão da aplicação.

2.1 - Somente é permitida a aplicação em Fundo de Investimento de Renda Fixa de curto prazo, de baixo ou muito baixo risco, com resgate em D+0.

2.2 - Os recursos provenientes do rendimento são utilizados para compor o valor referente à contrapartida do Tomador ou, caso não seja possível, para amortização extraordinária do contrato de financiamento.

3 - Mediante solicitação formal do Tomador, a Agência poderá efetuar o pagamento (TED, DOC ou crédito em conta) à empresa executora das obras:

Tapalam Construções e Empreendimento Ltda		
CNPJ 00.481.987/0001-03		
Contrato nº	CTEFnº	Valor
0503.385-07	430/2019	62.046,32
0504.251-16	430/2019	26.282,72

4 - Depois de realizados os pagamentos ao(s) fornecedor(es), o Município deverá apresentar a **comprovação da aplicação dos recursos**. Para tanto, será necessário encaminhar à REGOV/PG os seguintes documentos:

4.1 - Ofício de Comprovação assinado pelo Prefeito;

4.2 - BSCA Comprovação assinado pelo Prefeito;

4.3 - Notas Fiscais / faturas, nas quais deve constar, obrigatoriamente, o nome do Programa e número do contrato de financiamento, a data de quitação e o número do BSCA, **com o devido ateste de execução dos serviços ou de recebimento de materiais e equipamentos por parte dos engenheiros fiscais;**

4.4 - Comprovantes de TEDs e/ou transferências efetuadas;

4.5 - Cópia das guias e comprovantes de recolhimento dos encargos e tributos incidentes nos documentos fiscais;

4.6 - As cópias de documentos apresentados deverão conter carimbo de "confere com o original" sob assinatura de funcionário público devidamente identificado.

5 - Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Respeitosamente,

Débora Quadros Silva
Assistente

Kelly Cristina Souza Gonçalves Bottega
Coordenadora de Filial - SE
Representação da Gerência Executiva de Governo Ponta Grossa/PR

Celio Americo Alves Izidoro
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 – Ouvidoria de Governo 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br
www.caixa.gov.br



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

*Outado
124308
27/06/2021
27/06/2021*

LAUDO DE MEDIÇÃO 12 - Centro 02

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, constatamos que a obra se encontra 90,00% executada até o momento. A medição 12 totaliza R\$ 75.176,11 (Setenta e Cinco Mil e Cento e Setenta e Seis Reais e Onze Centavos).

As Obras desenvolveram-se:

RUA	VALOR MEDIDO R\$	
Padre Marciano Skirpan	R\$ 13.964,79	
João Malaniak	R\$ 8.599,20	
Poltava	R\$ 20.204,21	
Manoel Estevão de Camargo	R\$ 3.696,08	
Mauricio Orlando dos Santos		
Benjamin Constant	R\$ 28.711,83	
24 de Julho	R\$ 13.964,79	% Acumulada
TOTAL	R\$ 75.176,11	90,00 %

Pitanga, 23 de Junho de 2021.

Alex Antonio dos Santos
Engenheiro Civil
CREA: PR - 114.568/D



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

MEMORANDO Nº 167/2021

Pitanga, 01 de julho de 2021.

De: Assessoria de Planejamento e Central de Projetos

Para: Secretaria Municipal da Fazenda

Assunto: **Medição 12 – Avançar Cidades – Centro 02**

Estamos encaminhando em anexo, documentos referentes a medição 12, do do Avançar Cidades, referente a obra do Centro 02, Empresa: Tapalam Construções e Empreendimentos Ltda., inscrita sob CNPJ:00.481.987/0001-03 contrato 430/2019, concorrência 04/2019, no valor de R\$. 75.176,11(Setenta e cinco mil, cento e setenta e seis reais e onze centavos) (4,29%), acumulando 90% de execução.

Abaixo segue relação de documentos:

1. Laudo de Medição 12;
2. RRE;
3. Relatório Fotográfico 12
4. BM.

Sendo o que apresentamos no momento, aproveitamos para nos colocar disposição para sanar as dúvidas caso surgirem.

Evandro Rank Mazur
Assessor de Planejamento

Recebido em 01/07/21



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0504251-16	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02	Grau de Sigilo #PUBLICO
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	PERÍODO DA MEDIÇÃO 21/05/2021 a 23/06/2021	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
					Nº MEDIÇÃO 12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
						Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:											
1.	PAVIMENTAÇÃO BAIRO CENTRAL 2	-	-	-	1.753.929,79	-	-	-	-	-	-
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	-	-	-	1.753.929,79	-	-	-	1.503.391,83	75.176,11	1.578.567,94
1.1.1.	PLACA DE OBRA	-	-	-	2.384,82	-	-	-	1.503.391,83	75.176,11	1.578.567,94
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	-	-	-	2.384,82	-	-	-	2.384,82	-	2.384,82
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	M2	6,00	397,47	2.384,82	6,00	-	6,00	2.384,82	-	2.384,82
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	-	-	-	1.751.544,97	-	-	-	2.384,82	-	2.384,82
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	9.477,70	1,45	13.742,67	-	-	-	1.501.007,01	75.176,11	1.576.183,12
1.2.2.	BASE, SUB BASE E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	-	-	-	13.742,67	9.382,92	94,78	9.477,70	13.605,23	137,43	13.742,67
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_09/2017	M3	1.421,66	76,97	606.553,18	-	-	-	13.605,23	137,43	13.742,67
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_09/2017	M3	947,77	85,59	109.425,17	1.407,44	14,22	1.421,66	600.486,37	6.066,81	606.553,18
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF_09/2017	M2	9.477,70	2,87	27.201,00	938,29	9,48	947,77	80.308,24	811,39	81.119,63
1.2.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE AF_03/2017	M3	473,89	736,46	349.001,03	9.382,92	94,78	9.477,70	26.928,98	272,02	27.201,00
1.2.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	82.929,88	0,48	39.806,34	82.100,58	829,30	82.929,88	345.510,21	3.490,82	349.001,03
1.2.3.	MEIO FIO	-	-	-	126.283,73	-	-	-	39.408,28	398,06	39.806,34
1.2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA AF_06/2016	M	2.135,08	51,02	108.931,78	2.113,73	21,35	2.135,08	122.009,91	1.232,39	123.242,30
1.2.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA AF_06/2016	M	386,98	36,98	14.310,52	383,11	3,87	386,98	107.842,50	1.089,28	108.931,78
1.2.3.3.	CAIACA EM MEIO FIO	-	-	-	3.041,43	-	-	-	14.167,41	143,11	14.310,52
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO	M2	747,28	4,07	3.041,43	-	-	-	-	-	-
1.2.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	5.677,47	1,45	8.232,33	4.769,07	260,00	5.029,07	440.037,30	3.059,20	443.096,50
1.2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	3.097,20	68,82	213.149,30	2.601,65	20,00	2.621,65	6.915,15	377,00	7.292,15
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.618,99	65,29	105.703,86	1.359,95	20,00	1.379,95	179.045,55	1.376,40	180.421,95
1.2.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	961,28	71,09	68.337,40	807,48	-	807,48	88.791,14	1.305,80	90.096,94
1.2.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	1.347,16	41,15	55.435,63	931,38	-	931,38	57.403,75	-	57.403,75
PMV3.0.4									38.326,29	-	38.326,29

Realizado Acumulado: 90,00%



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NAO SE APLICA - FGTS

PROponente / TOMADOR

MUNICIPIO DE PITANGA

Nº CTEF 430/2019

EMPRESA EXECUTORA Tabalum Construções e Empreendimento LTDA

Nº OPERAÇÃO 0504251-16

CNPJ 00.481.987/0001-03

Nº SICOVV 0

REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NAO SE APLICA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02

PERÍODO DA MEDIÇÃO 21/09/2021 a 23/09/2021

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº MEDICAÇÃO 12

INÍCIO DE OBRA 29/11/19

Orçamento Contratado

Realizado Acumulado: 90,00%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtds.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Periodo	Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Periodo	
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	67,36	338,61	22.808,77	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	67,36	206,66	13.920,62	46,58	-	46,61	15.782,61	-	15.782,61	15.782,61
1.2.4.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.547,51	10,18	36.113,65	2.452,68	-	2.452,68	24.968,28	-	24.968,28	24.968,28
1.2.4.9	98867 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NIVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM PISO TÁTIL ALERTA (4,50M) EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	UN	-	423,12	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.10	6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM, PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL A RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M) EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	UN	56,00	292,01	16.352,56	38,00	-	38,00	11.096,38	-	11.096,38	11.096,38
1.2.5.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO USINADO ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	M3	18,67	440,70	8.227,87	18,34	-	18,34	8.081,92	-	8.081,92	8.081,92
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	653,21	31,56	20.615,31	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5.2	RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	211,89	31,56	6.687,25	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	146,22	31,56	4.614,70	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTENCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	71,00	277,02	19.668,42	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6.	DRENAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (0,26 M3/8 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015	M3	425,14	18,86	8.018,14	416,64	8,50	425,14	7.857,83	160,31	8.018,14	8.018,14
1.2.6.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 0,8 M³ / POTENCIA 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016	M3	257,40	8,41	2.164,73	252,25	5,15	257,40	2.121,42	43,31	2.164,73	2.164,73
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FLUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016	M3	32,17	209,87	6.751,52	31,53	0,64	32,17	6.617,20	134,32	6.751,52	6.751,52
				TOTAL:	1753.929,79							



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

PROPRIETÁRIO / TOMADOR
MUNICÍPIO DE PITANGA

Nº CTEF 43020219
EMPRESA EXECUTORA
Tabalism Construções e Empreendimento LTDA

Nº OPERAÇÃO
0504251-16
CNPJ
00.481.987/0001-03

Nº SICONV
01
REGIME DE EXECUÇÃO
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA

APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO
01
PAVIMENTAÇÃO CENTRO-02

Grau de Sigilo
#PÚBLICO
INÍCIO DE OBRA
29/11/19
Nº MEDIÇÃO
12

Orçamento Contratado

Realizado Acumulado: 90,00%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtds.)				Evolução Financeira (R\$)					
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período				
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL ASSENTAMENTO AF_12/2015					TOTAL:	1.753.929,79									
1.2.6.4	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	316,30	77,47	24.503,76	310,00	6,30	316,30	1.503.391,83	75.176,11	1.578.567,94	24.503,76			
1.2.6.5	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	325,38	160,35	52.174,68	318,87	6,51	325,38	51.130,80	1.043,88	52.174,68				
1.2.6.6	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIPO LO MACIO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	29,00	866,42	25.126,18	28,42	0,58	29,00	24.623,66	502,52	25.126,18				
1.2.7.	ABSORVAÇÃO E JARDINAGEM				70.456,52				54.907,27		54.907,27				
1.2.7.1	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITIAOQUEIRA SALSAVANGICO/PELACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= 2* M	UN	189,00	56,96	10.769,22	88,51	-	88,51	5.043,30	-	5.043,30				
1.2.7.2	PLANTIO DE GRAMA BATAIAS EM PLACAS	M2	4.707,20	12,68	59.687,30	3.932,49	-	3.932,49	49.863,97	-	49.863,97				
1.2.8.	CICLOVIA				31.961,12				31.961,12		31.961,12				
1.2.8.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.141,00	1,45	1.654,45	1.141,00	-	1.141,00	1.654,45	-	1.654,45				
1.2.8.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_09/2017	M3	114,10	68,99	7.871,76	114,10	-	114,10	7.871,76	-	7.871,76				
1.2.8.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_09/2017	M3	57,05	85,59	4.892,91	57,05	-	57,05	4.892,91	-	4.892,91				
1.2.8.4	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C AF_09/2017	M2	1.141,00	2,87	3.274,67	1.141,00	-	1.141,00	3.274,67	-	3.274,67				
1.2.8.5	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	34,23	333,10	11.402,01	34,23	-	34,23	11.402,01	-	11.402,01				
1.2.8.6	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM AF_02/2016	TKKM	5.990,25	0,48	2.875,32	5.990,25	-	5.990,25	2.875,32	-	2.875,32				
1.2.9.	RECAPE ASFALTICO				183.941,08				121.633,20		183.941,08				
1.2.9.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA	M2	3.221,95	2,05	6.605,00	2.120,00	-	2.120,00	4.346,00	-	4.346,00				
1.2.9.2	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C AF_09/2017	M2	3.221,95	2,87	9.247,00	1.101,95	-	1.101,95	3.221,95	-	3.221,95				
1.2.9.3	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE AF_03/2017	M3	96,66	730,37	70.597,56	64,00	-	64,00	46.743,68	-	46.743,68				
1.2.9.4	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	3.221,95	1,57	5.058,46	2.120,00	-	2.120,00	3.328,40	-	3.328,40				
1.2.9.5	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE AF_03/2017	M3	96,66	788,27	76.194,18	64,00	-	64,00	50.449,28	-	50.449,28				



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

PROponente / Tomador: MUNICÍPIO DE PITANGA
 Nº CTEF: 4302019 | Empresa Executora: Tapalam Construções e Empreendimento LTDA
 Nº Operação: 0504251-16 | CNPJ: 00.481.987/0001-03
 Nº Siconv: 0 | Regime de Execução: INDEFINIDO / NÃO SE APLICA
 Apellido do Empreendimento: 0 | Pavimentação Centro 02
 Grau de Sigilo: #UBULCO
 Início de Obra: 29/11/19 | Nº Medição: 12

Orçamento Contratado: Realizado Acumulado: 90,00%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtd.)			Evolução Financeira (R\$)		
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
1 2 9 6	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_022016	TKKM	33.831,00	0,48	16.238,88	22.253,00	11.578,00	33.831,00	1.503.391,83	76.176,11	1.578.567,94
				TOTAL:	1.753.929,79						
Observações:											

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário;

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR
 Local: _____
 Quarta-feira, 23 de Junho de 2021
 Data: _____

ALEX ANTONIO DOS SANTOS:05470211940
 Assinado de forma digital por ALEX ANTONIO DOS SANTOS:05470211940
 Dados: 2021.06.23 10:57:36 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
 Nome: Alex Antonio dos Santos
 Profissão: Engenheiro Civil
 CREM/CAU: PR-144568/D
 ART/RRT: 0



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0504251-16	Nº SICONV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO FGTS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CENTRO 02	MUNICÍPIO / UF PITANGA/PR		FINANCIAMENTO 1.839.242,72	CONTRAPARTIDA 87.696,49	INVESTIMENTO 1.926.939,21	Nº RRE 12

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: jun-21 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasso (R\$) 173.009,42	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	-------------------------------------------	------------------------	-----------------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	PAVIMENTAÇÃO BAIRO CENTRAL 2	Licitado / Em Execução	10974,34	m²	430/2019	12	1.753.929,79	1.503.391,83	75.176,11	1.578.567,94	90,00%	
							(%)	(100,00%)	(85,72%)	(4,29%)	(90,00%)	90,00%
							Financiamento	1.666.233,30	1.428.222,24	71.417,30	1.499.639,54	
							Contrapartida	87.696,49	75.169,59	3.758,81	78.928,40	
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	1.753.929,79	1.503.391,83	75.176,11	1.578.567,94	

Acumulado Anterior: 85,72%

Observações:

PITANGA/PR

Local

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES
BARBOSA:04326095989Assinado de forma digital por MAICOL GEISON CALLEGARI
RODRIGUES BARBOSA:04326095989
Dados: 2021.06.25 16:50:43 -03'00'

Representante Tomador

Nome: MAICOL G. C. R. BARBOSA

Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:

Cargo:

sexta-feira, 25 de junho de 2021

Data

ALEX ANTONIO DOS SANTOS:05470211940

Assinado de forma digital por ALEX ANTONIO DOS SANTOS:05470211940
Dados: 2021.06.25 16:55:28 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Alex Antonio dos Santos

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-144568/D

ART/RR: 0

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 12 - CENTRO 02



Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.




Pitanga, 23 de Junho de 2021.

Alex Antonio dos Santos
Engenheiro Civil
CREA: PR - 144568/D

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202100000000839</h2>	
	CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03 6360650721 380		Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">13/07/2021</h3>	Código Verificador <h3 style="text-align: center;">3154b06eb</h3>

	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão <h3 style="text-align: center;">13/07/2021</h3>	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município PITANGA/PR
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social Município de Pitanga				<h2 style="font-size: 2em;">PITANGA/PR</h2>			
Endereço Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171							
Cidade PITANGA	UF PR	Fone (42) 3646-1122	CEP 85200-000				
Bairro Centro							
CNPJ / CPF 76.172.907/0001-08		Inscrição Municipal					
E-mail *****							


INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****		Inscrição Municipal *****	
E-mail			Fone		Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição nº 12 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR, Centro 02. Concorrência n. 04/2019. Contrato n. 430/2019. Contrato de financiamento n. 0504251-16 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Empenho nº 13020/2019. Materiais R\$ 6.357,22 Mão de obra R\$ 2.724,52 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 299,70 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 95,36 Cadastro Nacional de Obras - CNO n. 90.002.03128/71	9.081,74	3,50	95,36	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPJ	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 0,00		Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 2.724,52	Valor do ISSQN Retido 95,36	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 6.357,22	

Valor Total da NFS-e <h3 style="text-align: center;">9.081,74</h3>	Valor Líquido da NFS-e <h3 style="text-align: center;">8.686,68</h3>
-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$107,89; Est: R\$0,00; Fed: R\$366,45; Total Aprox: R\$474,34. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$299,70	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------


Consulta realizada em 13/07/2021 às 17:06:41.


Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



2021000000008393154b06eb00481987000103

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		Número da NFS-e	
	AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03 6360650721 380		20210000000840	Data do Serviço
			13/07/2021	03a4f2f7c

	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
			13/07/2021	Exigível

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social Município de Pitanga				PITANGA/PR	
Endereço Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171					
Cidade PITANGA	UF PR	Fone (42) 3646-1122	CEP 85200-000		
Bairro Centro					
CNPJ / CPF 76.172.907/0001-08		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual		
E-mail *****					

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail		Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição nº 12 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR, Centro 02, Concorrência n. 04/2019, Contrato n. 430/2019, Contrato de financiamento n. 0504251-16 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Empenho nº 13021/2019 e Empenho nº 1011/2021. Materiais R\$ 46.266,06 Mão de obra R\$ 19.828,31 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 2.181,11 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 693,99 Cadastro Nacional de Obras - CNO n. 90.002.03128/71	66.094,37	3,50	693,99	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOf	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	19.828,31	693,99	0,00	46.266,06		
Valor Total da NFS-e		66.094,37		Valor Líquido da NFS-e		63.219,27	

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$785,20; Est: R\$0,00; Fed: R\$2666,91; Total Aprox: R\$3452,11. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$2.181,11	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Consulta realizada em 13/07/2021 às 17:10:23.

Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



2021000000084003a4f2f7c00481987000103

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1011 / 2021 Global

Nº da Liquidação: 1 / 2021

Data: 13/07/2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.021,00
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	
F. de Recurso: 606 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mobilidade	
Valor do Empenhado 298.733,53	Saldo Anterior do Empenho 298.733,53
Valor Liquidado 62.335,56	Saldo Atual do Empenho 236.397,97

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.
Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:
Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento
557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37 123.035,232.460.704,54
626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07 127.119,082.542,321,15
1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,7296.802,251.936,044,97
(RESTANTE DO EMPENHO DA OBRA)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53626	0,21	SERVIÇ	CENTRO 2- PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	298.733,53

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	840	62.335,56	Outras Sér	13/07/2021

Valor Liquidado a Pagar : 62.335,56

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.

Assinado por Jerry Willian Fagundes, ocupante do cargo Aux. Administrativo, com matrícula número 505281.

Assinado por GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA, ocupante do cargo, com matrícula número 21016.

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13020 / 2019 Global

Nº da Liquidação: 11 / 2021

Data: 13/07/2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.019,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 606 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mobilidade			
Valor do Empenhado 1.736.037,50	Saldo Anterior do Empenho 9.081,74	Valor Liquidado 9.081,74	Saldo Atual do Empenho 0,00

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.

Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento

557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37123.035,232.460.704,54

626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07127.119,082.542,321,15

1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,7296.802,251.936,044,97

FONTE DE RECURSO 606

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53626	1,00	SERVIÇ	CENTRO 2- PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	1.736.037,50

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	839	9.081,74	Outras Sér	13/07/2021

Valor Liquidado a Pagar : 9.081,74**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Jerry Willian Fagundes, ocupante do cargo Aux. Administrativo, com matrícula número 505281.

Assinado por GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA, ocupante do cargo, com matrícula número 21016.

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13021 / 2019 Global

Nº da Liquidação: 11 / 2021

Data: 13/07/2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03

Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.019,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres)			
Valor do Empenhado 96.802,25	Saldo Anterior do Empenho 21.632,65	Valor Liquidado 3.758,81	Saldo Atual do Empenho 17.873,84

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.

Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento

557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37123.035,232.460.704,54

626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07127.119,082.542,321,15

1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,7296.802,251.936,044,97

CONTRA PARTIDA DO RECURSO 606

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53626	1,00	SERVIÇ	CENTRO 2- PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	96.802,25

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	840	3.758,81	Outras Sér	13/07/2021

Valor Liquidado a Pagar : 3.758,81

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.

Assinado por Jerry Willian Fagundes, ocupante do cargo Aux. Administrativo, com matrícula número 505281.

Assinado por GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA, ocupante do cargo, com matrícula número 21016.

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2021****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 7800 / 2021****Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA****Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR****C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:****Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE****Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA****Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 606 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mo 606**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
1011 / 2021	1 / 2021	0 / 2021	298.733,53	62.335,56	62.335,56

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 62.335,56**Banco: 710500 - Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 1946 710500**
Anexo Debito nº 123

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 20 de julho de 2021.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**Assinado por **Sidnei**, ocupante do cargo **adm**, com matrícula número **50779**.Assinado por **ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA**, ocupante do cargo **Secretária da Fazenda**, com matrícula número **21028**.

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08**

Exercício: 2021

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 7801 / 2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte Rec.: 1000 Recursos Ordinários (Livres) 01000

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
13021 / 2019	11 / 2021	0 / 2019	96.802,25	3.758,81	3.758,81

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 3.758,81Banco: 710500 - Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 1946 710500
Assinado em 19/07/2021

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 20 de julho de 2021.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**Assinado por **Sidnei**, ocupante do cargo **adm**, com matrícula número **50779**.Assinado por **ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA**, ocupante do cargo **Secretária da Fazenda**, com matrícula número **21028**.

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2021****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 7802 / 2021**

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE**Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA****Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 606 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mo 606**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
13020 / 2019	11 / 2021	0 / 2019	1.437.303,97	9.081,74	5.811,58

Histórico:

Retenções:

218810109 ISS 789,35

218810102 INSS 2.480,81

Total Retenções: 3.270,16**TOTAL DA ORDEM: 5.811,58**Banco: 710500 - Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 1946 710500
Assinado por 050425116/19 123

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 20 de julho de 2021.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 21028.

MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

AV. 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
- CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1946 - PITANGA, PR

DATA: 27/07/2021

TERMINAL: 1102

NSU: 001567

HORA: 16:24:37

AUT.: 0254

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001946

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0379/003/00.001.708-2

NOME: TAPALAN CONSTRUCOES LTDA

DEPOSITANTE:

P M PITANGA - DF 123-2021

VALOR TOTAL: 71.905,95

DEBITO AUTORIZADO: 71.905,95

al

Pitanga, 20 de Julho de 2021.


Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Solicitamos a Vossa Sennoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71050-0	71.905,95		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		71.905,95	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,



MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal



Isamara Marli Callegari Barbosa
Secretária da Fazenda

Ofício nº 123/2021 – Caixa Econômica – Autorização pagamento Tapalam

001946270721250000001586

71.905,95P 1102



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08

Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO:16/08/2021

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida			Valor por Dívida						
Ano	Dívida Desc	Sub Parcelas	Valor	Situação	Ano	Dívida Desc	Subdiv Parcelas	Valor	Situação
2021	486 ISSQN RETI	107 7.8	789,35	NO.EX					
TOMADOR MUNICIPIO DE PITANGA - DMS - JULHO/2021 - NFS-e DE Nº 202100000000839 - CONTRATO Nº 430/2019 -									

Exercicio Dívida SubDívida Parcela Informação para Baixa Data Vencimento Valor a Pagar
12100000000141654 16/08/2021 789,35

Autenticação - via contribuinte

CEF19460208211630790001441

789,35RD1103


13/07/2021

GPS - Guia da Previdência Social

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	07/2021
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000		5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1	
		6 - VALOR DO INSS	2.181,11	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	2.181,11

INSS - VIA CONTRIBUINTE


AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1º/15-INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
			4 - COMPETÊNCIA	07/2021	
			5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000		6 - VALOR DO INSS	2.181,11	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	2.181,11	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

N.ID:00900020312871 COD.PAG:2658 COMP:072021


CEF19460208211620784001442

2.181,11RD1103

	MUNICIPIO DE PITANGA Estado do Paraná Secretaria de Administração e Finanças 76.172.907/0001-08 Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro		GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 16/08/2021 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO				
	Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA						
Dados Contribuinte:							
Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03 Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Complemento: Bairro: VII.A RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana - PR							
Valor por Dívida		Valor por Dívida					
Ano Dívida Desc	Sub	Parcelas	Valor Situação	Ano Dívida Desc	Subdiv	Parcelas	Valor Situação
2021	486	ISSQN RETI	107 7.8	789,35	NO.EX		
TOMADOR MUNICIPIO DE PITANGA - DMS - JULHO/2021 - NFS-e DE Nº 202100000000839 - CONTRATO Nº 430/2019 -							

13/07/2021

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	07/2021
			5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000		6 - VALOR DO INSS		299,70
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2021		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
		11 - TOTAL		299,70
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

CEF19461308210210784000155


299,70RD1103

CEF19461308210210784000155

299,70RD1103

~~CEF19461308210210784000155~~ 299,70RD1103

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
	4 - COMPETÊNCIA	07/2021
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
	6 - VALOR DO INSS	2.181,11
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000		7 -
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2021
8 -		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
10 - MULTAS E JUROS		0,00
11 - TOTAL		2.181,11
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.





MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO:16/08/2021
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida				Valor por Dívida							
Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação	Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
2021	486 ISSQN RETI	107	7, 8	789,35	NO.EX						
TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA - DMS - JULHO/2021 - NFS-e DE Nº 202100000000839 - CONTRATO Nº 430/2019 -											

Exercicio Dívida SubDívida Parcela Informação para Baixa Data Vencimento Valor a Pagar
12100000000141654 16/08/2021 789,35

Autenticação - via contribuinte



MUNICÍPIO DE PITANGA
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 16/08/2021
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tributo Agrupado		Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)	
Dados Contribuinte: Cadastro: 9 - 7130 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR		Dados Imóvel/Empresa: Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR Complemento: KM 241 Zona: Quadra: Data:	
Data de Emissão 16/07/2021	Informação para Baixa 12100000000141654	Data de Vencimento 16/08/2021	
Exercicio Dívida SubDívida Parcela	Valor Original R\$ 789,35	Valor Correção Monetária R\$ 0,00	
Observação Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)	Valor Juros R\$ 0,00	Valor Multa R\$ 0,00	
	Valor Desconto R\$ 0,00	Valor a Pagar R\$ 789,35	

81640000007-0

89353362202-1

10816121000-1

00000141654-4

Autenticação Mecânica





MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - - P A R A N Á

Ofício nº 124/2021

Pitanga, 30 de Julho de 2021


Ilustríssimo Senhor
JEANN GILBERTO CORDEIRO
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga


Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja feita a pagamento da Guias referente a NF.839 e 840 , Contrato de Financiamento nº 0504251-16, , conforme instruções abaixo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71050-0	789,35 (ISSQN)		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	1946	71050-0	2181,11 (INSS)		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08

Atenciosamente,


MAICOL GEÍSON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal


Isamara Marli Callegari Barbosa
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 135/2021

Pitanga, 30 de Julho de 2021


Ilustríssimo Senhor
JEANN GILBERTO CORDEIRO
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga


Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja feita a pagamento da Guias referente a NF.839 e 840 , Contrato de Financiamento nº 0504251-16, , conforme instruções abaixo:


BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71050-0	299,70 (INSS)		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08

Atenciosamente,



MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal


Isamara Marli Callegari Barbosa
Secretária da Fazenda

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	07/2021
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000		5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1	
		6 - VALOR DO INSS		299,70
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
		11 - TOTAL		299,70
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	07/2021
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000		5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1	
		6 - VALOR DO INSS		299,70
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
		11 - TOTAL		299,70
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 16/08/2021
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida				Valor por Dívida			
Ano Dívida	Desc	Sub Parcelas	Valor Situação	Ano Dívida	Desc	Subdiv Parcelas	Valor Situação
2021	486 ISSQN RETI	107 7, 8	789,35 NO.EX				
TOMADOR MUNICIPIO DE PITANGA - DMS - JULHO/2021 - NFS-e DE Nº 202100000000839 - CONTRATO Nº 430/2019 -							

Exercicio Dívida	SubDívida Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
		12100000000141654	16/08/2021	789,35


Autenticação - via contribuinte

MUNICIPIO DE PITANGA Secretaria de Administração e Finanças 76.172.907/0001-08 Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro			GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 16/08/2021 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO	
Tributo Agrupado		Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)		
Dados Contribuinte: Cadastro: 9 - 7130 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR		Dados Imóvel/Empresa: Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR Complemento: KM 241 Zona: Quadra: Data:		
Data de Emissão	16/07/2021	Informação para Baixa	12100000000141654	
Data de Vencimento	16/08/2021			
Exercicio Dívida	SubDívida Parcela	Valor Original R\$	789,35	
Observação		Valor Juros R\$	0,00	
Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)		Valor Multa R\$	0,00	
		Valor Desconto R\$	0,00	
		Valor a Pagar R\$	789,35	


12100000000141654

Autenticação Mecânica


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
	4 - COMPETÊNCIA	07/2021
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
	6 - VALOR DO INSS	2.181,11
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2021	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.181,11
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
	4 - COMPETÊNCIA	07/2021
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
	6 - VALOR DO INSS	2.181,11
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2021	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.181,11
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
	4 - COMPETÊNCIA	07/2021
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
	6 - VALOR DO INSS	299,70
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	299,70
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
	4 - COMPETÊNCIA	07/2021
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
	6 - VALOR DO INSS	299,70
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	299,70
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.481.987/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:18:19 do dia 21/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/12/2021.

Código de controle da certidão: **BA80.49BA.A69C.F0BD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.481.987/0001-03

Razão Social: TAPALAM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AV CONTORNO SUL SN KM 241 / VILA RURAL NOVA UKR / APUCARANA /
PR / 86810-465

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/04/2021 a 08/08/2021

Certificação Número: 2021041105122996779644

Informação obtida em 11/05/2021 11:35:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br