



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

LAUDO DE MEDIÇÃO 01 - Planalto 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ n°. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga n°. 430/2019, constatamos que a obra encontra-se 13,33% executada até o momento. A medição 01 totaliza R\$ 310.431,60 (Trezentos e Dez Mil Quatrocentos e Trinta e Um Reais e Sessenta Centavos).

Planalto 01 - Valor em Contrato R\$ 2.329.423,33

RUA	VALOR MEDIDO R\$		
Venâncio Aires			
João de Souza Martins	R\$ 158.382,20		
Rodolfo Grande	R\$ 152.049,40		
Fernando Amaro			
Guairacá			
José de Alencar		% da Medição	% Acumulada
TOTAL	R\$ 310.431,60	13,33 %	13,33 %

Pitanga, 07 de Abril de 2020.

Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil
CREA: PR - 89.054/D



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503366-72	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 01 PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 29/11/2019 a 03/04/2020
					Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 13,33%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	2.329.423,33	-	13,33	13,33	-	310.431,60	310.431,60
1.	PAVIMENTAÇÃO JARDIM PLANALTO 1	2.329.423,33	-	13,33	13,33	-	310.431,60	310.431,60	
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	2.384,82	-	100,00	100,00	-	2.384,82	2.384,82	
1.1.1.	PLACA DE OBRA	2.384,82	-	100,00	100,00	-	2.384,82	2.384,82	
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2.384,82	-	100,00	100,00	-	2.384,82	2.384,82	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	2.327.038,51	-	13,24	13,24	-	308.046,78	308.046,78	
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	25.714,68	-	28,00	28,00	-	7.200,11	7.200,11	
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	25.714,68	-	28,00	28,00	-	7.200,11	7.200,11	
1.2.2.	BASE, SUB BASE E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	1.134.946,52	-	8,80	8,80	-	99.830,88	99.830,88	
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	204.750,98	-	28,00	28,00	-	57.330,27	57.330,27	
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	151.787,87	-	28,00	28,00	-	42.500,60	42.500,60	
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	50.897,33	-	-	-	-	-	-	
1.2.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	653.026,45	-	-	-	-	-	-	
1.2.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	74.483,89	-	-	-	-	-	-	
1.2.3.	MEIO FIO	188.381,92	-	28,32	28,32	-	53.355,39	53.355,39	
1.2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	148.927,38	-	30,00	30,00	-	44.678,21	44.678,21	
1.2.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	28.923,91	-	30,00	30,00	-	8.677,17	8.677,17	
1.2.3.3.	CAIACA EM MEIO FIO	10.530,64	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO	653.771,49	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	10.496,90	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	288.810,70	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	85.243,93	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	88.507,76	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	63.559,88	-	-	-	-	-	-	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503366-72	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 29/11/2019 a 03/04/2020
					Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 13,33%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	2.329.423,33	-	13,33	13,33	-	310.431,60	310.431,60
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	25.998,48	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	15.867,35	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	41.165,78	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.9.	95867 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M) EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	30.464,64	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.10.	95887 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	2.920,10	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.11.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	735,97	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.	SINALIZAÇÃO	49.684,64	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	26.863,24	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.2.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	4.160,87	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.3.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	3.532,51	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	14.128,02	-	-	-	-	-	-	
1.2.6.	DRENAGEM	184.575,51	-	80,00	80,00	-	147.660,41	147.660,41	
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	12.084,55	-	80,00	80,00	-	9.667,64	9.667,64	
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	3.458,86	-	80,00	80,00	-	2.767,09	2.767,09	
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	10.789,42	-	80,00	80,00	-	8.631,53	8.631,53	



BM - Boletim de Medição
EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503366-72	Nº SICONV	01 APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 29/11/2019 a 03/04/2020
					Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 13,33%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:		TOTAL:	-	13,33	13,33	-	310.431,60	310.431,60
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	76.495,43	-	80,00	80,00	-	61.196,34	61.196,34
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	31.839,10	-	80,00	80,00	-	25.471,28	25.471,28
1.2.6.6.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMP. DE CONCRETO ARMADO	48.519,52	-	80,00	80,00	-	38.815,62	38.815,62
1.2.6.7.	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	1.388,64	-	80,00	80,00	-	1.110,91	1.110,91
1.2.7.	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM	77.350,02	-	-	-	-	-	-
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSAA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	16.353,26	-	-	-	-	-	-
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	60.996,76	-	-	-	-	-	-
1.2.8.	CICLOVIA	13.613,73	-	-	-	-	-	-
1.2.8.1.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	704,73	-	-	-	-	-	-
1.2.8.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	3.352,91	-	-	-	-	-	-
1.2.8.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	2.079,84	-	-	-	-	-	-
1.2.8.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	1.394,88	-	-	-	-	-	-
1.2.8.5.	PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	4.856,60	-	-	-	-	-	-
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	1.224,77	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR
Local

Responsável Técnico pela Fiscalização

Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil
CREA 89054/D



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0503366-72	Nº SICONV 01	APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	RÉGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 29/11/2019 a 03/04/2020
				Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 13,33%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)		Evolução Financeira (R\$)	
			Acum. Anterior	Período	Acum. Anterior	Período
TOTAL:			13,33	13,33	310.431,60	310.431,60

Nome: Edson José Marcondes Filho
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA: PR-99054/D
ART/RRT: 0

Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil
CREA: 99054/D

Objeto do CTEF:
terça-feira, 7 de abril de 2020
Data




MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRAFICO 01 - MEDIÇÃO 01 - Planalto 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.



Pitanga, 07 de Abril de 2020.

Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13019 / 2019 Global Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 29/04/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR
C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.019,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres)			
Valor do Empenhado 123.035,23	Saldo Anterior do Empenho 123.035,23	Valor Liquidado 15.521,58	Saldo Atual do Empenho 107.513,65

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.
Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:
Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento
557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37123.035,232.460.704,54
626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07127.119,082.542,321,15
1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,7296.802,251.936,044,97
CONTRA PARTIDA DO RECURSO 607

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53627	1,00	SERVIÇ	PLANALTO 1 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	123.035,23

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL	660	15.521,58	Outras Sér	23/04/2020

Valor Liquidado a Pagar : 15.521,58

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13018 / 2019 Global Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 29/04/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR
 C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.019,00
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	
F. de Recurso: 607 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mobilidade	
Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho
2.206.388,10	2.206.388,10
Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
294.910,02	1.911.478,08

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.
 Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:
 Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento
 557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37123.035,232.460.704,54
 626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07127.119,082.542,321,15
 1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,7296.802,251.936,044,97

FONTE DE RECURSO 607

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53627	1,00	SERVIÇ	PLANALTO 1 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	2.206.388,10

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL	660	294.910,02	Outras Sér	23/04/2020

Valor Líquido a Pagar : 294.910,02

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

 GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2020****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 5282 / 2020****Credor: 2000717 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA****Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR****C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:****Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE****Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA****Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 607 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mo 00607**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
13018 / 2019	1 / 2020	0 / 2.019,00	2.206.388,10	294.910,02	281.406,25

Histórico:

Retenções:

218810109 ISS 3.259,53

218810102 INSS 10.244,24

Total Retenções: 13.503,77**TOTAL DA ORDEM: 281.406,25**

Banco: 710470 - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19 1946 710470

Aviso de Débito nº: 0342020

RECEBI DO MUNICÍPIO DE PITANGA A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 281.406,25 (duzentos e oitenta e um mil quatrocentos e seis reais e vinte e cinco centavos)

Data_____
TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 30 de abril de 2020.

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2020****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 5281 / 2020****Credor: 000717 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA****Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR****C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:****Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE****Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA****Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 1000 Recursos Ordinários (Livres) 01000**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
13019/2019	1/2020	0/2.019,00	123.035,23	15.521,58	15.521,58

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 15.521,58**Banco: 710470 - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19 1946 710470**

Aviso de Débito nº: 0342020


RECEBI DO MUNICÍPIO DE PITANGA A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 15.521,58 (quinze mil quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos)

Data_____
TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 30 de abril de 2020.

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPIS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SEP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		1 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
		4 - COMPETÊNCIA	04/2020
		5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
		6 - VALOR DO INSS	10.244,24
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº</p> <p>PITANGA/PR CEP 85200-000</p>		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS UNIDADES	0,00
		10 - ATM MULTA FOLGAS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2020	11 - TOTAL	10.244,24
<p>ATENÇÃO: É válida a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, de que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		ATENÇÃO: AÇÃO BANCÁRIA	
<p>CEI 9463004201120784000654 10.244,24RD1101</p>			

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1946 - PITANGA, PR
DATA: 30/04/2020 HORA: 15:12:35
TERMINAL: 1101 NSU: 000653 AUT.: 0114


COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM. DOC.: 001946

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0379/003/00.001.708-2
NOME: TAPALAM CONSTRUÇÕES LTDA
DEPOSITANTE:
OF 035/2020

VALOR TOTAL: 296.927,83
VALOR DINHEIRO: 296.927,83

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

 <p>MUNICÍPIO DE PITANGA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SECRETARIA TERCIARIA Rua Administrativa 24 de Junho, nº 171 - Vila do Centro CEP: 85200-000</p>	
ISSQN RETIDO	
Cacastro: 7130	
<p>TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Exercício: 2020 Dívida: 486 SubDiv: 104 Parcela: 6 Zona: Quadra: Lote: Endereço: Avenida CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA</p>	
Valor do ISSQN	Data de Vencimento
120000000000062565	29/05/2020
Valor do Imposto R\$	Valor do Imposto Retido em R\$
3.259,53	0,00
Valor do Imposto R\$	Valor do Imposto R\$
0,00	0,00
Valor do Imposto R\$	Valor do Imposto R\$
R\$ 0,00	3.259,53
<p>Tomador Município de Pitanga Ums: abril/2020 NFS e 20200000000000 Código 4302019</p>	
<p>Após o vencimento cobrar: Juros de 1% ao mês etou fração (0,033 ao dia); Penalidade de 0,2% ao dia (2 dias 0,4%)</p>	

CEI 9463004201120784000654 10.244,24RD1101

- ☰ Outlook
- ☰ Nova mensagem
- ∨ Favoritos
- 🗑️ Lixo Eletrônico 21
- 📁 Caixa de Entrada 1730
- ➕ Adicionar aos favoritos
- ∨ Pastas
- 📁 Caixa de Entrada 1730
- 🗑️ Lixo Eletrônico 21
- ✍️ Rascunhos 78
- ▶️ Itens Enviados
- 🗑️ Itens Excluídos
- 📁 Arquivo Morto
- 📄 Anotações
- 📄 Histórico de Conversa
- ➕ Nova pasta
- > Grupos

🔍 Pesquisar


📧 📧 ⚙️ ? 🗣️ 👤

↩️ Responder ∨ 🗑️ Excluir 📁 Arquivar 📁 Mover para ∨ 🏷️ Categorizar ∨ ... ⬆️

SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E PAGAMENTOS DE GUIAS DE RETENÇÕES



PMP Pagamento
 Qui, 30/04/2020 11:22
 A1946PR - AG Pitanga/PR ∨



OFICIO 34.pdf 514 KB	OFICIO 35.pdf 515 KB
--------------------------------	--------------------------------

2 anexos (1 MB) Baixar tudo Salvar tudo no OneDrive

Bom dia,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja efetuada a transferência e pagamento das guias de retenções conforme instruções dos ofícios em anexo.

Pedimos por gentileza que seja efetuado ainda hoje e que nos encaminhem via e-mail o comprovante do respectivo pagamento, Obrigada!

Att.
Daniele Gomes Ziebarth
Setor Financeiro
Prefeitura Municipal de Pitanga



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 035/2020

Pitanga, 30 de março de 2020.

Ilustríssimo Senhor
LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71047-7	296.927,83		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		296.927,83	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

TAPALAM-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA



Número da NFS-e

20200000000660

AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241
 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA
 Município: APUCARANA - PR
 E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR
 Fone: (43) 3424-1200

CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal
 00.481.987/0001-03 6360650721 380

Data do Serviço
23/04/2020

Código Verific
e793e60



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

23/04/2020

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Município

PITANGA/PR

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social
Município de Pitanga

Endereço
Centro Administrativo 28 de Janeiro,171

Cidade
PITANGA UF **PR** Fone **(42) 3646-1122** CEP **85200-000**

Bairro
Centro

CNPJ / CPF Inscrição Municipal Inscrição Estadual
76.172.907/0001-08

E-mail

PITANGA/PR

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETI
Medição nº 01 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Planalto 01. Concorrência n. 04/2019. Contrato n. 430/2019. Contrato de financiamento n. 0503366-72/19 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Materiais R\$ 217.302,12 Mão de obra R\$ 93.129,48 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 10.244,24 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 3.259,53 Cadastro Nacional de Obras - CNO n. 90.002.03128/71	310.431,60	3,50	3.259,53	Sim

Código do Serviço
 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Código NBS

CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Import. 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 0,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 93.129,48	Valor do ISSQN Retido 3.259,53	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 217.302,12		

Valor Total da NFS-e	310.431,60	Valor Líquido da NFS-e	296.927,83
----------------------	------------	------------------------	------------

Informações Adicionais

NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 20200000000659.
 Lei 12741/2012: Mun: R\$3687,93; Est: R\$0,00; Fed: R\$12525,92; Total Aprox: R\$16213,85. Fonte: IBPT.
 Retenção Previdência Social: R\$10.244,24

Alisson Rodrigo Renczenzen
 Comissão de Recebimento
 CPF 036.189.59 - RG 16.209.717-0



Consulta realizada em 23/04/2020 às 11:37:25.

Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



20200000000660e793e602800481987000103

Recebi(emos) de TAPALAM-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada acima. _____ Data	Identificação e assinatura do receptor	Número da NFS-e 20200000000660 Competência 23/04/2020 Cód. Verificação NFS-e e793e6028	Número de Controle do Município
--	--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 23/04/2020 às 11:37:25.

Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



MUNICÍPIO DE PITANGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA TRIBUTÁRIA
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Bairro Centro
CNPJ: 76.172.907/0001-08

Tributo: **ISSQN RETIDO**

Dados Cadastrais: Cadastro: **7130**

TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Exercício: 2020 Dívida: 486 SubDiv: 104 Parcela: 6
Zona: Quadra: Lote:
Endereço: Avenida CONTORNO SUL, S/Nº
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA

Código de Baixa 12000000000062565	Data de Vencimento 29/05/2020
Valor Original R\$ 3.259,53	Valor Correção Monetária R\$ 0,00
Valor Juros R\$ 0,00	Valor Multa R\$ 0,00
Valor Desconto R\$ R\$ 0,00	Valor a Pagar R\$ 3.259,53

Observações:
Tomador Município de Pitanga
DMS - abril/2020
NFS-e 202000000000660
Contrato 430/2019

Após o vencimento cobrar:
- Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia);
- E multa de 0.33% ao dia (limite 20%)



MUNICÍPIO DE PITANGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA TRIBUTÁRIA
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Bairro Centro
CNPJ: 76.172.907/0001-08

Parcela: **6**
Emissão: **29/04/2020**

Tributo: **ISSQN RETIDO**

Dados Cadastrais: Cadastro: **7130**

TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Exercício: 2020 Dívida: 486 SubDiv: 104 Parcela: 6
Zona: Quadra: Lote:
Endereço: Avenida CONTORNO SUL, S/Nº
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA

Código de Baixa 12000000000062565	Data Vencimento 29/05/2020	
Observações: Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite	Valor Original R\$ 3.259,53	Valor Correção Monetária R\$ 0,00
	Valor Juros R\$ 0,00	Valor Multa R\$ 0,00
	Valor Desconto R\$	0,00
	Valor a Pagar R\$ 3.259,53	


81600000032-2 59533362202-4 00529120000-3 00000062565-7




Autenticação Mecânica - Via Contribuinte

Autenticação Mecânica - Via Banco

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
			4 - COMPETÊNCIA	04/2020
			5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000			6 - VALOR DO INSS	10.244,24
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2020		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	10.244,24
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
			4 - COMPETÊNCIA	04/2020
			5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000			6 - VALOR DO INSS	10.244,24
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2020		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	10.244,24
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.481.987/0001-03

Razão Social: TAPALAM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AV CONTORNO SUL SN KM 241 / VILA RURAL NOVA UKR / APUCARANA /
PR / 86810-465

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/03/2020 a 10/07/2020

Certificação Número: 2020031301250470063004

Informação obtida em 27/03/2020 13:14:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.481.987/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:11:06 do dia 27/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/09/2020.

Código de controle da certidão: **3E92.8703.8FFA.C244**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CE REGOV/PG 1660/2020 - Liberação de Recursos FGTS - Parcela 01 - Pró-Transporte - Pitanga

De: REGOVPG03 - Financiamento (regovpg03@caixa.gov.br)

Para: ag1946@caixa.gov.br; luiz.maciel@caixa.gov.br; luiz.claudio.dsouza@caixa.gov.br

Cc: mabecher@hotmail.com; pitanga.jerry@yahoo.com.br; glenn_barbosa@hotmail.com; nipitanga@hotmail.com; pitangahelena@yahoo.com.br; paula.camp@hotmail.com; gabinete@pitanga.pr.gov.br; arquitetura@pitanga@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; muraro_contabil@hotmail.com; pmppagamento@hotmail.com; maicolmed@hotmail.com; engenharia@pitanga.pr.gov.br; edson_marcondesf@yahoo.com.br; elio.ptga@gmail.com; alex_engenheirocivil@hotmail.com; regovpg03@caixa.gov.br; regovpg02@caixa.gov.br; ademar.s.junior@caixa.gov.br; debora.quadros@caixa.gov.br; carlos.c.cardoso@caixa.gov.br; kelly.s.goncalves@caixa.gov.br

Data: quinta-feira, 23 de abril de 2020 08:42 BRT

E-mail classificado como #PUBLICO

À

Agência Pitanga

Com cópia para Prefeitura Municipal de Pitanga para conhecimento

Assunto: Liberação de Recursos – Parcela 01

Ref.: Contrato de Financiamento nº 0503366-72 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades – Mobilidade Urbana

Senhor(a) Gerente,

1 - Encaminhamos em anexo DRP no valor de **R\$ 294.910,02** para liberação de recursos FGTS a ser creditado na conta **1946.006.00071047-0** vinculada ao contrato de financiamento.

1.1 - O documento deverá ser impresso, autenticado nesta data e em seguida, responder a esta CE encaminhando uma via digitalizada, autenticada e assinada pelo gerente para procedermos à baixa no sistema que deve ocorrer no mesmo dia da autenticação.

1.2 - O valor de contrapartida financeira referente a esta parcela é de R\$ 15.521,58, totalizando R\$ 310.431,60

2 - Mediante solicitação formal do Tomador, a Agência poderá efetuar o pagamento (TED, DOC ou crédito em conta) à empresa executora da obra: **Tapalam Construções e Empreendimentos Ltda, CNPJ 00.481.987/0001-03**

3 - Depois de realizado o pagamento ao(s) fornecedor(es), o Município deverá apresentar a **comprovação da aplicação dos recursos**. Para tanto, será necessário encaminhar à REGOV/PG os seguintes documentos:

3.1 - Ofício de Comprovação assinado pelo Prefeito (modelo em anexo);

3.2 - BSCA Comprovação assinado pelo Prefeito (modelo em anexo);

3.3 - Notas Fiscais / faturas, nas quais deve constar, obrigatoriamente, o nome do Programa e número do contrato de financiamento, a data de quitação e o número do BSCA, com o devido ateste de execução dos

serviços ou de recebimento de materiais e equipamentos por parte dos engenheiros fiscais;

3.4 - Comprovantes de TED's e/ou transferências efetuadas;

3.5 - Cópia das guias e comprovantes de recolhimento dos encargos e tributos incidentes nos documentos fiscais;

3.6 - **As cópias de documentos apresentados deverão conter carimbo de “confere com o original” sob assinatura de funcionário público devidamente identificado.**

4 - Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,

Débora Quadros Silva
Assistente

Carlos André Corrêa Cardoso
Coordenador de Filial
Representação da Gerência Executiva de Governo Ponta Grossa/PR

Célio Américo Alves Izidoro
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 – Ouvidoria de Governo 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br
www.caixa.gov.br



Oficio-BSCA-COMPROVAÇÃO - Pitanga.xls
51kB



DRP CREDITO PARCELA 01- CT 0503366-72 PRO TRANSPORTE- PM PITANGA.pdf
17.6kB

CE REGOV/PG 1559/2020 - Comunica Valores Aferidos e Condições para Liberação de Recursos - Pró-Transporte - Pitanga/PR

De: REGOVPG03 - Financiamento (regovpg03@caixa.gov.br)

Para: mabecher@hotmail.com; pitanga.jerry@yahoo.com.br; glenn_barbosa@hotmail.com; nipitanga@hotmail.com; pitangahelena@yahoo.com.br; paula.camp@hotmail.com; gabinete@pitanga.pr.gov.br; arquitetura@pitanga@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; muraro_contabil@hotmail.com; pmppagamento@hotmail.com; maicolmed@hotmail.com; engenharia@pitanga.pr.gov.br; edson_marcondesf@yahoo.com.br; alex_engenheirocivil@hotmail.com

Cc: ag1946@caixa.gov.br; seg6683pr@caixa.gov.br; regovpg03@caixa.gov.br; regovpg02@caixa.gov.br; ademar.s.junior@caixa.gov.br; kelly.s.goncalves@caixa.gov.br; debora.quadros@caixa.gov.br

Data: segunda-feira, 13 de abril de 2020 11:21 BRT

E-mail classificado como #PUBLICO

À

Prefeitura Municipal de Pitanga

Ref.: Contrato de Financiamento nº 0503380-57 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana

Senhor Prefeito,

1 - Informamos que após a visita técnica às obras do empreendimento constatou-se que os serviços vistoriados guardam compatibilidade com aqueles solicitados no Boletim de Medição apresentado por esse Tomador, sendo que o valor atestado pela Caixa é de R\$ 310.431,60, conforme quadro abaixo:

Meta	Obras e serviços de engenharia Descrição	Valores contratados Vigentes/Reprogramado (R\$)	Evolução aferida pela CAIXA		
			Aferido no período (R\$)	Aferido acumulado (R\$)	% Item
1	Placa de Obra	2.384,82	2.384,82	2.384,82	100,00
	Regularização e compactação	25.714,68	7.200,11	7.200,11	28,00
	Base e sub-base	1.134.946,52	99.830,88	99.830,88	8,80
	Meio-fio	188.381,92	53.355,39	53.355,39	28,32
	Calçadas	653.771,49	-	-	-
	Sinalização	48.684,64	-	-	-
	Drenagem	184.575,51	147.660,41	147.660,41	80,00
	Arborização e jardinagem	77.350,02	-	-	-
	Ciclovia	13.613,73	-	-	-
2	Saldo remanescente	131.281,21	-	-	-
Total:		2.460.704,54	310.431,60	310.431,60	12,62

1.1 - Durante o acompanhamento das obras deve-se prever no projeto a realização de controle tecnológico das obras de pavimentação asfáltica (corpo estradal, terraplenagem e revestimento asfáltico), assim como o controle tecnológico dos poliedros de concreto e/ou cerâmicos para pavimentação e calçamento.

2 - Os valores a serem desembolsados referentes a esta medição ficaram assim distribuídos: o valor de contrapartida é de R\$ 15.521,58 e de financiamento é de R\$ 294.910,02, totalizando R\$ 310.431,60.

3 - Para liberação desta parcela, o tomador deverá:

3.1 - Aportar na conta 1946.006.71047-0 a contrapartida financeira no valor de R\$ 15.521,58 e **informar esta REGOV/PG;**

3.2 – Recebemos uma via dos Contratos em referência registrados em Cartório de Registro de Títulos e Documentos. No entanto, observamos que o Cartório carimbou apenas a primeira página dos Contratos. Ainda, não consta no Contrato o registro do protocolo no Cartório (número do livro, número do registro). Solicitamos verificar;

3.3 - Ofício e BSCA – Solicitação, assinados pelo Prefeito (modelo em anexo);

4 - **As cópias de documentos apresentados deverão conter carimbo de “confere com o original” sob assinatura de funcionário público devidamente identificado.**

5 - Alertamos que a cada desembolso é verificada a adimplência do Tomador com relação à Caixa, FGTS, INSS e Previdência Social (CRP) e adimplência da empresa executora de obra com relação ao FGTS.

6 - Depois de realizado o pagamento aos fornecedores, encaminhar a esta REGOVPG a **comprovação da aplicação dos recursos:**

6.1 - BSCA Comprovação assinado pelo Prefeito (modelo em anexo);

6.2 - Ofício de Comprovação assinado pelo Prefeito (modelo em anexo);

6.3 – Notas Fiscais / faturas, nas quais deve constar, obrigatoriamente, o nome do Programa e número do contrato de financiamento, a data de quitação e o número do BSCA, com o devido ateste de execução dos serviços ou de recebimento de materiais e equipamentos por parte dos engenheiros fiscais;

6.4 - Comprovantes de TED e/ou transferências efetuadas;

6.5 - Cópia das guias e comprovantes de recolhimento dos encargos e tributos incidentes nos documentos fiscais.

6.6 - **As cópias de documentos apresentados deverão conter carimbo de “confere com o original” sob assinatura de funcionário público devidamente identificado.**

7 – Até a solicitação do último desembolso, a prefeitura deverá apresentar laudo comprovando a realização de controle tecnológico das obras de pavimentação asfáltica (corpo estradal, terraplenagem e revestimento asfáltico), assim como o controle tecnológico dos poliedros de concreto e/ou cerâmicos para pavimentação e calçamento, se houver.

8 - Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Respeitosamente,

Débora Quadros Silva
Assistente

Kelly Cristina Souza Gonçalves Bottega
Coordenadora de Filial - SE
Representação da Gerência Executiva de Governo - Ponta Grossa/PR

Celio Americo Alves Izidoro
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 – Ouvidoria de Governo 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br
www.caixa.gov.br



Oficio_BSCA-Solicitacao.xls
60.5kB



Oficio-BSCA-COMPROVAÇÃO.xls
54.5kB



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Planoalto
122402

Código
234129411


LAUDO DE MEDIÇÃO 02 - Planoalto 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, constatamos que a obra encontra-se 15,95% executada até o momento. A medição 02 totaliza R\$ 61.172,37 (Sessenta e Um Mil Cento e Setenta e Dois Reais e Trinta e Sete Centavos).

Planoalto 01 - Valor em Contrato R\$ 2.329.423,33

RUA	VALOR MEDIDO R\$	
Venâncio Aires		
João de Souza Martins	R\$ 23.863,87	
Rodolfo Grande	R\$ 34.923,68	
Fernando Amaro		
Guairacá		
José de Alencar	R\$ 2.384,82	% Acumulada
TOTAL	R\$ 61.172,37	15,95 %

Pitanga, 07 de Maio de 2020.


Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil
CREA: PR - 89.054/D

Ofício nº: 50/2020

PITANGA/PR, 07 de maio de 2020

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: 2ª Solicitação de Desembolso de Recursos.
REF: Contrato de Financiamento - Operação nº 0503366-72

Objeto: 0
Proponente /
Tomador: MUNICÍPIO DE PITANGA

Senhor Gerente


1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desembolso da parcela de recursos relativa ao Contrato de Financiamento em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 2ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Financiamento:	R\$ 2.212.952,16	R\$ 58.113,75	R\$ 353.023,77
Contrapartida Financeira:	R\$ 116.471,17	R\$ 3.058,62	R\$ 18.580,20
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ 2.329.423,33	R\$ 61.172,37	R\$ 371.603,97
Execução Física:	-	2,63%	15,95%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,


MAICOL G. C. R. BARBOSA
PREFEITO

Maicol G.C.R. Barbosa
Prefeito Municipal de Pitanga
RG: 8.386.265-3
CPF: 043.260.959-89

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0503366-72	Nº SICONV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO FGTS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 01	MUNICÍPIO / UF PITANGA/PR	FINANCIAMENTO 2.337.669,31	CONTRAPARTIDA 116.471,17	INVESTIMENTO 2.454.140,48	Nº RRE 2	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: mai-20 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repassse (R\$) 124.717,15	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	------------------------------	--------------------------

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
								Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	
1.	PAVIMENTAÇÃO JARDIM PLANALTO 1	Licitado / Em Execução	17734,26	m²	430/2019	2	2.329.423,33	310.431,60	61.172,37	371.603,97	15,95%
					(%)		(100,00%)	(13,33%)	(2,63%)	(15,95%)	
					Financiamento		2.212.952,16	294.910,02	58.113,75	353.023,77	
					Contrapartida		116.471,17	15.521,58	3.058,62	18.580,20	15,95%
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		2.329.423,33	310.431,60	61.172,37	371.603,97	

Acumulado Anterior: 13,33%

Observações:

PITANGA/PR
Local

Representante Tomador

Nome: MAICOL G. C. R. BARBOSA
Cargo: PREFEITO

Maicol G.C.R. Barbosa
Prefeito Municipal de Pitanga
RG: 8.386.265-3
CPF: 043.260.959-89

quinta-feira, 7 de maio de 2020
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Edson José Marcondes Filho
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA: PR-89054/D
ART/RRT: 0

Responsável Social

Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo:



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0503366-72	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 04/04/2020 a 07/05/2020
				Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 15,95%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	2.329.423,33	13,33	2,63	15,95	310.431,60	61.172,37	371.603,97
1.	PAVIMENTAÇÃO JARDIM PLANALTO 1	2.329.423,33	13,33	2,63	15,95	310.431,60	61.172,37	371.603,97	
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	2.384,82	100,00	-	100,00	2.384,82	-	2.384,82	
1.1.1.	PLACA DE OBRA	2.384,82	100,00	-	100,00	2.384,82	-	2.384,82	
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2.384,82	100,00	-	100,00	2.384,82	-	2.384,82	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	2.327.038,51	13,24	2,63	15,87	308.046,78	61.172,37	369.219,15	
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	25.714,68	28,00	3,66	31,66	7.200,11	941,16	8.141,27	
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	25.714,68	28,00	3,66	31,66	7.200,11	941,16	8.141,27	
1.2.2.	BASE, SUB BASE E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	1.134.946,52	8,80	3,66	12,46	99.830,88	41.539,04	141.369,92	
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	204.750,98	28,00	3,66	31,66	57.330,27	7.493,89	64.824,16	
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	151.787,87	28,00	3,66	31,66	42.500,60	5.555,44	48.056,04	
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	50.897,33	-	3,66	3,66	-	1.862,84	1.862,84	
1.2.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	653.026,45	-	3,66	3,66	-	23.900,77	23.900,77	
1.2.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	74.483,89	-	3,66	3,66	-	2.726,11	2.726,11	
1.2.3.	MEIO FIO	188.381,92	28,32	9,92	38,25	53.355,39	18.692,17	72.047,56	
1.2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	148.927,38	30,00	10,51	40,51	44.678,21	15.652,27	60.330,48	
1.2.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	28.923,91	30,00	10,51	40,51	8.677,17	3.039,90	11.717,07	
1.2.3.3.	CAIACA EM MEIO FIO	10.530,64	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO	653.771,49	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	10.496,90	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	288.810,70	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	85.243,93	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	88.507,76	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	63.559,88	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	25.998,48	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	15.867,35	-	-	-	-	-	-	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503366-72	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 04/04/2020 a 07/05/2020
					Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 15,95%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	2.329.423,33	13,33	2,63	15,95	310.431,60	61.172,37	371.603,97
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	41.165,78	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.9.	95867 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	30.464,64	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.10.	95887 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	2.920,10	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.11.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	735,97	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.	SINALIZAÇÃO	48.684,64	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	26.863,24	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	4.160,87	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	3.532,51	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	14.128,02	-	-	-	-	-	-	
1.2.6.	DRENAGEM	184.575,51	80,00	-	80,00	147.660,41	-	147.660,41	
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	12.084,55	80,00	-	80,00	9.667,64	-	9.667,64	
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	3.458,86	80,00	-	80,00	2.767,09	-	2.767,09	
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	10.789,42	80,00	-	80,00	8.631,53	-	8.631,53	
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	76.495,43	80,00	-	80,00	61.196,34	-	61.196,34	
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	31.839,10	80,00	-	80,00	25.471,28	-	25.471,28	
1.2.6.6.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	48.519,52	80,00	-	80,00	38.815,62	-	38.815,62	
1.2.6.7.	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	1.388,64	80,00	-	80,00	1.110,91	-	1.110,91	
1.2.7.	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM	77.350,02	-	-	-	-	-	-	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0503366-72	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 04/04/2020 a 07/05/2020
				Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 15,95%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	2.329.423,33	13,33	2,63	15,95	310.431,60	61.172,37	371.603,97
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITIVAROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	16.353,26	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	60.996,76	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.	CICLOVIA	13.613,73	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.1.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	704,73	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	3.352,91	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	2.079,84	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	1.394,88	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.5.	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	4.856,60	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	1.224,77	-	-	-	-	-	-	

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR

Local

quinta-feira, 7 de maio de 2020

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Edson José Marcondes Filho

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: CREA PR-89054/D

ART/RR: 0



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRAFICO 02 - PLANALTO 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.

Rua João de Souza Martins



Rua Henrique Michalak





MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ



Pitanga, 07 de Maio de 2020.

Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<p>TAPALAM-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</p> <p>AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200</p> <p>CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03 6360650721 380</p>		<p>Número da NFS-e</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">202000000000670</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">19/05/2020</td> <td style="text-align: center;">17ffcc81</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	19/05/2020	17ffcc81
Data do Serviço	Código Verificador					
19/05/2020	17ffcc81					

<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal</p>	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	19/05/2020	Exigível	PITANGA/PR

TOMADOR DO SERVIÇO **Município de Prestação do Serviço**

Nome / Razão Social				PITANGA/PR			
Município de Pitanga							
Endereço							
Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171							
Cidade	UF	Fone	CEP				
PITANGA	PR	(42) 3646-1122	85200-000				
Bairro							
Centro							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
76.172.907/0001-08							
E-mail							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CNPJ / CPF		Inscrição Municipal	
*****		*****		*****	
E-mail			Fone		Cidade
*****			*****		*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS **VALOR TOTAL** **ALIQ.** **VALOR IMPOSTO** **RETI**

Medição nº 02 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Planalto 01. Concorrência n. 04/2019. Contrato n. 430/2019. Contrato de financiamento n. 0503366-72/19 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Materiais R\$ 42.820,66 Mão de obra R\$ 18.351,71 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 2.018,69 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 642,31 Cadastro Nacional de Obras - CNO n. 90.002.03128/71	61.172,37	3,50	642,31	Sim
--	-----------	------	--------	-----

Código do Serviço	Código NBS
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	*****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Import.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	18.351,71	642,31	0,00	42.820,66		

Valor Total da NFS-e	61.172,37	Valor Líquido da NFS-e	58.511,37
----------------------	-----------	------------------------	-----------

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$726,73; Est: R\$0,00; Fed: R\$2468,30; Total Aprox: R\$3195,03. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$2.018,69 <div style="text-align: center;"> Dejalmu Saccon CPF 035.165.089-06 RG 7.011.802-5 </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> Alisson Rodrigo Renczenczen Comissão de Recebimento CPF 095.036 189-59 - RG 10 269 717-0 </div>	
--	--

Consulta realizada em 19/05/2020 às 16:01:24.

Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



20200000000067017ffcc88b00481987000103

Recebi(emos) de TAPALAM-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada acima. ____/____/____ Data	Número da NFS-e 202000000000670 Competência 19/05/2020 Cód. Verificação NFS-e 17ffcc88b	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 19/05/2020 às 16:01:24.

Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13018 / 2019 Global

Nº da Liquidação: 2 / 2020

Data: 19/05/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.019,00
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	
F. de Recurso: 607 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mobilidade	
Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho
2.206.388,10	1.911.478,08
Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
58.113,75	1.853.364,33

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.

Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento

557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37123.035,232.460.704,54

626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07127.119,082.542,321,15

1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,7296.802,251.936,044,97

FONTE DE RECURSO 607

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53627	1,00	SERVIÇO	PLANALTO 1 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	2.206.388,10

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL	670	58.113,75	Outras Sér	19/05/2020

Valor Liquidado a Pagar : 58.113,75

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13019 / 2019 Global

Nº da Liquidação: 2 / 2020

Data: 19/05/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR
C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres)	Processo.....: 0/2.019,00 Tipo de Licitação: Concorrência Nº Licitação.....: 4/2.019		
Valor do Empenhado 123.035,23	Saldo Anterior do Empenho 107.513,65	Valor Liquidado 3.058,62	Saldo Atual do Empenho 104.455,03

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.
Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:
Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento
557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37123.035,232.460.704,54
626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07127.119,082.542,321,15
1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,7296.802,251.936,044,97

CONTRA PARTIDA DO RECURSO 607

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53627	1,00	SERVIÇ	PLANALTO 1 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	123.035,23

Documentos Fiscais:

	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
NOTA FISCAL	670	3.058,62	Outras Sér	19/05/2020

Valor Liquidado a Pagar : 3.058,62

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 22/06/2020
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados Contribuinte:			
Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03 Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Complemento: Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana - PR			
Valor por Dívida		Valor por Dívida	
Ano Dívida Desc Sub Parcelas	Valor Situação	Ano Dívida Desc Subdiv Parcelas	Valor Situação
2020 486 ISSQN RETI 105 8	642,31 NO.EX		
Tomador Município de Pitanga DMS - maio/2020 NFS-e 202000000000670 Contrato: 430/2019			

Exercício Dívida	SubDívida Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
		12000000000064443	22/06/2020	642,31

Autenticação - via contribuinte

--



MUNICIPIO DE PITANGA
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 22/06/2020
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO


Tributo Agrupado	Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)		
Dados Contribuinte: Cadastro: 9 - 7130 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR	Dados Imóvel/Empresa: Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR Complemento: KM 241 Zona: Quadra: Data:		
Data de Emissão 21/05/2020	Informação para Baixa 12000000000064443	Data de Vencimento 22/06/2020	
Exercício Dívida SubDívida Parcela	Valor Original R\$ 642,31	Valor Correção Monetária R\$ 0,00	
Observação Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)	Valor Juros R\$ 0,00	Valor Multa R\$ 0,00	
	Valor Desconto R\$ 0,00	Valor a Pagar R\$ 642,31	

81630000006-3 | 42313362202-1 | 00622120000-6 | 00000064443-5

Autenticação Mecânica




1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
			4 - COMPETÊNCIA	05/2020
			5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000			6 - VALOR DO INSS	2.018,69
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2020		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	2.018,69
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

✂

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
			4 - COMPETÊNCIA	05/2020
			5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000			6 - VALOR DO INSS	2.018,69
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2020		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	2.018,69
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

CE REGOV/PG 2040/2020 - Liberação de Recursos FGTS - Parcela 02 - Pró-Transporte - Pitanga

De: REGOVPG03 - Financiamento (regovpg03@caixa.gov.br)

Para: ag1946@caixa.gov.br; luiz.maciell@caixa.gov.br; luiz.claudio.dsouza@caixa.gov.br

Cc: mabecher@hotmail.com; pitanga.jerry@yahoo.com.br; glenn_barbosa@hotmail.com; nipitanga@hotmail.com; pitangahelena@yahoo.com.br; paula.camp@hotmail.com; gabinete@pitanga.pr.gov.br; arquitetura@pitanga@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; muraro_contabil@hotmail.com; pmppagamento@hotmail.com; maicolmed@hotmail.com; engenharia@pitanga.pr.gov.br; edson_marcondesf@yahoo.com.br; elio.ptga@gmail.com; alex_engenheirocivil@hotmail.com; regovpg03@caixa.gov.br; regovpg02@caixa.gov.br; ademar.s.junior@caixa.gov.br; debora.quadros@caixa.gov.br; kelly.s.goncalves@caixa.gov.br; seg6683pr@caixa.gov.br

Data: sexta-feira, 22 de maio de 2020 09:07 BRT

E-mail classificado como #PUBLICO

À

Agência Pitanga

Com cópia para Prefeitura Municipal de Pitanga para conhecimento

Assunto: Liberação de Recursos – Parcela 02

Ref.: Contrato de Financiamento nº 0503366-72 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades – Mobilidade Urbana

Senhor(a) Gerente,

1 - Encaminhamos em anexo DRP no valor de R\$ 58.113,75 para liberação de recursos FGTS a ser creditado na conta **1946.006.00071047-0** vinculada ao contrato de financiamento.

1.1 - O documento deverá ser impresso, autenticado nesta data e em seguida, responder a esta CE encaminhando uma via digitalizada, autenticada e assinada pelo gerente para procedermos à baixa no sistema que deve ocorrer no mesmo dia da autenticação.

1.2 - O valor de contrapartida financeira referente a esta parcela é de R\$ 3.058,62, totalizando R\$ 61.172,37.

2 - Mediante solicitação formal do Tomador, a Agência poderá efetuar o pagamento (TED, DOC ou crédito em conta) à empresa executora da obra: **Tapalam Construções e Empreendimentos Ltda, CNPJ 00.481.987/0001-03**

3 - Depois de realizado o pagamento ao(s) fornecedor(es), o Município deverá apresentar a **comprovação da aplicação dos recursos**. Para tanto, será necessário encaminhar à REGOV/PG os seguintes documentos:

3.1 - Ofício de Comprovação assinado pelo Prefeito (modelo em anexo);

3.2 - BSCA Comprovação assinado pelo Prefeito (modelo em anexo);

3.3 - Notas Fiscais / faturas, nas quais deve constar, obrigatoriamente, o nome do Programa e número do contrato de financiamento, a data de quitação e o número do BSCA, com o devido ateste de execução dos

serviços ou de recebimento de materiais e equipamentos por parte dos engenheiros fiscais:

3.4 - Comprovantes de TED's e/ou transferências efetuadas;

3.5 - Cópia das guias e comprovantes de recolhimento dos encargos e tributos incidentes nos documentos fiscais;

3.6 - **As cópias de documentos apresentados deverão conter carimbo de “confere com o original” sob assinatura de funcionário público devidamente identificado.**

4 - Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,

Débora Quadros Silva
Assistente

Kelly Cristina Souza Goncalves Bottega
Coordenadora de Filial – SE
Representação da Gerência Executiva de Governo Ponta Grossa/PR

Célio Américo Alves Izidoro
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 – **Ouvidoria de Governo** 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br
www.caixa.gov.br



Oficio-BSCA-COMPROVAÇÃO - Pitanga.xls
51kB



DRP CREDITO DA PARCELA 02- CT 0503366-72- PM PITANGA.pdf
13.9kB



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.481.987/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:11:06 do dia 27/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/09/2020.

Código de controle da certidão: **3E92.8703.8FFA.C244**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.481.987/0001-03

Razão Social: TAPALAM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AV CONTORNO SUL SN KM 241 / VILA RURAL NOVA UKR / APUCARANA /
PR / 86810-465

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/03/2020 a 10/07/2020


Certificação Número: 2020031301250470063004

Informação obtida em 27/03/2020 13:14:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Outlook

Pesquisar



Nova mensagem

Responder Excluir Arquivar Mover para Categorizar



Favoritos

SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E PAGAMENTOS DE GUIAS DE RETENÇÕES

Pastas

Caixa de Entrada 1794

Lixo Eletrônico 48

Rascunhos 76

Itens Enviados

Itens Excluídos

Arquivo Morto

Anotações

Histórico de Conversa

Nova pasta


Grupos



PMP Pagamento

Seg, 25/05/2020 10:41

Para: ag1946@caixa.gov.br

OFÍCIO 43.pdf
538 KBOFÍCIO 44.pdf
533 KBOFÍCIO 45.pdf
545 KBOFÍCIO 46.pdf
541 KB

4 anexos (2 MB) Baixar tudo Salvar tudo no OneDrive

Bom dia,


Solicitamos a Vossa Senhoria que seja efetuada a transferência e pagamento das guias de retenções conforme instruções dos ofícios em anexo.

Pedimos por gentileza que seja efetuado ainda hoje e que nos encaminhem via e-mail o comprovante do respectivo pagamento, Obrigada!

OBS: A DÉBORA DA REGOV SOLICITOU QUE AS AUTENTICAÇÕES SEJAM FEITAS NA PARTE INFERIOR DOS COMPROVANTES E NÃO NAS LATERAIS, GRATA!

Att.

**Daniele Gomes Ziebarth
Setor Financeiro
Prefeitura Municipal de Pitanga**



SOLICITAÇÃO DE TRANSFE...

(Sem assunto)





MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 046/2020

Pitanga, 22 de Maio de 2020.

Ilustríssimo Senhor
LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71047-0	58.511,37		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		58.511,37	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,



MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal



ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 046/2020

Pitanga, 22 de Maio de 2020.

Ilustríssimo Senhor
LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71047-0	58.511,37		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		58.511,37	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,



MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal



ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

LAUDO DE MEDIÇÃO 03 - Planalto 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, constatamos que a obra encontra-se 17,07% executada até o momento. A medição 03 totaliza R\$ 26.013,24 (Vinte e Seis Mil Treze Reais e Vinte e Quatro Centavos).

Planalto 01 - Valor em Contrato R\$ 2.329.423,33

RUA	VALOR MEDIDO R\$	
Fernando Amaro	R\$ 5.876,84	
José de Alencar	R\$ 1.301,99	
Guairacá	R\$ 1.447,63	
Venâncio Aires	R\$ 8.376,34	
João de Souza Martins	R\$ 4.143,82	
Rodolfo Grande	R\$ 4.866,62	% Acumulada
TOTAL	R\$ 26.013,24	17,07 %

Pitanga, 05 de Junho de 2020.

Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil
CREA: PR - 89.054/D

*Diário
122618
Cópia
240585277*



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Ofício nº 077/2020 -SF

Pitanga, 20 de Julho de 2020.

Ilustríssimo Senhor
LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71047-0	24.881,66		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		24.881,66	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,


MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal


ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503366-72	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 08/05/2020 a 05/06/2020
					Nº MEDIÇÃO 3

Realizado Acumulado: 17,07%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:								
TOTAL:		2.329.423,33	15,95	1,12	17,07	371.603,97	26.013,24	397.617,21
1.	PAVIMENTAÇÃO JARDIM PLANALTO 1	2.329.423,33	15,95	1,12	17,07	371.603,97	26.013,24	397.617,21
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	2.384,82	100,00	-	100,00	2.384,82	-	2.384,82
1.1.1.	PLACA DE OBRA	2.384,82	100,00	-	100,00	2.384,82	-	2.384,82
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2.384,82	100,00	-	100,00	2.384,82	-	2.384,82
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	2.327.038,51	15,87	1,12	16,98	369.219,15	26.013,24	395.232,39
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	25.714,68	31,66	2,00	33,66	8.141,27	514,29	8.655,56
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	25.714,68	31,66	2,00	33,66	8.141,27	514,29	8.655,56
1.2.2.	BASE, SUB BASE E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	1.134.946,52	12,46	2,00	14,46	141.369,92	22.698,93	164.068,85
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	204.750,98	31,66	2,00	33,66	64.824,16	4.095,02	68.919,18
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	151.787,87	31,66	2,00	33,66	48.056,04	3.035,76	51.091,80
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	50.897,33	3,66	2,00	5,66	1.862,84	1.017,95	2.880,79
1.2.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	653.026,45	3,66	2,00	5,66	23.900,77	13.060,53	36.961,30
1.2.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	74.483,89	3,66	2,00	5,66	2.726,11	1.489,68	4.215,79
1.2.3.	MEIO FIO	188.381,92	38,25	0,41	38,65	72.047,56	769,68	72.817,24
1.2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	148.927,38	40,51	0,41	40,92	60.330,48	610,60	60.941,08
1.2.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	28.923,91	40,51	0,55	41,06	11.717,07	159,08	11.876,16
1.2.3.3.	CAIACAO EM MEIO FIO	10.530,64	-	-	-	-	-	-
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO	653.771,49	-	-	-	-	-	-
1.2.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	10.496,90	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	288.810,70	-	-	-	-	-	-
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	85.243,93	-	-	-	-	-	-
1.2.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	88.507,76	-	-	-	-	-	-
1.2.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	63.559,88	-	-	-	-	-	-
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	25.998,48	-	-	-	-	-	-
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	15.867,35	-	-	-	-	-	-



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0503366-72	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.461.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 08/05/2020 a 05/05/2020
				Nº MEDIÇÃO 3

Realizado Acumulado: 17,07%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	2.329.423,33	15,95	1,12	17,07	371.603,97	26.013,24	397.617,21
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	41.165,78	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.9.	95867 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M) EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	30.464,64	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.10.	95887 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	2.920,10	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.11.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	735,97	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.	SINALIZAÇÃO	48.684,64	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	26.863,24	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	4.160,87	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	3.532,51	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	14.128,02	-	-	-	-	-	-	
1.2.6.	DRENAJEM	184.575,51	80,00	1,10	81,10	147.660,41	2.030,33	149.690,74	
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	12.084,55	80,00	1,10	81,10	9.667,64	132,93	9.800,57	
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	3.458,86	80,00	1,10	81,10	2.767,09	38,05	2.805,14	
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	10.789,42	80,00	1,10	81,10	8.631,53	118,68	8.750,22	
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	76.495,43	80,00	1,10	81,10	61.196,34	841,45	62.037,79	
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	31.839,10	80,00	1,10	81,10	25.471,28	350,23	25.821,51	
1.2.6.6.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	48.519,52	80,00	1,10	81,10	38.815,62	533,71	39.349,33	
1.2.6.7.	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTÉ FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	1.388,64	80,00	1,10	81,10	1.110,91	15,28	1.126,19	
1.2.7.	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM	77.350,02	-	-	-	-	-	-	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503366-72	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 08/05/2020 a 05/06/2020
					Nº MEDIÇÃO 3

Realizado Acumulado: 17,07%

Orçamento Contratado				Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição		Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:			TOTAL:	2.329.423,33	15,95	1,12	17,07	371.603,97	26.013,24	397.617,21
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M		16.353,26	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS		60.996,76	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.	CICLOVIA		13.613,73	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.1.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA		704,73	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017		3.352,91	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017		2.079,84	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017		1.394,88	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.5.	PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE		4.856,60	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016		1.224,77	-	-	-	-	-	-	


Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR
Local

sexta-feira, 5 de junho de 2020
Data


Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Edson José Marcondes Filho
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA-PR-89054/D
ART/RRT: 0



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - PITANGA - PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRAFICO 03 - PLANALTO 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.



Pitanga, 05 de Junho de 2020.

Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D

MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 26.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 82.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 03 - PLANALTO 01

Conforme visita realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECIFE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº 430/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.



Pitanga, 02 de Junho de 2020.

Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil CREA PR - 89024/D

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13018 / 2019 Global Nº da Liquidação: 3 / 2020 Data: 15/07/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR
C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES
F. de Recurso: 607 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mobilidade

Processo.....: 0/2.019,00
Tipo de Licitação: Concorrência
Nº Licitação.....: 4/2.019

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
2.206.388,10	1.853.364,33	24.172,58	1.829.191,75

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.
Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:
Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento
557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37 123.035,232.460.704,54
626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07 127.119,082.542,321,15
1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,7296.802,251.936,044,97

FONTE DE RECURSO 607

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53627	1,00	SERVIÇ	PLANALTO 1 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	2.206.388,10

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	688	24.172,58	Outras Sér	07/07/2020

Valor Liquido a Pagar : 24.172,58

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry William Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13018 / 2019 Global Nº da Liquidação: 4 / 2020 Data: 15/07/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR
 C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.019,00
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	
F. de Recurso: 607 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mobilidade	
Valor do Empenhado 2.206.388,10	Saldo Anterior do Empenho 1.829.191,75
Valor Liquidado 540,00	Saldo Atual do Empenho 1.828.651,75

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.
 Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:
 Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento
 557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37123.035,232.460.704,54
 626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07127.119,082.542,321,15
 1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,7296.802,251.936,044,97

FONTE DE RECURSO 607

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53627	1,00	SERVIÇO	PLANALTO 1 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	2.206.388,10

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	688	540,00	Outras Sér	07/07/2020

Valor Líquido a Pagar : 540,00

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

 GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13019 / 2019 Global Nº da Liquidação: 3 / 2020 Data: 15/07/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR
C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:**Contas Bancária**

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres)
Processo.....: 0/2.019,00
Tipo de Licitação: Concorrência
Nº Licitação.....: 4/2.019

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
123.035,23	104.455,03	1.300,66	103.154,37

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.
Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:
Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento
557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37 123.035,23 232.460.704,54
626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07 127.119,082.542,321,15
1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,7296.802,251.936,044,97

CONTRA PARTIDA DO RECURSO 607

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53627	1,00	SERVIÇO	PLANALTO 1 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	123.035,23

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	688	1.300,66	Outras Sér	07/07/2020

Valor Líquido a Pagar : 1.300,66

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2020****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 8425 / 2020****Credor: 2000717 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA****Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR****C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:****Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE****Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA****Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 607 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mo 00607**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
13018 / 2019	3 / 2020	0 / 2.019,00	2.206.388,10	24.172,58	23.041,00

Histórico:

Retenções:

218810109 ISS 273,14

218810102 INSS 858,44

Total Retenções: 1.131,58**TOTAL DA ORDEM: 23.041,00**Banco: 710470 - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19 1946 710470
Aviso de Débito nº: 077

RECEBI DO MUNICÍPIO DE PITANGA A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 23.041,00 (vinte e três mil e quarenta e um reais)

Data_____
TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 20 de julho de 2020.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno_____
ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2020****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 8426 / 2020****Credor: 000717 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA****Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR****C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:****Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE****Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA****Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 1000 Recursos Ordinários (Livres) 01000**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDACÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDACÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
13019 / 2019	3 / 2020	0 / 2.019,00	123.035,23	1.300,66	1.300,66

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 1.300,66**Banco: 710470 - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19 1946 710470**
Aviso de Débito nº: 077

RECEBI DO MUNICÍPIO DE PITANGA A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 1.300,66 (um mil trezentos reais e sessenta e seis centavos)

Data_____
TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 20 de julho de 2020.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno_____
ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2020****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 8427 / 2020****Credor: 2000717 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA****Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR****C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:****Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE****Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA****Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 607 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mo 00607**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
13018 / 2019	4 / 2020	0 / 2.019,00	2.206.388,10	540,00	540,00

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 540,00**Banco: 710470 - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19 1946 710470**
Aviso de Débito nº: 077

RECEBI DO MUNICÍPIO DE PITANGA A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais)


Data_____
TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA


AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 20 de julho de 2020.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno_____
ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	TAPALAM-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202000000000688</h2>	
	CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03 6360650721 380		Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">07/07/2020</h3>	Código Verificador <h3 style="text-align: center;">3dca8b4f2</h3>

 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 07/07/2020	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município PITANGA/PR
--	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social Município de Pitanga				<h2 style="font-size: 1.2em;">PITANGA/PR</h2>			
Endereço Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171							
Cidade PITANGA	UF PR	Fone (42) 3646-1122	CEP 85200-000				
Bairro Centro							
CNPJ / CPF 76.172.907/0001-08		Inscrição Municipal					
E-mail *****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	
E-mail		Fone	
Inscrição Municipal *****		Cidade *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição nº 03 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Planalto 01. Concorrência n. 04/2019. Contrato n. 430/2019. Contrato de financiamento n. 0503366-72/19 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Materiais R\$ 18.209,27 Mão de obra R\$ 7.803,97 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 858,44 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 273,14 Cadastro Nacional de Obras - CNO n. 90.002.03128/71	26.013,24	3,50	273,14	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Proano		Valor do ISSQN Proano		Base Cálculo ISSQN Retido		Valor do ISSQN Retido	
0,00		0,00		7.803,97		273,14	
Valor Total da NFS-e				Valor Líquido da NFS-e			
26.013,24				24.881,66			

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$309,04; Est: R\$0,00; Fed: R\$1049,63; Total Aprox: R\$1358,67. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$858,44	
--	---

Consulta realizada em 07/07/2020 às 09:00:41.

Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



2020000000006883dca8b4f200481987000103



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 17/08/2020
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida				Valor por Dívida							
Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação	Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
2020	486 ISSQN RETI	107	7	273,14	NO.EX						
Tomador Município de Pitanga											
DMS - julho/2020											
NFS-e 202000000000688											
Contrato 430/2019											

Exercício Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
			12000000000071062	17/08/2020	273,14

Autenticação - via contribuinte



MUNICIPIO DE PITANGA
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro


GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 17/08/2020
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO


Tributo Agrupado	Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)				
Dados Contribuinte: Cadastro: 9 - 7130 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR	Dados Imóvel/Empresa: Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR Complemento: KM 241 Zona: Quadra: Data:				
Data de Emissão 17/07/2020	Informação para Baixa 12000000000071062	Data de Vencimento 17/08/2020			
Exercício Dívida SubDívida Parcela	Valor Original R\$ 273,14	Valor Correção Monetária R\$ 0,00			
Observação Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0,033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)	Valor Juros R\$ 0,00	Valor Multa R\$ 0,00			
	Valor Desconto R\$ 0,00	Valor a Pagar R\$ 273,14			

8164000002-1 | 73143362202-4 | 00817120000-2 | 00000071062-4

Autenticação Mecânica



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
	4 - COMPETÊNCIA	07/2020
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
	6 - VALOR DO INSS	858,44
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº</p> <p>PITANGA PR CEP 85200-000</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/08/2020</p>	11 - TOTAL	858,44
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
	4 - COMPETÊNCIA	07/2020
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
	6 - VALOR DO INSS	858,44
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº</p> <p>PITANGA PR CEP 85200-000</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/08/2020</p>	11 - TOTAL	858,44
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

*Orçamento
122684
código
242 12391*


LAUDO DE MEDIÇÃO 04 - Planalto 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, constatamos que a obra encontra-se 44,25% executada até o momento. A medição 04 totaliza R\$ 633.064,58 (Seiscentos e Trinta e Três Mil Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos).

Planalto 01 - Valor em Contrato R\$ 2.329.423,33

RUA	VALOR MEDIDO R\$	
Fernando Amaro	R\$ 143.044,30	
José de Alencar	R\$ 31.691,06	
Guairacá	R\$ 35.235,74	
Venâncio Aires	R\$ 203.776,10	
João de Souza Martins	R\$ 100.862,15	
Rodolfo Grande	R\$ 118.455,23	% Acumulada
TOTAL	R\$ 633.064,58	44,25 %

Pitanga, 06 de Julho de 2020.


Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil
CREA: PR - 89.054/D

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0503366-72	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 06/06/2020 a 06/07/2020
				Nº MEDIÇÃO 4

Realizado Acumulado: 44,25%

Orçamento Contratado				Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição		Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:			TOTAL:	2.329.423,33	17,07	27,18	44,25	397.617,21	633.064,58	1.030.681,79
1.	PAVIMENTAÇÃO JARDIM PLANALTO 1		2.329.423,33	17,07	27,18	44,25	397.617,21	633.064,58	1.030.681,79	
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES		2.384,82	100,00	-	100,00	2.384,82	-	2.384,82	
1.1.1.	PLACA DE OBRA		2.384,82	100,00	-	100,00	2.384,82	-	2.384,82	
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		2.384,82	100,00	-	100,00	2.384,82	-	2.384,82	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA		2.327.038,51	16,98	27,20	44,19	395.232,39	633.064,58	1.028.296,97	
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO		25.714,68	33,66	39,86	73,52	8.655,56	10.249,87	18.905,43	
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA		25.714,68	33,66	39,86	73,52	8.655,56	10.249,87	18.905,43	
1.2.2.	BASE, SUB BASE E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ		1.134.946,52	14,46	39,86	54,32	164.068,85	452.389,68	616.458,53	
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017		204.750,98	33,66	39,86	73,52	68.919,18	81.613,74	150.532,92	
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017		151.787,87	33,66	39,86	73,52	51.091,80	60.502,65	111.594,44	
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017		50.897,33	5,66	39,86	45,52	2.880,79	20.287,67	23.168,46	
1.2.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017		653.026,45	5,66	39,86	45,52	36.961,30	260.296,34	297.257,64	
1.2.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016		74.483,89	5,66	39,86	45,52	4.215,79	29.689,28	33.905,07	
1.2.3.	MEIO FIO		188.381,92	38,65	37,93	76,59	72.817,24	71.460,65	144.277,89	
1.2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016		148.927,38	40,92	40,18	81,10	60.941,08	59.839,02	120.780,11	
1.2.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016		28.923,91	41,06	40,18	81,24	11.876,16	11.621,63	23.497,78	
1.2.3.3.	CAIAÇÃO EM MEIO FIO		10.530,64	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO		653.771,49	-	9,81	9,81	-	64.134,98	64.134,98	
1.2.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA		10.496,90	-	9,81	9,81	-	1.029,75	1.029,75	
1.2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015		288.810,70	-	9,81	9,81	-	28.332,33	28.332,33	
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015		85.243,93	-	9,81	9,81	-	8.362,43	8.362,43	
1.2.4.4.	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)		88.507,76	-	9,81	9,81	-	8.682,61	8.682,61	
1.2.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015		63.559,88	-	9,81	9,81	-	6.235,22	6.235,22	
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016		25.998,48	-	9,81	9,81	-	2.550,45	2.550,45	
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015		15.867,35	-	9,81	9,81	-	1.556,59	1.556,59	

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503366-72	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 06/06/2020 a 06/07/2020	Nº MEDIÇÃO 4

Realizado Acumulado: 44,25%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	2.329.423,33	17,07	27,18	44,25	397.617,21	633.064,58	1.030.681,79
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	41.165,78	-	9,81	9,81	-	4.038,36	4.038,36	
1.2.4.9.	95867 - RAMPAS DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M) EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	30.464,64	-	9,81	9,81	-	2.988,58	2.988,58	
1.2.4.10.	95887 - RAMPAS DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPAS (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	2.920,10	-	9,81	9,81	-	286,46	286,46	
1.2.4.11.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	735,97	-	9,81	9,81	-	72,20	72,20	
1.2.5.	SINALIZAÇÃO	48.684,64	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	26.863,24	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	4.160,87	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	3.532,51	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	14.128,02	-	-	-	-	-	-	
1.2.6.	DRENAGEM	184.575,51	81,10	18,87	99,97	149.690,74	34.829,40	184.520,14	
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	12.084,55	81,10	18,87	99,97	9.800,57	2.280,35	12.080,92	
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	3.458,86	81,10	18,87	99,97	2.805,14	652,69	3.457,83	
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	10.789,42	81,10	18,87	99,97	8.750,22	2.035,96	10.786,18	
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	76.495,43	81,10	18,87	99,97	62.037,79	14.434,69	76.472,48	
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	31.839,10	81,10	18,87	99,97	25.821,51	6.008,04	31.829,54	
1.2.6.6.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	48.519,52	81,10	18,87	99,97	39.349,33	9.155,63	48.504,96	
1.2.6.7.	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	1.388,64	81,10	18,87	99,97	1.126,19	262,04	1.388,22	
1.2.7.	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM	77.350,02	-	-	-	-	-	-	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503366-72	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 06/06/2020 a 06/07/2020
					Nº MEDIÇÃO 4

Realizado Acumulado: 44,25%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	2.329.423,33	17,07	27,18	44,25	397.617,21	633.064,58	1.030.681,79
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITII/AROEIRA SALSA/ANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	16.353,26	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	60.996,76	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.	CICLOVIA	13.613,73	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.1.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	704,73	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	3.352,91	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	2.079,84	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	1.394,88	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.5.	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	4.856,60	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	1.224,77	-	-	-	-	-	-	

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR

Local

segunda-feira, 6 de julho de 2020

Data

Responsável Técnico pela Finalização
 Nome: Edson José Marcondes Filho
 Profissão: Engenheiro Civil
 CREA/CAU: CREA: PR-89054/D
 ART/RR: 0



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0503366-72	Nº SICONV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO FGTS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 01	MUNICÍPIO / UF PITANGA/PR	FINANCIAMENTO 2.337.669,31	CONTRAPARTIDA 116.471,17	INVESTIMENTO 2.454.140,48	Nº RRE 4	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: jul-20 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) 124.717,15	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	-----------------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO JARDIM PLANALTO 1	Licitado / Em Execução	17734,26	m²	430/2019	4	2.329.423,33	397.617,21	633.064,58	1.030.681,79	44,25%
							(%)	(100,00%)	(17,07%)	(27,18%)	(44,25%)
							Financiamento	2.212.952,16	377.736,35	601.411,35	979.147,70
							Contrapartida	116.471,17	19.880,86	31.653,23	51.534,09
							Outros	-	-	-	-
							Investimento	2.329.423,33	397.617,21	633.064,58	1.030.681,79

Acumulado Anterior: 17,07%

Observações:

PITANGA/PR

Local

Representante Tomador

Nome: MAICOL G. C. R. BARBOSA

Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:

Cargo:

segunda-feira, 6 de julho de 2020

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Edson José Marcondes Filho

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: CREA: PR-89054/D

ART/RRT: 0

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - PITANGA - PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRAFICO 04 - PLANALTO 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 28.232.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (41) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 82.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 04 - PLANALTO 01

Conforme visita realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECIFE ASPALTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INFERENTES A OBRA, que esta sendo executada pela empresa TABALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-07 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 4302019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.





MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ



Pitanga, 06 de Julho de 2020.

Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D

MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 78.112.907-0001-08



CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (45) 3846-1122 - FAX 3846-1125
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANA




Pitanga, 06 de Julho de 2020.

Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil CREA: PR - 89024/D

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	TAPALAM-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202000000000700</h2>	
	CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03 6360650721 380		Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">30/07/2020</h3>	Código Verificador <h3 style="text-align: center;">660b1db15</h3>

 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 30/07/2020	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município PITANGA/PR
--	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social Município de Pitanga				PITANGA/PR			
Endereço Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171							
Cidade PITANGA	UF PR	Fone (42) 3646-1122	CEP 85200-000				
Bairro Centro							
CNPJ / CPF 76.172.907/0001-08		Inscrição Municipal					
E-mail *****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****		Inscrição Municipal *****	
E-mail			Fone		Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição nº 04/- Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Planalto 01. Concorrência n. 04/2019. Contrato n. 430/2019. Contrato de financiamento n. 0503366-72/19 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Materiais R\$ 443.145,21 Mão de obra R\$ 189.919,37 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 20.891,13 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 6.647,18 Cadastro Nacional de Obras - CNO n. 90.002.03128/71	633.064,58	3,50	6.647,18	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Base Cálculo ISSQN Próprio		Valor do ISSQN Próprio		Base Cálculo ISSQN Retido		Valor do ISSQN Retido		Valor Total do ISSQN		Valor Dedução/Descontos	
0,00		0,00		189.919,37		6.647,18		0,00		443.145,21	
Valor Total da NFS-e 633.064,58				Valor Líquido da NFS-e 605.526,27							

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$7520,81; Est: R\$0,00; Fed: R\$25544,16; Total Aprox: R\$33064,97. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$20.891,13	
--	---

Consulta realizada em 30/07/2020 às 16:58:50.

Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



202000000000700660b1db1500481987000103

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13018 / 2019 Global Nº da Liquidação: 5 / 2020 Data: 30/07/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.019,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 607 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mobilidade			
Valor do Empenhado 2.206.388,10	Saldo Anterior do Empenho 1.828.651,75	Valor Liquidado 601.411,35	Saldo Atual do Empenho 1.227.240,40

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.

Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento

557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37123.035.232.460.704,54

626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07127.119,082.542,321,15

1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,7296.802,251.936,044,97

FONTE DE RECURSO 607

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53627	1,00	SERVIÇ	PLANALTO 1 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	2.206.388,10

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	700	601.411,35	Outras Sér	30/07/2020

Valor Líquido a Pagar : 601.411,35

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13019 / 2019 Global Nº da Liquidação: 4 / 2020 Data: 30/07/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR
C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:**Contas Bancária**

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.019,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres)			
Valor do Empenhado 123.035,23	Saldo Anterior do Empenho 103.154,37	Valor Liquidado 31.653,23	Saldo Atual do Empenho 71.501,14

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.
Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:
Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento
557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37123.035,232.460.704,54
626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07127.119,082.542,321,15
1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,7296.802,251.936,044,97

CONTRA PARTIDA DO RECURSO 607

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53627	1,00	SERVIÇ	PLANALTO 1 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	123.035,23

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	700	31.653,23	Outras Sér	30/07/2020

Valor Liquidado a Pagar : 31.653,23

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2020****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 10299 / 2020****Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA****Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR****C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:****Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE****Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA****Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 1000 Recursos Ordinários (Livres) 01000**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
13019 / 2019	5 / 2020	0 / 2019	123.035,23	19.125,94	19.125,94

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 19.125,94**Banco: 710470 - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19 1946 710470**
Aviso de Débito nº: 107

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 31 de agosto de 2020.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08**

Exercício: 2020

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 10300 / 2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte Rec.: 607 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mo 00607

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
13018 / 2019	6 / 2020	0 / 2019	2.206.388,10	363.392,84	346.753,27

Histórico:

Retenções:

218810102	INSS	12.623,12
218810109	ISS	4.016,45

Total Retenções: 16.639,57

TOTAL DA ORDEM: 346.753,27Banco: 710470 - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19 1946 710470
Aviso de Débito nº: 107

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 31 de agosto de 2020.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1946 - PITANGA, PR
DATA: 31/08/2020
TERMINAL: 1100

HORA: 16:39:13
AUT: 0023

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001946

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0379/003/00 001.708-2
NOME: TAPALAN CONSTRUCOES LTDA
DEPOSITANTE:
PREF MUN DE PITANGA

VALOR TOTAL:
DEBITO AUTORIZADO:

365.879,21
365.879,21

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

<http://sal.receita.fazenda.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calcCont...>

INSTITUTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS ACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
	4 - COMPETÊNCIA	08/2020
REVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
	6 - VALOR DO INSS	12.623,12
EREÇO MENTOS LTDA	7 -	
	8 -	
18/09/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
himento de receita de valor inferior ao receita que resultar valor inferior deverá ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	12.623,12
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1 Via INSS 2 Via



MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO:30/09/2020
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
 EMPREENDIMENTOS LTDA
 CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
 Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
 Complemento:
 Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
 Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida				Valor por Dívida							
Ano	Dívida	Sub	Parcelas	Valor	Situação	Ano	Dívida	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
2020	486	ISSQN	RETI	108	9	4.016,45	NO.EX				
Tomador Município de Pitanga DMS - agosto/2020 NFS-e 202000000000716 Contrato 430/2019											

Exercício Dívida	SubDívida Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
		12000000000075179	30/09/2020	4.016,45

Autenticação - via contribuinte

CEF19463108200250750000791 4.016,45RD1100



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 090/2020

Pitanga, 31 de Julho de 2020.

Ilustríssimo Senhor
LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga


Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71047-0	605.526,27		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		605.526,27	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,


MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal


ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda


Patricia Magalhães
E 115401
Gerente Geral de Rede S.E.

recebido
31-7-20

MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

NUM.DOC.: 001946

RUA DO COMÉRCIO, 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172

- CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

AGÊNCIA/CONTA CREDITADA: 0379/003/00.001.708-2

NOME: TAPALAM CONSTRUÇÕES LTDA

DEPOSITANTE:

PREF PITANGA

Pitanga, 31 de Julho de 2020.

VALOR TOTAL: 605.526,27

DEBITO AUTORIZADO: 605.526,27

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7471

www.caixa.gov.br

S MACIEL

Federal

1ª Via - Via Cliente

Ser
maior
exce
lar

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71047-0	605.526,27		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		605.526,27	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,



MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

Patricia Magalhães
C 115401
Gerente Geral de Rede S.E.



ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO**

Nome: **TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **00.481.987/0001-03**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:16:10 do dia 03/08/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/01/2021.

Código de controle da certidão: **C6B1.3C5B.755F.9686**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.481.987/0001-03

Razão Social: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AV CONTORNO SUL SN KM 241 / VILA RURAL NOVA UKR / APUCARANA / PR / 86810-465

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/08/2020 a 05/09/2020

Certificação Número: 2020080701181406228868

Informação obtida em 10/08/2020 14:22:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Laudo
122794
Cópia
245715211

LAUDO DE MEDIÇÃO 05 - Planalto 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ n°. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga n°. 430/2019, constatamos que a obra se encontra 60,67% executada até o momento. A medição 05 totaliza R\$ 382.518,78 (Trezentos e Oitenta e Dois Mil Quinhentos e Dezoito Reais e Setenta e Oito Centavos).

Planalto 01 - Valor em Contrato R\$ 2.329.423,33

RUA	VALOR MEDIDO R\$	
Fernando Amaro		
José de Alencar	R\$ 46.247,43	
Guairacá	R\$ 30.096,35	
Venâncio Aires	R\$ 181.212,60	
João de Souza Martins	R\$ 109.484,87	
Rodolfo Grande	R\$ 15.477,53	% Acumulada
TOTAL	R\$ 382.518,78	60,67 %

Pitanga, 18 de Agosto de 2020.

Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil
CREA: PR - 89.054/D



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0503366-72	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 01	NÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 07/07/2020 a 18/08/2020
				Nº MEDIÇÃO 5

Realizado Acumulado: 60,67%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	2.329.423,33	44,25	16,42	60,67	1.030.681,79	382.518,78	1.413.200,57
1.	PAVIMENTAÇÃO JARDIM PLANALTO 1	2.329.423,33	44,25	16,42	60,67	1.030.681,79	382.518,78	1.413.200,57	
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	2.384,82	100,00	-	100,00	2.384,82	-	2.384,82	
1.1.1.	PLACA DE OBRA	2.384,82	100,00	-	100,00	2.384,82	-	2.384,82	
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2.384,82	100,00	-	100,00	2.384,82	-	2.384,82	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	2.327.038,51	44,19	16,44	60,63	1.028.296,97	382.518,78	1.410.815,75	
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	25.714,68	73,52	26,31	99,83	18.905,43	6.765,53	25.670,96	
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	25.714,68	73,52	26,31	99,83	18.905,43	6.765,53	25.670,96	
1.2.2.	BASE, SUB BASE E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	1.134.946,52	54,32	26,31	80,63	616.458,53	298.604,43	915.062,96	
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	204.750,98	73,52	26,31	99,83	150.532,92	53.869,98	204.402,90	
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	151.787,87	73,52	26,31	99,83	111.594,44	39.935,39	151.529,83	
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	50.897,33	45,52	26,31	71,83	23.168,46	13.391,09	36.559,55	
1.2.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	653.026,45	45,52	26,31	71,83	297.257,64	171.811,26	469.068,90	
1.2.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	74.483,89	45,52	26,31	71,83	33.905,07	19.596,71	53.501,78	
1.2.3.	MEIO FIO	188.381,92	76,59	0,45	77,04	144.277,89	853,69	145.131,57	
1.2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	148.927,38	81,10	0,48	81,58	120.780,11	714,85	121.494,96	
1.2.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	28.923,91	81,24	0,48	81,72	23.497,78	138,83	23.636,62	
1.2.3.3.	CAIACAO EM MEIO FIO	10.530,64	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO	653.771,49	9,81	11,67	21,48	64.134,98	76.295,13	140.430,12	
1.2.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	10.496,90	9,81	11,67	21,48	1.029,75	1.224,99	2.254,73	
1.2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	288.810,70	9,81	11,67	21,48	28.332,33	33.704,21	62.036,54	
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	85.243,93	9,81	11,67	21,48	8.362,43	9.947,97	18.310,40	
1.2.4.4.	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	88.507,76	9,81	11,67	21,48	8.682,61	10.328,86	19.011,47	
1.2.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.	63.559,88	9,81	11,67	21,48	6.235,22	7.417,44	13.652,66	
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	25.998,48	9,81	11,67	21,48	2.550,45	3.034,02	5.584,47	
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	15.867,35	9,81	11,67	21,48	1.556,59	1.851,72	3.408,31	
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	41.165,78	9,81	11,67	21,48	4.038,36	4.804,05	8.842,41	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0503366-72	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 07/07/2020 a 18/08/2020
				Nº MEDIÇÃO 5

Realizado Acumulado: 60,67%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	2.329.423,33	44,25	16,42	60,87	1.030.881,79	382.518,78	1.413.200,57
1.2.4.9.	95867 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	30.464,64	9,81	11,67	21,48	2.988,58	3.555,22	6.543,80	
1.2.4.10.	95887 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMP (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	2.920,10	9,81	11,67	21,48	286,46	340,78	627,24	
1.2.4.11.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	735,97	9,81	11,67	21,48	72,20	85,89	158,09	
1.2.5.	SINALIZAÇÃO	48.684,64	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	26.863,24	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	4.160,87	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	3.532,51	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	14.128,02	-	-	-	-	-	-	
1.2.6.	DRENAGEM	184.575,51	99,97	-	99,97	184.520,14	-	184.520,14	
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 01/2015	12.084,55	99,97	-	99,97	12.080,92	-	12.080,92	
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	3.458,86	99,97	-	99,97	3.457,83	-	3.457,83	
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	10.789,42	99,97	-	99,97	10.786,18	-	10.786,18	
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	76.495,43	99,97	-	99,97	76.472,48	-	76.472,48	
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	31.839,10	99,97	-	99,97	31.829,54	-	31.829,54	
1.2.6.6.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMP. DE CONCRETO ARMADO	48.519,52	99,97	-	99,97	48.504,96	-	48.504,96	
1.2.6.7.	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	1.388,64	99,97	-	99,97	1.388,22	-	1.388,22	
1.2.7.	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM	77.350,02	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITVA ROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	16.353,26	-	-	-	-	-	-	

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 050336E-7Z	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 01 PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 4302/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapsiam Construções e Empreendimento LTDA	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	Nº MEDIÇÃO 5
CNPJ 00.481.987/0001-03		PERÍODO DA MEDIÇÃO 07/07/2020 a 18/08/2020	

Realizado Acumulado: 60,67%

Item	Orçamento Contratado Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)		Evolução Financeira (R\$)	
			Acum. Anterior	Período	Acum. Includo o Período	Período
Objeto do CTEF:						
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	2.329.433,33	44,25	16,42	60,67	382.518,78
1.2.8.	CICLOVIA	60.966,76	-	-	-	-
1.2.8.1.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	704,73	-	-	-	-
1.2.8.2.	EXECUCÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.	3.352,91	-	-	-	-
1.2.8.3.	EXECUCÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF- 09/2017	2.079,84	-	-	-	-
1.2.8.4.	EXECUCÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF 09/2017	1.394,88	-	-	-	-
1.2.8.5.	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	4.856,60	-	-	-	-
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF- 02/2016	1.224,77	-	-	-	-
TOTAL:						

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR

Local

terça-feira, 18 de agosto de 2020

Data

Edson José Marques Filho
Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Edson José Marques Filho
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA-PR-98054/D
ART/IRT: 0




MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRAFICO 05 - PLANALTO 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ n°. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga n°. 430/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.




Pitanga, 18 de Agosto de 2020.

Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	TAPALAM-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		Número da NFS-e	
	AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200		20200000000716	Data do Serviço
CNPJ / CPF 00.481.987/0001-03	Inscrição Estadual 6360650721	Inscrição Municipal 380	28/08/2020	540e1335c

 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	28/08/2020	Exigível	PITANGA/PR

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social				PITANGA/PR			
Município de Pitanga							
Endereço							
Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171							
Cidade	UF	Fone	CEP				
PITANGA	PR	(42) 3646-1122	85200-000				
Bairro							
Centro							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
76.172.907/0001-08							
E-mail							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	
*****		*****	
E-mail		Fone	Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição nº 05 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Planalto 01. Concorrência n. 04/2019. Contrato n. 430/2019. Contrato de financiamento n. 0503366-72/19 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Materiais R\$ 267.763,15 Mão de obra R\$ 114.755,63 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 12.623,12 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 4.016,45 Cadastro Nacional de Obras - CNO n. 90.002.03128/71	382.518,78	3,50	4.016,45	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOf	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	114.755,63	4.016,45	0,00	267.763,15		

Valor Total da NFS-e	382.518,78	Valor Líquido da NFS-e	365.879,21
----------------------	------------	------------------------	------------

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$4544,32; Est: R\$0,00; Fed: R\$15434,63; Total Aprox: R\$19978,95. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$12.623,12	
--	---

Consulta realizada em 28/08/2020 às 09:24:01.

Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



20200000000716540e1335c00481987000103

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13018 / 2019 Global

Nº da Liquidação: 6 / 2020

Data: 28/08/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03

Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.019,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 607 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mobilidade			
Valor do Empenhado 2.206.388,10	Saldo Anterior do Empenho 1.227.240,40	Valor Liquidado 363.392,84	Saldo Atual do Empenho 863.847,56

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.

Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento

557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37123.035.232.460.704,54

626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07127.119,082.542,321,15

1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,7296.802,251.936,044,97

FONTE DE RECURSO 607

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53627	1,00	SERVIÇO	PLANALTO 1 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	2.206.388,10

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	716	363.392,84	Outras Sér	28/08/2020

Valor Líquido a Pagar : 363.392,84

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13019 / 2019 Global

Nº da Liquidação: 5 / 2020

Data: 28/08/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.019,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres)			
Valor do Empenhado 123.035,23	Saldo Anterior do Empenho 71.501,14	Valor Liquidado 19.125,94	Saldo Atual do Empenho 52.375,20

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.

Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento

557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37123.035,232.460.704,54

626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07127.119,082.542,321,15

1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,7296.802,251.936,044,97

CONTRA PARTIDA DO RECURSO 607

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53627	1,00	SERVIÇO	PLANALTO 1 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	123.035,23

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	716	19.125,94	Outras Sér	28/08/2020

Valor Liquidado a Pagar : 19.125,94

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2020****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 9193 / 2020****Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA****Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR****C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:****Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE****Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA****Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 607 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mo 00607**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
13018 / 2019	5 / 2020	0 / 2019	2.206.388,10	601.411,35	573.873,04

Histórico:

Retenções:218810102 INSS
218810109 ISS

20.891,13

6.647,18

Total Retenções:**27.538,31****TOTAL DA ORDEM: 573.873,04**Banco: 710470 - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19 1946 710470
Aviso de Débito nº: 090

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 31 de julho de 2020.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número .

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número .

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2020****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 9194 / 2020****Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA****Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR****C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:****Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE****Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA****Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 1000 Recursos Ordinários (Livres)****01000**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
13019 / 2019	4 / 2020	0 / 2019	123.035,23	31.653,23	31.653,23

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 31.653,23**Banco: 710470 - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19 1946 710470**

Aviso de Débito nº: 090

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 31 de julho de 2020.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**Assinado por **ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA**, ocupante do cargo **Secretária da Fazenda**, com matrícula número .Assinado por **ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA**, ocupante do cargo **Secretária da Fazenda**, com matrícula número .



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

CEI 90.002.03128/7.1

TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº

PITANGA PR
CEP 85200-000

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

20/08/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE
PAGAMENTO

2658

4 - COMPETÊNCIA

07/2020

5 - IDENTIFICADOR

90.002.03128/7.1

6 - VALOR DO INSS

20.891,13

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS
ENTIDADES

0,00

10 - ATM/MULTA E
JUROS

0,00


11 - TOTAL

20.891,13


AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1º VAL INSS 2º VAL CONTRIBUINTE

Nº IN: 008000203128/1 COD. PRE: 2658 COMPRE: 07/2020 90.002.03128/7.1 20.891,13 0,00 0,00 20.891,13

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
		4 - COMPETÊNCIA	07/2020
		5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL - FONE - ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000		6 - VALOR DO INSS	20.891,13
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2020	10 - ATM MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	20.891,13
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
		4 - COMPETÊNCIA	07/2020
		5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL - FONE - ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000		6 - VALOR DO INSS	20.891,13
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2020	10 - ATM MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	20.891,13
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)



MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO:31/08/2020
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
 EMPREENDIMENTOS LTDA
 CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
 Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
 Complemento:
 Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
 Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida					Valor por Dívida								
Ano	Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação	Ano	Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
2020	486	ISSQN RETI	107	14	6.647,18	NO.EX							
Tomador Município de Pitanga													
DMS - julho/2020													
NFS-e 202000000000700													
Contrato 430/2019													

Exercicio Dívida SubDívida Parcela Informação para Baixa Data Vencimento Valor a Pagar
 12000000000072520 31/08/2020 6.647,18

Autenticação - via contribuinte

CPF: 0457107200720780000651 6.647,18RD1100



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 31/08/2020
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida

Valor por Dívida	Sub Parcelas		Valor Situação	Valor por Dívida		Subdiv Parcelas		Valor Situação
Ano Dívida Desc	Sub	Parcelas	Valor Situação	Ano Dívida Desc	Subdiv	Parcelas	Valor Situação	
2020 486 ISSQN RETI	107	14	6.647,18 NO.EX					

Tomador Município de Pitanga
DMS - julho/2020
NFS-e 202000000000700
Contrato 430/2019

Exercício Dívida	SubDívida Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
		12000000000072520	31/08/2020	6.647,18

Autenticação - via contribuinte

<p>MUNICIPIO DE PITANGA Secretaria de Administração e Finanças 76.172.907/0001-08 Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro</p>		<p>GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 31/08/2020 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</p>	
Tributo Agrupado		<p>Após o vencimento cobrar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%) 	
<p>Dados Contribuinte:</p> <p>Cadastro: 9 - 7130 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR</p>		<p>Dados Imóvel/Empresa:</p> <p>Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR Complemento: KM 241 Zona: Quadra: Data:</p>	
Data de Emissão	Informação para Baixa	Data de Vencimento	
31/07/2020	12000000000072520	31/08/2020	
Exercício Dívida SubDívida Parcela	Valor Original R\$	Valor Correção Monetária R\$	
	6.647,18	0,00	
Observação	Valor Juros R\$	Valor Multa R\$	
	0,00	0,00	
<p>Após o vencimento cobrar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%) 	Valor Desconto R\$	Valor a Pagar R\$	
	0,00	6.647,18	

Autenticação Mecânica

81640000066-6 | 47183362202-3 | 00831120000-3 | 00000072520-0





1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for ensuring the integrity of the financial data and for providing a clear audit trail.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the sampling techniques employed and the statistical models used to interpret the results.

3. The final part of the document provides a summary of the findings and offers recommendations for future research. It suggests that further studies should focus on refining the data collection process and exploring new analytical techniques.

The data collected from the various sources were analyzed using a combination of qualitative and quantitative methods. This approach allowed for a comprehensive understanding of the complex relationships between the different variables.

The results of the analysis indicate that there is a strong correlation between the variables studied. This finding is significant as it provides valuable insights into the underlying mechanisms of the process being investigated.

In conclusion, the study has successfully demonstrated the effectiveness of the proposed methodology. The findings have important implications for the field and will contribute to the development of more robust and reliable data analysis techniques.



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 107/2020

Pitanga, 31 de Agosto de 2020.

Ilustríssimo Senhor
LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga

Patricia Magalhães
C 115401
Gerente Geral de Rede S.E.

Recebido
31/08/20

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71047-0	365.879,21		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		365.879,21	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.500-000 - P I T A N G A - PARANA
CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (45) 3848-4122 - FAX 3848-4122



Ofício nº 107/2020

Pitanga, 31 de Agosto de 2020.

Ilustríssimo Senhor
LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga

Patrícia Magalhães
17.11.2020
Coordenadora de Plan. e F. S. S.

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e IPTU em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DEBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71047-0	365.879,21		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2	365.879,21		Tabalam - Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Respeitosamente,

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

CE REGOV/PG 3590/2020 - Comunica Condições para Liberação de Recursos - Pró-Transporte - Pitanga/PR

De: REGOVPG03 - Financiamento (regovpg03@caixa.gov.br)

Para: mabecher@hotmail.com; pitanga.jerry@yahoo.com.br; glenn_barbosa@hotmail.com; nipitanga@hotmail.com; pitangahelena@yahoo.com.br; paula.camp@hotmail.com; gabinete@pitanga.pr.gov.br; arquiteturapitanga@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; muraro_contabil@hotmail.com; pmppagamento@hotmail.com; maicolmed@hotmail.com; engenharia@pitanga.pr.gov.br; edson_marcondesf@yahoo.com.br; alex_engenheirocivil@hotmail.com

Cc: seg6683pr@caixa.gov.br; sev5635pr@caixa.gov.br; ag1946@caixa.gov.br; carlos.c.cardoso@caixa.gov.br; kelly.s.goncalves@caixa.gov.br; debora.quadros@caixa.gov.br; ademar.s.junior@caixa.gov.br; regovpg03@caixa.gov.br; regovpg02@caixa.gov.br

Data: terça-feira, 25 de agosto de 2020 15:03 BRT

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

À

Prefeitura Municipal de Pitanga

Ref.: Contrato de Financiamento nº 0503366-72 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana

Senhor Prefeito,

1 – Em virtude do recebimento do boletim de medição 05, informamos as providências para o desembolso dos recursos:

1.1 - Os valores a serem desembolsados referentes a esta medição ficaram assim distribuídos: o valor de contrapartida é de R\$ 19.125,94 e de financiamento é de R\$ 363.392,84, totalizando R\$ 382.518,78

2 - Para liberação desta parcela:

2.1 - Aportar na conta 1946.006.71047-0 a contrapartida financeira no valor de R\$ 19.125,94 e **informar esta REGOV/PG;**

2.2 – Enviar Ofício de Solicitação de Desembolso e BSCA Solicitação com os valores descritos no item 1.1 (modelo em anexo);

2.3 - Apresentar a comprovação da aplicação de recursos da parcela anterior, desembolsada em 31/07/2020.

2.4- Alertamos que o prazo do cronograma de desembolso do contrato encerra em 31/08/2020. Se o desembolso não ocorrer até essa data, será necessário realizar a alteração do prazo de desembolso para posterior desembolso. Para tanto solicitamos que as providências sejam atendidas até amanhã, 26/08/2020.

3 – Alertamos que a cada desembolso é verificada a adimplência do Tomador com relação à Caixa, FGTS, INSS e Previdência Social (CRP) e adimplência da empresa executora de obra com relação ao FGTS, bem como quitação de parcelas anteriormente liberadas.

4 - Depois de realizado o pagamento aos fornecedores, encaminhar a esta REGOVPG a **comprovação da aplicação dos recursos:**

4.1 - BSCA Comprovação assinado pelo Prefeito (modelo em anexo);

4.2 - Ofício de Comprovação assinado pelo Prefeito (modelo em anexo);

4.3 – Notas Fiscais / faturas, nas quais deve constar, obrigatoriamente, o nome do Programa e número do contrato de financiamento, a data de quitação e o número do BSCA, com o devido ateste de execução dos serviços ou de recebimento de materiais e equipamentos por parte dos engenheiros fiscais;

4.4 - Comprovantes de TED e/ou transferências efetuadas;

4.5 - Cópia das guias e comprovantes de recolhimento dos encargos e tributos incidentes nos documentos fiscais.

4.6 - **As cópias de documentos apresentados deverão conter carimbo de “confere com o original” sob assinatura de funcionário público devidamente identificado.**

5 – Até a solicitação do último desembolso, a prefeitura deverá apresentar laudo comprovando a realização de controle tecnológico das obras de pavimentação asfáltica (corpo estradal, terraplenagem e revestimento asfáltico), assim como o controle tecnológico dos poliedros de concreto e/ou cerâmicos para pavimentação e calçamento, se houver.

6 - Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Respeitosamente,

Débora Quadros Silva
Assistente

Carlos Andre Correa Cardoso
Coordenador de Filial
Representação da Gerência Executiva de Governo - Ponta Grossa/PR

Celio Americo Alves Izidoro
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 – Ouvidoria de Governo 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br
www.caixa.gov.br

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.



Oficio-BSCA-COMPROVAÇÃO.xls
54.5kB



Oficio_BSCA-Solicitacao (004).xls
61kB



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TAPALAM - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.481.987/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:27:17 do dia 25/06/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/12/2020.

Código de controle da certidão: **6E84.6C7A.32B9.C7FA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.481.987/0001-03

Razão Social: TAPALAM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AV CONTORNO SUL SN KM 241 / VILA RURAL NOVA UKR / APUCARANA /
PR / 86810-465

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/07/2020 a 17/08/2020

Certificação Número: 2020071909004774316200

Informação obtida em 23/07/2020 16:13:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br