



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

10/ulato  
123005  
Cópia  
2505513/11

## LAUDO DE MEDIÇÃO 06 - Planalto 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, constatamos que a obra se encontra 62,48% executada até o momento. A medição 06 totaliza R\$ 42.168,26 (Quarenta e Dois Mil Cento e Sessenta e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos).

As Obras desenvolveram-se:

RUA	VALOR MEDIDO R\$	
Fernando Amaro		
José de Alencar		
Guairacá		
Venâncio Aires		
João de Souza Martins	R\$ 22.788,69	
Rodolfo Grande	R\$ 19.379,57	% Acumulada
TOTAL	R\$ 42.168,26	62,48 %

Pitanga, 22 de Setembro de 2020.

Edson José Marcondes Filho  
Engenheiro Civil  
CREA: PR - 89.054/D



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

## MEMORANDO N° 289/2020

Pitanga, 09 de outubro de 2020.

De: Assessoria de Planejamento Estratégicos e Central de Projetos


Para: Secretaria Municipal da Fazenda

Assunto: Laudo Medição 06 – Planalto 01 – Operação: 0503366-72

Vimos através deste, encaminhar laudo de medição 06 – Planalto 01 – Contrato 430/2019, operação 0503366-72, no valor de R\$.42.168,26 (Quarenta e dois mil, cento e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos), correspondente a 1,8102...% da obra, que acumulada está em 62,48%.

Sendo o que se apresenta para o momento, desde já agradecemos e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
EVANDRO RANK MAZUR  
Assessor de Planejamento  
CPLAN – Município de Pitanga

Recebido em 09/20/20

  
\_\_\_\_\_



BM - Boletim de Medição  
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503366-72	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19	
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 19/08/2020 a 22/09/2020	Nº MEDIÇÃO 6

Realizado Acumulado: 62,48%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	2.329.423,33	60,67	1,81	62,48	1.413.200,57	42.168,26	1.455.368,83
1.	PAVIMENTAÇÃO JARDIM PLANALTO 1	2.329.423,33	60,67	1,81	62,48	1.413.200,57	42.168,26	1.455.368,83	
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	2.384,82	100,00	-	100,00	2.384,82	-	2.384,82	
1.1.1.	PLACA DE OBRA	2.384,82	100,00	-	100,00	2.384,82	-	2.384,82	
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2.384,82	100,00	-	100,00	2.384,82	-	2.384,82	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	2.327.038,51	60,63	1,81	62,44	1.410.815,75	42.168,26	1.452.984,01	
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	25.714,68	99,83	-	99,83	25.670,96	-	25.670,96	
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	25.714,68	99,83	-	99,83	25.670,96	-	25.670,96	
1.2.2.	BASE, SUB BASE E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	1.134.946,52	80,63	-	80,63	915.062,96	-	915.062,96	
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	204.750,98	99,83	-	99,83	204.402,90	-	204.402,90	
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	151.787,87	99,83	-	99,83	151.529,83	-	151.529,83	
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	50.897,33	71,83	-	71,83	36.559,55	-	36.559,55	
1.2.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	653.026,45	71,83	-	71,83	469.068,90	-	469.068,90	
1.2.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	74.483,89	71,83	-	71,83	53.501,78	-	53.501,78	
1.2.3.	MEIO FIO	188.381,92	77,04	-	77,04	145.131,57	-	145.131,57	
1.2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	148.927,38	81,58	-	81,58	121.494,96	-	121.494,96	
1.2.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	28.923,91	81,72	-	81,72	23.636,62	-	23.636,62	
1.2.3.3.	CAIACAÇÃO EM MEIO FIO	10.530,64	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO	653.771,49	21,48	6,45	27,93	140.430,12	42.168,26	182.598,38	
1.2.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	10.496,90	21,48	6,45	27,93	2.254,73	677,05	2.931,78	
1.2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	288.810,70	21,48	6,45	27,93	62.036,54	18.628,29	80.664,83	
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	85.243,93	21,48	6,45	27,93	18.310,40	5.498,23	23.808,63	
1.2.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	88.507,76	21,48	6,45	27,93	19.011,47	5.708,75	24.720,22	
1.2.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	63.559,88	21,48	6,45	27,93	13.652,66	4.099,61	17.752,27	
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	25.998,48	21,48	6,45	27,93	5.584,47	1.676,90	7.261,37	
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	15.867,35	21,48	6,45	27,93	3.408,31	1.023,44	4.431,75	

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503366-72	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 01		INÍCIO DE OBRA 29/11/19	
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 19/08/2020 a 22/09/2020	Nº MEDIÇÃO 6	

Realizado Acumulado: 62,48%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
<b>Objeto do CTEF:</b>		<b>TOTAL:</b>	<b>2.329.423,33</b>	<b>60,67</b>	<b>1,81</b>	<b>62,48</b>	<b>1.413.200,57</b>	<b>42.188,26</b>	<b>1.455.388,83</b>
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	41.165,78	21,48	6,45	27,93	8.842,41	2.655,19	11.497,60	
1.2.4.9.	95867 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	30.464,64	21,48	6,45	27,93	6.543,80	1.964,97	8.508,77	
1.2.4.10.	95867 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	2.920,10	21,48	6,45	27,93	627,24	188,35	815,58	
1.2.4.11.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	735,97	21,48	6,45	27,93	158,09	47,47	205,56	
1.2.5.	<b>SINALIZAÇÃO</b>	<b>48.684,64</b>	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	26.863,24	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	4.160,87	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	3.532,51	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	14.128,02	-	-	-	-	-	-	
1.2.6.	<b>DRENAGEM</b>	<b>184.575,51</b>	<b>99,97</b>	-	<b>99,97</b>	<b>184.520,14</b>	-	<b>184.520,14</b>	
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	12.084,55	99,97	-	99,97	12.080,92	-	12.080,92	
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	3.458,86	99,97	-	99,97	3.457,83	-	3.457,83	
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	10.789,42	99,97	-	99,97	10.786,18	-	10.786,18	
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	76.495,43	99,97	-	99,97	76.472,48	-	76.472,48	
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	31.839,10	99,97	-	99,97	31.829,54	-	31.829,54	
1.2.6.6.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	48.519,52	99,97	-	99,97	48.504,96	-	48.504,96	
1.2.6.7.	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	1.388,64	99,97	-	99,97	1.388,22	-	1.388,22	
1.2.7.	<b>ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM</b>	<b>77.350,02</b>	-	-	-	-	-	-	



BM - Boletim de Medição  
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503366-72	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 01 PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalim Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 19/08/2020 a 22/09/2020
					Nº MEDIÇÃO 6

Realizado Acumulado: 62,48%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
<b>Objeto do CTEF:</b>		<b>TOTAL:</b>	60,67	1,61	62,48	1.413.200,57	42.168,26	1.455.368,83
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	16.353,26	-	-	-	-	-	-
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	60.996,76	-	-	-	-	-	-
1.2.8.	CICLOVIA	13.613,73	-	-	-	-	-	-
1.2.8.1.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	704,73	-	-	-	-	-	-
1.2.8.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	3.352,91	-	-	-	-	-	-
1.2.8.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	2.079,84	-	-	-	-	-	-
1.2.8.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	1.394,88	-	-	-	-	-	-
1.2.8.5.	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	4.856,60	-	-	-	-	-	-
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	1.224,77	-	-	-	-	-	-

Observações:

Reduzir para: arredondamento de duas casas decimais para Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR  
Local  
terça-feira, 22 de setembro de 2020  
Data

Responsável Técnico pela fiscalização  
Nome: Edson José Marcondes Filho  
Profissão: Engenheiro Civil  
CREA/CAU: CREA: PR-89054/D  
ART/RR: 0



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08


CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 06 - PLANALTO 01



Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.




Pitanga, 22 de Setembro de 2020.

  
Edson José Marcondes Filho  
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	<b>TAPALAM-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b> AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202000000000734</h2>	
	CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03      6360650721      380		Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">09/10/2020</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">4b0aa7f92</h2>

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 09/10/2020	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município PITANGA/PR
---	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço					
Nome / Razão Social Município de Pitanga				<h2 style="font-size: 2em;">PITANGA/PR</h2>					
Endereço Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171									
Cidade PITANGA	UF PR	Fone (42) 3646-1122	CEP 85200-000						
Bairro Centro									
CNPJ / CPF 76.172.907/0001-08		Inscrição Municipal						Inscrição Estadual	
E-mail *****									

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	
E-mail		Fone	
Inscrição Municipal *****		Cidade *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição nº 06 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Planalto 01. Concorrência n. 04/2019. Contrato n. 430/2019. Contrato de financiamento n. 0503366-72/19 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Materiais R\$ 29.517,78 Mão de obra R\$ 12.650,48 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 1.391,55 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 442,77 Cadastro Nacional de Obras - CNO n. 90.002.03128/71	42.168,26	3,50	442,77	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio		Valor do ISSQN Próprio		Base Cálculo ISSQN Retido		Valor do ISSQN Retido	
0,00		0,00		12.650,48		442,77	
Valor Total da NFS-e				Valor Líquido da NFS-e			
42.168,26				40.333,94			

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$500,96; Est: R\$0,00; Fed: R\$1701,49; Total Aprox: R\$2202,45. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$1.391,55	
--	---


Consulta realizada em 09/10/2020 às 14:20:21.

Para consultar a autenticidade acesse: [cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal](http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal)




2020000000007344b0aa7f9200481987000103

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
		4 - COMPETÊNCIA	10/2020
		5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CEI 90.002.03128/7.1</b> TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº  PITANGA PR CEP 85200-000		6 - VALOR DO INSS	1.391,55
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.391,55
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

8<

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
		4 - COMPETÊNCIA	10/2020
		5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CEI 90.002.03128/7.1</b> TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº  PITANGA PR CEP 85200-000		6 - VALOR DO INSS	1.391,55
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.391,55
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
CNPJ: **00.481.987/0001-03**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:16:10 do dia 03/08/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/01/2021.

Código de controle da certidão: **C6B1.3C5B.755F.9686**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00.481.987/0001-03

**Razão Social:** TAPALAM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

**Endereço:** AV CONTORNO SUL SN KM 241 / VILA RURAL NOVA UKR / APUCARANA /  
PR / 86810-465

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 03/10/2020 a 01/11/2020

**Certificação Número:** 2020100301134574477796

Informação obtida em 07/10/2020 09:15:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**

Nº do Empenho: 13018 / 2019 Global

Nº da Liquidação: 7 / 2020

Data: 09/10/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03

Insc. Est.:

**Contas Bancária**

Banco: - Agência: Conta:

<b>Orgão:</b> 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	<b>Processo.....:</b> 0/2.019,00		
<b>Unidade:</b> 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	<b>Tipo de Licitação:</b> Concorrência		
<b>Prog. Trabalho:</b> 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	<b>Nº Licitação.....:</b> 4/2.019		
<b>Elemento Desp.:</b> 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
<b>F. de Recurso:</b> 607 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mobilidad			
<b>Valor do Empenhado</b> 2.206.388,10	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 863.847,56	<b>Valor Liquidado</b> 40.059,85	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 823.787,71

**Motivo:** PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.

Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

Cartas consultasNumero da operação na Caixa/contratosLei autorizadoraFinanciamentoContrapartidaInvestimento

557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/20192.337.669,37123.035,232.460.704,54

626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/20192.415.205,07127.119,082.542,321,15

1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/20191.839.242,7296.802,251.936,044,97

FONTE DE RECURSO 607

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53627	1,00	SERVIÇ	PLANALTO 1 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	2.206.388,10

**Documentos Fiscais:**

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	734	40.059,85	Outras Sér	09/10/2020

**Valor Liquido a Pagar :** 40.059,85

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**

Nº do Empenho: 13019 / 2019 Global

Nº da Liquidação: 6 / 2020

Data: 09/10/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

**Contas Bancária**

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.019,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres)			
<b>Valor do Empenhado</b> 123.035,23	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 52.375,20	<b>Valor Liquidado</b> 2.108,41	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 50.266,79

**Motivo:** PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.

Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento

557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37123.035,232.460.704,54

626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07127.119,082.542,321,15

1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,7296.802,251.936,044,97

CONTRA PARTIDA DO RECURSO 607

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53627	1,00	SERVIÇO	PLANALTO 1 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	123.035,23

**Documentos Fiscais:**

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	734	2.108,41	Outras Sér	09/10/2020

**Valor Liquidado a Pagar : 2.108,41****Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2020****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 11719 / 2020****Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA****Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR****C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:****Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE****Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA****Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 1000 Recursos Ordinários (Livres)****01000**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
13019 / 2019	6 / 2020	0 / 2019	123.035,23	2.108,41	2.108,41

Histórico:

**TOTAL DA ORDEM: 2.108,41****Banco: 710470 - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19 1946 710470**

Aviso de Débito nº: 129

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 13 de outubro de 2020.

---

**OSVALDO RACHELLE**  
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08**

Exercício: 2020

**NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

nº Ordem Pagamento: 11718 / 2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte Rec.: 607 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mo 00607

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
13018 / 2019	7 / 2020	0 / 2019	2.206.388,10	40.059,85	38.225,53

Histórico:

Retenções:

218810102

INSS

1.391,55

218810109

ISS

442,77

Total Retenções:

1.834,32

**TOTAL DA ORDEM: 38.225,53**Banco: 710470 - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19 1946 710470  
Aviso de Débito nº: 129

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 13 de outubro de 2020.

OSVALDO RACHELLE  
Controle Interno

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.

DEBITO AUT

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
		4 - COMPETÊNCIA	10/2020
		5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº  PITANGA PR CEP 85200-000		6 - VALOR DO INSS	1.391,55
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2020	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.391,55
		AUTENTICAÇÃO BANCARIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

CEF19461610200340784000923

1.391,55RD1101

N. ID: 00900020312871 COD. FRE: 2658 COMP: 102020



MUNICIPIO DE PITANGA  
Estado do Paraná  
Secretaria de Administração e Finanças  
76.172.907/0001-08  
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO  
VENCIMENTO: 13/11/2020  
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E  
EMPREENDIMENTOS LTDA  
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03  
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº  
Complemento:  
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA  
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação	Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
2020	486	ISSQN	RETI	110	10	442,77	NO EX				

Tomador Município de Pitanga  
DMS - outubro/2020  
NFS-e 202000000000734  
Contrato nº 430/2019

Exercício Dívida SubDívida Parcela Informação para Baixa Data Vencimento Valor a Pagar  
12000000000078286 13/11/2020 442,77

Autenticação - via contribuinte

1EF19461610200360790000922

442,77RD1101





MUNICIPIO DE PITANGA  
Estado do Paraná  
Secretaria de Administração e Finanças  
76.172.907/0001-08

GUIA DE RECOLHIMENTO  
VENCIMENTO: 13/11/2020

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E  
EMPREENDIMENTOS LTDA  
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03  
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº  
Complemento:  
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA  
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2020	486 ISSQN RETI	110	10	442,77	NO.EX

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
2020	486 ISSQN RETI	110	10	442,77	NO.EX

Tomador Município de Pitanga  
DMS - outubro/2020  
NFS-e 202000000000734  
Contrato nº 430/2019

Exercicio Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
			12000000000078286	13/11/2020	442,77

Autenticação - via contribuinte

MUNICIPIO DE PITANGA Secretaria de Administração e Finanças 76.172.907/0001-08 Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro			GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 13/11/2020 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		
Tributo Agrupado		Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)			
Dados Contribuinte: Cadastro: 9 - 7130 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR		Dados Imóvel/Empresa: Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR Complemento: KM 241 Zona: Quadra: Data:			
Data de Emissão 13/10/2020	Informação para Baixa 12000000000078286		Data de Vencimento 13/11/2020		
Exercicio Dívida SubDívida Parcela	Valor Original R\$ 442,77		Valor Correção Monetária R\$ 0,00		
Observação Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)	Valor Juros R\$ 0,00		Valor Multa R\$ 0,00		
	Valor Desconto R\$ 0,00		Valor a Pagar R\$ 442,77		

81610000004-0 | 42773362202-6 | 01113120000-5 | 00000078286-2

Autenticação Mecânica





# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 129/2020

Pitanga, 13 de Outubro de 2020.

Ilustríssimo Senhor  
LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL  
Gerente da Caixa Econômica Federal  
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,


Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71047-0	40.333,94		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		40.333,94	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,



MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA  
Prefeito Municipal



ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA  
Secretária da Fazenda

Ofício nº 129/2020 – Caixa Econômica – Autorização pagamento Tapalam

## CE REGOV/PG 3947/2020 - Comunica Condições para Liberação de Recursos - Pró-Transporte - Pitanga/PR

De: REGOVPG03 - Financiamento (regovpg03@caixa.gov.br)

Para: mabecher@hotmail.com; pitanga.jerry@yahoo.com.br; glenn\_barbosa@hotmail.com; nipitanga@hotmail.com; pitangahelena@yahoo.com.br; paula.camp@hotmail.com; gabinete@pitanga.pr.gov.br; arquiteturapitanga@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; muraro\_contabil@hotmail.com; pmpagamento@hotmail.com; maicolmed@hotmail.com; engenharia@pitanga.pr.gov.br; edson\_marcondesf@yahoo.com.br; alex\_engenheirocivil@hotmail.com

Cc: seg6683pr@caixa.gov.br; sev5635pr@caixa.gov.br; ag1946@caixa.gov.br; carlos.c.cardoso@caixa.gov.br; kelly.s.goncalves@caixa.gov.br; debora.quadros@caixa.gov.br; regovpg03@caixa.gov.br; regovpg02@caixa.gov.br

Data: quinta-feira, 24 de setembro de 2020 09:58 BRT

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

À

Prefeitura Municipal de Pitanga

Ref.: Contrato de Financiamento nº 0503366-72 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana

Senhor Prefeito,

1 – Em virtude do recebimento do boletim de medição 06, informamos as providências para o desembolso dos recursos:

1.1 - Os valores a serem desembolsados referentes a esta medição ficaram assim distribuídos: o valor de contrapartida é de R\$ 2.108,41 e de financiamento é de R\$ 40.059,85, totalizando R\$ 42.168,26

**2 - Para liberação desta parcela:**

2.1 - Aportar na conta 1946.006.71047-0 a contrapartida financeira no valor de R\$ 2.108,41 e **informar esta REGOV/PG;**

2.2 – Enviar Ofício de Solicitação de Desembolso e BSCA Solicitação com os valores descritos no item 1.1 (modelo em anexo);

2.3 - Apresentar a comprovação da aplicação de recursos da parcela anterior, desembolsada em 28/08/2020.

**2.4- Tendo em vista que o cronograma de desembolso venceu em 31/08/2020, solicitamos que o município nos envie a documentação solicitada dia 09/09/2020 através da CE 3761/2020 (em anexo), para procedermos com a alteração do prazo de desembolso. Após a alteração do cronograma e atendimento das demais pendências, efetuaremos o desembolso de recursos.**

3 – Alertamos que a cada desembolso é verificada a adimplência do Tomador com relação à Caixa, FGTS, INSS e Previdência Social (CRP) e adimplência da empresa executora de obra com relação ao FGTS, bem como quitação de parcelas anteriormente liberadas.

4 - Depois de realizado o pagamento aos fornecedores, encaminhar a esta REGOVPG a **comprovação da aplicação dos recursos:**

4.1 - BSCA Comprovação assinado pelo Prefeito (modelo em anexo);

solicitamos a apresentação dos documentos abaixo relacionados para procedermos a **prorrogação do prazo de desembolso**.

1.1 - Ofício de solicitação de alteração contratual e aprovação técnica do setor competente do Tomador/Agente Promotor (modelo em anexo);

1.2 - Justificativa contendo as causas do não cumprimento do cronograma em vigor, informando as eventuais pendências quanto à conclusão de execução de obras e/ou serviços e outros fatores julgados relevantes e determinantes da alteração proposta;

1.3 - Novo cronograma físico-financeiro, incluindo as parcelas já executadas e a executar. Lembramos que a última parcela deve ser de no mínimo 3% do valor do financiamento;

1.4 - Novo cronograma de desembolso, incluindo as parcelas já desembolsadas e a desembolsar (modelo em anexo). Incluir depois de 08/2020 as parcelas a desembolsar, de acordo com o novo cronograma físico-financeiro;

1.4.1 - Enfatizamos que não somente a obra deverá ser finalizada dentro do prazo a ser estipulado no novo cronograma de desembolso, o desembolso de recursos também deverá ocorrer dentro do prazo proposto. Sendo assim, sugerimos utilizar um prazo factível, visto que podem ocorrer imprevistos (fatores climáticos, pendências verificadas na vistoria a ser realizada pela CAIXA, dificuldade na apresentação do laudo de controle tecnológico, ausência de regularidade cadastral, etc) que impossibilitem a realização do desembolso em prazo exíguo.

2 - Alertamos que é condição indispensável para aprovação da proposta de alteração contratual, a adimplência do Tomador/Agente Promotor em relação à CAIXA e a regularidade com o FGTS.

**3 - Por oportuno, comunicamos que haverá cobrança de tarifa de reprogramação de cronograma físico/financeiro no valor de R\$ 400,00, conforme Tabela de Tarifas CAIXA vigente para cada contrato.**

3.1 - **Solicitamos informar em que data a referida tarifa poderá ser cobrada.** Depois de informada a data, enviaremos o documento de cobrança diretamente para a Agência CAIXA de vinculação. Solicitamos encaminhar a autorização para o débito diretamente para a Agência.

**4 – Lembramos ainda que está em andamento uma reprogramação de itens de investimento dos contratos em referência. Iremos efetivar a reprogramação de engenharia bem como a alteração do prazo de desembolso num mesmo momento. Para tanto se faz necessário concluir a reprogramação das obras e ampliação do prazo de desembolso para que seja possível novo desembolso.**

5 - A documentação poderá ser integralmente enviada por meio eletrônico, com a devida assinatura eletrônica nos documentos, cuja autenticidade e integridade possa ser comprovada por meio de Certificado Digital legalmente expedido por uma Autoridade Certificadora (AC) vinculada ao ICP-Brasil.

6 - Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Respeitosamente,

Débora Quadros Silva  
Assistente

Carlos Andre Correa Cardoso  
Coordenador de Filial  
Representação da Gerência Executiva de Governo Ponta Grossa/PR

Célio Américo Alves Izidoro  
Gerente de Filial  
Gerência Executiva de Governo Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474 – Ouvidoria de Governo 0800 200 2222  
[ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br](mailto:ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br)  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

4.2 - Ofício de Comprovação assinado pelo Prefeito (modelo em anexo);

4.3 – Notas Fiscais / faturas, nas quais deve constar, obrigatoriamente, o nome do Programa e número do contrato de financiamento, a data de quitação e o número do BSCA, com o devido ateste de execução dos serviços ou de recebimento de materiais e equipamentos por parte dos engenheiros fiscais;

4.4 - Comprovantes de TED e/ou transferências efetuadas;

4.5 - Cópia das guias e comprovantes de recolhimento dos encargos e tributos incidentes nos documentos fiscais.

4.6 - **As cópias de documentos apresentados deverão conter carimbo de “confere com o original” sob assinatura de funcionário público devidamente identificado.**

5 – Até a solicitação do último desembolso, a prefeitura deverá apresentar laudo comprovando a realização de controle tecnológico das obras de pavimentação asfáltica (corpo estradal, terraplenagem e revestimento asfáltico), assim como o controle tecnológico dos poliedros de concreto e/ou cerâmicos para pavimentação e calçamento, se houver.

6 - Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Respeitosamente,

Débora Quadros Silva  
Assistente

Carlos Andre Correa Cardoso  
Coordenador de Filial  
Representação da Gerência Executiva de Governo - Ponta Grossa/PR

Celio Americo Alves Izidoro  
Gerente de Filial  
Gerência Executiva de Governo Curitiba/PR

**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492  
**Ouvidoria:** 0800 725 7474 – **Ouvidoria de Governo** 0800 200 2222  
[ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br](mailto:ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br)  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

**INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL:** Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

À

Prefeitura Municipal de Pitanga

**Ref.: Contratos de Financiamento nº : 0503366-72 – 0503380-57 – 0503385-07 e 0504251-16 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades – Mobilidade Urbana**

Senhor Prefeito,

1 - Considerando que o cronograma de desembolso do Contratos de Financiamento em referência previa o último desembolso em agosto/2020 e, considerando que os empreendimentos encontram-se em atraso,

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.



Oficio-BSCA-COMPROVAÇÃO.xls  
54.5kB



Oficio\_BSCA-Solicitacao (004).xls  
61kB



CE REGOVPG 37612020 - Solicita Documentação para Alteração de Cronograma - Pitanga  
418.9kB



Oficio\_Solicitacao\_Alteracao\_Contratual 0503366-72.doc  
35.5kB



Oficio\_Solicitacao\_Alteracao\_Contratual 0503380-57.doc  
35.5kB



Oficio\_Solicitacao\_Alteracao\_Contratual 0503385-07.doc  
35.5kB



Oficio\_Solicitacao\_Alteracao\_Contratual 0504251-16.doc  
35.5kB



CronoDesembolso-0503366-72.xls  
38.5kB



CronoDesembolso-0503380-57.xls  
34kB



CronoDesembolso-0503385-07.xls  
34.5kB



CronoDesembolso-0504251-16.xls  
35kB



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

*Calado  
123093*

## LAUDO DE MEDIÇÃO 07 - Planalto 01


Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, constatamos que a obra se encontra 68,21% executada até o momento. A medição 07 totaliza R\$ 27.140,76 (Vinte e Sete Mil Cento e Quarenta Reais e Setenta e Seis Centavos).

*Código  
253535511*

As Obras desenvolveram-se:

RUA	VALOR MEDIDO R\$	
Fernando Amaro		
José de Alencar		
Guairacá		
Venâncio Aires	R\$ 11.128,40	
João de Souza Martins	R\$ 16.012,36	
Rodolfo Grande		% Acumulada
TOTAL	R\$ 27.140,76	68,21 %

Pitanga, 08 de Outubro de 2020.

  
Edson José Marcondes Filho  
Engenheiro Civil  
CREA: PR - 89.054/D



PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503366-72	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 01	Grau de Sigilo #PUBLICO
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		INÍCIO DE OBRA 29/11/19
			PERÍODO DA MEDIÇÃO 23/09/2020 a 08/10/2020	Nº MEDIÇÃO 7	

Realizado Acumulado: 68,21%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
<b>Objeto do CTEF:</b>												
1.	PAVIMENTAÇÃO JARDIM PLANALTO 1				2.173.341,49	-	-	-	1.455.368,83	27.140,77	1.482.509,59	
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES				2.173.341,49	-	-	-	1.455.368,83	27.140,77	1.482.509,59	
1.1.1.	PLACA DE OBRA				2.384,82	-	-	-	2.384,82	-	2.384,82	
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO				2.384,82	-	-	-	2.384,82	-	2.384,82	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	M2	6,00	397,47	2.384,82	6,00	-	6,00	2.384,82	-	2.384,82	
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO				2.170.956,67	-	-	-	1.452.984,01	27.140,77	1.480.124,77	
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	15.130,16	1,45	21.938,73	15.130,16	-	15.130,16	21.938,73	-	21.938,73	
1.2.2.	BASE, SUB BASE E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ				968.293,92	-	-	-	918.795,19	646,78	919.441,97	
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	2.269,52	76,97	174.684,95	2.269,52	-	2.269,52	174.684,95	-	174.684,95	
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	1.513,02	85,59	129.499,38	1.513,02	-	1.513,02	129.499,38	-	129.499,38	
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	15.130,16	2,87	43.423,56	14.002,49	0,51	14.003,00	40.187,14	1,47	40.188,61	
1.2.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	756,51	736,46	557.139,35	700,12	0,88	701,00	515.613,25	645,21	516.258,46	
1.2.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	132.388,90	0,48	63.546,67	122.521,79	0,21	122.522,00	58.810,46	0,10	58.810,56	
1.2.3.	MEIO FIO				152.777,59	-	-	-	145.131,56	49,14	145.180,70	
1.2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.677,49	51,02	136.605,54	2.609,11	0,89	2.610,00	133.116,58	45,62	133.162,20	
1.2.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	334,18	36,98	12.357,98	324,90	0,10	325,00	12.014,98	3,52	12.018,50	
1.2.3.3.	CAIACAÇÃO EM MEIO FIO	M2	937,12	4,07	3.814,08	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO				673.500,31	-	-	-	182.598,38	25.743,93	208.342,31	
1.2.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	6.952,11	1,45	10.080,56	2.021,92	111,08	2.133,00	2.931,79	161,06	3.092,85	
1.2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	4.087,02	68,82	281.268,72	1.172,11	81,89	1.254,00	80.664,83	5.635,45	86.300,28	
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.596,37	65,29	104.227,00	364,66	124,34	489,00	23.808,63	8.118,18	31.926,81	
1.2.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	1.268,72	71,09	90.193,30	347,73	41,27	389,00	24.720,22	2.933,79	27.654,01	
1.2.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	1.702,80	41,15	70.070,22	431,40	90,60	522,00	17.752,27	3.728,03	21.480,30	
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	85,14	338,61	28.829,26	21,44	4,56	26,00	7.261,37	1.542,49	8.803,86	
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	85,14	206,66	17.595,03	21,44	4,56	26,00	4.431,75	941,41	5.373,16	
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4.484,05	10,18	45.647,63	1.129,43	246,57	1.376,00	11.497,60	2.510,08	14.007,68	



PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503366-72	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 01	Grau de Sigilo #PUBLICO
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	PERÍODO DA MEDIÇÃO 23/09/2020 a 08/10/2020	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
				Nº MEDIÇÃO 7	

Realizado Acumulado: 68,21%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
<b>Objeto do CTEF:</b>												
<b>TOTAL:</b>						<b>2.173.341,49</b>	-	-	-	<b>1.455.368,63</b>	<b>27.140,77</b>	<b>1.482.509,59</b>
1.2.4.9.	95867 - RAMPAS DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	UN	7,00	423,12	2.961,84	7,00	-	7,00	2.961,84	-	2.961,84	
1.2.4.10.	95887 - RAMPAS DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPAS (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	UN	74,00	292,01	21.608,74	21,79	0,21	22,00	6.362,52	61,70	6.424,22	
1.2.4.11.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	2,31	440,70	1.018,02	0,47	0,25	0,72	205,56	111,74	317,30	
1.2.5.	<b>SINALIZAÇÃO</b>	-	-	-	<b>53.302,78</b>	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	714,28	31,56	22.542,68	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	242,29	31,56	7.646,67	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	100,38	31,56	3.167,99	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	72,00	277,02	19.945,44	-	-	-	-	-	-	
1.2.6.	<b>DRENAGEM</b>	-	-	-	<b>194.232,84</b>	-	-	-	<b>184.520,15</b>	<b>700,91</b>	<b>185.221,06</b>	
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 01/2015	M3	675,64	18,86	12.742,57	640,56	0,44	641,00	12.080,92	8,34	12.089,26	
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	M3	429,62	8,41	3.613,10	419,63	0,37	420,00	3.529,05	3,15	3.532,20	
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	M3	53,70	209,87	11.270,02	51,39	0,61	52,00	10.786,17	127,07	10.913,24	
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	952,51	77,47	73.790,95	904,88	0,12	905,00	70.100,87	9,48	70.110,35	
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	260,04	160,35	41.697,41	238,24	0,76	239,00	38.201,16	122,49	38.323,65	
1.2.6.6.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIPO O MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	59,00	866,42	51.118,78	57,50	0,50	58,00	49.821,98	430,38	50.252,36	
-	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	UN	-	1.388,64	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.	<b>ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM</b>	-	-	-	<b>92.159,18</b>	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITAVAROEIRA SALSANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= 2' M	UN	291,00	56,98	16.581,18	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	5.960,41	12,68	75.578,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.	<b>CICLOVIA</b>	-	-	-	<b>14.751,32</b>	-	-	-	-	-	-	

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0503366-72	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0) PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 01	Grau de Sigilo #PUBLICO
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimentos LTDA	CNPJ 00.481.897/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
			PERÍODO DA MEDIÇÃO 23/09/2020 a 08/10/2020	Nº MEDIÇÃO 7

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qlde.)		Evolução Financeira (R\$)	
						Acum. Anterior	Período	Acum. Anterior	Período
<b>Objeto do CTEF:</b>									
1.2.8.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	526,57	1,45	2.173.341,48	-	-	1.455.569,83	27.140,77
1.2.8.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	52,66	68,99	3.633,01	-	-	-	-
1.2.8.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	26,33	85,59	2.253,58	-	-	-	-
1.2.8.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	526,57	2,87	1.511,26	-	-	-	-
1.2.8.5.	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RM-1C, INCLUSIVE USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	15,80	333,10	5.262,98	-	-	-	-
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	2.764,49	0,48	1.326,95	-	-	-	-
<b>TOTAL:</b>									

Realizado Acumulado: 68,21%

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário;**

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR  
Localquinta-feira, 8 de outubro de 2020  
Data


 Responsável Técnico pela fiscalização  
 Nome: Edson José Marcolides Filho  
 Profissão: Engenheiro Civil  
 CREA/CAU: CREA: PR-89054/D  
 ART/RTT: 0



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0503366-72	Nº SICONV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO FGTS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 01	MUNICÍPIO / UF PITANGA/PR		FINANCIAMENTO 2.064.674,42	CONTRAPARTIDA 108.667,07	INVESTIMENTO 2.173.341,49	Nº RRE 7

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: out-20 74,64%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
								Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	
1.	PAVIMENTAÇÃO JARDIM PLANALTO 1	Licitado / Em Execução	17734,26	m²	430/2019	7	2.173.341,49	1.455.368,83	27.140,76	1.482.509,59	68,21%
					(%)		( 100,00% )	( 66,96% )	( 1,25% )	( 68,21% )	
					Financiamento		2.064.674,42	1.382.600,39	25.783,72	1.408.384,11	
					Contrapartida		108.667,07	72.768,44	1.357,04	74.125,48	68,21%
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		2.173.341,49	1.455.368,83	27.140,76	1.482.509,59	

Observações:

Acumulado Anterior: 66,96%

PITANGA/PR

Local

Representante Tomador

Nome: MAICOL G. C. R. BARBOSA  
Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:  
Cargo:

quinta-feira, 8 de outubro de 2020

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Edson José Marcondes Filho  
Profissão: Engenheiro Civil  
CREA/CAU: CREA: PR-89054/D  
ART/RRT: 0

Responsável Financeiro

Nome:  
Cargo:




# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08


CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 07 - PLANALTO 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.



Pitanga, 08 de Outubro de 2020.

  
Edson José Marcondes Filho  
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D





# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Planalto  
123222  
Código  
25575317


## LAUDO DE MEDIÇÃO 08 - Planalto 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ n°. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga n°. 430/2019, constatamos que a obra se encontra 70,47% executada até o momento. A medição 08 totaliza R\$ 49.030,18 (Quarenta e Nove Mil Trinta Reais e Dezoito Centavos).

As Obras desenvolveram-se:

RUA	VALOR MEDIDO R\$	
Fernando Amaro	R\$ 4.627,46	
José de Alencar	R\$ 2.577,64	
Guairacá	R\$ 2.108,84	
Venâncio Aires	R\$ 21.910,68	
João de Souza Martins	R\$ 9.309,83	
Rodolfo Grande	R\$ 8.495,73	% Acumulada
TOTAL	R\$ 49.030,18	70,47 %

Pitanga, 06 de Novembro de 2020.

  
Edson José Marcondes Filho  
Engenheiro Civil  
CREA: PR - 89.054/D

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503366-72	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 01	Grau de Sigilo #PUBLICO
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	PERÍODO DA MEDIÇÃO 09/10/2020 a 06/11/2020	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
					Nº MEDIÇÃO 8

Realizado Acumulado: 70,47%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Oide.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
<b>Objeto do CTEF:</b>												
1.	PAVIMENTAÇÃO JARDIM PLANALTO 1				2.173.341,49	-	-	-	1.482.509,59	49.030,18	1.531.539,77	
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES				2.173.341,49	-	-	-	1.482.509,59	49.030,18	1.531.539,77	
1.1.1.	PLACA DE OBRA				2.384,82	-	-	-	2.384,82	-	2.384,82	
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO				2.384,82	-	-	-	2.384,82	-	2.384,82	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	M2	6,00	397,47	2.384,82	6,00	-	6,00	2.384,82	-	2.384,82	
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO				2.170.956,67	-	-	-	1.480.124,77	49.030,18	1.529.154,95	
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	15.130,16	1,45	21.938,73	15.130,16	-	15.130,16	21.938,73	-	21.938,73	
1.2.2.	BASE, SUB BASE E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ				968.293,92	-	-	-	919.441,97	30.925,26	950.367,23	
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	2.269,52	76,97	174.684,95	2.269,52	-	2.269,52	174.684,95	-	174.684,95	
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	1.513,02	85,59	129.499,38	1.513,02	-	1.513,02	129.499,38	-	129.499,38	
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	15.130,16	2,87	43.423,56	14.003,00	718,65	14.721,65	40.188,61	2.062,53	42.251,14	
1.2.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	756,51	736,46	557.139,35	701,00	35,09	736,09	516.258,46	25.842,38	542.100,84	
1.2.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	132.388,90	0,48	63.546,67	122.522,00	6.292,40	128.814,40	58.810,56	3.020,35	61.830,91	
1.2.3.	MEIO FIO				152.777,59	-	-	-	145.180,70	804,18	145.984,88	
1.2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.677,49	51,02	136.605,54	2.610,00	13,95	2.623,95	133.162,20	711,73	133.873,93	
1.2.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	334,18	36,98	12.357,98	325,00	2,50	327,50	12.018,50	92,45	12.110,95	
1.2.3.3.	CAIAÇÃO EM MEIO FIO											
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO	M2	937,12	4,07	3.814,08	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	6.952,11	1,45	10.080,56	2.133,00	120,88	2.253,88	3.092,85	175,28	3.268,13	
1.2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	4.087,02	68,82	281.268,72	1.254,00	71,02	1.325,02	86.300,28	4.887,60	91.187,88	
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.596,37	65,29	104.227,00	489,00	28,55	517,55	31.926,81	1.864,03	33.790,84	
1.2.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	1.268,72	71,09	90.193,30	389,00	22,32	411,32	27.654,01	1.586,73	29.240,74	
1.2.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	1.702,80	41,15	70.070,22	522,00	30,05	552,05	21.480,30	1.236,56	22.716,86	
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇÃO 1:2,7:3 (CIMENTO/ÁREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	85,14	338,61	28.829,26	26,00	1,61	27,61	8.803,86	545,16	9.349,02	
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	85,14	206,66	17.595,03	26,00	1,61	27,61	5.373,16	332,72	5.705,88	
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4.484,05	10,18	45.647,63	1.376,00	77,73	1.453,73	14.007,68	791,29	14.798,97	

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503386-72	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 01	Grau de Sigilo #PUBLICO
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	PERÍODO DA MEDIÇÃO 09/10/2020 a 06/11/2020	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
				Nº MEDIÇÃO 8	

Realizado Acumulado: 70,47%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
<b>Objeto do CTEF:</b>												
<b>TOTAL:</b>						2.173.341,49	-	-	-	1.482.509,59	49.030,18	1.531.539,77
1.2.4.9.	95867 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015. ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4.50M) EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	UN	7,00	423,12	2.961,84	7,00	-	7,00	2.961,84	-	2.961,84	
1.2.4.10.	95887 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015. ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	UN	74,00	292,01	21.608,74	22,00	2,00	24,00	6.424,22	584,02	7.008,24	
1.2.4.11.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	2,31	440,70	1.018,02	0,72	0,03	0,75	317,30	13,22	330,53	
1.2.5.	<b>SINALIZAÇÃO</b>				53.302,78							
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	714,28	31,56	22.542,68	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	242,29	31,56	7.646,67	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	100,38	31,56	3.167,99	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	72,00	277,02	19.945,44	-	-	-	-	-	-	
1.2.6.	<b>DRENAGEM</b>				194.232,84				185.221,06	5.284,13	190.505,19	
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	675,64	18,86	12.742,57	641,00	21,13	662,13	12.089,26	398,51	12.487,77	
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	429,62	8,41	3.613,10	420,00	1,03	421,03	3.532,20	8,66	3.540,86	
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	53,70	209,87	11.270,02	52,00	0,63	52,63	10.913,24	132,22	11.045,46	
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	952,51	77,47	73.790,95	905,00	28,46	933,46	70.110,35	2.204,80	72.315,15	
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	260,04	160,35	41.697,41	239,00	15,84	254,84	38.323,65	2.539,94	40.863,59	
1.2.6.6.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	59,00	866,42	51.118,78	58,00	-	58,00	50.252,36	-	50.252,36	
-	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	UN	-	1.388,64	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.	<b>ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM</b>				92.159,18							
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	UN	291,00	56,98	16.581,18	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	5.960,41	12,68	75.578,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.	<b>CICLOVIA</b>				14.751,32							



BM - Boletim de Medição  
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

PROPRONTE / TOMADOR  
MUNICÍPIO DE PITANGA

EMPRESA EXECUTORA  
Tatiana Construções e Empreendimento LTDA

Nº OPERAÇÃO  
0503366-72

CNPJ  
00.481.987/0001-03

Nº SICOMV  
0

REGIME DE EXECUÇÃO  
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA

APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO  
0 PAVIMENTAÇÃO PAVALTO 01

PERÍODO DA MEDIÇÃO  
09/10/2020 a 09/11/2020

Grav de Sigilo  
#PÚBLICO

INÍCIO DE OBRA  
29/11/19

Nº MEDIÇÃO  
8

Orçamento Contratado

Realizado Acumulado: 70,47%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDJ) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtd.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Período	
<b>OBRA DE CIEF:</b>												
1.2.8.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	526,57	1,45	763,53	-	-	-	1.482.509,59	49.030,18	1.531.539,77	-
1.2.8.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA BRANCA - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	52,66	68,99	3.633,01	-	-	-	-	-	-	-
1.2.8.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	26,33	85,59	2.253,58	-	-	-	-	-	-	-
1.2.8.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSO ASFALTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	526,57	2,87	1.511,26	-	-	-	-	-	-	-
1.2.8.5.	PREMISTURADO A FRIJO COM EMULSO RM-TC. INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO. EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	15,80	333,10	5.262,98	-	-	-	-	-	-	-
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO COM CANTINHA COM CAPACIDADE DE 30000L EM BOCAVA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TKM	2.764,49	0,48	1.326,96	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL:</b>					<b>2.172.341,48</b>							

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário:

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas

PITANGA/PR

Local

soxia-fieira, 6 de novembro de 2020

Data

Responsável Técnico para Fiscalização  
Nome: Edson José Marcopides Filho  
Profissão: Engenheiro Civil  
CRECA/CAU: CREA-PR-469054/D  
ART/RRT: 0





# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

## RELATÓRIO FOTOGRAFICO 08 - PLANALTO 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.




Pitanga, 06 de Novembro de 2020.

Edson José Marcondes Filho  
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	<b>TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b> AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202000000000763</h2>	
	CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03      6360650721      380		Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">04/12/2020</h3>	Código Verificador <h3 style="text-align: center;">cf256ec87</h3>

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão <h3 style="text-align: center;">04/12/2020</h3>	Exigibilidade ISS <h3 style="text-align: center;">Exigível</h3>	Tributado no Município <h3 style="text-align: center;">PITANGA/PR</h3>
---	---	--	---


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social <b>Município de Pitanga</b>				<h2 style="font-size: 2em;">PITANGA/PR</h2>			
Endereço Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171							
Cidade <b>PITANGA</b>	UF <b>PR</b>	Fone <b>(42) 3646-1122</b>	CEP <b>85200-000</b>				
Bairro <b>Centro</b>							
CNPJ / CPF <b>76.172.907/0001-08</b>		Inscrição Municipal					
E-mail *****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	
E-mail		Fone	
Cidade *****		Inscrição Municipal *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição nº 07 e nº 08 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR, Planalto 01. Concorrência n. 04/2019. Contrato n. 430/2019. Contrato de financiamento n. 0503366-72/19 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Materiais R\$ 53.319,66 Mão de obra R\$ 22.851,28 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 2.513,64 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 799,79 Cadastro Nacional de Obras - CNO n. 90.002.03128/71	76.170,94	3,50	799,79	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio		Valor do ISSQN Próprio		Base Cálculo ISSQN Retido		Valor do ISSQN Retido	
0,00		0,00		22.851,28		799,79	
Valor Total da NFS-e				Valor Líquido da NFS-e			
76.170,94				72.857,51			

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$904,91; Est: R\$0,00; Fed: R\$3073,50; Total Aprox: R\$3978,41. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$2.513,64	
--	---

Consulta realizada em 04/12/2020 às 11:11:04.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal](http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal)



**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**

Nº do Empenho: 13019 / 2019 Global

Nº da Liquidação: 8 / 2020

Data: 30/12/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

**Contas Bancária**

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.019,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres)			
<b>Valor do Empenhado</b> 123.035,23	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 46.458,24	<b>Valor Liquidado</b> 3.181,40	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 43.276,84

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.

Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento

557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37 123.035,23 232.460.704,54

626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07 127.119,08 2.542.321,15

1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,72 96.802,25 1.936.044,97

CONTRA PARTIDA DO RECURSO 607

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53627	1,00	SERVIÇ	PLANALTO 1 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	123.035,23

**Documentos Fiscais:**

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	774	3.181,40	Outras Sér	30/12/2020

**Valor Liquidado a Pagar : 3.181,40**

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**

Nº do Empenho: 13018 / 2019 Global

Nº da Liquidação: 9 / 2020

Data: 30/12/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03

Insc. Est.:

**Contas Bancária**

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.019,00
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	
F. de Recurso: 607 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mobilidade	

**Valor do Empenhado**

2.206.388,10

**Saldo Anterior do Empenho**

751.425,32

**Valor Liquidado**

60.446,60

**Saldo Atual do Empenho**

690.978,72

**Motivo:** PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.

Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento

557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37 123.035,232.460.704,54

626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07 127.119,082.542.321,15

1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,72 96.802,251.936,044,97

FONTE DE RECURSO 607

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53627	1,00	SERVIÇ	PLANALTO 1 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	2.206.388,10

**Documentos Fiscais:**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

**Nº Documento**

774

**Valor**

60.446,60

**Série**

Outras Sér

**Data**

30/12/2020

**Valor Liquidado a Pagar :****60.446,60****Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2020****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 15866 / 2020****Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR**  
**C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:****Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE**  
**Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA**  
**Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias**  
**Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES**  
**Fonte Rec.: 1000 Recursos Ordinários (Livres) 01000**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
13019 / 2019	7 / 2020	0 / 2019	123.035,23	3.808,55	3.808,55

Histórico:

**TOTAL DA ORDEM: 3.808,55****Banco: 710470 - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19 1946 710470**  
Aviso de Débito nº: 154

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 8 de dezembro de 2020.

**OSVALDO RACHELLE**  
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2020****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 15867 / 2020****Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR**  
**C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:****Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE**  
**Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA**  
**Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias**  
**Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES**  
**Fonte Rec.: 607 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mo 00607**

<b>EMPENHO</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>VLR. EMPENHO</b>	<b>VLR. LIQUIDAÇÃO</b>	<b>VLR. A PAGAR</b>
13018 / 2019	8 / 2020	0 / 2019	2.206.388,10	72.362,39	69.048,96

Histórico:

<b>Retenções:</b>			
218810102	INSS		2.513,64
218810109	ISS		799,79
<b>Total Retenções:</b>			<b>3.313,43</b>

**TOTAL DA ORDEM: 69.048,96****Banco: 710470 - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19 1946 710470**  
Aviso de Débito nº: 154


AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 8 de dezembro de 2020.


**OSVALDO RACHELLE**  
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**


Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.


1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
			4 - COMPETÊNCIA	12/2020
			5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº</p> <p>PITANGA PR CEP 85200-000</p>		6 - VALOR DO INSS	2.513,64
			7 -	
8 -				
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	2.513,64	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

SC

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
			4 - COMPETÊNCIA	12/2020
			5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº</p> <p>PITANGA PR CEP 85200-000</p>		6 - VALOR DO INSS	2.513,64
			7 -	
8 -				
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	2.513,64	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPB INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS SECRETARIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPS</p>		3 - IDENTIFICADOR	00.005.0315817.1
		4 - COMPETÊNCIA	12/2020
		5 - CÓDIGO DE REGISTRO	2888
RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000		6 - VALOR DO ISS	2.813,84
C - VENCIMENTO 02/2021		7 - VALOR DO ISS	00,0
ATENÇÃO: Este valor refere-se ao valor devido em função do recolhimento de tributos de valor inferior ao estabelecido em legislação aplicável pelo INSS. A parcela que exceder o valor mínimo devido será abatida e creditada no mês subsequente nos meses subsequentes.		8 - VALOR DO ISS	00,0
		9 - VALOR DO ISS	2.813,84
		10 - VALOR DO ISS	00,0
		11 - TOTAL	2.813,84
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1-ANEXO 3-ANEXO CONTRIBUTIVO

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPB INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS SECRETARIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPS</p>		3 - IDENTIFICADOR	00.005.0315817.1
		4 - COMPETÊNCIA	12/2020
		5 - CÓDIGO DE REGISTRO	2888
RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000		6 - VALOR DO ISS	2.813,84
C - VENCIMENTO 02/2021		7 - VALOR DO ISS	00,0
ATENÇÃO: Este valor refere-se ao valor devido em função do recolhimento de tributos de valor inferior ao estabelecido em legislação aplicável pelo INSS. A parcela que exceder o valor mínimo devido será abatida e creditada no mês subsequente nos meses subsequentes.		8 - VALOR DO ISS	00,0
		9 - VALOR DO ISS	2.813,84
		10 - VALOR DO ISS	00,0
		11 - TOTAL	2.813,84
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1-ANEXO 3-ANEXO CONTRIBUTIVO





**MUNICIPIO DE PITANGA**  
 Estado do Paraná  
 Secretaria de Administração e Finanças  
 76.172.907/0001-08

Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

**GUIA DE RECOLHIMENTO**  
**VENCIMENTO: 07/01/2021**

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

**Dados Contribuinte:**

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E  
 EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03  
 Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº  
 Complemento:  
 Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA  
 Cidade: Apucarana - PR

**Valor por Dívida**

Ano	Dívida Desc	Sub	Parcelas
2020	486 ISSQN RETI	112	14

Valor	Situação
799,79	NO.EX

**Valor por Dívida**


Ano	Dívida Desc	Subdiv	Parcelas
-----	-------------	--------	----------

Valor	Situação
-------	----------

Tomador Município de Pitanga  
 DMS - dezembro/2020  
 NFS-e 202000000000763  
 Contrato nº 430/2019

Exercicio Dívida	SubDívida Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
		12000000000082794	07/01/2021	799,79

Autenticação - via contribuinte

 <b>MUNICIPIO DE PITANGA</b> Secretaria de Administração e Finanças 76.172.907/0001-08 Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro		<b>GUIA DE RECOLHIMENTO</b> <b>VENCIMENTO: 07/01/2021</b> <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>	
<b>Tributo Agrupado</b>		<b>Após o vencimento cobrar:</b> - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0,033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)	
<b>Dados Contribuinte:</b>		<b>Dados Imóvel/Empresa:</b>	
Cadastro: 9 - 7130 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR		Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR Complemento: KM 241 Zona: Quadra: Data:	
<b>Data de Emissão</b>	<b>Informação para Baixa</b>	<b>Data de Vencimento</b>	
07/12/2020	12000000000082794	07/01/2021	
<b>Exercicio Dívida SubDívida Parcela</b>	<b>Valor Original R\$</b>	<b>Valor Correção Monetária R\$</b>	
	799,79	0,00	
<b>Observação</b> Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0,033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)	<b>Valor Juros R\$</b>	<b>Valor Multa R\$</b>	
	0,00	0,00	
	<b>Valor Desconto R\$</b>	<b>Valor a Pagar R\$</b>	
	0,00	799,79	

8164000007-0 | 99793362202-6 | 10107120000-6 | 00000082794-9

Autenticação Mecânica

Para obter o valor de cada parcela, consulte o site www.pitanga.pr.gov.br



## GPS - Guia da Previdência Social

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1946 - PITANGA, PR

DATA: 08/12/2020

HORA: 14:47:12

TERMINAL: 1101

NSU: 000891

AUT.: 0024

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM DOC.: 001946RIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
A DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

## PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

ENDEREÇO

ENDIMENTOS LTDA

20/01/2021

a recolhimento de receita de valor inferior ao  
A receita que resultar valor inferior deverá  
corresponder nos meses subsequentes, até  
máximo fixado.3 - CÓDIGO DE  
PAGAMENTO

2658

4 - COMPETÊNCIA

12/2020

5 - IDENTIFICADOR

90.002.03128/7.1

6 - VALOR DO INSS

2.513,64

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS  
ENTIDADES

0,00

10 - ATM/MULTA E  
JUROS

0,00

11 - TOTAL

2.513,64

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - Via Cliente

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 725 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

CEF19460812200230784000888

2.513,64RD1101

N. ID: 00900020312871 COD. FIB: 2658 CONF: 122020



MUNICIPIO DE PITANGA  
Estado do Paraná  
Secretaria de Administração e Finanças  
76.172.907/0001-08  
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO  
VENCIMENTO:07/01/2021

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E  
EMPREENDIMENTOS LTDA  
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03  
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº  
Complemento:  
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA  
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2020	486 ISSQN RETI	112	14	799,79	NO.EX

Tomador Município de Pitanga  
DMS - dezembro/2020  
NFS-e 202000000000763  
Contrato nº 430/2019

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
------------	------	--------	----------	-------	----------

Exercicio Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
------------------	-----------	---------	-----------------------	-----------------	---------------

12000000000082794

07/01/2021

799,79

Autenticação - via contribuinte

CEF19460812200250790000884

799,79RD1101



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 154/2020

Pitanga, 08 de dezembro de 2020.

Ilustríssimo Senhor  
LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL  
Gerente da Caixa Econômica Federal  
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71047-0	72.857,51		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		72.857,51	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA  
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA  
Secretária da Fazenda

LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL  
Gerente  
Matr. 108.784-5  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
08/12/20



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**CNPJ: 00.481.987/0001-03**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:39:54 do dia 13/08/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/02/2021.

Código de controle da certidão: **1C21.F740.DCBA.CC4F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00.481.987/0001-03

**Razão Social:** TAPALAM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

**Endereço:** AV CONTORNO SUL SN KM 241 / VILA RURAL NOVA UKR / APUCARANA /  
PR / 86810-465

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 29/11/2020 a 28/12/2020

**Certificação Número:** 2020112900451730032558

Informação obtida em 01/12/2020 13:09:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

## CE REGOV/PG 4971/2020 - Liberação de Recursos FGTS - Pró-Transporte - Pitanga

De: REGOVPG03 - Financiamento (regovpg03@caixa.gov.br)

Para: ag1946@caixa.gov.br; luiz.maciell@caixa.gov.br; luiz.claudio.dsouza@caixa.gov.br

Cc: mabecher@hotmail.com; pitanga.jerry@yahoo.com.br; glenn\_barbosa@hotmail.com; pitangahelena@yahoo.com.br; paula.camp@hotmail.com; maicolmed@hotmail.com; engenharia@pitanga.pr.gov.br; edson\_marcondesf@yahoo.com.br; gabinete@pitanga.pr.gov.br; arquitetura@pitanga@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; pmppagamento@hotmail.com; muraro\_contabil@hotmail.com; alex\_engenheirocivil@hotmail.com; elio.ptga@gmail.com; evandrocompraspmp@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; seg6683pr@caixa.gov.br; sev5635pr@caixa.gov.br; regovpg03@caixa.gov.br; regovpg02@caixa.gov.br; carlos.c.cardoso@caixa.gov.br; kelly.s.goncalves@caixa.gov.br; debora.quadros@caixa.gov.br; ademar.s.junior@caixa.gov.br

Data: quinta-feira, 3 de dezembro de 2020 08:47 BRT

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

À

Agência Pitanga

Com cópia para Prefeitura Municipal de Pitanga para conhecimento

Assunto: **Liberação de Recursos**

Ref.: **Contratos de Financiamento - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades – Mobilidade Urbana - Município de Pitanga/PR**

Senhor(a) Gerente,

1 - Encaminhamos em anexo o DRP abaixo relacionado para liberação de recursos FGTS a ser creditado na respectiva conta vinculada:

Contrato nº	Parcela nº	Valor do DRP (Financiamento) R\$	Valor da Contrapartida R\$	Valor Total da Parcela R\$	Conta Vinculada
0503.366-72	07 e 08	72.362,39	3.808,55	76.170,94	1946.006.00071047-0

1.1 - O documento deverá ser impresso, autenticado nesta data e em seguida, responder a esta CE encaminhando uma via digitalizada, autenticada e assinada pelo gerente para procedermos à baixa no sistema que deve ocorrer no mesmo dia da autenticação.

1.2 – Ressaltamos que o desembolso está sendo realizado sem a vistoria de obra. Como a suspensão das visitas técnicas ocorrerá enquanto durar a limitação da mobilidade em decorrência das medidas de enfrentamento ao COVID-19, lembramos que as vistorias técnicas voltarão a ser realizadas assim que não houver mais restrição de mobilidade. Alertamos, ainda, que caso não seja comprovada a evolução física das obras haverá glosa dos





# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Lei 3479  
Código  
259659011


## LAUDO DE MEDIÇÃO 09 - Planalto 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, constatamos que a obra se encontra 73,40% executada até o momento. A medição 09 totaliza R\$ 63.628,00 (Sessenta e Três Mil Seiscentos e Vinte e Oito Reais).

As Obras desenvolveram-se:

RUA	VALOR MEDIDO R\$	
Fernando Amaro	R\$ 1658,26	
José de Alencar	R\$ 113,28	
Guairacá	R\$ 217,52	
Venâncio Aires	R\$ 52.762,20	
João de Souza Martins	R\$ 8.537,05	
Rodolfo Grande	R\$ 339,69	% Acumulada
TOTAL	R\$ 63.628,00	73,40 %

Pitanga, 07 de Dezembro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
Edson José Marcondes Filho  
Engenheiro Civil  
CREA: PR - 89.054/D

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503366-72	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	PERÍODO DA MEDIÇÃO 07/11/2020 a 07/12/2020	Nº MEDIÇÃO 9

Realizado Acumulado: 73,40%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Otd.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
<b>Objeto do CTEF:</b>												
<b>TOTAL:</b>					<b>2.173.341,49</b>	-	-	-	<b>1.531.539,77</b>	<b>63.628,01</b>	<b>1.595.167,77</b>	
1.	PAVIMENTAÇÃO JARDIM PLANALTO 1	-	-	-	2.173.341,49	-	-	-	1.531.539,77	63.628,01	1.595.167,77	
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	-	-	-	2.384,82	-	-	-	2.384,82	-	2.384,82	
1.1.1.	PLACA DE OBRA	-	-	-	2.384,82	-	-	-	2.384,82	-	2.384,82	
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	397,47	2.384,82	6,00	-	6,00	2.384,82	-	2.384,82	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	-	-	-	2.170.956,67	-	-	-	1.529.154,95	<b>63.628,01</b>	<b>1.592.782,95</b>	
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	-	-	-	21.938,73	-	-	-	21.938,73	-	21.938,73	
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	15.130,16	1,45	21.938,73	15.130,16	-	15.130,16	21.938,73	-	21.938,73	
1.2.2.	BASE, SUB BASE E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	-	-	-	968.293,92	-	-	-	950.367,23	-	950.367,23	
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	2.269,52	76,97	174.684,95	2.269,52	-	2.269,52	174.684,95	-	174.684,95	
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	1.513,02	85,59	129.499,38	1.513,02	-	1.513,02	129.499,38	-	129.499,38	
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	15.130,16	2,87	43.423,56	14.721,65	-	14.721,65	42.251,14	-	42.251,14	
1.2.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	756,51	736,46	557.139,35	736,09	-	736,09	542.100,84	-	542.100,84	
1.2.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	132.388,90	0,48	63.546,67	128.814,40	-	128.814,40	61.830,91	-	61.830,91	
1.2.3.	MEIO FIO	-	-	-	152.777,59	-	-	-	145.984,88	<b>2.978,64</b>	<b>148.963,52</b>	
1.2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.677,49	51,02	136.605,54	2.623,95	53,54	2.677,49	133.873,93	2.731,61	136.605,54	
1.2.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	334,18	36,98	12.357,98	327,50	6,68	334,18	12.110,95	247,03	12.357,98	
1.2.3.3.	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	937,12	4,07	3.814,08	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO	-	-	-	673.500,31	-	-	-	220.358,92	<b>58.865,10</b>	<b>279.224,02</b>	
1.2.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	6.952,11	1,45	10.080,56	2.253,88	610,39	2.864,27	3.268,13	885,07	4.153,19	
1.2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	4.087,02	68,82	281.268,72	1.325,02	358,83	1.683,85	91.187,88	24.694,68	115.882,56	
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.596,37	65,29	104.227,00	517,55	140,15	657,70	33.790,84	9.150,39	42.941,23	
1.2.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	1.268,72	71,09	90.193,30	411,32	111,39	522,71	29.240,74	7.918,72	37.159,45	
1.2.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	1.702,80	41,15	70.070,22	552,05	149,50	701,55	22.716,86	6.151,93	28.868,78	
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇÃO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	85,14	338,61	28.829,26	27,61	7,47	35,08	9.349,02	2.529,42	11.878,44	
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	85,14	206,66	17.595,03	27,61	7,47	35,08	5.705,88	1.543,75	7.249,63	
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4.484,05	10,18	45.647,63	1.453,73	393,70	1.847,43	14.798,97	4.007,87	18.806,84	



BM - Boletim de Medição  
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0503366-72	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	PERÍODO DA MEDIÇÃO 07/11/2020 a 07/12/2020
				Nº MEDIÇÃO 9

Realizado Acumulado: 73,40%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
<b>Objeto do CTEF:</b>						<b>TOTAL:</b>	-	-	-	1.531.539,77	63.628,01	1.595.167,77
1.2.4.9.	95867 - RAMPAS DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	UN	7,00	423,12	2.961,84	7,00	-	7,00	2.961,84	-	2.961,84	
1.2.4.10.	95887 - RAMPAS DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPAS (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	UN	74,00	292,01	21.608,74	24,00	6,49	30,49	7.008,24	1.895,14	8.903,38	
1.2.4.11.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	2,31	440,70	1.018,02	0,75	0,20	0,95	330,53	88,14	418,67	
1.2.5.	<b>SINALIZAÇÃO</b>	-	-	-	53.302,78	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	714,28	31,56	22.542,68	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	242,29	31,56	7.646,67	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	100,38	31,56	3.167,99	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	72,00	277,02	19.945,44	-	-	-	-	-	-	
1.2.6.	<b>DRENAGEM</b>	-	-	-	194.232,84	-	-	-	190.505,19	1.784,27	192.289,46	
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 01/2015	M3	675,64	18,86	12.742,57	662,13	6,75	668,88	12.487,77	127,31	12.615,08	
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	M3	429,62	8,41	3.613,10	421,03	4,29	425,32	3.540,86	36,08	3.576,94	
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	M3	53,70	209,87	11.270,02	52,63	0,53	53,16	11.045,46	111,23	11.156,69	
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	952,51	77,47	73.790,95	933,46	9,52	942,98	72.315,15	737,51	73.052,66	
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	260,04	160,35	41.697,41	254,84	2,60	257,44	40.863,59	416,91	41.280,50	
1.2.6.6.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	59,00	866,42	51.118,78	58,00	0,41	58,41	50.252,36	355,23	50.607,59	
-	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	UN	-	1.388,64	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.	<b>ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM</b>	-	-	-	92.159,18	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= '2' M	UN	291,00	56,98	16.581,18	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	5.960,41	12,68	75.578,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.	<b>CICLOVIA</b>	-	-	-	14.751,32	-	-	-	-	-	-	

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503366-72	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 01		INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		PERÍODO DA MEDIÇÃO 07/11/2020 a 07/12/2020	Nº MEDIÇÃO 9

Realizado Acumulado: 73,40%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
<b>Objeto do CTEF:</b>				<b>TOTAL:</b>		-	-	-	1.531.539,77	63.628,01	1.595.167,77
1.2.8.1.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	526,57	1,45	763,53	-	-	-	-	-	-
1.2.8.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	52,66	68,99	3.633,01	-	-	-	-	-	-
1.2.8.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	26,33	85,59	2.253,58	-	-	-	-	-	-
1.2.8.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	526,57	2,87	1.511,26	-	-	-	-	-	-
1.2.8.5.	PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	15,80	333,10	5.262,98	-	-	-	-	-	-
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	2.764,49	0,48	1.326,96	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário;

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR

Local

segunda-feira, 7 de dezembro de 2020

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização  
 Nome: Edson José Marcondes Filho  
 Profissão: Engenheiro Civil  
 CREA/CAU: CREA: PR-89954/D  
 ART/RR: 0



## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0503366-72	Nº SICONV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO FGTS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 01	MUNICÍPIO / UF PITANGA/PR	FINANCIAMENTO 2.064.674,42	CONTRAPARTIDA 108.667,07	INVESTIMENTO 2.173.341,49	Nº RRE 9	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: dez-20 90,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	--	------------------------	--------------------	--------------------------

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
								Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	
1.	PAVIMENTAÇÃO JARDIM PLANALTO 1	Licitado / Em Execução	17734,26	m²	430/2019	9	2.173.341,49	1.531.539,77	63.628,00	1.595.167,77	73,40%
					(%)		( 100,00%)	( 70,47%)	( 2,93%)	( 73,40%)	
					Financiamento		2.064.674,42	1.454.962,78	60.446,60	1.515.409,38	
					Contrapartida		108.667,07	76.576,99	3.181,40	79.758,39	73,40%
					Outros		-	-	-	-	
					<b>Investimento</b>		<b>2.173.341,49</b>	<b>1.531.539,77</b>	<b>63.628,00</b>	<b>1.595.167,77</b>	

Acumulado Anterior: 70,47%

Observações:

PITANGA/PR

Local

Representante Tomador

Nome: MAICOL G. C. R. BARBOSA

Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:

Cargo:

segunda-feira, 7 de dezembro de 2020

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Edson José Marcondes Filho

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: CREA: PR-89054/D

ART/RRT: 0

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:




# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08


CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 09 - PLANALTO 01


Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.




Pitanga, 07 de Dezembro de 2020.

  
Edson José Marcondes Filho  
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D

## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>TAPALAM</b>	<b>TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b> AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200 CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03      6360650721      380		Número da NFS-e <h3 style="text-align: center;">202000000000774</h3>
		Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">30/12/2020</h3>	Código Verificador <h3 style="text-align: center;">b5e7da406</h3>

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 30/12/2020	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município PITANGA/PR
---	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço					
Nome / Razão Social Município de Pitanga				<h2 style="font-size: 2em;">PITANGA/PR</h2>					
Endereço Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171									
Cidade PITANGA	UF PR	Fone (42) 3646-1122	CEP 85200-000						
Bairro Centro									
CNPJ / CPF 76.172.907/0001-08		Inscrição Municipal						Inscrição Estadual	
E-mail *****									

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	
E-mail		Fone	
		Cidade *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição nº 09 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Planalto 01. Concorrência n. 04/2019. Contrato n. 430/2019. Contrato de financiamento n. 0503366-72/19 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Materiais R\$ 44.539,60 Mão de obra R\$ 19.088,40 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 2.099,72 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 668,09 Cadastro Nacional de Obras - CNO n. 90.002.03128/71	63.628,00	3,50	668,09	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	19.088,40	668,09	0,00	44.539,60		
Valor Total da NFS-e      63.628,00		Valor Líquido da NFS-e      60.860,19					

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$755,90; Est: R\$0,00; Fed: R\$2567,39; Total Aprox: R\$3323,29. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$2.099,72	
--	---

Consulta realizada em 30/12/2020 às 10:24:31.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal](http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal)



Recebi(emos) de TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada acima. _____ Data      Identificação e assinatura do receptor	Número da NFS-e 202000000000774 Competência 30/12/2020 Cód. Verificação NFS-e b5e7da406	Número de Controle do Município
--	--	---------------------------------

Consulta realizada em 30/12/2020 às 10:24:31.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal](http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal)

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**

Nº do Empenho: 13018 / 2019 Global

Nº da Liquidação: 9 / 2020

Data: 30/12/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

**Contas Bancária**

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.019,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 607 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mobilidade			
<b>Valor do Empenhado</b> 2.206.388,10	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 751.425,32	<b>Valor Liquidado</b> 60.446,60	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 690.978,72

**Motivo:** PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.

Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

Cartas consultasNumero da operação na Caixa/contratosLei autorizadoraFinanciamentoContrapartidaInvestimento

557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/20192.337.669,37123.035,232.460.704,54

626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/20192.415.205,07127.119,082.542,321,15

1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/20191.839.242,7296.802,251.936,044,97

FONTE DE RECURSO 607

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53627	1,00	SERVIÇ	PLANALTO 1 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	2.206.388,10

**Documentos Fiscais:**

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	774	60.446,60	Outras Sér	30/12/2020

**Valor Liquidado a Pagar : 60.446,60****Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa



**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**

Nº do Empenho: 13019 / 2019 Global

Nº da Liquidação: 8 / 2020

Data: 30/12/2020

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

**Contas Bancária**

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.019,00
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres)	
<b>Valor do Empenhado</b>	<b>Saldo Anterior do Empenho</b>
123.035,23	46.458,24
<b>Valor Liquidado</b>	<b>Saldo Atual do Empenho</b>
3.181,40	43.276,84

**Motivo:** PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.

Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento

557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37123.035,232.460.704,54

626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07127.119,082.542,321,15

1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,7296.802,251.936,044,97

CONTRA PARTIDA DO RECURSO 607

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53627	1,00	SERVIÇ	PLANALTO 1 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	123.035,23

**Documentos Fiscais:**

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	774	3.181,40	Outras Sér	30/12/2020

**Valor Liquidado a Pagar : 3.181,40****Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08**

Exercício: 2021

**NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

nº Ordem Pagamento: 487 / 2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte Rec.: 607 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mo 00607

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
13018 / 2019	9 / 2020	0 / 2019	1.628.214,38	60.446,60	57.678,79

Histórico:

## Retenções:

218810109	ISS	
218810102	INSS	

668,09

2.099,72

Total Retenções:

2.767,81

**TOTAL DA ORDEM: 57.678,79**

Banco: 710470 - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19 1946 710470  
Aviso de Débito nº: 014

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 8 de janeiro de 2021.

OSVALDO RACHELLE  
Controle Interno

**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.

**MUNICÍPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08**

Exercício: 2021

**NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

n° Ordem Pagamento: 488 / 2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte Rec.: 1000 Recursos Ordinários (Livres) 01000

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
13019/2019	8/2020	0/2019	123.035,23	3.181,40	3.181,40

Histórico:

**TOTAL DA ORDEM: 3.181,40**Banco: 710470 - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19 1946 710470  
Aviso de Débito nº: 014

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 8 de janeiro de 2021.

OSVALDO RACHELLE  
Controle Interno

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.



MUNICIPIO DE PITANGA  
Estado do Paraná  
Secretaria de Administração e Finanças  
76.172.907/0001-08

Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO  
VENCIMENTO: 08/02/2021

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E  
EMPREENDIMENTOS LTDA  
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03  
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº  
Complemento:  
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA  
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida			Valor por Dívida			
Ano Dívida	Desc	Sub Parcelas	Valor	Situação	Valor	Situação
2021	486 ISSQN RETI	112 12	668,09	NO.EX		

Tomador Município de Pitanga  
DMS - dezembro/2020  
NFS-e 202000000000774  
Contrato 430/2019

Exercício Dívida	SubDívida Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
		1210000000000170	08/02/2021	668,09

Autenticação - na contribuinte

 MUNICIPIO DE PITANGA Secretaria de Administração e Finanças 76.172.907/0001-08 Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro	GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 08/02/2021 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
	Tributo Agrupado

Após o vencimento cobrar:  
- Juros de 1% no mês e/ou fração (0,033 ao dia);  
- E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)

Dados Contribuinte:  
Cadastro: 9 - 7130 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS  
LTDA  
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº  
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR

Dados Imóvel/Empresa:  
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº  
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA  
Cidade: Apucarana-PR  
Complemento: KM 241  
Zona: Quadra: Data:


Data de Emissão	Informação para Baixa	Data de Vencimento
07/01/2021	1210000000000170	08/02/2021
Exercício Dívida SubDívida Parcela	Valor Original R\$	Valor Correção Monetária R\$
	668,09	0,00
Observação Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% no mês e/ou fração (0,033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)	Valor Juros R\$	Valor Multa R\$
	0,00	0,00
	Valor Desconto R\$	Valor a Pagar R\$
	0,00	668,09

8165000006-1 | 68093362202-8 | 10208121000-1 | 0000000170-1

Autenticação Mecânica




1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
		4 - COMPETÊNCIA	12/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº</p> <p>PITANGA PR CEP 85200-000</p>		5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
		6 - VALOR DO INSS	2.099,72
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	2.099,72
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
		4 - COMPETÊNCIA	12/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº</p> <p>PITANGA PR CEP 85200-000</p>		5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
		6 - VALOR DO INSS	2.099,72
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	2.099,72
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 014/2021

Pitanga, 08 de Janeiro de 2021.

Ilustríssimo Senhor  
LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL  
Gerente da Caixa Econômica Federal  
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71047-0	60.860,19		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		60.860,19	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA  
Prefeito Municipal

MARCELO MAYR ROMERO  
Secretário Geral

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
 PAG: 001

AG: 1946 - PITANGA OPER: 006 CONTA: 71.047-0  
 PERIODO: 01012021 ATE: 04022021 CGC: 76.172.907/0001-08  
 NOME: MUNICIPIO DE PITANGA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
11/01/2021	111458	ENVIO TEV	60.860,19 D	60.860,19 D
11/01/2021	727220	RESG AUTOM	60.860,19 C	0,00 C
12/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	2.099,72 D	2.099,72 D
12/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	668,09 D	2.767,81 D
12/01/2021	727220	RESG AUTOM	2.767,81 C	0,00 C

SALDO EM 04/02/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

PAG : 0001 / 0001

AG.: 1946 - PITANGA, PR PRODUTO: 0006 CONTA: 000000071047 - 0  
NOME: MUNICIPIO DE PITANGA CPF/CNPJ: 76.172.907/0001-08  
PERIODO: 06 / 01 / 2021 A 05 / 02 / 2021

TIPO	-----CONTA DESTINO-----	---DATA---	-SITUACAO-	-----VALOR-----
TEV	0379-003-00001708-2	11.01.2021	EFETIVADA	60.860,19

-----  
POSICIONE O CURSOR NA LINHA DESEJADA E TECLE <F5>.

F01-AJUDAR	F03-RETORNAR	F05-DETALHAR	
F07-VOLTAR PAG.	F08-AVANCAR PAG.	F12-ENCERRAR	ENTER-PROCESSAR





MUNICIPIO DE PITANGA  
Estado do Paraná  
Secretaria de Administração e Finanças  
76.172.907/0001-08  
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO  
VENCIMENTO:08/02/2021

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E  
EMPREENDIMENTOS LTDA  
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03  
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº  
Complemento:  
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA  
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2021	486 ISSQN RETI	112	12	668,09	NO.EX

Tomador Município de Pitanga  
DMS - dezembro/2020  
NFS-e 202000000000774  
Contrato 430/2019

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
------------	------	--------	----------	-------	----------

Exercicio Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
			12100000000000170	08/02/2021	668,09


Autenticação - via contribuinte

CEF19461201211530790001362

668,09RD1103

08/01/2021

GPS - Guia da Previdência Social

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	12/2020
5 - IDENTIFICADOR			90.002.03128/7.1	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CEI 90.002.03128/7.1</b> TAPALAM - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº  PITANGA PR CEP 85200-000			6 - VALOR DO INSS	2.099,72
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2021		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			11 - TOTAL	2.099,72
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

N. ID: 00900020312871 COD. PRS: 2658 COMP: 122020

CEF19461201211510784001361

2.099,72RD1103





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: TAPALAM - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**CNPJ: 00.481.987/0001-03**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:36:02 do dia 21/12/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/06/2021.

Código de controle da certidão: **34E5.A7B7.C1EA.942A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.481.987/0001-03

**Razão Social:** TAPALAM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

**Endereço:** AV CONTORNO SUL SN KM 241 / VILA RURAL NOVA UKR / APUCARANA / PR / 86810-465

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 18/12/2020 a 16/01/2021

**Certificação Número:** 2020121801001983243823

Informação obtida em 28/12/2020 08:17:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**CE REGOV/PG 5086/2020 - Comunica Condições para Liberação de Recursos - Pró-Transporte - Pitanga/PR**

De: REGOVPG03 - Financiamento (regovpg03@caixa.gov.br)

Para: mabecher@hotmail.com; pitanga.jerry@yahoo.com.br; glenn\_barbosa@hotmail.com; pitangahelena@yahoo.com.br; paula.camp@hotmail.com; maicolmed@hotmail.com; engenharia@pitanga.pr.gov.br; edson\_marcondesf@yahoo.com.br; gabinete@pitanga.pr.gov.br; arquitetura@pitanga@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; pmppagamento@hotmail.com; muraro\_contabil@hotmail.com; alex\_engenheirocivil@hotmail.com; elio.ptga@gmail.com; evandrocomprasmp@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com

Cc: seg6683pr@caixa.gov.br; sev5635pr@caixa.gov.br; ag1946@caixa.gov.br; carlos.c.cardoso@caixa.gov.br; kelly.s.goncalves@caixa.gov.br; debora.quadros@caixa.gov.br; regovpg03@caixa.gov.br; regovpg02@caixa.gov.br; ademar.s.junior@caixa.gov.br

Data: quarta-feira, 9 de dezembro de 2020 09:44 BRT

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

À

Prefeitura Municipal de Pitanga

Ref.: Contrato de Financiamento nº 0503366-72 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana

Senhor Prefeito,

1 – Em virtude do recebimento do boletim de medição 09, informamos as providências para o desembolso dos recursos:

1.1 - Os valores a serem desembolsados referentes a esta medição ficaram assim distribuídos: o valor de contrapartida é de R\$ 3.181,40 e de financiamento é de R\$ 60.446,60, totalizando R\$ 63.628,00.

**2 - Para liberação desta parcela:**

2.1 - Aportar na conta 1946.006.71047-0 a contrapartida financeira no valor de R\$ 3.181,40 e **informar esta REGOV/PG;**

2.2 – Enviar Ofício de Solicitação de Desembolso e BSCA Solicitação com os valores descritos no item 1.1 (modelo em anexo);

2.3 - Apresentar a comprovação da aplicação de recursos da parcela anterior, desembolsada em 03/12/2020.

3 – Alertamos que a cada desembolso é verificada a adimplência do Tomador com relação à Caixa, FGTS, INSS e Previdência Social (CRP) e adimplência da empresa executora de obra com relação ao FGTS, bem como quitação de parcelas anteriormente liberadas.

4 - Depois de realizado o pagamento aos fornecedores, encaminhar a esta REGOVPG a **comprovação da aplicação dos recursos:**

4.1 - BSCA Comprovação assinado pelo Prefeito (modelo em anexo);

4.2 - Ofício de Comprovação assinado pelo Prefeito (modelo em anexo);

4.3 – Notas Fiscais / faturas, nas quais deve constar, obrigatoriamente, o nome do Programa e número do contrato de financiamento, a data de quitação e o número do BSCA, com o devido ateste de execução dos serviços ou de recebimento de materiais e equipamentos por parte dos engenheiros fiscais;

4.4 - Comprovantes de TED e/ou transferências efetuadas;

4.5 - Cópia das guias e comprovantes de recolhimento dos encargos e tributos incidentes nos documentos fiscais.

4.6 - **As cópias de documentos apresentados deverão conter carimbo de “confere com o original” sob assinatura de funcionário público devidamente identificado.**

5 – Até a solicitação do último desembolso, a prefeitura deverá apresentar laudo comprovando a realização de controle tecnológico das obras de pavimentação asfáltica (corpo estradal, terraplenagem e revestimento asfáltico), assim como o controle tecnológico dos poliedros de concreto e/ou cerâmicos para pavimentação e calçamento, se houver.

6 - Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Respeitosamente,

Débora Quadros Silva  
Supervisora de Filial- SE

Carlos Andre Correa Cardoso  
Coordenador de Filial  
Representação da Gerência Executiva de Governo Ponta Grossa/PR

Celio Americo Alves Izidoro  
Gerente de Filial  
Gerência Executiva de Governo Curitiba/PR

**SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)**  
**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492**  
**Ouvidoria: 0800 725 7474 – Ouvidoria de Governo 0800 200 2222**  
[ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br](mailto:ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br)  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

**INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL:** Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

 Oficio-BSCA-COMPROVAÇÃO.xls  
54.5kB

 Oficio\_BSCA-Solicitacao (004).xls  
115.5kB



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ


## LAUDO DE MEDIÇÃO 10 - Planalto 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ n°. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga n°. 430/2019, constatamos que a obra se encontra 74,22% executada até o momento. A medição 10 totaliza R\$ 17.893,55 (Dezessete Mil e Oitocentos e Noventa e Três Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).

As Obras desenvolveram-se:

RUA	VALOR MEDIDO R\$	
Fernando Amaro	R\$ 5.739,27	
José de Alencar	R\$ 10.334,31	
Guairacá		
Venâncio Aires		
João de Souza Martins		
Rodolfo Grande	R\$ 1.819,97	% Acumulada
TOTAL	R\$ 17.893,55	74,22 %

Pitanga, 27 de Janeiro de 2021.

  
Edson José Marcondes Filho  
Engenheiro Civil  
CREA: PR - 89.054/D





BM - Boletim de Medição  
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

Grau de Sigilo  
#PUBRILICO

INICIO DE OBRA  
29/11/19

Nº MEDIÇÃO  
10

Realizado Acumulado: 74,22%

PROponente / TOMADOR	MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO	05053366-72	Nº SICONV	0	APPELIDO DO EMPREENDIMENTO	0 PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 01	PERÍODO DA MEDIÇÃO	08/12/2020 a 27/01/2021
MUNICÍPIO DE PITANGA	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	REGIME DE EXECUÇÃO	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		
430/2019	Tabalam Construções e Empreendimento LTDA								

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI)	Preço Total (RS)	Evolução Física (Qtd.)				Evolução Financeira (RS)			
						Anterior	Período	Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período		
<b>Objeto do CITE:</b>													
1.1	PAVIMENTAÇÃO JARDIM PLANALTO 1				2.173.341,49				1.595.167,76	17.893,55	1.613.061,32		
1.1.1	INSTALAÇÕES PRELIMINARES				2.384,82				2.384,82	17.893,55	2.384,82		
1.1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	397,47	2.384,82	6,00	-	6,00	2.384,82	-	2.384,82		
1.2	PAVIMENTAÇÃO DE COMPACTAÇÃO				2.170.956,67				1.592.782,94	17.893,55	1.610.676,50		
1.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	15.130,16	1,45	21.938,73	15.130,16	-	15.130,16	21.938,73	-	21.938,73		
1.2.1.1	BASE, SUB BASE E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ				968.293,92				950.367,23	-	950.367,23		
1.2.1.1.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_09/2017	M3	2.269,52	76,97	174.684,95	2.269,52	-	2.269,52	174.684,95	-	174.684,95		
1.2.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_09/2017	M3	1.513,02	85,59	129.499,38	1.513,02	-	1.513,02	129.499,38	-	129.499,38		
1.2.2.3	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C AF_09/2017	M2	15.130,16	2,87	43.423,56	14.721,65	-	14.721,65	42.251,14	-	42.251,14		
1.2.2.4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUD), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE AF_09/2017	M3	756,51	736,46	557.139,35	736,09	-	736,09	542.100,84	-	542.100,84		
1.2.2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM AF_02/2016	TKM	132.388,90	0,48	63.546,67	128.814,40	-	128.814,40	61.830,91	-	61.830,91		
1.2.3	MEIO FIO				152.777,59				148.963,52	-	148.963,52		
1.2.3.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA AF_06/2016	M	2.677,49	51,02	136.605,54	2.677,49	-	2.677,49	136.605,54	-	136.605,54		
1.2.3.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA AF_08/2016	M	334,18	36,98	12.357,98	334,18	-	334,18	12.357,98	-	12.357,98		
1.2.3.3	CAIXÃO EM MEIO FIO	M2	937,12	4,07	3.814,08	-	-	-	279.224,01	13.239,49	292.463,49		
1.2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	6.952,11	1,45	10.080,56	3.246,64	-	3.246,64	4.707,63	-	4.707,63		
1.2.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM AF_12/2015	M2	4.087,02	68,82	281.268,72	1.908,64	-	1.908,64	131.352,60	-	131.352,60		
1.2.4.2	EXECUÇÃO DE PATIO ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM AF_12/2015	M2	1.596,37	65,29	104.227,00	657,70	-	657,70	42.941,23	5.732,46	48.673,70		
1.2.4.3	PISO PODOATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	1.288,72	71,09	90.193,30	522,21	-	522,21	37.123,68	4.996,43	42.120,11		
1.2.4.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ARMA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,29 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	M2	1.702,80	41,15	70.070,22	541,71	-	541,71	22.291,37	-	22.291,37		
1.2.4.6	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	M3	85,14	338,61	28.829,26	27,08	-	27,08	9.169,56	-	9.169,56		
1.2.4.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	M3	85,14	206,66	17.595,03	27,08	-	27,08	5.596,35	-	5.596,35		



BM - Boletim de Medição  
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

PROPORCIONE / TOMADOR  
MUNICÍPIO DE PITANGA

Nº OPERAÇÃO  
0503366-72

Nº SICONV  
01

PERÍODO DA MEDIÇÃO  
08/12/2020 a 27/01/2021

INÍCIO DE OBRA  
29/11/19

Nº CTEF  
430/2019

EMPRESA EXECUTORA  
Tepalim Construções e Empreendimento LTDA

REGIME DE EXECUÇÃO  
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA

Realizado Acumulado: 74,22%

Orçamento Contratado

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluido o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluido o Período
<b>Objeto do CTEF:</b>				<b>TOTAL:</b>	<b>2.173.341,49</b>				<b>1.395.167,76</b>	<b>17.893,55</b>	<b>1.613.061,32</b>
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	4.484,05	10,18	45.647,53	1.847,43	246,62	2.094,05	18.806,84	2.510,59	21.317,43
1.2.4.9.	95867 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050/2015, ESPESURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL, 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM, PISO TÁTIL ALERTA (4,50M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	UN	7,00	423,12	2.961,84	7,00	-	7,00	2.961,84	-	2.961,84
1.2.4.10.	95887 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050/2015, ESPESURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM, PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL A RAMPAS (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	UN	74,00	292,01	21.608,74	13,00	-	13,00	3.796,95	-	3.796,95
1.2.4.11.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	2,31	440,70	1.018,02	1,08	-	1,08	475,96	-	475,96
1.2.5.	SINALIZAÇÃO				<b>53.302,78</b>						
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	714,28	31,56	22.542,68	-	-	-	-	-	-
1.2.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	242,29	31,56	7.646,67	-	-	-	-	-	-
1.2.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	100,38	31,56	3.167,99	-	-	-	-	-	-
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTENCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2". INCLUI SOLO BASE EM CONCRETO	UN	72,00	277,02	19.945,44	-	-	-	-	-	-
1.2.6.	DESMANAGEM				<b>194.232,84</b>				<b>192.289,46</b>		<b>192.289,46</b>
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE)UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHOI, COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERENCIA, AF_01/2015	M3	675,64	18,86	12.742,57	668,88	-	668,88	12.615,08	-	12.615,08
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERENCIA, AF_04/2016	M3	429,62	8,41	3.613,10	425,32	-	425,32	3.576,94	-	3.576,94
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERENCIA, AF_06/2016	M3	53,70	209,87	11.270,02	53,16	-	53,16	11.156,69	-	11.156,69
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015	M	260,04	160,35	41.697,41	257,44	-	257,44	41.280,50	-	41.280,50
1.2.6.5.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIPOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	59,00	866,42	51.118,78	58,41	-	58,41	50.607,59	-	50.607,59
1.2.7.	ARBOORIZAÇÃO E JARDINAGEM	UN	-	1.388,64	92.159,18	-	-	-	-	4.654,07	4.654,07



BM - Boletim de Medição  
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

Grav de Sigilo  
#PÚBLICO

PROponente / TOMADOR  
MUNICÍPIO DE PITANGA

Nº OPERAÇÃO  
0503966-72

Nº SICONV  
01 PAVIMENTAÇÃO PAVALTO 01

PERÍODO DA MEDIÇÃO  
08/12/2020 a 27/01/2021

INÍCIO DE OBRA  
29/1/19  
Nº MEDIÇÃO  
10

Nº CTEF  
430/2019

EMPRESA EXECUTORA  
Tapalim Construções e Empreendimento LTDA

CNPJ  
00.481.987/0001-03

REGIME DE EXECUÇÃO  
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA

Realizado Acumulado: 74,22%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtd.)		Evolução Financeira (R\$)	
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior
<b>Objeto do CTEF:</b>									
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITAVOCEIRA	UN	291,00	56,98	16.581,18	-	-	-	-
1.2.7.1.	SALSANÇO/PELAÇARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= 2' M	M2	5.950,41	12,88	75.578,00	-	367,04	-	4.654,07
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATAIS EM PLACAS	M2	5.950,41	14,75	14.751,32	-	-	1.595.157,76	1.613.061,32
1.2.8.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	526,57	1,45	763,53	-	-	-	-
1.2.8.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_09/2017	M3	52,66	68,99	3.633,01	-	-	-	-
1.2.8.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRAUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_09/2017	M3	26,33	85,59	2.253,58	-	-	-	-
1.2.8.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C AF_09/2017	M2	526,57	2,87	1.511,26	-	-	-	-
1.2.8.4.	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	15,80	333,10	5.262,98	-	-	-	-
1.2.8.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM AF_02/2016	TXKM	2.764,49	0,48	1.326,96	-	-	-	-
1.2.8.6.									
<b>TOTAL:</b>									
				2.173.341,49					

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário;

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR  
Local  
Data quinta-feira, 11 de março de 2021

Responsável Técnico para Fiscalização  
Nome: EDSON JOSÉ MARCONDES FILHO  
Profissão: Engenheiro Civil  
CREM/CAU: 89054/D  
ART/RRR: 0



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08


CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

## RELATÓRIO FOTOGRAFICO 10 - PLANALTO 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.



Pitanga, 27 de Janeiro de 2021.

  
Edson José Marcondes Filho  
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D

SECRET  
CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION


CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION  
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION  
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION  
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION  
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION  
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION  
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION  
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION  
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION  
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION


12-56  
E - 4:00 hrs 19th - 10:00 hrs  
T - 11:00 hrs 20th - 11:00 hrs  
W - 11:00 hrs 21st - 11:00 hrs  
Th - 11:00 hrs 22nd - 11:00 hrs  
F - 11:00 hrs 23rd - 11:00 hrs  
S - 11:00 hrs 24th - 11:00 hrs  
S - 11:00 hrs 25th - 11:00 hrs  
S - 11:00 hrs 26th - 11:00 hrs  
S - 11:00 hrs 27th - 11:00 hrs  
S - 11:00 hrs 28th - 11:00 hrs  
S - 11:00 hrs 29th - 11:00 hrs  
S - 11:00 hrs 30th - 11:00 hrs  
S - 11:00 hrs 31st - 11:00 hrs

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	<b>TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b>		Número da NFS-e	
	AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200 CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03      6360650721      380		<b>202100000000796</b>	Data do Serviço
			<b>08/03/2021</b>	<b>211535b47</b>

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	08/03/2021	Exigível	PITANGA/PR


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social				PITANGA/PR			
Município de Pitanga							
Endereço							
Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171							
Cidade	UF	Fone	CEP				
PITANGA	PR	(42) 3646-1122	85200-000				
Bairro							
Centro							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
76.172.907/0001-08							
E-mail							
*****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	
*****		*****	
E-mail		Fone	Cidade
			*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição nº 10 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Planalto 01. Concorrência n. 04/2019. Contrato n. 430/2019. Contrato de financiamento n. 0503366-72/19 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Materiais R\$ 12.525,49 Mão de obra R\$ 5.368,06 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 590,49 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 187,88 Cadastro Nacional de Obras - CNO n. 90.002.03128/71	17.893,55	3,50	187,88	Sim

Código do Serviço	Código NBS
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	*****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	5.368,06	187,88	0,00	12.525,49		
Valor Total da NFS-e	17.893,55	Valor Líquido da NFS-e	17.115,18				

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$212,58; Est: R\$0,00; Fed: R\$722,00; Total Aprox: R\$934,58. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$590,49	
--	---

Consulta realizada em 08/03/2021 às 10:49:39.

Para consultar a autenticidade acesse: [cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal](http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal)



Recebi(emos) de <b>TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b> os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada acima.  _____ Data      Identificação e assinatura do recebedor	Número da NFS-e 202100000000796 Competência 08/03/2021 Cód. Verificação NFS-e 211535b47	Número de Controle do Município
--	--	---------------------------------

Consulta realizada em 08/03/2021 às 10:49:39.

Para consultar a autenticidade acesse: [cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal](http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal)

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**

Nº do Empenho: 13018 / 2019 Global

Nº da Liquidação: 10 / 2021

Data: 23/03/2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

**Contas Bancária**

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.019,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 607 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mobilidade			
<b>Valor do Empenhado</b> 2.206.388,10	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 112.805,00	<b>Valor Liquidado</b> 16.998,87	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 95.806,13

**Motivo:** PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.

Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento

557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37123.035,232.460.704,54

626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07127.119,082.542,321,15

1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,7296.802,251.936,044,97

FONTE DE RECURSO 607

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53627	1,00	SERVIÇ	PLANALTO 1 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	2.206.388,10

**Documentos Fiscais:**

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	796	16.998,87	Outras Sér	08/03/2021

**Valor Líquido a Pagar :** 16.998,87**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 21028.

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

\_\_\_\_\_  
GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**

Nº do Empenho: 13019 / 2019 Global

Nº da Liquidação: 9 / 2021

Data: 08/03/2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03

Insc. Est.:

**Contas Bancária**

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE  
 Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA  
 Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias  
 Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES  
 F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres)

Processo.....: 0/2.019,00

Tipo de Licitação: Concorrência

Nº Licitação.....: 4/2.019

**Valor do Empenhado**

123.035,23

**Saldo Anterior do Empenho**

43.276,84

**Valor Liquidado**

894,68

**Saldo Atual do Empenho**

42.382,16

**Motivo:** PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.

Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento

557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37123.035,232.460.704,54

626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07127.119,082.542,321,15

1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,7296.802,251.936,044,97

CONTRA PARTIDA DO RECURSO 607

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53627	1,00	SERVIÇO	PLANALTO I - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	123.035,23

**Documentos Fiscais:**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

796

Valor

894,68

Série

Outras Sér

Data

08/03/2021

**Valor Liquidado a Pagar :****894,68**

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 21028.

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

---

 GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa



**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08**

Exercício: 2021

**NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

nº Ordem Pagamento: 2107 / 2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte Rec.: 607 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mo 00607

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
13018 / 2019	10 / 2021	0 / 2019	1.628.214,38	16.998,87	16.220,50

Histórico:

Retenções:

218810102

INSS

590,49

218810109

ISS

187,88

Total Retenções:

778,37

**TOTAL DA ORDEM: 16.220,50**

Banco: 710470 - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19 1946 710470

Aviso de Débito nº: 052/2021

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 23 de março de 2021.

---

**OSVALDO RACHELLE**  
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 21028.

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08**

Exercício: 2021

**NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

nº Ordem Pagamento: 2108 / 2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte Rec.: 1000 Recursos Ordinários (Livres)

01000

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
13019 / 2019	9 / 2021	0 / 2019	123.035,23	894,68	894,68

Histórico:

**TOTAL DA ORDEM: 894,68**Banco: 710470 - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19 1946 710470  
Aviso de Débito nº: 052/2021

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 23 de março de 2021.

\_\_\_\_\_  
OSVALDO RACHELLE  
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 21028.

**0800 726 0101**  
(informações, reclamações,  
sugestões e elogios)


**0800 726 2492**  
(para pessoas com  
deficiência auditiva)

**Ouvidoria**  
**0800 725 7474**  
(denúncias e reclamações  
não solucionadas)

**CAIXA**

PRM19

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	03/2021
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CEI 90.002.03128/7.1</b> TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº  PITANGA PR CEP 85200-000		5 - IDENTIFICADOR		90.002.03128/7.1
		6 - VALOR DO INSS		590,49
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2021		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
		11 - TOTAL		590,49
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

CEI9461703210800784000980

590,49RD1100

N. ID: 0090020312871 CDD. PRE: 2658 COMP: 032021



MUNICIPIO DE PITANGA  
Estado do Paraná  
Secretaria de Administração e Finanças  
76.172.907/0001-08  
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO  
VENCIMENTO:15/04/2021  
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E  
EMPREENDIMENTOS LTDA  
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03  
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº  
Complemento:  
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA  
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida				Valor por Dívida							
Ano	Dívida Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação	Ano	Dívida Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
2021	486 ISSQN RETI	103	4	187,88	NO.EX						
Tomador Município de Pitanga DMS - março/2021 NFS-e 202100000000796 Contrato 430/2019											

Exercicio Dívida	SubDívida Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
		12100000000008576	15/04/2021	187,88

Autenticação - via contribuinte

16768RD1100  
L'F1946170S210820790000976

17/03/2021

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1946 - PITANGA, PR

DATA: 17/03/2021

TERMINAL: 8513

HORA: 18:12:27

NSU:001011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE VALORES

REMETENTE:

CGC/AGENCIA: 1946 - PITANGA, PR

CONTA: 006.00.071.047-0

NOME: MUNICIPIO DE PITANGA

FAVORECIDO:

CGC/AGENCIA: 0379 - APUCARANA, PR

CONTA: 003.00.001.708-2

NOME: TAPALAN CONSTRUCOES LTDA

VALOR: 17.115,18

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.

A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO

E DE 30 MINUTOS


Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios


SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

2ª Via - Via Cliente

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2021	
			5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1	
	<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> <b>CEI 90.002.03128/7.1</b> <b>TAPALAM - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b> <b>RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº</b>  <b>PITANGA PR</b> <b>CEP 85200-000</b>		6 - VALOR DO INSS	590,49	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	<b>2 - VENCIMENTO</b> (Uso exclusivo INSS)		20/04/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	590,49	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2021	
			5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1	
	<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> <b>CEI 90.002.03128/7.1</b> <b>TAPALAM - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b> <b>RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº</b>  <b>PITANGA PR</b> <b>CEP 85200-000</b>		6 - VALOR DO INSS	590,49	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	<b>2 - VENCIMENTO</b> (Uso exclusivo INSS)		20/04/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	590,49	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



MUNICIPIO DE PITANGA  
Estado do Paraná  
Secretaria de Administração e Finanças  
76.172.907/0001-08  
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

**GUIA DE RECOLHIMENTO**  
**VENCIMENTO: 15/04/2021**  
**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

<b>Dados Contribuinte:</b>			
Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03 Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Complemento: Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana - PR			
<b>Valor por Dívida</b>		<b>Valor por Dívida</b>	
Ano Dívida Desc	Sub Parcelas	Valor Situação	Ano Dívida Desc Subdiv Parcelas Valor Situação
2021 486 ISSQN RETI	103 4	187,88 NO.EX	
Tomador Município de Pitanga DMS - março/2021 NFS-e 202100000000796 Contrato 430/2019			

Exercício Dívida	SubDívida Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
		1210000000008576	15/04/2021	187,88

Autenticação - via contribuinte

<p>MUNICIPIO DE PITANGA Secretaria de Administração e Finanças 76.172.907/0001-08 Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro</p>		<p><b>GUIA DE RECOLHIMENTO</b> <b>VENCIMENTO: 15/04/2021</b> <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b></p>	
Tributo Agrupado		Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)	
Dados Contribuinte: Cadastro: 9 - 7130 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR		Dados Imóvel/Empresa: Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR Complemento: KM 241 Zona: Quadra: Data:	
Data de Emissão	Informação para Baixa	Data de Vencimento	
15/03/2021	1210000000008576	15/04/2021	
Exercício Dívida SubDívida Parcela	Valor Original R\$	Valor Correção Monetária R\$	
	187,88	0,00	
Observação Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)	Valor Juros R\$	Valor Multa R\$	
	0,00	0,00	
	Valor Desconto R\$	Valor a Pagar R\$	
	0,00	187,88	

8160000001-7 | 87883362202-9 | 10415121000-2 | 00000008576-1

Autenticação Mecânica





## CE REGOV/PG 585/2021 - Liberação de Recursos FGTS - Pró-Transporte - Pitanga

De: REGOVPG03 - Financiamento (regovpg03@caixa.gov.br)

Para: ag1946@caixa.gov.br; jeann.cordeiro@caixa.gov.br; luiz.claudio.dsouza@caixa.gov.br; jose.v.correia@caixa.gov.br

Cc: engenharia@pitanga.pr.gov.br; edson\_marcondesf@yahoo.com.br; evandrocomprasmp@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; pitangahelena@yahoo.com.br; paula.camp@hotmail.com; alex\_engenheirocivil@hotmail.com; gabinete@pitanga.pr.gov.br; arquitetura@pitanga@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; mabecher@hotmail.com; pitanga.jerry@yahoo.com.br; elio.ptga@gmail.com; muraro\_contabil@hotmail.com; pmppagamento@hotmail.com; glenn\_barbosa@hotmail.com; seg6683pr@caixa.gov.br; sev5635pr@caixa.gov.br; regovpg03@caixa.gov.br; regovpg02@caixa.gov.br; carlos.c.cardoso@caixa.gov.br; kelly.s.goncalves@caixa.gov.br; debora.quadros@caixa.gov.br; maicolmed@hotmail.com; ademars.junior@caixa.gov.br; maicolmed@hotmail.com

Data: sexta-feira, 5 de março de 2021 09:09 BRT

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

À

Agência Pitanga

Com cópia para Prefeitura Municipal de Pitanga para conhecimento

Assunto: **Liberação de Recursos**

Ref.: **Contratos de Financiamento - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades – Mobilidade Urbana - Município de Pitanga/PR**

Senhor(a) Gerente,

1 - Encaminhamos em anexo o DRP abaixo relacionado para liberação de recursos FGTS a ser creditado na respectiva conta vinculada:

Contrato nº	Parcela nº	Valor do DRP (Financiamento) R\$	Valor da Contrapartida R\$	Valor Total da Parcela R\$	Conta Vinculada
0503.366-72	10	16.998,87	894,68	17.893,55	1946.006.00071047-0

1.1 - O documento deverá ser impresso, autenticado nesta data e em seguida, responder a esta CE encaminhando uma via digitalizada, autenticada e assinada pelo gerente para procedermos à baixa no sistema que deve ocorrer no mesmo dia da autenticação.

1.2 – Ressaltamos que o desembolso está sendo realizado sem a vistoria de obra. Como a suspensão das visitas técnicas ocorrerá enquanto durar a limitação da mobilidade em decorrência das medidas de enfrentamento ao COVID-19, lembramos que as vistorias técnicas voltarão a ser realizadas assim que não houver mais restrição de mobilidade. Alertamos, ainda, que caso não seja comprovada a evolução física das obras haverá glosa dos

serviços e **os valores deverão ser devolvidos imediatamente ao FGTS** (não será concedido prazo adicional para tal comprovação).

2 - É permitida a aplicação financeira dos recursos disponíveis na conta vinculada, desde que haja solicitação formal do Tomador declarando ciência dos riscos inerentes a esse procedimento e responsabilizando-se por eventuais diferenças que venham ocorrer em razão da aplicação.

2.1 - Somente é permitida a aplicação em Fundo de Investimento de Renda Fixa de curto prazo, de baixo ou muito baixo risco, com resgate em D+0.

2.2 - Os recursos provenientes do rendimento são utilizados para compor o valor referente à contrapartida do Tomador ou, caso não seja possível, para amortização extraordinária do contrato de financiamento.

3 - Mediante solicitação formal do Tomador, a Agência poderá efetuar o pagamento (TED, DOC ou crédito em conta) à empresa executora das obras:

Tapalam Construções e Empreendimento Ltda CNPJ 00.481.987/0001-03		
Contrato nº	CTEFnº	Valor
0503.366-72	430/2019	R\$ 17.893,55

4 - Depois de realizados os pagamentos ao(s) fornecedor(es), o Município deverá apresentar a **comprovação da aplicação dos recursos**. Para tanto, será necessário encaminhar à REGOV/PG os seguintes documentos:

4.1 - Ofício de Comprovação assinado pelo Prefeito;

4.2 - BSCA Comprovação assinado pelo Prefeito;

4.3 - Notas Fiscais / faturas, nas quais deve constar, obrigatoriamente, o nome do Programa e número do contrato de financiamento, a data de quitação e o número do BSCA, **com o devido ateste de execução dos serviços ou de recebimento de materiais e equipamentos por parte dos engenheiros fiscais;**

4.4 - Comprovantes de TEDs e/ou transferências efetuadas;

4.5 - Cópia das guias e comprovantes de recolhimento dos encargos e tributos incidentes nos documentos fiscais;

4.6 - As cópias de documentos apresentados deverão conter carimbo de "confere com o original" sob assinatura de funcionário público devidamente identificado.

5 - Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Respeitosamente,

Débora Quadros Silva  
Assistente

Carlos Andre Correa Cardoso  
Coordenador de Filial  
Representação da Gerência Executiva de Governo Ponta Grossa/PR

Célio Américo Alves Izidoro  
Gerente de Filial  
Gerência Executiva de Governo Curitiba/PR

[ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br](mailto:ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br)  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

## INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. ##



DRP CREDITO PARCELA 10 CT 0503366-72 AVANCAR CIDADES- PM PITANGA.pdf  
27.2kB



**MUNICIPIO DE PITANGA**  
**Estado do Paraná**

Exercício: 2021

**Listagem da Pesquisa de Empenhos**

**\*\* Elotech \*\***  
10/03/2021  
Pág. 1/1

Nro Empenho '13018'  
Somente a Pagar

<u>Dig</u>	<u>Nro/Ano</u>	<u>Data</u>	<u>Fonte</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor</u>	<u>Anulado</u>	<u>Cancelado Proc</u>	<u>Liquidado</u>	<u>Retenção</u>	<u>Pago A Processar</u>	<u>Processado</u>	<u>Nº PROC.</u>	
	13018/2019	22/11/2019	00607	TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDEMENTOS LTDA	2.206.388,10	578.173,72	0,00	1.515.409,38	69.389,79	1.446.019,59	112.805,00	0,00	0/2019
<b>Totais:</b>					<b>2.206.388,10</b>	<b>578.173,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515.409,38</b>	<b>69.389,79</b>	<b>1.446.019,59</b>	<b>112.805,00</b>	<b>0,00</b>	
											<b>A Pagar:</b>	<b>112.805,00</b>	



**MUNICIPIO DE PITANGA**  
**Estado do Paraná**

Exercício: 2021

**Listagem da Pesquisa de Empenhos**

\*\* Elotech \*\*  
10/03/2021  
Pág. 1/1

Nro Empenho '13019'

Somente a Pagar

<u>Dig</u>	<u>Nro/Ano</u>	<u>Data</u>	<u>Fonte</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor</u>	<u>Anulado</u>	<u>Cancelado</u>	<u>Proc</u>	<u>Liquidado</u>	<u>Retenção</u>	<u>Pago A</u>	<u>Processar</u>	<u>Processado</u>	<u>Nº PROC.</u>
	13019/2019	22/11/2019	01000	TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	123.035,23	0,00	0,00		79.758,39	0,00	79.758,39	43.276,84	0,00	0/2019
<b>Totais:</b>					<b>123.035,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>79.758,39</b>	<b>0,00</b>	<b>79.758,39</b>	<b>43.276,84</b>	<b>0,00</b>	
												<b>A Pagar:</b>	<b>43.276,84</b>	

## CE REGOV/PG 585/2021 - Liberação de Recursos FGTS - Pró-Transporte - Pitanga

De: REGOVPG03 - Financiamento (regovpg03@caixa.gov.br)

Para: ag1946@caixa.gov.br; jeann.cordeiro@caixa.gov.br; luiz.claudio.dsouza@caixa.gov.br;  
jose.v.correia@caixa.gov.br

Cc: engenharia@pitanga.pr.gov.br; edson\_marcondesf@yahoo.com.br; evandrocompraspmp@gmail.com;  
cplanpitanga@hotmail.com; pitangahelena@yahoo.com.br; paula.camp@hotmail.com;  
alex\_engenheirocivil@hotmail.com; gabinete@pitanga.pr.gov.br; arquitetura@pitanga@gmail.com;  
cplanpitanga@hotmail.com; mabecher@hotmail.com; pitanga.jerry@yahoo.com.br; elio.ptga@gmail.com;  
muraro\_contabil@hotmail.com; pmpagamento@hotmail.com; glenn\_barbosa@hotmail.com;  
seg6683pr@caixa.gov.br; sev5635pr@caixa.gov.br; regovpg03@caixa.gov.br; regovpg02@caixa.gov.br;  
carlos.c.cardoso@caixa.gov.br; kelly.s.goncalves@caixa.gov.br; debora.quadros@caixa.gov.br;  
maicolmed@hotmail.com; ademar.s.junior@caixa.gov.br; maicolmed@hotmail.com

Data: sexta-feira, 5 de março de 2021 09:09 BRT

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

À

Agência Pitanga

Com cópia para Prefeitura Municipal de Pitanga para conhecimento

Assunto: Liberação de Recursos

Ref.: Contratos de Financiamento - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades – Mobilidade Urbana - Município de Pitanga/PR

Senhor(a) Gerente,

1 - Encaminhamos em anexo o DRP abaixo relacionado para liberação de recursos FGTS a ser creditado na respectiva conta vinculada:

Contrato nº	Parcela nº	Valor do DRP (Financiamento) R\$	Valor da Contrapartida R\$	Valor Total da Parcela R\$	Conta Vinculada
0503.366-72	10	16.998,87	894,68	17.893,55	1946.006.00071047-0

1.1 - O documento deverá ser impresso, autenticado nesta data e em seguida, responder a esta CE encaminhando uma via digitalizada, autenticada e assinada pelo gerente para procedermos à baixa no sistema que deve ocorrer no mesmo dia da autenticação.

1.2 – Ressaltamos que o desembolso está sendo realizado sem a vistoria de obra. Como a suspensão das visitas técnicas ocorrerá enquanto durar a limitação da mobilidade em decorrência das medidas de enfrentamento ao COVID-19, lembramos que as vistorias técnicas voltarão a ser realizadas assim que não houver mais restrição de mobilidade. Alertamos, ainda, que caso não seja comprovada a evolução física das obras haverá glosa dos serviços e os valores deverão ser devolvidos imediatamente ao FGTS (não será concedido prazo adicional para tal comprovação).

2 - É permitida a aplicação financeira dos recursos disponíveis na conta vinculada, desde que haja solicitação formal do Tomador declarando ciência dos riscos inerentes a esse procedimento e responsabilizando-se por

eventuais diferenças que venham ocorrer em razão da aplicação.

2.1 - Somente é permitida a aplicação em Fundo de Investimento de Renda Fixa de curto prazo, de baixo ou muito baixo risco, com resgate em D+0.

2.2 - Os recursos provenientes do rendimento são utilizados para compor o valor referente à contrapartida do Tomador ou, caso não seja possível, para amortização extraordinária do contrato de financiamento.

3 - Mediante solicitação formal do Tomador, a Agência poderá efetuar o pagamento (TED, DOC ou crédito em conta) à empresa executora das obras:

Tapalam Construções e Empreendimento Ltda CNPJ 00.481.987/0001-03		
Contrato nº	CTEFnº	Valor
0503.366-72	430/2019	R\$ 17.893,55

4 - Depois de realizados os pagamentos ao(s) fornecedor(es), o Município deverá apresentar a **comprovação da aplicação dos recursos**. Para tanto, será necessário encaminhar à REGOV/PG os seguintes documentos:

4.1 - Ofício de Comprovação assinado pelo Prefeito;

4.2 - BSCA Comprovação assinado pelo Prefeito;

4.3 - Notas Fiscais / faturas, nas quais deve constar, obrigatoriamente, o nome do Programa e número do contrato de financiamento, a data de quitação e o número do BSCA, **com o devido ateste de execução dos serviços ou de recebimento de materiais e equipamentos por parte dos engenheiros fiscais;**

4.4 - Comprovantes de TEDs e/ou transferências efetuadas;

4.5 - Cópia das guias e comprovantes de recolhimento dos encargos e tributos incidentes nos documentos fiscais;

4.6 - As cópias de documentos apresentados deverão conter carimbo de "confere com o original" sob assinatura de funcionário público devidamente identificado.

5 - Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Respeitosamente,

Débora Quadros Silva  
Assistente

Carlos Andre Correa Cardoso  
Coordenador de Filial  
Representação da Gerência Executiva de Governo Ponta Grossa/PR

Célio Américo Alves Izidoro  
Gerente de Filial  
Gerência Executiva de Governo Curitiba/PR

**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492  
**Ouvidoria:** 0800 725 7474 – **Ouvidoria de Governo** 0800 200 2222  
[ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br](mailto:ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br)  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

## INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. ##



DRP CREDITO PARCELA 10 CT 0503366-72 AVANCAR CIDADES- PM PITANGA.pdf  
27.2kB



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 052/2021

Pitanga, 16 de março de 2021.

Ilustríssimo Senhor  
LUIZ RICARDO RODRIGUES MACIEL  
Gerente da Caixa Econômica Federal  
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71047-0	17.115,18		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		17.115,18	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA  
Prefeito Municipal

Isamara Marli Callegari Barbosa  
Secretária da Fazenda

Ofício nº 052/2021 - Caixa Econômica - Autorização pagamento Tapalam

MARCOS HENRIQUE PAZINI  
MATR. 1897/63  
GERENTE ATENDIMENTO E NEG. PJ