



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

*Relatório
123855*

LAUDO DE MEDIÇÃO 11 - Planalto 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, constatamos que a obra se encontra 81,95% executada até o momento. A medição 11 totaliza R\$ 168.062,82 (Cento e Sessenta e Oito Mil e Sessenta e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos).

*Código
266496/1*

As Obras desenvolveram-se:

RUA	VALOR MEDIDO R\$	
Fernando Amaro	R\$ 24.831,22	
José de Alencar	R\$ 8.743,66	
Guairacá	R\$ 30.063,70	
Venâncio Aires	R\$ 89.870,70	
João de Souza Martins	R\$ 11.762,39	
Rodolfo Grande	R\$ 2.791,16	% Acumulada
TOTAL	R\$ 168.062,82	81,95 %

Pitanga, 26 de Fevereiro de 2021.

Alex Antonio dos Santos
Engenheiro Civil
CREA: PR - 144.568/D



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

MEMORANDO Nº 73/2021

Pitanga, 15 de Março de 2021.

De: Assessoria de Planejamento e Central de Projetos

Para: Setor de Contabilidade


Assunto: **Laudo de Medição 11 – Planalto 01**

Estamos encaminhando a esse renomado setor, documentos referentes a medição 11 do contrato 430/2019, operação 0503366-72 denominado Planalto 01. A obra encontra-se em 81,95% executada até o momento. O valor da medição é R\$.168.062,82 (Cento e sessenta e oito mil, sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos)

Abaixo relatório de documentos apresentados:


- Laudo de Medição 11 – Planalto 01;
- BM 10 - operação 0503366-72;
- Relatório Fotográfico 11.

Sendo o que apresentamos no momento, aproveitamos para nos colocar a disposição para sanar as dúvidas caso surgirem.



Evandro Rank Mazur
Assessor de Planejamento

Recebido em 16/03/2021



PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0303366-72	Nº SICONV	APL DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 01	Grau de Sigilo #PÚBLICO
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tepalim Construções e Empreendimentos L.TDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
			PERÍODO DA MEDIÇÃO 28/01/2021 a 09/03/2021	Nº MEDIÇÃO 11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtds.)			Evolução Financeira (R\$)		
						Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Período
						Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Período
1.1.	PAVIMENTAÇÃO JARDIM PLANALTO 1			TOTAL:	2.173.341,49	-	-	-	1.613.061,32	168.062,82	1.781.124,14
1.1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES				2.173.341,49	-	-	-	1.613.061,32	168.062,82	1.781.124,14
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA				2.384,82	-	-	-	2.384,82	-	2.384,82
1.1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	397,47	2.384,82	-	-	-	2.384,82	-	2.384,82
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA				2.170.956,67	-	-	6,00	2.384,82	-	2.384,82
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO				2.170.956,67	-	-	-	2.384,82	-	2.384,82
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	15.130,16	1,45	21.938,73	-	-	-	21.938,73	-	21.938,73
1.2.2.	BASE, SUB BASE E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ				966.293,92	-	-	15.130,16	21.938,73	-	21.938,73
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	2.269,52	76,97	174.684,95	2.269,52	-	2.269,52	950.367,23	-	950.367,23
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	1.513,02	85,59	129.499,38	1.513,02	-	1.513,02	174.684,95	-	174.684,95
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	15.130,16	2,87	43.423,56	14.721,65	-	14.721,65	129.499,38	-	129.499,38
1.2.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	756,51	736,46	557.139,35	736,09	-	736,09	542.100,84	-	542.100,84
1.2.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	132.388,90	0,48	63.546,67	128.814,40	-	128.814,40	61.830,91	-	61.830,91
1.2.3.	MEIO FIO				162.777,59	-	-	-	148.963,52	-	148.963,52
1.2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.677,49	51,02	136.605,54	2.677,49	-	2.677,49	136.605,54	-	136.605,54
1.2.3.2.	LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	334,18	36,98	12.357,98	334,18	-	334,18	12.357,98	-	12.357,98
1.2.3.3.	CALÇADA EM MEIO FIO	M2	637,12	4,07	3.814,08	-	-	-	-	-	-
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO				673.500,31	-	-	-	292.463,49	-	292.463,49
1.2.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	6.652,11	1,45	10.080,56	3.246,64	1.738,03	4.984,67	4.707,63	2.520,14	7.227,77
1.2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	4.087,02	66,82	281.266,72	1.908,64	1.021,76	2.930,40	131.352,60	70.317,18	201.669,78
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.596,37	65,29	104.227,00	745,50	399,09	1.144,59	48.673,70	26.056,75	74.730,44
1.2.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	1.268,72	71,09	90.193,30	592,49	317,18	909,67	42.120,11	22.548,33	64.668,44
1.2.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	1.702,80	41,15	70.070,22	541,71	-	541,71	22.291,37	-	22.291,37
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7,3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA J) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	85,14	338,61	28.829,26	27,08	-	27,08	9.169,56	-	9.169,56
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	85,14	206,66	17.595,03	27,08	-	27,08	5.596,35	-	5.596,35

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503366-72	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 01	Grau de Sigilo #PUBLICO
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalim Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.461.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		INÍCIO DE OBRA 29/11/19
				PERÍODO DA MEDIÇÃO 28/01/2021 a 09/03/2021	Nº MEDIÇÃO 11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:												
TOTAL:						2.173.341,49						
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4.484,05	10,18	45.647,63	2.094,05	-	2.094,05	1.613.061,32	168.062,82	1.781.124,14	
1.2.4.9.	95867 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050.2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	UN	7,00	423,12	2.961,84	7,00	-	7,00	2.961,84	-	2.961,84	
1.2.4.10.	95887 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050.2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMP (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	UN	74,00	292,01	21.608,74	13,00	-	13,00	3.796,95	-	3.796,95	
1.2.4.11.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	2,31	440,70	1.018,02	1,08	-	1,08	475,96	-	475,96	
1.2.5.	SINALIZAÇÃO				53.302,78							
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	714,28	31,56	22.542,68	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	242,29	31,56	7.646,67	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	100,38	31,56	3.167,99	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	72,00	277,02	19.945,44	-	-	-	-	-	-	
1.2.6.	DRENAGEM				194.232,84							
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	675,64	18,86	12.742,57	668,88	-	668,88	12.615,08	-	12.615,08	
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	429,62	8,41	3.613,10	425,32	-	425,32	3.576,94	-	3.576,94	
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	53,70	209,87	11.270,02	53,16	-	53,16	11.156,69	-	11.156,69	
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	952,51	77,47	73.790,95	942,98	-	942,98	73.052,66	-	73.052,66	
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	260,04	160,35	41.697,41	257,44	-	257,44	41.280,50	-	41.280,50	
1.2.6.6.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIPOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	59,00	866,42	51.118,78	58,41	-	58,41	50.607,59	-	50.607,59	
1.2.7.	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	UN	-	1.388,64	-	-	-	-	-	-	-	
ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM												
TOTAL:						92.169,18				4.654,07	46.620,43	51.274,50

Realizado Acumulado: 81,95%



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

PROPRIETÁRIO / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 05030566-72	APELIDO DO EMPREENDIMENTO OPAVIMENTAÇÃO PLANALTO 01	Grav de Sigilo #PUBLICO
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tabalum Construções e Empreendimento LTDA	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
CNPJ 00.481.987/0001-03		PERÍODO DA MEDIÇÃO 28/01/2021 a 09/03/2021	Nº MEDIÇÃO 11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtd.)		Evolução Financeira (R\$)		Acum. Incluindo o Período
						Acum. Anterior	Período	Acum. Anterior	Período	
Objeto do CTEF:										
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL - OITAVOGEIRA	UN	291,00	56,98	16.581,18	-	-	-	-	-
1.2.7.2.	SALSAOICOIPEJACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO. H= *2* M	M2	5.960,41	12,68	75.578,00	367,04	3.676,69	4.043,73	4.654,07	46.620,43
1.2.8.	CICLOVIA				14.751,32	-	-	-	-	-
1.2.8.1.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	526,57	1,45	763,53	-	-	-	-	-
1.2.8.2.	EXECUCÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	52,66	68,99	3.633,01	-	-	-	-	-
1.2.8.3.	EXECUCÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	26,33	85,59	2.253,58	-	-	-	-	-
1.2.8.4.	EXECUCÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	526,57	2,87	1.511,26	-	-	-	-	-
1.2.8.5.	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	15,80	333,10	5.262,98	-	-	-	-	-
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXXM	2.764,49	0,48	1.326,96	-	-	-	-	-

Realizado Acumulado: 81,95%

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário;

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR
Local
quinta-feira, 11 de março de 2021
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: ALEX ANTONIO DOS SANTOS
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 144568/D
ART/RR: 1720211198491



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - PITANGA - PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 11 - PLANALTO 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.



Pitanga, 26 de Fevereiro de 2021.

Alex Antonio dos Santos
Engenheiro Civil
CREA: PR - 114.568/D



AVISO DE DÉBITO

Agência	Op.	Conta nº	dv
1946	006	71.047	0

Debito Autorizado

CL	Dv	Data de valorização	Tipo	Valor
83	3			4.533,11

Titular da conta
MUNICIPIO DE PITANGA CNPJ 76.172.907/0001-08

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:
 Pagamento Guias ISS e GPS Oficio 077/2021

05/04/2021

Assinatura

JEANN GILBERTO CORDEIRO
 Gerente Geral de Rede
 Matr. 086014-1
 Agencia Pitanga/PR
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Autenticação

Gerência

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

76.172.907/0001-08

DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D. C. 20535
MAY 19 1964
COMMUNICATIONS SECTION

001 1 11 1964

001 11 1964



AVISO DE DÉBITO

Agência	Op.	Conta nº	dv
1946	006	71.047	0

Debito Autorizado

CL	Dv	Data de valorização	Tipo	Valor
83	3			99.676,16

Titular da conta
MUNICIPIO DE PITANGA CNPJ 76.172.907/0001-08

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:
Transferência para a conta 0379 003 1708-2 de titularidade de TAPALAM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS

05/04/2021

Assinatura

JEANN GILBERTO CORDEIRO
Gerente Geral de Rede
Matr. 085014-1
Agência Pitanga/PR
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Autenticação

Gerência

05/04/2021 09:57:16 1100



MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO:30/04/2021
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida				Valor por Dívida							
Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação	Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
2021	486 ISSQN RETI	103	8	1.094,20	NO.EX						
Tomador Município de Pitanga DMS - março/2021 NFS-e 202100000000804 Contrato 430/2019											

Exercício Dívida SubDívida Parcela Informação para Baixa Data Vencimento Valor a Pagar

12100000000112627

30/04/2021


1.094,20

Autenticação - via contribuinte

CNPJ: 00.481.987/0001-03 30/04/2021

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		Número da NFS-e	
	AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03 6360650721 380		20210000000804	Data do Serviço
			30/03/2021	c3e33b2f7

 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	30/03/2021	Exigível	PITANGA/PR

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social				PITANGA/PR			
Município de Pitanga							
Endereço							
Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171							
Cidade							
PITANGA	UF	Fone	CEP				
PR		(42) 3646-1122	85200-000				
Bairro							
Centro							
CNPJ / CPF				Inscrição Municipal		Inscrição Estadual	
76.172.907/0001-08							
E-mail							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****		*****	*****
E-mail		Fone	Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição nº 11 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Planalto 01. Concorrência n. 04/2019. Contrato n. 430/2019. Contrato de financiamento n. 0503366-72/19 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Empenho nº 13018/2019 e Empenho nº 13019/2019. Materiais R\$ 72.946,49 Mão de obra R\$ 31.262,78 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 3.438,91 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 1.094,20 Cadastro Nacional de Obras - CNO n. 90.002.03128/71	104.209,27	3,50	1.094,20	Sim

Código do Serviço	Código NBS
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	*****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	31.262,78	1.094,20	0,00	72.946,49		

Valor Total da NFS-e	104.209,27	Valor Líquido da NFS-e	99.676,16
----------------------	------------	------------------------	-----------

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$1238,01; Est: R\$0,00; Fed: R\$4204,84; Total Aprox: R\$5442,85. Fonte: IBPT.
 Retenção Previdência Social: R\$3.438,91



Consulta realizada em 30/03/2021 às 11:11:59.

Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



20210000000804c3e33b2f700481987000103



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 077/2021

Pitanga, 01 de Abril de 2021.

Ilustríssimo Senhor
JEANN GILBERTO CORDEIRO
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71047-0	99.676,16		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		99.676,16	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

Recebido em 05/04/21

JEANN GILBERTO CORDEIRO
Gerente Geral de Rede
Matr. 085014-1
Agência Pitanga/PR
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Isamara Marli Callegari Barbosa
Secretária da Fazenda



AVISO DE DÉBITO

Agência	Op.	Conta nº	dv
1946	006	71.047	0

Debito Autorizado

CL	Dv	Data de valorização	Tipo	Valor
83	3			61.075,92

Titular da conta
MUNICIPIO DE PITANGA CNPJ 76.172.907/0001-08

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:
Transferência para a conta 0379 003 1708-2 de titularidade de TAPALAM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS

Autenticação

05/04/2021

Assinatura

JEANN GILBERTO CORDEIRO
Gerente Geral de Rede
Matr. 085014-1
Agência Pitanga/PR
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gerência

37.017 v01 SIGAT

FRANCIA

OFFICIALS OF THE AIR FORCE
OFFICE OF THE AIR FORCE
OFFICE OF THE AIR FORCE
OFFICE OF THE AIR FORCE

OFFICE OF THE AIR FORCE
OFFICE OF THE AIR FORCE



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AVISO DE DÉBITO

Debito Autorizado

Agência	Op.	Conta nº	dv
1946	006	71.047	0

CL	Dv	Data de valorização	Tipo	Valor
83	3			2.777,63

Titular da conta

MUNICIPIO DE PITANGA CNPJ 76.172.907/0001-08

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:
Pagamento Guias ISS e GPS Ofício 076/2021

05/04/2021

Assinatura

Autenticação

JEANN GILBERTO CORDEIRO
Gerente Geral de Rede
Matr. 085014-1
Agência Pitanga/PR
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

76172907000108

2.777,63 1100

Gerência



AVISO DE CRÉDITO

Crédito Autorizado

Agência	Op.	Conta nº	dv
0379	003	1.708	2

CL	Dv	Data de valorização	Tipo	Valor
45	0			61.075,92

Titular da conta
TAPALAN CONSTRUCOES LTDA

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:
 Crédito fornecedor

05/04/2021

Assinatura

JEANN GILBERTO CORDEIRO
 Gerente Geral de Rede
 Matr. 080014-1
 Agência Pitanga/PR
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Autenticação

Gerência

37.017 v01 SIGAT

0504212706591517 61.075,92 251.100
 037900317082



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08

Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO:30/04/2021

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2021	486 ISSQN RETI	103	9	670,46	NO.EX

Tomador Município de Pitanga
DMS - março/2021
NFS-e 202100000000805
Contrato 430/2019

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
------------	------	--------	----------	-------	----------


Exercicio Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
			12100000000112626	30/04/2021	670,46

Autenticação - via contribuinte

401152486-08
121000000000805

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03 6360650721 380		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202100000000805</h2>
	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">30/03/2021</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">abca732e8</h2>	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 30/03/2021	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município PITANGA/PR
---	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço					
Nome / Razão Social Município de Pitanga				<h2 style="font-size: 2em;">PITANGA/PR</h2>					
Endereço Centro Administrativo 28 de Janeiro,171									
Cidade PITANGA		UF PR	Fone (42) 3646-1122					CEP 85200-000	
Bairro Centro									
CNPJ / CPF 76.172.907/0001-08		Inscrição Municipal						Inscrição Estadual	
E-mail *****									

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	
E-mail *****		Inscrição Municipal *****	
E-mail *****		Fone *****	
E-mail *****		Cidade *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição nº 11 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Planalto 01. Concorrência n. 04/2019. Contrato n. 430/2019. Contrato de financiamento n. 0503366-72/19 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Empenho nº 1012/2021. Materiais R\$ 44.697,49 Mão de obra R\$ 19.156,06 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 2.107,17 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 670,46 Cadastro Nacional de Obras - CNO n. 90.002.03128/71	63.853,55	3,50	670,46	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	19.156,06	670,46	0,00	44.697,49		
Valor Total da NFS-e 63.853,55		Valor Líquido da NFS-e 61.075,92					

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$758,58; Est: R\$0,00; Fed: R\$2576,49; Total Aprox: R\$3335,07. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$2.107,17	
--	---

Consulta realizada em 30/03/2021 às 11:26:35.

Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



202100000000805abca732e800481987000103



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 076/2021

Pitanga, 01 de Abril de 2021.

Ilustríssimo Senhor
JEANN GILBERTO CORDEIRO
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,


Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71047-0	61.075,92		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		61.075,92	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,



MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal



Isamara Marli Callegari Barbosa
Secretária da Fazenda

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13018 / 2019 Global

Nº da Liquidação: 11 / 2021

Data: 05/04/2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03

Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.019,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 607 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mobilidade			
Valor do Empenhado 2.206.388,10	Saldo Anterior do Empenho 95.806,13	Valor Liquidado 95.806,13	Saldo Atual do Empenho 0,00

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.

Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento

557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37123.035,232.460.704,54

626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07127.119,082.542,321,15

1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,7296.802,251.936,044,97

FONTE DE RECURSO 607

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53627	1,00	SERVIÇ	PLANALTO 1 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	2.206.388,10

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	804	95.806,13	Outras Sér	30/03/2021

Valor Liquido a Pagar : 95.806,13**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Jerry Willian Fagundes, ocupante do cargo Aux. Administrativo, com matrícula número 505281.

Assinado por GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA, ocupante do cargo, com matrícula número 21016.

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICÍPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13019 / 2019 Global

Nº da Liquidação: 10 / 2021

Data: 05/04/2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.019,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres)			
Valor do Empenhado 123.035,23	Saldo Anterior do Empenho 42.382,16	Valor Liquidado 8.403,14	Saldo Atual do Empenho 33.979,02

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.

Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento

557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37123.035,232.460.704,54

626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07127.119,082.542,321,15

1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,7296.802,251.936,044,97

CONTRA PARTIDA DO RECURSO 607

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53627	1,00	SERVIÇ	PLANALTO 1 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	123.035,23

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	804	8.403,14	Outras Sér	30/03/2021

Valor Liquidado a Pagar : 8.403,14**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Jerry Willian Fagundes, ocupante do cargo Aux. Administrativo, com matrícula número 505281.

Assinado por GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA, ocupante do cargo , com matrícula número 21016.

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2021****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 3506 / 2021****Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA****Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR****C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:****Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE****Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA****Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 607 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mo 00607**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
13018 / 2019	11 / 2021	0 / 2019	1.628.214,38	95.806,13	91.273,02

Histórico:

Retenções:

218810102 INSS

218810109 ISS

3.438,91

1.094,20

Total Retenções: 4.533,11**TOTAL DA ORDEM: 91.273,02****Banco: 710470 - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19 1946 710470**
Aviso de Débito nº: 077/2021

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 5 de abril de 2021.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**Assinado por **Sidnei**, ocupante do cargo **adm**, com matrícula número **50779**.Assinado por **ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA**, ocupante do cargo **Secretária da Fazenda**, com matrícula número **21028**.

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2021****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 3507 / 2021****Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA****Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR****C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:****Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE****Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA****Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 1000 Recursos Ordinários (Livres) 01000**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
13019 / 2019	10 / 2021	0 / 2019	123.035,23	8.403,14	8.403,14

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 8.403,14**Banco: 710470 - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19 1946 710470**
Aviso de Débito nº: 077/2021

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 5 de abril de 2021.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**Assinado por **Sidnei**, ocupante do cargo **adm**, com matrícula número **50779**.Assinado por **ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA**, ocupante do cargo **Secretária da Fazenda**, com matrícula número **21028**.

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2021****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 3508 / 2021****Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA****Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR****C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:****Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE****Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA****Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 607 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mo 00607**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1012 / 2021	1 / 2021	0 / 2021	578.173,72	63.853,55	61.075,92

Histórico:

Retenções:

218810102 INSS

218810109 ISS

2.107,17

670,46

Total Retenções:**2.777,63****TOTAL DA ORDEM: 61.075,92****Banco: 710470 - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19 1946 710470**

Aviso de Débito nº: 076/2021

AUTORIZO O PAGAMENTO.


PITANGA, 5 de abril de 2021.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**


Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 21028.

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	4 - COMPETÊNCIA	03/2021
5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1	6 - VALOR DO INSS	2.107,17
7 -		8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2021
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	4 - COMPETÊNCIA	03/2021
5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1	6 - VALOR DO INSS	2.107,17
7 -		8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2021
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO:30/04/2021

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida

Ano Dívida Desc Sub Parcelas

2021 486 ISSQN RETI 103 9

Valor Situação

670,46 NO.EX

Valor por Dívida

Ano Dívida Desc Subdiv Parcelas

Valor Situação

Tomador Município de Pitanga
DMS - março/2021
NFS-e 202100000000805
Contrato 430/2019

Exercício Dívida	SubDívida Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
		12100000000112626	30/04/2021	670,46

Autenticação - via contribuinte

--



MUNICIPIO DE PITANGA
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 30/04/2021
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tributo
Agrupado

Após o vencimento cobrar:

- Juros de 1% ao mês e/ou fração (0,033 ao dia);
- E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)

Dados Contribuinte:

Cadastro: 9 - 7130 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR

Dados Imóvel/Empresa:

Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana-PR
Complemento: KM 241
Zona: Quadra: Data:

Data de Emissão

30/03/2021

Informação para Baixa

12100000000112626

Data de Vencimento

30/04/2021

Exercício Dívida SubDívida Parcela

Valor Original R\$

670,46

Valor Correção Monetária R\$

0,00

Observação

Após o vencimento cobrar:
- Juros de 1% ao mês e/ou fração (0,033 ao dia);
- E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)

Valor Juros R\$

0,00

Valor Multa R\$

0,00

Valor Desconto R\$

0,00

Valor a Pagar R\$

670,46

8162000006-4


70463362202-9

10430121000-1


00000112626-7

Autenticação Mecânica



 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
	4 - COMPETÊNCIA	03/2021
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
	6 - VALOR DO INSS	3.438,91
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2021	11 - TOTAL
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		3.438,91
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
	4 - COMPETÊNCIA	03/2021
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
	6 - VALOR DO INSS	3.438,91
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2021	11 - TOTAL
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		3.438,91
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08

Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

GUIA DE RECOLHIMENTO

VENCIMENTO: 30/04/2021

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida

Ano Dívida Desc Sub Parcelas

2021 486 ISSQN RETI 103 8
Tomador Município de Pitanga
DMS - março/2021
NFS-e 202100000000804
Contrato 430/2019

Valor Situação

1.094,20 NO.EX

Valor por Dívida

Ano Dívida Desc Subdiv Parcelas

Valor Situação

Exercicio Dívida	SubDívida Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
		12100000000112627	30/04/2021	1.094,20

Autenticação - via contribuinte



MUNICIPIO DE PITANGA
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 30/04/2021
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tributo
Agrupado

Após o vencimento cobrar:
- Juros de 1% ao mês e/ou fração (0,033 ao dia);
- E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)

Dados Contribuinte:

Cadastro: 9 - 7130 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR

Dados Imóvel/Empresa:

Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana-PR
Complemento: KM 241
Zona: Quadra: Data:

Data de Emissão

30/03/2021

Informação para Baixa

12100000000112627

Data de Vencimento

30/04/2021

Exercicio Dívida SubDívida Parcela

Valor Original R\$

1.094,20

Valor Correção Monetária R\$

0,00

Observação

Após o vencimento cobrar:
- Juros de 1% ao mês e/ou fração (0,033 ao dia);
- E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)

Valor Juros R\$

0,00

Valor Multa R\$

0,00

Valor Desconto R\$

0,00

Valor a Pagar R\$

1.094,20

81660000010-2

94203362202-1

10430121000-1

00000112627-5

Autenticação Mecânica



28/01/2021



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TAPALAM - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.481.987/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:05:49 do dia 28/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/07/2021.

Código de controle da certidão: **7609.F6C1.1A0F.8544**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.481.987/0001-03

Razão Social: TAPALAM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AV CONTORNO SUL SN KM 241 / VILA RURAL NOVA UKR / APUCARANA / PR / 86810-465

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/03/2021 a 21/04/2021

Certificação Número: 2021032300433894181419

Informação obtida em 25/03/2021 16:36:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

CE REGOV/PG 777/2021 - Liberação de Recursos FGTS - Pró-Transporte - Pitanga

De: REGOVPG03 - Financiamento (regovpg03@caixa.gov.br)

Para: ag1946@caixa.gov.br; jeann.cordeiro@caixa.gov.br; luiz.claudio.dsouza@caixa.gov.br

Cc: engenharia@pitanga.pr.gov.br; edson_marcondesf@yahoo.com.br; evandrocompraspmp@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; pitangahelena@yahoo.com.br; paula.camp@hotmail.com; alex_engenheirocivil@hotmail.com; gabinete@pitanga.pr.gov.br; arquitetura@pitanga@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; mabecher@hotmail.com; pitanga.jerry@yahoo.com.br; elio.ptga@gmail.com; muraro_contabil@hotmail.com; pmppagamento@hotmail.com; glenn_barbosa@hotmail.com; seg6683pr@caixa.gov.br; sev5635pr@caixa.gov.br; regovpg03@caixa.gov.br; regovpg02@caixa.gov.br; carlos.c.cardoso@caixa.gov.br; kelly.s.goncalves@caixa.gov.br; debora.quadros@caixa.gov.br; maicolmed@hotmail.com; ademar.s.junior@caixa.gov.br

Data: segunda-feira, 29 de março de 2021 08:48 BRT

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

À

Agência Pitanga

Com cópia para Prefeitura Municipal de Pitanga para conhecimento

Assunto: Liberação de Recursos

Ref.: Contratos de Financiamento Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades – Mobilidade Urbana - Município de Pitanga/PR

Senhor(a) Gerente,

1 - Encaminhamos em anexo os DRP's abaixo relacionados para liberação de recursos FGTS a ser creditado nas respectivas contas vinculadas:

Contrato nº	Parcela nº	Valor do DRP (Financiamento) R\$	Valor da Contrapartida R\$	Valor Total da Parcela R\$	Conta Vinculada
0503.366-72	11	159.659,68	8.403,14	168.062,82	1946.006.00071047-0
0504.251-16	10	15.930,59	838,45	16.769,04	1946.006.00071050-0
0503.385-07	10	97.548,73	9.954,83	107.503,56	1946.006.00071049-6

1.1 - Os documentos deverão ser impressos, autenticados nesta data e em seguida, responder a esta CE encaminhando uma via digitalizada, autenticada e assinada pelo gerente para procedermos à baixa no sistema que deve ocorrer no mesmo dia da autenticação.

1.2 – Ressaltamos que o desembolso está sendo realizado sem a vistoria de obra. Como a suspensão das visitas técnicas ocorrerá enquanto durar a limitação da mobilidade em decorrência das medidas de enfrentamento ao COVID-19, lembramos que as vistorias técnicas voltarão a ser realizadas assim que não houver mais restrição de mobilidade. Alertamos, ainda, que caso não seja comprovada a evolução física das obras haverá glosa dos serviços e os valores deverão ser devolvidos imediatamente ao FGTS (não será concedido prazo adicional para tal comprovação).

2 - É permitida a aplicação financeira dos recursos disponíveis na conta vinculada, desde que haja solicitação formal do Tomador declarando ciência dos riscos inerentes a esse procedimento e responsabilizando-se por eventuais diferenças que venham ocorrer em razão da aplicação.

2.1 - Somente é permitida a aplicação em Fundo de Investimento de Renda Fixa de curto prazo, de baixo ou muito baixo risco, com resgate em D+0.

2.2 - Os recursos provenientes do rendimento são utilizados para compor o valor referente à contrapartida do Tomador ou, caso não seja possível, para amortização extraordinária do contrato de financiamento.

3 - Mediante solicitação formal do Tomador, a Agência poderá efetuar o pagamento (TED, DOC ou crédito em conta) à empresa executora das obras:

Tapalam Construções e Empreendimento Ltda		
CNPJ 00.481.987/0001-03		
Contrato nº	CTEFnº	Valor
0503.366-72	430/2019	168.062,82
0504.251-16	430/2019	16.769,04
0503.385-07	430/2019	107.503,56

4 - Depois de realizados os pagamentos ao(s) fornecedor(es), o Município deverá apresentar a **comprovação da aplicação dos recursos**. Para tanto, será necessário encaminhar à REGOV/PG os seguintes documentos:

4.1 - Ofício de Comprovação assinado pelo Prefeito;

4.2 - BSCA Comprovação assinado pelo Prefeito;

4.3 - Notas Fiscais / faturas, nas quais deve constar, obrigatoriamente, o nome do Programa e número do contrato de financiamento, a data de quitação e o número do BSCA, **com o devido ateste de execução dos serviços ou de recebimento de materiais e equipamentos por parte dos engenheiros fiscais;**

4.4 - Comprovantes de TEDs e/ou transferências efetuadas;

4.5 - Cópia das guias e comprovantes de recolhimento dos encargos e tributos incidentes nos documentos fiscais;

4.6 - As cópias de documentos apresentados deverão conter carimbo de "confere com o original" sob assinatura de funcionário público devidamente identificado.

5 - Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Respeitosamente,

Débora Quadros Silva
Assistente

Carlos Andre Correa Cardoso
Coordenador de Filial
Representação da Gerência Executiva de Governo Ponta Grossa/PR

Célio Américo Alves Izidoro
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 – Ouvidoria de Governo 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br
www.caixa.gov.br

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

*Planalto
124081
Código
2695012/1*

LAUDO DE MEDIÇÃO 12 - Planalto 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ n°. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga n°. 430/2019, constatamos que a obra se encontra 87,74% executada até o momento. A medição 12 totaliza R\$ 125.846,04 (Cento e Vinte e Cinco Mil e Oitocentos e Quarenta e Seis Reais e Quatro Centavos).

As Obras desenvolveram-se:

RUA	VALOR MEDIDO R\$	
Fernando Amaro	R\$ 20.664,57	
José de Alencar	R\$ 16.891,89	
Guairacá	R\$ 17.655,53	
Venâncio Aires	R\$ 29.472,58	
João de Souza Martins	0,00	
Rodolfo Grande	R\$ 41.161,47	% Acumulada
TOTAL	R\$ 125.846,04	87,74 %

Pitanga, 20 de Abril de 2021.

Alex Antonio dos Santos
Engenheiro Civil
CREA: PR – 144.568/D



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

MEMORANDO Nº 123/2021

Pitanga, 03 de maio de 2021.

De: Assessoria de Planejamento e Central de Projetos

Para: Setor de Contabilidade

Assunto: **Laudo de Medição 12 – Planalto 01**

Estamos encaminhando a esse renomado setor, documentos referentes a medição 11 do contrato 430/2019, operação 0503366-72 denominado Planalto 01. A obra encontra-se em 87,74% executada até o momento. O valor da medição é R\$.125.846,04

Abaixo relatório de documentos apresentados:

- Laudo de Medição 12 – Planalto 01;
- BM 12 - operação 0503366-72;
- RRE
- Relatório Fotográfico 12.

Sendo o que apresentamos no momento, aproveitamos para nos colocar a disposição para sanar as dúvidas caso surgirem.



Evandro Rank Mazur
Assessor de Planejamento

Recebido em 03/05/2021



15:45hr



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0503366-72	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	PERÍODO DA MEDIÇÃO 10/03/2021 a 20/04/2021
				Nº MEDIÇÃO 12

Realizado Acumulado: 87,74%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:					TOTAL:	2.173.341,49	-	-	-	1.781.124,14	125.846,04	1.906.970,18
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4.484,05	10,18	45.647,63	2.094,05	-	2.094,05	21.317,43	-	21.317,43	
1.2.4.9.	95867 - RAMPAS DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	UN	7,00	423,12	2.961,84	7,00	-	7,00	2.961,84	-	2.961,84	
1.2.4.10.	95887 - RAMPAS DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPAS (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	UN	74,00	292,01	21.608,74	13,00	-	13,00	3.796,95	-	3.796,95	
1.2.4.11.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	2,31	440,70	1.018,02	1,08	-	1,08	475,96	-	475,96	
1.2.5.	SINALIZAÇÃO	-	-	-	53.302,78	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	714,28	31,56	22.542,88	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	242,29	31,56	7.646,67	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	100,38	31,56	3.167,99	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	72,00	277,02	19.945,44	-	-	-	-	-	-	
1.2.6.	DRENAGEM	-	-	-	194.232,84	-	-	-	192.289,46	-	192.289,46	
1.2.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	675,64	18,86	12.742,57	668,88	-	668,88	12.615,08	-	12.615,08	
1.2.6.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	429,62	8,41	3.613,10	425,32	-	425,32	3.576,94	-	3.576,94	
1.2.6.3.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	53,70	209,87	11.270,02	53,16	-	53,16	11.156,69	-	11.156,69	
1.2.6.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	952,51	77,47	73.790,95	942,98	-	942,98	73.052,66	-	73.052,66	
1.2.6.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	260,04	160,35	41.697,41	257,44	-	257,44	41.280,50	-	41.280,50	
1.2.6.6.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	59,00	866,42	51.118,78	58,41	-	58,41	50.607,59	-	50.607,59	
-	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	UN	-	1.388,64	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM	-	-	-	92.159,18	-	-	-	51.274,60	22.554,42	73.828,92	



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503366-72	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		PERÍODO DA MEDIÇÃO 10/03/2021 a 20/04/2021
					Nº MEDIÇÃO 12

Realizado Acumulado: 87,74%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
						Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Periodo	Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Periodo
Objeto do CTEF:					TOTAL:				1.781.124,14	125.846,04	1.906.970,18
1.	PAVIMENTAÇÃO JARDIM PLANALTO 1	-	-	-	2.173.341,49	-	-	-	1.781.124,14	125.846,04	1.906.970,18
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	-	-	-	2.384,82	-	-	-	2.384,82	-	2.384,82
1.1.1.	PLACA DE OBRA	-	-	-	2.384,82	-	-	-	2.384,82	-	2.384,82
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	397,47	2.384,82	6,00	-	6,00	2.384,82	-	2.384,82
1.2.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	-	-	-	2.170.956,67	-	-	-	1.778.739,32	125.846,04	1.904.585,36
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	-	-	-	21.938,73	-	-	-	21.938,73	-	21.938,73
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	15.130,16	1,45	21.938,73	15.130,16	-	15.130,16	21.938,73	-	21.938,73
1.2.2.	BASE, SUB BASE E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	-	-	-	968.293,92	-	-	-	950.367,23	-	950.367,23
1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	2.269,52	76,97	174.684,95	2.269,52	-	2.269,52	174.684,95	-	174.684,95
1.2.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	1.513,02	85,59	129.499,38	1.513,02	-	1.513,02	129.499,38	-	129.499,38
1.2.2.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	15.130,16	2,87	43.423,56	14.721,65	-	14.721,65	42.251,14	-	42.251,14
1.2.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	756,51	736,46	557.139,35	736,09	-	736,09	542.100,84	-	542.100,84
1.2.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	132.388,90	0,48	63.546,67	128.814,40	-	128.814,40	61.830,91	-	61.830,91
1.2.3.	MEIO FIO	-	-	-	152.777,59	-	-	-	148.963,52	-	148.963,52
1.2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.677,49	51,02	136.605,54	2.677,49	-	2.677,49	136.605,54	-	136.605,54
1.2.3.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	334,18	36,98	12.357,98	334,18	-	334,18	12.357,98	-	12.357,98
1.2.3.3.	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	937,12	4,07	3.814,08	-	-	-	-	-	-
1.2.4.	CALÇADAS - URBANIZAÇÃO	-	-	-	673.500,31	-	-	-	413.905,89	97.153,92	511.059,80
1.2.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	6.952,11	1,45	10.080,56	4.984,67	1.390,42	6.375,09	7.227,77	2.016,11	9.243,88
1.2.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	4.087,02	68,82	281.268,72	2.930,40	817,40	3.747,80	201.669,78	56.253,74	257.923,53
1.2.4.3.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.596,37	65,29	104.227,00	1.144,59	319,27	1.463,87	74.730,44	20.845,40	95.575,84
1.2.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	1.268,72	71,09	90.193,30	909,67	253,74	1.163,41	64.668,44	18.038,66	82.707,10
1.2.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	1.702,80	41,15	70.070,22	541,71	-	541,71	22.291,37	-	22.291,37
1.2.4.6.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	85,14	338,61	28.829,26	27,08	-	27,08	9.169,56	-	9.169,56
1.2.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	85,14	206,66	17.595,03	27,08	-	27,08	5.596,35	-	5.596,35



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503366-72	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 01	INÍCIO DE OBRA 29/11/19
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		PERÍODO DA MEDIÇÃO 10/03/2021 a 20/04/2021
					Nº MEDIÇÃO 12

Realizado Acumulado: 87,74%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Periodo	Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Periodo	
Objeto do CTEF:												
TOTAL:					2.173.341,49	-	-	-	1.781.124,14	125.846,04	1.906.970,18	
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA Salsa/ANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	UN	291,00	56,98	16.581,18	-	-	-	-	-	-	
1.2.7.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	5.960,41	12,68	75.578,00	4.043,73	1.778,74	5.822,47	51.274,50	22.554,42	73.828,92	
1.2.8.	CICLOVIA				14.751,32					6.137,70	6.137,70	
1.2.8.1.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	526,57	1,45	763,53	-	486,02	486,02	-	704,73	704,73	
1.2.8.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	52,66	68,99	3.633,01	-	48,60	48,60	-	3.353,05	3.353,05	
1.2.8.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	26,33	85,59	2.253,58	-	24,30	24,30	-	2.079,92	2.079,92	
1.2.8.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	526,57	2,87	1.511,26	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.5.	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C. INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	15,80	333,10	5.262,98	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	2.764,49	0,48	1.326,96	-	-	-	-	-	-	

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário;

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR
Local

terça-feira, 20 de abril de 2021
Data

ALEX ANTONIO DOS SANTOS:05470211940
Assinado de forma digital por ALEX ANTONIO DOS SANTOS:05470211940
Dados: 2021.04.20 10:21:13 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: ALEX ANTONIO DOS SANTOS
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 144568/D
ART/RR: 1720211198491



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA	Nº OPERAÇÃO 0503366-72	Nº SICONV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO FGTS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 01	MUNICÍPIO / UF PITANGA/PR	FINANCIAMENTO 2.064.674,42	CONTRAPARTIDA 108.667,07	INVESTIMENTO 2.173.341,49	Nº RRE 12	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: abr-21 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasso (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.	
								Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período		
1.	PAVIMENTAÇÃO JARDIM PLANALTO 1	Licitado / Em Execução	17734,26	m²	430/2019	12	2.173.341,49	1.781.124,14	125.846,04	1.906.970,18	87,74%	
							(%)	(100,00%)	(81,95%)	(5,79%)	(87,74%)	87,74%
							Financiamento	2.064.674,42	1.692.067,93	119.553,74	1.811.621,67	
							Contrapartida	108.667,07	89.056,21	6.292,30	95.348,51	
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	2.173.341,49	1.781.124,14	125.846,04	1.906.970,18	

Acumulado Anterior: 81,95%

Observações:

PITANGA/PR

Local MAICOL GEISON CALLEGARI Assinado de forma digital por MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA:04326095989
RODRIGUES BARBOSA:04326095989
Dados: 2021.04.20 10:23:44 -03'00'

Representante Tomador

Nome: MAICOL G. C. R. BARBOSA
Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:
Cargo:

terça-feira, 20 de abril de 2021

Data ALEX ANTONIO DOS SANTOS:05470211940 Assinado de forma digital por ALEX ANTONIO DOS SANTOS:05470211940
SANTOS:05470211940
Dados: 2021.04.20 10:26:05 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: ALEX ANTONIO DOS SANTOS
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 144568/D
ART/RRT: 1720211198491

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo:




MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 12 - PLANALTO 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.




Pitanga, 20 de Abril de 2021.

Alex Antonio dos Santos
Engenheiro Civil
CREA: PR - 114.568/D

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03 6360650721 380		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202100000000816</h2>
		Data do Serviço 11/05/2021	Código Verific 087381e

 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 11/05/2021	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município PITANGA/PR
---	-------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social Município de Pitanga				PITANGA/PR			
Endereço Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171							
Cidade PITANGA	UF PR	Fone (42) 3646-1122	CEP 85200-000				
Bairro Centro							
CNPJ / CPF 76.172.907/0001-08	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual					
E-mail *****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail		Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETI
Medição nº 12 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Planalto 01. Concorrência n. 04/2019. Contrato n. 430/2019. Contrato de financiamento n. 0503366-72/19 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Empenho nº 1012/2021 e Empenho nº 13019/2019. Materiais R\$ 88.092,23 Mão de obra R\$ 37.753,81 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 4.152,92 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 1.321,38 Cadastro Nacional de Obras - CNO n. 90.002.03128/71	125.846,04	3,50	1.321,38	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Import
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	37.753,81	1.321,38	0,00	88.092,23		

Valor Total da NFS-e	125.846,04	Valor Líquido da NFS-e	120.371,74
----------------------	------------	------------------------	------------

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$1495,05; Est: R\$0,00; Fed: R\$5077,89; Total Aprox: R\$6572,94. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$4.152,92	
---	---

Consulta realizada em 11/05/2021 às 10:44:20.
 Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



Recebi(emos) de TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada acima. _____ Data	Número da NFS-e 202100000000816 Competência 11/05/2021 Cód. Verificação NFS-e 087381ea5	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 11/05/2021 às 10:44:20.
 Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08**

Exercício: 2021

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 4746 / 2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte Rec.: 607 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mo 00607

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1012 / 2021	2 / 2021	0 / 2021	578.173,72	119.553,74	114.079,44

Histórico:

Retenções:

218810102 INSS 4.152,92

218810109 ISS 1.321,38

Total Retenções: 5.474,30

TOTAL DA ORDEM: 114.079,44

Banco: 710470 - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19 1946 710470

Aviso de Débito nº: 095

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 13 de maio de 2021.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 21028.

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08**

Exercício: 2021

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 4747 / 2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte Rec.: 1000 Recursos Ordinários (Livres)

01000

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
13019 / 2019	11 / 2021	0 / 2019	123.035,23	6.292,30	6.292,30

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 6.292,30

Banco: 710470 - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19 1946 710470

Aviso de Débito nº: 095

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 13 de maio de 2021.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 21028.

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1012 / 2021 Global

Nº da Liquidação: 1 / 2021

Data: 05/04/2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.021,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 607 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mobilidade			
Valor do Empenhado 578.173,72	Saldo Anterior do Empenho 578.173,72	Valor Liquidado 63.853,55	Saldo Atual do Empenho 514.320,17

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.

Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento

557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37123.035,232.460.704,54

626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07127.119,082.542,321,15

1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,7296.802,251.936,044,97

(RESTANTE DO EMPENHO DA OBRA)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53627	1,00	SERVIÇ	PLANALTO 1 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	578.173,72

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	805	63.853,55	Outras Sér	30/03/2021

Valor Líquido a Pagar : 63.853,55**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Jerry Willian Fagundes, ocupante do cargo Aux. Administrativo, com matrícula número 505281.

Assinado por GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA, ocupante do cargo , com matrícula número 21016.

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1012 / 2021 Global

Nº da Liquidação: 2 / 2021

Data: 11/05/2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.021,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 607 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mobilidade			
Valor do Empenhado 578.173,72	Saldo Anterior do Empenho 514.320,17	Valor Liquidado 119.553,74	Saldo Atual do Empenho 394.766,43

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.

Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento

557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37 123.035,232.460.704,54

626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07 127.119,082.542,321,15

1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,7296.802,251.936,044,97

(RESTANTE DO EMPENHO DA OBRA)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53627	1,00	SERVIÇ	PLANALTO 1 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	578.173,72

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	816	119.553,74	Outras Sér	11/05/2021

Valor Liquidado a Pagar : 119.553,74**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Marcia P. Godoi, ocupante do cargo Adm, com matrícula número 130481.

Assinado por GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA, ocupante do cargo, com matrícula número 21016.

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13019 / 2019 Global

Nº da Liquidação: 11 / 2021

Data: 11/05/2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.019,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres)			
Valor do Empenhado 123.035,23	Saldo Anterior do Empenho 33.979,02	Valor Liquidado 6.292,30	Saldo Atual do Empenho 27.686,72

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.

Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

Cartas consultasNumero da operação na Caixa/contratosLei autorizadoraFinanciamentoContrapartidaInvestimento

557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/20192.337.669,37123.035,232.460.704,54

626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/20192.415.205,07127.119,082.542,321,15

1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/20191.839.242,7296.802,251.936,044,97

CONTRA PARTIDA DO RECURSO 607

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53627	1,00	SERVIÇ	PLANALTO 1 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	123.035,23

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	816	6.292,30	Outras Sér	11/05/2021

Valor Liquido a Pagar : 6.292,30**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Marcia P. Godoi, ocupante do cargo Adm, com matrícula número 130481.

Assinado por GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA, ocupante do cargo , com matrícula número 21016.

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

"Papel termossensível. A vida útil dos dados impressos é de 07 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: não exponha o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor, umidade excessiva; evite também o contato direto com materiais plásticos, óleos ou produtos químicos.

**Serviço de Atendimento ao Consumidor
(SAC CAIXA)**

www.caixa.gov.br

0800 726 0101
(informações, reclamações,
sugestões e elogios)

0800 726 2492
(para pessoas com
deficiência auditiva)

Ouvidoria
0800 725 7474
(denúncias e reclamações
não solucionadas)


CAIXA

106907BRMRT19

"Papel termossensível. A vida útil dos dados impressos é de 07 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: não exponha o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor, umidade excessiva; evite também o contato direto com materiais plásticos, óleos ou produtos químicos.

N.ID:00900020312871 COD:9462658 CPF:052821

1ªVia-INSS-2ªVia CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	05/2021
5 - IDENTIFICADOR			90.002.03128/7.1	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000		6 - VALOR DO INSS	4.152,92	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/06/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	4.152,92	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

4.152,92R1102

CEF19464405211310784001182



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO:11/06/2021

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro
Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2021	486	ISSQN	RETI 105 7	1.321,38	NO.EX

Tomador Município de Pitanga
DMS - maio/2021
NFS-e 202100000000816
Contrato 430/2019


Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação

10110000000000816 1.321,38 11/06/2021


Exercício Dívida	SubDívida Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
		12100000000115364	11/06/2021	1.321,38

Autenticação - via contribuinte

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
	4 - COMPETÊNCIA	05/2021
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
	6 - VALOR DO INSS	4.152,92
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/06/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	4.152,92
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE



 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
	4 - COMPETÊNCIA	05/2021
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
	6 - VALOR DO INSS	4.152,92
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/06/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	4.152,92
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08

Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO

VENCIMENTO: 11/06/2021

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2021	486 ISSQN RETI	105	7	1.321,38	NO.EX

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação

Tomador Município de Pitanga
DMS - maio/2021
NFS-e 202100000000816
Contrato 430/2019

Exercício Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
			12100000000115364	11/06/2021	1.321,38

Autenticação - via contribuinte



MUNICIPIO DE PITANGA
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 11/06/2021
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tributo
Agrupado

Após o vencimento cobrar:

- Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia);
- E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)

Dados Contribuinte:

Cadastro: 9 - 7130 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR

Dados Imóvel/Empresa:

Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana-PR
Complemento: KM 241
Zona: Quadra: Data:

Data de Emissão

11/05/2021

Informação para Baixa

12100000000115364

Data de Vencimento

11/06/2021

Exercício Dívida SubDívida Parcela

Valor Original R\$

1.321,38

Valor Correção Monetária R\$

0,00

Observação

Após o vencimento cobrar:
- Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia);
- E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)

Valor Juros R\$

0,00

Valor Multa R\$

0,00

Valor Desconto R\$

0,00

Valor a Pagar R\$

1.321,38

816000000123 | 21323262202_0 | 10611121000_6 | 00000115364_2

Autenticação Mecânica



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 095/2021

Pitanga, 13 de maio de 2021.

Ilustríssimo Senhor
JEANN GILBERTO CORDEIRO
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71047-0	120.371,74		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		120.371,74	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

Atenciosamente,

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

Isamara Marli Callegari Barbosa
Secretária da Fazenda

CE REGOV/PG 986/2021 - Liberação de Recursos FGTS - Pró-Transporte - Pitanga

De: REGOVPG03 - Financiamento (regovpg03@caixa.gov.br)

Para: ag1946@caixa.gov.br; jeann.cordeiro@caixa.gov.br; luiz.claudio.dsouza@caixa.gov.br

Cc: engenharia@pitanga.pr.gov.br; edson_marcondesf@yahoo.com.br; evandrocompraspmp@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; pitangahelena@yahoo.com.br; paula.camp@hotmail.com; alex_engenheirocivil@hotmail.com; gabinete@pitanga.pr.gov.br; arquitetura@pitanga@gmail.com; cplanpitanga@hotmail.com; mabecher@hotmail.com; pitanga.jerry@yahoo.com.br; elio.ptga@gmail.com; muraro_contabil@hotmail.com; pmppagamento@hotmail.com; glenn_barbosa@hotmail.com; seg6683pr@caixa.gov.br; sev5635pr@caixa.gov.br; regovpg03@caixa.gov.br; regovpg02@caixa.gov.br; carlos.c.cardoso@caixa.gov.br; kelly.s.goncalves@caixa.gov.br; debora.quadros@caixa.gov.br; maicolmed@hotmail.com; ademar.s.junior@caixa.gov.br

Data: terça-feira, 4 de maio de 2021 09:38 BRT

E-mail classificado como #PUBLICO

À

Agência Pitanga

Com cópia para Prefeitura Municipal de Pitanga para conhecimento

Assunto: Liberação de Recursos

Ref.: Contratos de Financiamento Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades – Mobilidade Urbana - Município de Pitanga/PR

2022/2º } 225.846,04
 23029 }
 /2029

Senhor(a) Gerente,

1 - Encaminhamos em anexo os DRP's abaixo relacionados para liberação de recursos FGTS a ser creditado nas respectivas contas vinculadas:

Contrato nº	Parcela nº	Valor do DRP (Financiamento) R\$	Valor da Contrapartida R\$	Valor Total da Parcela R\$	Conta Vinculada
0503.366-72	12	119.553,74	6.292,30	125.846,04	1946.006.00071047-0
0503.380-57	12	300.385,94	15.809,79	316.195,75	1946.006.00071048-8

1.1 - Os documentos deverão ser impressos, autenticados nesta data e em seguida, responder a esta CE encaminhando uma via digitalizada, autenticada e assinada pelo gerente para procedermos à baixa no sistema que deve ocorrer no mesmo dia da autenticação.

1.2 – Ressaltamos que o desembolso está sendo realizado sem a vistoria de obra. Como a suspensão das visitas técnicas ocorrerá enquanto durar a limitação da mobilidade em decorrência das medidas de enfrentamento ao COVID-19, lembramos que as vistorias técnicas voltarão a ser realizadas assim que não houver mais restrição de mobilidade. Alertamos, ainda, que caso não seja comprovada a evolução física das obras haverá glosa dos serviços e os valores deverão ser devolvidos imediatamente ao FGTS (não será concedido prazo adicional para tal comprovação).

2 - É permitida a aplicação financeira dos recursos disponíveis na conta vinculada, desde que haja solicitação formal do Tomador declarando ciência dos riscos inerentes a esse procedimento e responsabilizando-se por eventuais diferenças que venham ocorrer em razão da aplicação.

2.1 - Somente é permitida a aplicação em Fundo de Investimento de Renda Fixa de curto prazo, de baixo ou muito baixo risco, com resgate em D+0.

2.2 - Os recursos provenientes do rendimento são utilizados para compor o valor referente à contrapartida do Tomador ou, caso não seja possível, para amortização extraordinária do contrato de financiamento.

3 - Mediante solicitação formal do Tomador, a Agência poderá efetuar o pagamento (TED, DOC ou crédito em conta) à empresa executora das obras:

Tapalam Construções e Empreendimento Ltda CNPJ 00.481.987/0001-03		
Contrato nº	CTEFnº	Valor
0503.366-72	430/2019	125.846,04
0503.380-57	430/2019	316.195,75

4 - Depois de realizados os pagamentos ao(s) fornecedor(es), o Município deverá apresentar a **comprovação da aplicação dos recursos**. Para tanto, será necessário encaminhar à REGOV/PG os seguintes documentos:

4.1 - Ofício de Comprovação assinado pelo Prefeito;

4.2 - BSCA Comprovação assinado pelo Prefeito;

4.3 - Notas Fiscais / faturas, nas quais deve constar, obrigatoriamente, o nome do Programa e número do contrato de financiamento, a data de quitação e o número do BSCA, **com o devido ateste de execução dos serviços ou de recebimento de materiais e equipamentos por parte dos engenheiros fiscais**;

4.4 - Comprovantes de TEDs e/ou transferências efetuadas;

4.5 - Cópia das guias e comprovantes de recolhimento dos encargos e tributos incidentes nos documentos fiscais;

4.6 - As cópias de documentos apresentados deverão conter carimbo de "confere com o original" sob assinatura de funcionário público devidamente identificado.

5 - Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Respeitosamente,

Débora Quadros Silva
Assistente

Carlos Andre Correa Cardoso
Coordenador de Filial
Representação da Gerência Executiva de Governo Ponta Grossa/PR


Célio Américo Alves Izidoro
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 – Ouvidoria de Governo 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br
www.caixa.gov.br



DRP CREDITO PARCELA 12 CT 0503366-72 AVANCAR CIDADES- PM PITANGA.pdf
27.1kB



-  **DRP CREDITO PARCELA 12 CT 0503380-57 AVANCAR CIDADES- PM PITANGA.pdf**
26.9kB



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

LAUDO DE MEDIÇÃO 13 - Planalto 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, constatamos que a obra se encontra 90,00% executada até o momento. A medição 13 totaliza R\$ 48.957,79 (Quarenta e Oito Mil e Novecentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Nove Centavos).

As Obras desenvolveram-se:

RUA	VALOR MEDIDO R\$	
Fernando Amaro	R\$ 17.926,70	
José de Alencar		
Guairacá		
Venâncio Aires	R\$ 1.943,37	
João de Souza Martins	R\$ 20.474,11	
Rodolfo Grande	R\$ 8.613,61	% Acumulada
TOTAL	R\$ 48.957,79	90,00 %

Pitanga, 24 de Junho de 2021.

Alex Antonio dos Santos
Engenheiro Civil
CREA: PR – 144.568/D

Boletim
1243110
Código
275025611



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

MEMORANDO Nº 168/2021

Pitanga, 01 de julho de 2021.

De: Assessoria de Planejamento e Central de Projetos

Para: Secretaria Municipal da Fazenda

Assunto: **Medição 13 – Avançar Cidades – Planalto01**

Estamos encaminhando em anexo, documentos referentes a medição 13, do Avançar Cidades, referente a obra do Planalto 01, Empresa: Tapalam Construções e Empreendimentos Ltda., inscrita sob CNPJ:00.481.987/0001-03 contrato 430/2019, concorrência 04/2019, no valor de R\$. 48.957,79 (Quarenta e oito mil, novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos) (2,25%), acumulando 90% de execução.

Abaixo segue relação de documentos:

1. Laudo de Medição 13;
2. RRE;
3. Relatório Fotográfico 13
4. BM.

Sendo o que apresentamos no momento, aproveitamos para nos colocar disposição para sanar as dúvidas caso surgirem.

Evandro Rank Mazur
Assessor de Planejamento

Recebido em 01/07/21



EM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

PROponente / TOMADOR
MUNICÍPIO DE PITANGA

Nº CTEF
430/2019

EMPRESA EXECUTORA
Taram Construtora e Empreendimento LTDA

Nº OPERAÇÃO
0503366-72

CNPJ
00.461.987/0001-03

Nº SICONV

REGIME DE EXECUÇÃO
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA

APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO
01 PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 01

PERÍODO DA MEDIÇÃO
#VALORI

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

INÍCIO DE OBRA
29/11/18

Nº MEDIÇÃO
13

Realizado Acumulado: 90,00%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtd.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:												
1	PAVIMENTAÇÃO JARDIM PLANALTO 1				TOTAL:							
1.1.1	INSTALAÇÕES PRELIMINARES		-	-	2.173.341,49	-	-	-	1.906.970,18	48.957,79	1.955.927,98	
1.1.1	PLACA DE OBRA		-	-	2.384,82	-	-	-	1.906.970,18	48.957,79	1.955.927,98	
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		-	-	2.384,82	-	-	-	2.384,82	-	2.384,82	
1.2	PAVIMENTAÇÃO NOVA		6,00	397,47	2.384,82	6,00	-	6,00	2.384,82	-	2.384,82	
1.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO		-	-	2.170.956,67	-	-	-	2.384,82	-	2.384,82	
1.2.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA		-	-	21.938,73	-	-	-	1.904.585,36	48.957,79	1.953.543,16	
1.2.2	BASE SUB BASE E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ		15,130,16	1,45	21.938,73	15,130,16	-	15,130,16	21.938,73	-	21.938,73	
1.2.2.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_09/2017		-	-	988.293,92	-	-	-	950.367,23	17.926,70	968.293,92	
1.2.2.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_09/2017		2.269,52	76,97	174.684,95	2.269,52	-	2.269,52	174.684,95	-	174.684,95	
1.2.2.3	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C AF_09/2017		1.513,02	85,59	129.499,38	1.513,02	-	1.513,02	129.499,38	-	129.499,38	
1.2.3	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE AF_09/2017		15,130,16	2,87	43.423,56	14.721,65	408,51	15.130,16	42.251,14	1.172,42	43.423,56	
1.2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM AF_02/2016		756,51	736,46	557.139,35	736,09	20,42	756,51	542.100,84	15.038,51	557.139,35	
1.2.5	MEIO FIO		132.388,90	0,48	63.546,67	128.814,40	3.574,50	132.388,90	61.830,91	1.715,76	63.546,67	
1.2.3.1	LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 28 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA AF_06/2016		2.677,49	51,02	136.605,54	2.677,49	-	2.677,49	136.605,54	-	136.605,54	
1.2.3.2	LOCOM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA AF_06/2016		334,18	36,98	12.357,98	334,18	-	334,18	12.357,98	-	12.357,98	
1.2.3.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA		937,12	4,07	3.814,08	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM AF_12/2015		6.952,11	1,45	10.080,56	6.375,09	302,80	6.677,89	511.059,80	20.474,11	531.533,91	
1.2.4.3	EXECUÇÃO DE PATIO ESTACIONAMENTO EM PISO INTERRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM, AF_12/2015		4.087,02	68,82	291.268,72	3.747,80	252,50	4.000,30	9.243,88	439,06	9.682,94	
1.2.4.4	PISO BONDOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM (FONTECIMENTO E ASSENTAMENTO)		1.586,37	65,29	104.227,00	1.463,87	32,00	1.495,87	95.575,84	2.089,28	97.665,12	
1.2.4.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PLARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES AF_12/2015		1.702,80	41,15	70.070,22	541,71	-	541,71	82.707,10	568,72	83.275,82	
1.2.4.6	CONCRETO FCK = 20MPa, TRACO 1:2:3, CIMENTO ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016		65,14	338,61	28.829,26	27,08	-	27,08	22.291,37	-	22.291,37	
1.2.4.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015		65,14	208,66	17.595,03	27,08	-	27,08	9.169,56	-	9.169,56	
									5.596,35		5.596,35	



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NAO SE APLICA - FGTS

PROponente / TOMADOR
MUNICÍPIO DE PITANGA

Nº CTEF 12502019
EMPRESA EXECUTORA
Tupalim Construções e Empreendimento LTDA

Nº OPERAÇÃO
0503396-72

CNPJ
00.481.987/0001-03

Nº SICONV

REGIME DE EXECUÇÃO
INDEFINIDO / NAO SE APLICA

APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO
01PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 01

PERÍODO DA MEDIÇÃO
#VALOR: 13

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

INÍCIO DE OBRA
29/11/19

Nº MEDIÇÃO
13

Orçamento Contratado

Realizado Acumulado: 90,00%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtd=)				Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Includido o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Includido o Período		
1248	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREÇA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF-122015	KG	4.484,05	10,18	45.641,63	2.094,05	-	2.094,05	1.906.970,18	48.957,79	-	1.955.927,98	
1249	95887 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.127.3.4 NBR 9050:2015, ESPESURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 15CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50X ALETRIA (4,50M) EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	UN	7,00	423,12	2.961,84	7,00	-	7,00	2.961,84	-	-	2.961,84	
12410	6.127.3 NBR 9050:2015, ESPESURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS/LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM, PISO TÁTIL ALERTIA TRANSVERSAL A RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	UN	74,00	292,01	21.608,74	13,00	-	13,00	3.796,95	-	-	3.796,95	
12411	EXECUÇÃO DE PASSIVO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF-072016	M3	2,31	440,70	1.018,02	1,08	-	1,08	475,96	-	-	475,96	
1251	SINALIZAÇÃO CONVENCIONAL	M2	714,28	31,56	22.542,88	-	-	-	-	-	-	-	
1252	RESINA AGRÍCOLA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	242,29	31,56	7.646,67	-	-	-	-	-	-	-	
1253	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA AGRÍCOLA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	100,38	31,56	3.167,99	-	-	-	-	-	-	-	
1254	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2". INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	72,00	277,02	19.945,44	-	-	-	-	-	-	-	
126	DRENAGEM				194.232,84				192.289,46	1.943,37		194.232,84	
1261	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE)EM COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROSCAVADERA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF-01/2015	M3	675,64	18,86	12.742,57	668,88	6,76	675,64	12.615,08	127,49		12.742,57	
1262	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADERA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CÂMARA 0,8 M³ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF-04/2016	M3	429,62	8,41	3.613,10	425,32	4,30	429,62	3.576,94	36,16		3.613,10	
1263	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA AF-06/2016	M3	53,70	209,87	11.270,02	53,16	0,54	53,70	11.156,69	113,33		11.270,02	
1264	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF-12/2015	M	952,51	77,47	73.790,95	942,98	9,53	952,51	73.052,66	738,29		73.790,95	
1265	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF-12/2015	M	260,04	160,35	41.697,41	257,44	2,60	260,04	41.280,50	416,91		41.697,41	
1266	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIPO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO	UN	59,00	866,42	51.118,78	58,41	0,59	59,00	50.607,59	511,19		51.118,78	
1267	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	UN	-	1.388,64	92.159,18	-	-	-	73.828,92	-		73.828,92	
127	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM												



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - FGTS

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA		Nº OPERAÇÃO 0503366-72	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 01 PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 01	Grau de Sigilo #PÚBLICO
Nº CTEF 430/2019	EMPRESA EXECUTORA Tapalam Construções e Empreendimento LTDA	CNPJ 00.481.987/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		INÍCIO DE OBRA 29/11/19
				PERÍODO DA MEDIÇÃO #VALOR!	Nº MEDIÇÃO 13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:												
TOTAL:						2.173.341,49						
1.2.7.1.	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALS/A/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	UN	291,00	56,98	16.581,18	-	-	-	1.906.970,18	46.957,79	1.955.927,98	
1.2.7.2	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS				75.578,00	5.822,47	-	5.822,47				
1.2.8.	CICLOVIA	M2	5.960,41	12,68	14.751,32	-	-	-				
1.2.8.1.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	526,57	1,45	763,53	486,02	40,55	526,57	73.828,92		73.828,92	
1.2.8.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	52,66	68,99	3.633,01	48,60	4,06	52,66	6.137,70	8.613,61	14.751,32	
1.2.8.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	26,33	85,59	2.253,58				704,73	58,80	763,53	
1.2.8.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	526,57	2,87	1.511,26				3.353,05	279,96	3.633,01	
1.2.8.5.	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	15,80	333,10	5.262,98				2.079,92	173,66	2.253,58	
1.2.8.6.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	2.764,49	0,48	1.326,96					1.511,26	1.511,26	
										5.262,98	5.262,98	
										1.326,96	1.326,96	

Realizado Acumulado: 90,00%

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário;

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PITANGA/PR
Local
quinta-feira, 24 de junho de 2021
Data

ALEX ANTONIO DOS SANTOS
SANTOS:05470211940
Assinado de forma digital por ALEX ANTONIO DOS SANTOS:05470211940
Dados: 2021.06.25 11:02:10 -03'00'
Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: ALEX ANTONIO DOS SANTOS
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 144568/D
ART/RR: 1720211198491



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROponente / Tomador
MUNICÍPIO DE PITANGA

Apelido do Empreendimento
PAVIMENTAÇÃO PLANALTO 01

Nº Operação
0503366-72

Município / UF
PITANGA/PR

Nº SICONV
0

Valores Contratados (R\$):

FINANCIAMENTO 2.064.674,42

CONTRAPARTIDA 108.667,07

INVESTIMENTO 2.173.341,49

RECURSO FGTs
Nº RRE 13

Situação do TC/CR:
Atrasada

Percentual previsto em:
Jun-21 100,00%

Saldo a Reprogramar

Repassse (R\$)

Contrapartida (R\$)

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
								Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	
1.	PAVIMENTAÇÃO JARDIM PLANALTO 1	Licitado / Em Execução	17734,26	m²	430/2019	13	2.173.341,49	1.906.970,18	48.957,80	1.955.927,98	90,00%
					(%)		(100,00%)	(87,74%)	(2,25%)	(90,00%)	
					Financiamento		2.064.674,42	1.811.621,67	46.509,91	1.858.131,58	
					Contrapartida		108.667,07	95.348,51	2.447,89	97.796,40	
					Outros						
					Investimento		2.173.341,49	1.906.970,18	48.957,80	1.955.927,98	90,00%
								Acumulado Anterior 87,74%			

Observações:

PITANGA/PR

Local

MAICOL GERSON CALLEGARI RODRIGUES

Assinado de forma digital por MAICOL GERSON CALLEGARI RODRIGUES

BARBOSA,G.C.326095989

Dados: 2021.06.25 11:03:52 -03'00'

Representante Tomador

Nome: MAICOL G. C. BARBOSA

Cargo: PREFEITO

quinta-feira, 24 de junho de 2021

ALEX ANTONIO DOS SANTOS:05470211940

Assinado de forma digital por ALEX ANTONIO DOS SANTOS:05470211940

Dados: 2021.06.25 11:03:34 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: ALEX ANTONIO DOS SANTOS

Profissão: Engenheiro Civil

CREACAU: 144568/D

ART/RT: 1720211198491

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 13 - PLANALTO 01



Conforme vistoria realizada na obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.




Pitanga, 24 de Junho de 2021.

Alex Antonio dos Santos
Engenheiro Civil
CREA: PR - 114.568/D

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		Número da NFS-e	
	AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03 6360650721 380		202100000000838	Data do Serviço
			13/07/2021	9d5f3dbd5

 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	13/07/2021	Exigível	PITANGA/PR


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social				PITANGA/PR			
Município de Pitanga							
Endereço							
Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171							
Cidade	UF	Fone	CEP				
PITANGA	PR	(42) 3646-1122	85200-000				
Bairro							
Centro							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
76.172.907/0001-08							
E-mail							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	
*****		*****	
E-mail		Fone	Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição nº 13 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Planalto 01. Concorrência n. 04/2019. Contrato n. 430/2019. Contrato de financiamento n. 0503366-72/19 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Empenho nº 1012/2021 e Empenho nº 13019/2019. Materiais R\$ 34.270,46 Mão de obra R\$ 14.687,34 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 1.615,61 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 514,06 Cadastro Nacional de Obras - CNO n. 90.002.03128/71	48.957,80	3,50	514,06	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	14.687,34	514,06	0,00	34.270,46		
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e					
48.957,80		46.828,13					



Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$581,62; Est: R\$0,00; Fed: R\$1975,45; Total Aprox: R\$2557,07. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$1.615,61	
--	---


Consulta realizada em 13/07/2021 às 16:59:10.
 Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



2021000000008389d5f3dbd500481987000103

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<p>TAPALAM - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</p>  <p>AVN CONTORNO SUL, 0 - 00000 - KM 241 CEP: 86810-465 - Bairro: VL RURAL NOVA UKRANIA Município: APUCARANA - PR E-mail: TAPALAM@UOL.COM.BR Fone: (43) 3424-1200</p> <p>CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.481.987/0001-03 6360650721 380</p>		Número da NFS-e <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">202100000000838</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">13/07/2021</td> <td style="text-align: center;">9d5f3dbd5</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	13/07/2021	9d5f3dbd5
Data do Serviço	Código Verificador					
13/07/2021	9d5f3dbd5					

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal</p>	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	13/07/2021	Exigível	PITANGA/PR


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social Município de Pitanga				PITANGA/PR			
Endereço Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171							
Cidade PITANGA	UF PR	Fone (42) 3646-1122	CEP 85200-000				
Bairro Centro							
CNPJ / CPF 76.172.907/0001-08		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
E-mail *****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail		Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Medição nº 13 - Serviços executados de pavimentação e recape asfáltico nas Vias Urbanas da cidade de Pitanga-PR. Planalto 01. Concorrência n. 04/2019. Contrato n. 430/2019. Contrato de financiamento n. 0503366-72/19 - Programa Pró-Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana. Empenho nº 1012/2021 e Empenho nº 13019/2019. Materiais R\$ 34.270,46 Mão de obra R\$ 14.687,34 Retenção 11% INSS sobre mão de obra R\$ 1.615,61 Retenção 3,5% ISS sobre mão de obra R\$ 514,06 Cadastro Nacional de Obras - CNO n. 90.002.03128/71	48.957,80	3,50	514,06	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	14.687,34	514,06	0,00	34.270,46		
Valor Total da NFS-e	48.957,80		Valor Líquido da NFS-e	46.828,13			

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$581,62; Est: R\$0,00; Fed: R\$1975,45; Total Aprox: R\$2557,07. Fonte: IBPT. Retenção Previdência Social: R\$1.615,61	
--	---

Consulta realizada em 13/07/2021 às 16:59:10.
 Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



2021000000008389d5f3dbd500481987000103

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1012 / 2021 Global

Nº da Liquidação: 3 / 2021

Data: 13/07/2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03

Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.021,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 607 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mobilidade			
Valor do Empenhado 578.173,72	Saldo Anterior do Empenho 394.766,43	Valor Liquidado 46.509,91	Saldo Atual do Empenho 348.256,52

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.

Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento

557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37123.035,232.460.704,54

626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07127.119,082.542,321,15

1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,7296.802,251.936,044,97

(RESTANTE DO EMPENHO DA OBRA)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53627	0,08	SERVIÇO	PLANALTO 1 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	578.173,72

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	838	46.509,91	Outras Sér	13/07/2021

Valor Líquido a Pagar : 46.509,91

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.

Assinado por Jerry Willian Fagundes, ocupante do cargo Aux. Administrativo, com matrícula número 505281.

Assinado por GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA, ocupante do cargo, com matrícula número 21016.

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13019 / 2019 Global

Nº da Liquidação: 12 / 2021

Data: 13/07/2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03

Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	Processo.....: 0/2.019,00		
Unidade: 13002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias	Nº Licitação.....: 4/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres)			
Valor do Empenhado 123.035,23	Saldo Anterior do Empenho 27.686,72	Valor Liquidado 2.447,89	Saldo Atual do Empenho 25.238,83

Motivo: PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS e demais documentação inerentes a obra em anexo.

Referente ao Programa Pro/Transporte/Avançar Cidades - Mobilidade Urbana:

Cartas consultas Número da operação na Caixa/contratos Lei autorizadora Financiamento Contrapartida Investimento

557.2.1909.20170503.366-722245 de 28/06/2019 2.337.669,37123.035,232.460.704,54

626.2.2509.20170503.385-722243 de 28/06/2019 2.415.205,07127.119,082.542,321,15

1198.2.0112.20170504.251-162244 de 28/06/2019 1.839.242,7296.802,251.936,044,97

CONTRA PARTIDA DO RECURSO 607

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
53627	0,02	SERVIÇ	PLANALTO 1 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO NAS	123.035,23

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	838	2.447,89	Outras Sér	13/07/2021

Valor Liquidado a Pagar : 2.447,89**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Jerry Willian Fagundes, ocupante do cargo Aux. Administrativo, com matrícula número 505281.

Assinado por GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA, ocupante do cargo , com matrícula número 21016.

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08**

Exercício: 2021

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 7832 / 2021

Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR

C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:

Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte Rec.: 607 Operações de Crédito Internas - Programa Avançar Cidades - Mo 00607

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1012 / 2021	3 / 2021	0 / 2021	578.173,72	46.509,91	44.380,24

Histórico:

Retenções:

218810102 INSS
218810109 ISS

1.615,61

514,06

Total Retenções:

2.129,67

TOTAL DA ORDEM: 44.380,24Banco: 710470 - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19 1946 710470
Aviso de Débito nº: 127

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 20 de julho de 2021.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 21028.

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2021****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 7833 / 2021****Credor: 12000717 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA****Endereço: CONTORNO SUL - C.E.P. - APUCARANA - PR****C.N.P.J.: 00.481.987/0001-03 Insc. Est.:****Órgão: 13. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE****Unidade: 13.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA****Prog. Trabalho: 15.451.1301.1.082. Pavimentação e Recape de Vias****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 1000 Recursos Ordinários (Livres) 01000**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
13019 / 2019	12 / 2021	0 / 2019	123.035,23	2.447,89	2.447,89

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 2.447,89**Banco: 710470 - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19 1946 710470**

Aviso de Débito nº: 127


AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 20 de julho de 2021.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 21028.

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	07/2021	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000		5 - IDENTIFICADOR		90.002.03128/7.1	
		6 - VALOR DO INSS		1.615,61	
		7 -			
		8 -			
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2021		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00	
		11 - TOTAL		1.615,61	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUENTE

N.ID:00900020312871

COD.PAG:2658

COMP:072021

CEF19462307210060784000247

1.615,61RDI102



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08

Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO:16/08/2021

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2021	486	ISSQN	RETI 107 10	514,06	NO.EX

TOMADOR MUNICIPIO DE PITANGA -
DMS - JULHO/2021 -
NFS-e DE Nº 202100000000838 -
CONTRATO Nº 430/2019 -

Valor por Dívida


Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
------------	------	--------	----------	-------	----------

Exercicio Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
			12100000000141664	16/08/2021	514,06


Autenticação - via contribuinte

CEF19462307210070790000248

514,06RD1102

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
			4 - COMPETÊNCIA	07/2021
			5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000		6 - VALOR DO INSS	1.615,61
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	1.615,61
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

3

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
			4 - COMPETÊNCIA	07/2021
			5 - IDENTIFICADOR	90.002.03128/7.1
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.03128/7.1 TAPALAM - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA Rua Fernando Amaro e outras s/nº PITANGA PR CEP 85200-000		6 - VALOR DO INSS	1.615,61
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	1.615,61
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 16/08/2021
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7130 - TAPALAM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.481.987/0001-03
Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº
Complemento:
Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA
Cidade: Apucarana - PR

Valor por Dívida				Valor por Dívida							
Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação	Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
2021	486 ISSQN RETI	107	10	514,06	NO.EX						

TOMADOR MUNICIPIO DE PITANGA -
DMS - JULHO/2021 -
NFS-e DE Nº 202100000000838 -
CONTRATO Nº 430/2019 -

Exercício Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
			12100000000141664	16/08/2021	514,06

Autenticação - via contribuinte

MUNICIPIO DE PITANGA Secretaria de Administração e Finanças 76.172.907/0001-08 Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro			GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 16/08/2021 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		
Tributo Agrupado		Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0,033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)			
Dados Contribuinte: Cadastro: 9 - 7130 TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR		Dados Imóvel/Empresa: Endereço: AV CONTORNO SUL, S/Nº Bairro: VILA RURAL NOVA UKRANIA Cidade: Apucarana-PR Complemento: KM 241 Zona: Quadra: Data:			
Data de Emissão	16/07/2021	Informação para Baixa	12100000000141664	Data de Vencimento	16/08/2021
Exercício Dívida	SubDívida	Parcela	Valor Original R\$	Valor Correção Monetária R\$	
			514,06	0,00	
Observação	Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0,033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)		Valor Juros R\$	0,00	Valor Multa R\$
			Valor Desconto R\$	0,00	Valor a Pagar R\$
					514,06

8160000005-8|14063362202-6|10816121000-1|00000141664-3|

Autenticação Mecânica

www.caixa.gov.br

0800 726 0101
(informações, reclamações,
sugestões e elogios)

0800 726 2492
(para pessoas com
deficiência auditiva)

Ouvidoria
0800 725 7474
(denúncias e reclamações
não solucionadas)

CAIXA

05/10/2018

"Papel termossensível. A vida útil dos dados impressos é de 07 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: não exponha o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor, umidade excessiva; evite também o contato direto com materiais plásticos, óleos ou produtos químicos.

**Serviço de Atendimento ao Consumidor
(SAC CAIXA)**

www.caixa.gov.br

0800 726 0101
(informações, reclamações,
sugestões e elogios)

0800 726 2492
(para pessoas com
deficiência auditiva)

Ouvidoria
0800 725 7474
(denúncias e reclamações
não solucionadas)



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 127/2021

Pitanga, 20 de Julho de 2021.

Ilustríssimo Senhor
JEANN GILBERTO CORDEIRO
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada a transferência para pagamento, conforme instruções abaixo e a quitação das guias de ISSQN e GPS em anexo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71047-0	46.828,13		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	0379	1708-2		46.828,13	Tapalam – Construções e Empreendimentos CNPJ: 00.481.987/0001-03

psu: 1515

Atenciosamente,

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

Isamara Mari Callegari Barbosa
Secretária da Fazenda

Ofício nº 127/2021 – Caixa Econômica – Autorização pagamento Tapalam

CE19462707212510000001594

46.828,13R 1102



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Ofício nº 128/2021

Pitanga, 20 de Julho de 2021

Ilustríssimo Senhor
JEANN GILBERTO CORDEIRO
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Pitanga

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja feita a pagamento da Guias referente a NF.838 ,
Contrato de Financiamento nº 0503366-72/19, , conforme instruções abaixo:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	DÉBITO	CRÉDITO	CNPJ
104	1946	71047-0	514,06 (ISSQN)		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08
104	1946	71047-0	1.615,61 (INSS)		Município de Pitanga CNPJ: 76.172.907/0001-08

Atenciosamente,


MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal


Isamara Marli Callegari Barbosa
Secretária da Fazenda


JOSÉ VALDIR CORREIA
MATR. 138017-2
Cargo: Atend. P.J. Pub/Priv. S.E.

Ofício nº 128/2021 – Caixa Econômica – Autorização pagamento Guias de Retenção

2.129,67P 1102

DEF19462307210050006000245